| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | GGC-1863-2025 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 06-07-2026 | **Periodo Informe** | Segundo Trimestre |
| **Departament** | Casanare | **Municipio** | Trinidad | **Comité** | CAFAZNI | **Número acta** | 91 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ENERCA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Edinson Estid Cardenas Ramirez | **Apoyo Jurídico** | JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO | **Supervisor** | VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | **Encargo Fiduciario** | 18290 | | | | |

**Objeto del Contrato**

AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI Y SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA SATISFACER POR PARTE DEL CONTRATISTA LA DEMANDA ENERGÉTICA CONFORME AL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE"

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases:FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: El PRESTADOR DE SERVICIO

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 3002568 | $ 1,008,664,320 | 16-01-2026 | 31-01-2029 | PREVISORA |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 3002568 | $ 252,166,080 | 16-01-2026 | 31-07-2029 | PREVISORA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 3002568 | $ 252,166,080 | 16-01-2026 | 31-07-2026 | PREVISORA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 12-02-2026 | **Fecha acta de inicio** | 12-02-2026 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 11-11-2026 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Actividad 1. Suscripción del Encargo Fiduciario. | 12-02-2026 | 28-02-2026 | %0.78 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 2. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 18-02-2026 | 22-02-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 3. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 23-02-2026 | 01-03-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 4. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 02-03-2026 | 11-03-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 12-03-2026 | 19-03-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 6. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta | 20-03-2026 | 24-03-2026 | %0.79 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | de inicio. | | | | |
| Etapa 1 | Actividad 7. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 25-03-2026 | 29-03-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 8. Elaboración de pliego de contratación de Obra | 23-02-2026 | 04-03-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 9. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 17-03-2026 | 26-03-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 10. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 27-03-2026 | 05-04-2026 | %0.79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 11. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 06-04-2026 | 10-04-2026 | %0.79 | %50 |
| Etapa 1 | Actividad 12. Realización de socialización del proyecto con la comunidad. | 11-04-2026 | 08-05-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actiniad 13. Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo | 12-03-2026 | 18-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 14. Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 19-04-2026 | 23-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 15. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 24-04-2026 | 28-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 16. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 26-04-2026 | 30-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 17. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección. | 26-04-2026 | 30-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actiniad 18. Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales | 26-04-2026 | 30-04-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 19. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 01-05-2026 | 21-05-2026 | %0.79 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 1. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría | 22-05-2026 | 07-06-2026 | %11.7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 2. Avance de obra del 35% | 08-06-2026 | 13-07-2026 | %11.7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 3. Avance de obra del 60% | 14-07-2026 | 31-07-2026 | %11.7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 4. Avance de obra del 80% | 01-08-2026 | 18-08-2026 | %11.7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 5. Acta de recibo de obras | 19-08-2026 | 05-09-2026 | %11.7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED,PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e Inicio del plazo de la Fase | 06-09-2026 | 22-09-2026 | %11.5 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| | II AOM. | | | | |
| Etapa 3 | Actividad 1. Acta de liquidación de contratos de obra e interventoria | 23-09-2026 | 04-10-2026 | %3.75 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 05-10-2026 | 16-10-2026 | %3.75 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. | 17-10-2026 | 28-10-2026 | %3.75 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 4. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación y liquidación de la Fase I | 29-10-2026 | 11-11-2026 | %3.75 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 12-11-2036 | **Fecha para liquidación contrato** | 11-05-2037 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde**<br>**Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 0 | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |
| **Avance contrato proyectado** | %28 | **Avance contrato real** | %6,71 | **Retraso contrato** | %21,29 | | |
| **Avance obra proyectado** | %36 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % | | |
| **Ultimo informe Constratista** | 13-05-2026 - 11-06-2026 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | El día 20 de mayo de 2026, se adjudicó El CONTRATO DE CONSULTORIA No.194 de 2026 a la empresa CONSORCIO INTER TRINIDAD 2026, cuyo objeto contractual es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, | **Acciones a realizar – último informe** | Realizar seguimiento al cronograma | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE", DERIVADO CTO FAZNI 1863 DE 2025 | | |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 5,043,321,599 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24-02-2026 | 1 | Primer desembolso ítem A) y remuneración ítem A), recursos vigencia 2025. | $ 2,521,660,799 | Facturado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 0 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se adelantarán las actividades descritas en el cronograma, correspondientes a la contratación de obra e interventoría, así como el envío de los contratos debidamente suscritos. | 06-07-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato inicio el 12 de Febrero del 2026, en proceso de contratacionde Obra E interventoria. | 31-03-2026 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

**Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|

**Novedades**

| Tipo de Novedad | Descripción | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|---|---|---|---|---|---|