Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-551-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	06-07-2026	**Periodo Informe**	Segundo Trimestre
Departament	Caquetá	**Municipio**	San Vicente del Caguán	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Sandra Jeannette Caballero Timote	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto"Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Electrificación Rural Los Comuneros De Oriente Y Nucleos Dispersos Municipio De San Vicente Del Caguan Departamento Del Caquetá" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto, para lo cual deberá: 1.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato. 2.Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luegoserá entregada al MINISTERIOde conformidad con lo establecido en el presente Contrato. 3.Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 4.Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, segúncorresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. 5.Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato. 6.Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto.7.Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s)y reportar al MINISTERIOsi las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto. 8.Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción. 9.Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso,de acuerdo con los requerimientos del RETIEcuando corresponda; y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de las mismas, previo a laconstrucción del proyecto. 10.Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIOsi existen diferencias, previo al inicio de la construcción. 11.Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 12.Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos. 13.Mantener informado al MINISTERIOsobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. Página 8de5614.Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado15.Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIOde la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos. 16.Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos. 17.Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario.18.Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619	11-11-2020	30-08-2024	PREVISORA

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
PAGO ANTICIPADO	3001715	$ 9,759,911,547	11-11-2020	30-08-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619	11-11-2020	30-08-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001715	$ 9,759,911,547	11-11-2020	30-08-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619		11-03-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001715	$ 9,759,911,547		11-03-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619	09-07-2024	12-08-2025	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001715	$ 1,951,982,309	09-07-2024	12-08-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619	21-06-2024	12-08-2025	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3001715	$ 19,519,823,093	21-06-2024	12-08-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001715	$ 3,903,964,619	09-07-2024	12-08-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	19-11-2020	**Fecha acta de inicio**	19-11-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	21-02-2026

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	19-11-2020	09-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	19-11-2020	29-12-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	19-11-2020	28-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	28-01-2021	12-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	12-02-2021	13-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	13-05-2021	12-07-2021	%2	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	12-07-2021	22-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-07-2021	27-07-2021	%2	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	27-07-2021	11-08-2021	%1	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	11-08-2021	26-08-2021	%2	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	26-08-2021	24-11-2021	%3.5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	25-10-2021	22-02-2022	%3.5	%92
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	25-10-2021	22-02-2022	%3.5	%92
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	24-12-2021	23-05-2022	%3.5	%92
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-12-2021	22-06-2022	%3.5	%94
Etapa 3	Apertura de huecos BT	25-10-2021	23-04-2022	%3.5	%95
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	25-10-2021	23-04-2022	%3.5	%95
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	24-12-2020	23-04-2022	%3.5	%93
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	23-01-2022	22-07-2022	%3.5	%93
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	22-06-2022	22-07-2022	%3.5	%79
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	24-03-2022	22-07-2022	%3.5	%25
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	24-03-2022	22-07-2022	%3.5	%70
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra	24-03-2022	22-07-2022	%3.5	%65
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	24-03-2022	22-07-2022	%3.5	%5
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	24-03-2022	22-07-2022	%3.5	%5
Etapa 3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	22-07-2022	27-02-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	22-07-2022	27-02-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-02-2023	29-03-2023	%3.5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	24-03-2022	21-08-2023	%3.5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	12-08-2023	10-03-2025	%3.5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20-02-2026	21-02-2026	%2.5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	06-11-2024	02-02-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	23-10-2025	21-01-2026	%2.5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	04-03-2025	05-03-2025	%2.5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**

Fecha de terminación del contrato	25-06-2041	**Fecha para liquidación contrato**	25-06-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	5	**Suspendido**	SI	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-551-2020-01		Se prorroga la ejecución del contrato en un término de 219 días calendario.
GGC-551-2020-01		Se prorroga la ejecución del contrato en un término de 219 días calendario.
GGC-551-2020-02	22-12-2022	prórroga del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación contemplada en el Anexo 2 ?cronograma? e inclusión del procedimiento Orden de Pago con Valor Liquido Cero
GGC-551-2020-03	11-07-2023	ampliándose la finalización de la actividad No. 2 ?Acta de recibo de obras? de la etapa 3, y desplazando así la finalización de la etapa 3 con su actividad de ?Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, y por consiguiente el termino de duración de estas actividades impacta el plazo total de la Finalización de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. modificación del anexo No. 2 ?Cronograma
GGC-551-2020-04	26-12-2023	INCLUIR los parágrafos primero y segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato FAER GGC 551-2020

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	666	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%66,38	**Retraso contrato**	%33,63
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%83	**Retraso obra**	%17

Ultimo informe Constratista	25-08-2025 - 23-09-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se mantuvo la suspension debido a los permisos ambientales	**Acciones a realizar – último informe**	Contirnuar con las actividades del cronograma

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 19,519,823,093	**Valor Total Pagado**	$ 15,615,858,475

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-01-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 9,759,911,547	Pagado
28-04-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 1,951,982,310	Pagado
02-09-2022	3	Tercer y cuarto desembolso vigencia 2021 VL0 2021	$ 3,903,964,618	Pagado
23-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 1,951,982,309	Grabado
21-10-2022	5	Quinto y Sexto desembolsos, recursos vigencia vl0 2022. Otrosí No. 4	$ 3,903,964,619	Grabado
25-11-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 1,951,982,310	Grabado
11-11-2022	7	test 1	$ 1,000,000	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato en proceso de presunto incumplimiento ya que el contratista de obra no ha reanudado las obras	06-07-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se visualiza avance de obra en el periodo actual, en proceso de presunto incumplimiento	29-05-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo prorroga por un termino de 7 meses, a la espera de avance de obra	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de prorroga por 7 meses, contrato de obra esta atrasado con la culminacion de la obra. Solicitan prorroga para desembolso el cual se encuentra en vigencia expirada	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato tiene un presunto incumplimiento, ya que no se ha terminado la obra en el plazo establecido, y tampoco se han subido los informes mensuales pese a los comunicados enviados, segun ultimo informe de interventoria, avance del contrato es del 83%	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con la obra atrasada, se notifica al OR el cumplimiento de los informes mensuales	01-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato se encuentra en prorroga 1 de la suspension 4 por el plazo de 106 dias habiles desde el 21/05/2025 hasta el 23/10/2025, por dificultades surgidas en relacion con la obtencion del permiso ambiental ante cormacarena, el contrato se mantiene con un avance general de 82% y un avance de obra de 97%.	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato se encuentra en prorroga 1 de la suspension 4 por el plazo de 106 dias habiles desde el 21/05/2025 hasta el 23/10/2025, por dificultades surgidas en relacion con la obtencion del permiso ambiental ante CORMACARENA	27-06-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se encuentra suspendido hasta el 03 de enero 2025	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
					GARANTIZADAS
Se encuentra suspendido hasta el 03 de enero 2025	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Mediante radicado GD-GG/SG-101.11.08 del 13 de septiembre de 2024 y recibida en el MME mediante correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2024, la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., presentó un documento con asunto "Solicitud de suspensión No. 03 del contrato FAER GGC 551 de 2020" se debe a demoras en la obtención del Permiso de Aprovechamiento Forestal por parte de la entidad CORMACARENA. Este permiso es necesario para continuar con la obra, ya que las actividades restantes requieren intervención ambiental. A pesar de los avances realizados, el proyecto ha llegado al límite de lo que puede avanzar sin este permiso. Por lo tanto, se solicita suspender el contrato por tres meses, tiempo estimado para obtener dicho permiso y poder finalizar las actividades pendientes	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El día 6/06/24 se da trámite a la solicitud del cuarto desembolso mediante gestión realizada en plataforma NEON con la factura 52210.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se tramitó modificación de acreedores vario para la vigencia 2023	18-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato reiniciado sin solicitud del OR por vencimiento del plazo de suspensión	01-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Suspendido hasta el 22 de noviembre por aprobación ambiental, pendiente de avance	29-09-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se suspendió contrato desde el 22 de agosto por un término de tres meses a la espera de aprobación ambiental por parte de CORMACARENA	31-08-2023	22-11-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está revisando solicitud de	31-07-2023	15-08-2023	Alarma Activa		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
ajuste presupuestal al contrato, el 28 de julio solicitaron suspensión del contrato					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La ejecución de obra presenta retrasos y posible desbalance económico, en revisión	29-06-2023	30-06-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encuentra en ejecución con un 50% de avance, ha presentado retrasos por clima y orden publico, se está tramitando una prórroga en este momento, el Operador de Red presenta atraso en la presentación de informes los cuales se les ha solicitado, de continuar se enviará oficio	31-05-2023	16-06-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
EL proyecto ha presentado importantes retrasos por materiales, entrega por parte de proveedores y fuertes lluvias que afectan el estado de las vías y el transporte a sitio, se debe tramitar otrosí para valor líquido cero	03-11-2022	15-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
otrosí No. 1 publicado y aprobado en la plataforma SECOP II el 19 de agosto de 2022 se solicitó MODIFICAR el plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato FAER GGC No. 551 de 2020 otrosí No. 2 publicado y aprobado en la plataforma SECOP II el 21 de diciembre de 2022 , PRORROGAR la fecha de finalización de la Actividad De Administración de la Construcción Y Puesta en Operación por un término de 76 días calendario; en virtud de lo cual se modifica el Anexo 2 "cronograma. Y modificar la CLÁUSULA CUARTA – FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. otrosi N° 3 por un plazo de 60 días calendario , ampliándose la finalización de la actividad No. 2 "Acta de recibo de obras" de la etapa 3.	05-07-2023		Alarma Apagada	Memorando remisorio solicitud de otrosí N° 3 del Contrato FAER GGC No. 551 de 2020	MEMO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
GARANTIAS Póliza LA PREVISORA S.A 11/03/2025 • Se hace seguimiento porque quedo en informe de contraloría para la vigencia 2022, del retraso que tuvieron para esa vigencia, pero este contrato tiene otrosí 1 y 2 en 2022					

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**