Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-657-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	06-07-2026	**Periodo Informe**	Segundo Trimestre
Departament	Boyacá	**Municipio**	Boyacá	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	56	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER 657				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto ?Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca ? Boyaca?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER.

Alcance del Contrato

Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacá

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1,312,156,681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2,849,835,336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1,312,156,681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2,849,835,336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 3,737,566	26-02-2024	08-01-2026	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 8,117,513	26-02-2024	02-05-2041	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 3,737,566	26-02-2024	08-01-2026	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 8,117,513	26-02-2024	08-01-2026	PREVISORA

Fecha de suscripción	03-05-2021	**Fecha acta de inicio**	03-05-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	17-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-05-2021	06-05-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	05-05-2021	21-05-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la Interventoria	21-05-2021	20-06-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para la contratacion de interventoria	20-06-2021	19-08-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio	19-08-2021	18-09-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Realizacion de socialización y verificacion de usuarios	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localizacion prevista del proyecto en el campo	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)				
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicada en zonas de alto riesgo.	18-09-2021	16-01-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	16-01-2022	15-02-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	15-02-2022	29-07-2022	%1.07	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion cn el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	15-02-2022	29-07-2022	%1.09	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	29-07-2022	28-08-2022	%1.67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-08-2022	10-04-2023	%1.67	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	10-04-2023	16-07-2024	%60	%99.99
Etapa 3	Acta de recibo de obras	23-10-2024	04-03-2025	%5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	13-02-2024	22-10-2024	%5	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	05-03-2025	15-07-2025	%3.33	%100
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	16-07-2025	25-12-2025	%3.33	%100
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	26-12-2025	06-06-2026	%3.34	%100
Etapa 2	Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-02-2023	10-04-2023	%1.66	%100
Etapa 4	Finalización de la Actividad de administración de la construcción y Puesta en Operación	07-06-2026	17-09-2026	%0	%

Fecha de terminación del contrato	02-05-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-05-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	

				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-657-2020-01	10-06-2021	Modificar el literal 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda del contrato FAER GGC No. 657 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	574	**Número de usuarios energizados**	574	**Fecha acta energización de usuarios**	10-07-2025

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%99,99	**Retraso contrato**	%0,01
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	07-04-2026 - 06-05-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	En proceso del ATBF	**Acciones a realizar – último informe**	Se procede con la realizacion de ATBF

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%86.72	**Valor Total del Contrato**	$ 6,560,783,403	**Valor Total Pagado**	$ 5,689,426,880

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 2,849,835,336	Pagado
13-08-2021	2	Segundo y tercer desembolso vigencia expirada 2021	$ 1,312,156,682	Pagado
19-07-2024	3	Cuarto y quinto desembolso, recursos de vigencias 2021-2022. Autorizados como VIG EXPIRADA 2024	$ 1,527,434,862	Pagado
15-07-2025	4	Recursos de vigencia 2022. VIG EXPIRADA	$ 871,356,523	Grabado
31-12-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 871,356,523	Grabado
30-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2021	$ 871,356,523	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en proceso de ATBF	06-07-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR esta en proceso de envio de la documentacion e informes finales para la suscripcion del ATBF.	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en proceso de ATBF, a la espera del OR envie informes foinales tanto como de interventoria como de obra	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra al 100%, en proceso de	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
cierre de la cuenta y fiducia.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato avanza de acuerdo con el cronograma estando en la actividad 2 estapa 4, se evidencia que el contrato tiene un 100% de avance de obra y un 91% de avance General, se continua con la supervision del contrato.	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se informa que el Ministerio de Minas y Energía se encuentra adelantando la revisión del Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura, la cual está actualmente en trámite.	20-06-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es necesario dar prioridad a este contrato, en atención a la solicitud de la contratista relacionada con el reconocimiento de los recursos adicionales invertidos durante la ejecución de la obra. Esta situación ha impedido la suscripción del acta de recibo, motivo por el cual se tiene prevista una reunión con la Dirección en el mes de junio para revisar dicha solicitud.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista que ya se realizó nombramiento del Director de energía, se está coordinando la reunión con la nueva Dirección para revisión de la solicitud de adición de recursos, solicitada por el operador.	21-04-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha no se ha podido suscribir acta de recibo, en vista que esta pendiente si se atenderá la solicitud del OR sobre el reconocimiento por parte del MME a recursos adicionales suministrados por EBSA. Esta pendiente reunión con la nueva Dirección, para revisión de la solicitud.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad a la fecha del mes de diciembre de 2024 , O.R. remite mediante el informe final de interventoría las actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría, así mismo se encuentra en revisión el proyecto del acta de recibo y entrega de infraestructura del proyecto.	26-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de noviembre de 2024, el grupo de supervisión continúa con lo dispuesto en procedimiento para el pago de pasivos exigibles- vigencias expiradas, en aras de realizar el sexto desembolso del contrato, adicional se realiza visita de verificación de obra terminada del contrato los días 26 a 29 de noviembre de 2024.	01-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de octubre de 2024, el grupo de supervisión continúa con lo dispuesto en procedimiento para el pago de pasivos exigibles- vigencias expiradas, en aras de realizar el sexto desembolso del contrato.	02-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se informa que a la fecha el contrato cuenta con un avance reportado de terminación de las obras a corte de 5 de julio de 2024 reportado por la interventoría , adicional O.R. solicito el sexto desembolso el cual se encuentra en vigencia expirado razón por la cual en el CAFAER 65 de fecha 4 de abril de 2024 , se aprobó el saldo por desembolsar para el trámite correspondiente, en el mes de Agosto de 2024 se realizo informe de justificación de CDP con sus respectivas firmas y vistos buenos para iniciar el tramite del sexto desembolso.	03-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se informa que a la fecha el contrato cuenta con un avance reportado de terminacion de las obras a corte de 5 de julio de 2024 reportado por la interventoría , adicional el cuarto, quinto y sexto desembolso continúan en vigencia expirado razón por la cual en el CAFAER 65 de fecha 4 de abril de 2024 , se aprobó el saldo por desembolsar para el trámite correspondiente, en el mes de juLio de 2024 se adelantó como novedad que se firmó resolución y certificación por parte del MME , en aras de realizar los desembolsos del contrato pendiente.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Informa Que A La Fecha El Contrato Cuenta Con Un Avance reportado De Obra Del 95 % A Corte 17 De mayo de 2024 Reportado Por La Interventoría , Adicional El Cuarto, Quinto Y Sexto Desembolso continúan En Vigencia Expirado Razón Por La Cual En El Cafaer 65 De Fecha 4 De Abril De 2024 , Se Aprobó El Saldo Por Desembolsar Para El Trámite Correspondiente, en el mes de junio de 2024 O.R. realizo solicitud de giro inmediato del cuarto y quinto desembolso del contrato.	27-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se informa que a la fecha el contrato cuenta con un avance de obra del 88 % a corte 10 de abril reportado por la interventoría , adicional el cuarto, quinto y sexto desembolso se encuentran en vigencia expirado razón por la cual en el CAFAER 65 de fecha 4 de abril de 2024 , se aprobó el saldo por desembolsar para el trámite correspondiente.	24-04-2024		Alarma Apagada	ACTA CAFAER 65	MEMORIAS DEL EVENTO
EBSA lleva más de 8 meses insistiendo sobre el alza en los precios de los materiales, sin embargo no ha radicado una solicitud con los debidos soportes para su respectivo análisis, es importante recalcar a EBSA sobre el tiempo que está dejando pasar y las actividades que están dejando vencer sin evidenciarse alguna actuación que permita continuar con el normal desarrollo del proyecto	31-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe notificar a EBSA sobre los presuntos incumplimientos evidenciados en algunas actividades propias del cronograma del Contrato	31-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Contrato suspendido del 16/03/2022 al 26/07/2022 por problemas en replanteo. Para actualizar cronograma y póliza. El contratista manifiesta	20-09-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
insuficiencia de recursos por alza de precios del mercado.					

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**