DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1368-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-07-2026	**Periodo Informe**	27-04-2026 - 26-05-2026
Departamento	Cauca	**Municipio**	Santander de Quilichao	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	4
Contratista	CEDELCA S.A E.S.P.	**Apoyo técnico**	Angie Stefany Castellanos Segura	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	N&S CONSTRUCCIONES SAS	**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	EF 124182				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCION ENERGETICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases:
FASE I -ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, EJECUCION DE RECURSO ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	435-47-994000059104	$ 628.810.524	10-02-2025	23-06-2027	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	435-47-994000059104	$ 157.202.631	10-02-2025	23-06-2029	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	435-74-994000014985	$ 427.050.000	10-02-2025	23-06-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de suscripción	03-03-2025	**Fecha acta de inicio**	03-03-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	03-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	03-03-2025	04-03-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad	03-03-2025	04-03-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	04-03-2025	17-03-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda	25-03-2025	28-03-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	04-04-2025	11-04-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	14-04-2025	23-04-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	24-04-2025	28-04-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	11-03-2025	18-03-2025	%0,78	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	11-03-2025	18-03-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	31-03-2025	03-04-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	24-04-2025	02-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	05-05-2025	09-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	16-05-2025	16-06-2025	%0,78	%99,98
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	20-05-2025	20-06-2026	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	09-05-2025	14-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/ o permisos de paso necesarias.	14-05-2025	16-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda.	16-05-2025	20-05-2026	%0,78	%100
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	16-05-2025	21-05-2025	%0,78	%100
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	24-06-2025	04-07-2025	%0,78	%100
Etapa 2	Avance de obra del 10%	05-07-2025	26-12-2025	%11,68	%100
Etapa 2	Avance de obra del 40%	27-12-2025	28-02-2026	%11,7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	01-03-2026	02-05-2026	%11,7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	03-05-2026	04-07-2026	%11,7	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	05-07-2026	03-08-2026	%11,7	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor	04-08-2026	29-08-2026	%11,7	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	04-08-2026	15-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/ o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	16-08-2026	29-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	30-08-2026	03-09-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	03-09-2026	**Fecha para liquidación contrato**	02-03-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%59,93	**Avance contrato real**	%26,73	**Retraso contrato**	%33,2		
Avance obra proyectado	%86	**Avance de obra real**	%10	**Retraso obra**	%76		
Ultimo informe Constratista	27-04-2026 - 26-05-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Situaciones de orden público en el departamento que han retrasado las actividades de ejecución	**Acciones a realizar – último informe**	Continuar con el avance del cronograma		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 3.144.052.618	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
08-05-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 1.412.908.095	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El OR esta en proceso de envio de comunicado al IPSE para cambio de algunos usuarios los cuales a la fecha del replanteo no fueron aceptados, tambien se esta organizando la documentacion para realizar la acta de etapa previa.	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe informe de fiducia del mes de Noviembre del 2025, se realiza revisión de documentación organizada hasta la fecha sobre el desarrollo de los contratos, revisión de pólizas actualizadas, y se envía correo electornico sobre actualización de información en plataforma SIIF NACION FAZNI y se realizara reunión de seguimiento el día 23 de diciembre del 2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se recibe informe de fiducia del mes de octubre del 2025, revisión de oficios que da respuesta radicados No. 1-2025-052028 y 1-2025-058214 – Contrato FAZNI-GGC-1368-2024,16, revisión de información sobre contratos de obra e interventoría de FAZNI 1368-2024,1, respuesta a radicados 1-2025-052028 y 1-2025-058214 – Contrato FAZNI-GGC-1368-2024 (radicado 2-2025-056033 del 28-11-2025), se envía ACTA DE CRONOGRAMA FAZNI 1368-2024, se realizo actualización de pólizas y se realiza reunión de seguimiento el día 27 de noviembre del 2025,	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe informe de fiducia del mes de septiembre del 2025,se solicitud Resoluciones de consulta previa, Se solicita Informe sobre el uso adecuado de los recursos contratos FAZNI 2024 CEDELCA, se solicita los documentos legales actualizados y se realiza reunión de seguimiento el día 17 de octubre del 2025, en donde se conto con la participación de la comunidades indígenas las cuales hacen parte del territorio en donde se ejecutan los proyectos.	06-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe informe de fiducia del mes de agosto del 2025, solicitud de actualización de cronograma para la fase 2 y fase 3, cronogramas de contratos de obra FAZNI 2024 CEDELCA, se proyecta oficio de respuesta con la atención a las comunicaciones recibidas mediante radicados mme nos. 1-2025-041704, 1-2025-041700, 1-2025-041698 y 1-2025-041694, se proyecta respuesta al radicado 1-2025-041694 modificación del anexo 9, se proyecta acta de cronograma FAZNI 2024 CEDELCA y se recibe nuevamente la solicitud para la revisión de los diseños de las vallas con las modificaciones requeridas para los contratos FAZNI 2024 CEDELCA, se revisó y aprobó el informe mensual en la plataforma del meses de agosto, se evidencia el cargue del informe mensual en la plataforma del mes de agosto y se recibe documentos jurídicos actualizados los cuales se solicitaron para el otrosi no. 1, se realiza reunión de seguimiento el día 26 de septiembre del 2025.	06-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se recibe informe de fiducia del mes de julio del 2025, Se recibe solicitud para la revisión de los diseños de las Vallas a los cuales se les da respuesta solicitando el respectivo ajuste, se proyecta respuesta con la revisión de los documentos los cuales son soportes de la FASE I, se envía respuesta sobre la solicitud de actualización del cronograma la cual no fue procedente, se reviso y aprobó el informe mensual en la plataforma del meses de Julio, se evidencia el cargue de los informes mensuales en la plataforma de los meses mayo, junio y julio, se recibe documentos jurídicos actualizados los cuales se solicitaron para el OTROSI NO. 1, Se realiza reunión de seguimiento el día 29 de agosto del 2025.	28-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe el reporte de confirmación a la orden de pago del 1 desembolso, revisión de la solicitud de modificación de los literales e y f de la clausula quinta y clausula septima del contrato, revisión de los documentos formato replanteo con acta de foto,acta de consentimiento de instalación,formato acta desistimiento instalación,formato acta de novedad,formato de solicitud inclusión,acta solicitud consideración de nuevos usuarios,solicitud de solución de energía alternativa,acta condiciones no energización,suministrar logo del MME para el diseño gráfico o modelo de las vallas informativas, se solicito los informes de fiducia de los meses de mayo y junio, se recibió solicitud de actualización del cronograma, se reviso y aprobó el informe mensual en la plataforma del meses de abril, se solicita el cargue de los informes mensuales en la plataforma de los meses mayo y junio, se realiza reunión de seguimiento el día 29 de julio del 2025	05-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se solicita programar reunión de socialización con las comunidades indígenas las cuales hacen presencia dentro del área donde se ejecutará el proyecto, Se proyecta reunión de socialización con la comunidades indígenas para el día 9/07/2025, se recibe los documentos soportes fase I del contrato, los cuales ingresan a estado de evaluación, se solicita al OR la proyección de la solicitud para la modificación del contrato interadministrativo en la los literales e y f de la cláusula quinta – “forma y condiciones de desembolso de los recursos“ y cláusula séptima-“remuneración del operador, se solicita el cargue de los informes mensuales en la plataforma AVANZAME de los meses marzo, abril, mayo y junio, se realiza el 27-06-2025 la 2da capacitación para el manejo del aplicativo de avanzame, se realiza reunión de seguimiento el día 27 de junio del 2025 y registro en la plataforma AVANZAME del seguimiento.	24-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realiza INFORME PARA SOLICITUD 1° DESEMBOLSO, se solicita el cargue de los informes mensuales en la plataforma AVANZAME de los meses marzo, abril, y mayo, se realiza reunión de seguimiento el día 30 de mayo del 2025 y registro en la plataforma AVANZAME del seguimiento.	24-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Solicitud del envío de la documentación para el primer desembolso (Encargo fiduciario, acta de inicio, contrato fiducia y planillas de seguridad social), se solicita el cargue de los informes mensuales en la plataforma AVANZAME de los meses marzo y abril, se realiza reunión de seguimiento el día 28 de abril del 2025 y registro en la plataforma AVANZAME del seguimiento.	23-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se remite acta de inicio, se solicita el ajuste del cronograma de actividades teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio (3-3-2025), se solicito envió del encargo fiduciario y pólizas correspondientes, se realiza reunión de seguimiento el día 14 de marzo del 2025 y registro en la plataforma AVANZAME del seguimiento.	23-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**