| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | GGC-1831-2025 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 03-07-2026 | **Periodo Informe** | 09-03-2026 - 07-04-2026 |
| **Departamento** | Cauca | **Municipio** | Rosas | **Comité** | CAFAZNI | **Número acta** | 91 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | CEDELCA S.A E.S.P. | **Apoyo técnico** | Edinson Estid Cardenas Ramirez | **Apoyo Jurídico** | JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO | **Supervisor** | VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | **Encargo Fiduciario** | 3-1128666 | | | | |

**Objeto del Contrato**

AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI Y SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA SATISFACER POR PARTE DEL CONTRATISTA LA DEMANDA ENERGÉTICA CONFORME AL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE 1 - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, EJECUCION DE RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y ENERGIZACION FASE 2 - ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMUENTO – AOM

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 435-47-994000061806 | $ 1.030.489.682 | 26-11-2025 | 14-01-2029 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 435-47-994000061806 | $ 257.622.421 | 26-11-2025 | 14-07-2029 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 435-74-994000015808 ANEXO 0 | $ 711.750.000 | 26-11-2025 | 14-07-2026 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 09-12-2025 | **Fecha acta de inicio** | 09-12-2025 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 08-09-2026 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Actividad 1. Suscribir Encargo Fiduciario. | 09-12-2025 | 25-12-2025 | %0,78 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 2. Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 15-12-2025 | 19-12-2025 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 3. Elaborar pliegos de contratación de interventoría | 22-12-2025 | 29-12-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 4. Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. | 29-12-2026 | 07-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 12-01-2026 | 19-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 6. Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio. | 20-01-2026 | 23-01-2026 | %0,79 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Actividad 7. Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto. | 26-01-2026 | 30-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 8. Elaborar pliego de contratación de Obra | 28-12-2026 | 06-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 9. Publicar pliegos o invitación directa según corresponda. | 07-01-2026 | 16-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 10. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 17-01-2026 | 26-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 11. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 27-01-2026 | 31-01-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 12. Realizar socialización del proyecto con la comunidad. | 01-02-2026 | 10-03-2026 | %0,79 | %100 |
| Etapa 1 | Actividad 13. Realizar verificación de los usuarios según su localización prevista del proyecto en el campo | 31-12-2026 | 06-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 14. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 07-02-2026 | 11-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 15. Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 12-02-2026 | 16-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 16. Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 13-02-2026 | 17-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 17. Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 13-02-2026 | 17-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 18. Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentren ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Ambientales | 13-02-2026 | 17-02-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 1 | Actividad 19. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO | 10-03-2026 | 17-03-2026 | %0,79 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 1. Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobada por la interventoría | 18-03-2026 | 22-03-2026 | %11,5 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 2. Avance de obra del 35% | 23-03-2026 | 27-04-2026 | %11,7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 3. Avance de obra del 60% | 28-04-2026 | 18-05-2026 | %11,7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 4. Avance de obra del 80% | 19-05-2026 | 08-06-2026 | %11,7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 5. Acta de recibo de obras | 09-06-2026 | 26-06-2026 | %11,7 | %0 |
| Etapa 2 | Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e inicio del plazo de la Fase II AOM | 27-06-2026 | 13-07-2026 | %11,7 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 1. Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría | 14-07-2026 | 25-07-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 26-07-2026 | 04-08-2026 | %3,75 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 3 | Actividad 3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. | 05-08-2026 | 21-08-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Actividad 4. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación. | 22-08-2026 | 08-09-2026 | %3,75 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 08-09-2036 | **Fecha para liquidación contrato** | 07-03-2037 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 0 | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |
| **Avance contrato proyectado** | %60,49 | **Avance contrato real** | %8,68 | **Retraso contrato** | %51,81 | | |
| **Avance obra proyectado** | %91 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % | | |
| **Ultimo informe Constratista** | 09-03-2026 - 07-04-2026 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Se contrato al personal de Obra y de Interventoría para continuar con la ejecución en la zona | **Acciones a realizar – último informe** | Mantener en seguimiento el cronograma | | |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 5.152.448.411 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 27-03-2026 | 1 | Desembolso ítem A), recursos vigencia 2025. | $ 2.551.688.737 | Facturado |
| 07-04-2026 | 2 | Remuneración ítem A), recursos vigencia 2025. | $ 24.535.468 | Facturado |

| Lista de Remuneraciones | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| 0 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |