Outlook

Envío matriz de seguimiento – Reunión de seguimiento Contratos CEDELCA 03 de junio de 2026

Desde EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 3/06/2026 21:49
Para Oscar Daniel Gómez Pérez <asesortecnicogerencia@cedelca.com.co>
CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (13 KB)
Reunion de seguimiento Cedelca 3-06-2026.xlsx;

Cordial saludo,

En relación con la **reunión de seguimiento realizada el día de hoy 3 de junio de 2026**, me permito remitir la **matriz de seguimiento y compromisos**, la cual recoge los acuerdos y acciones definidos durante dicha sesión.

Es importante precisar que la diligencia y cumplimiento de esta matriz resulta fundamental para el adecuado desarrollo del proyecto, así como para el seguimiento por parte de las entidades involucradas, y con el fin de **evitar que, en etapas posteriores, deba adelantarse algún proceso por presunto incumplimiento**.

Contrato	Estado	Actividad vigente vencimiento	Avanzame	Compromiso	Nota
FAZNI-GGC-1376-2024	Ejecucion	2/05/2026	feb-26	Enviar solicitud de desembolso 2	Se han construido 247 soluciones, equivale 42 % de avance físico del proyecto. Adicior se realizó el cierre de la Etapa 1.
FAZNI-GGC-1375-2024	Ejecucion	2/05/2026	dic-25	Enviar solicitud de cierre etapa 1	Se han construido 241 soluciones, correspondientes al 52 % de avance físico. mismo, se han ejecutado actividades en la escuelas TEJ.
FAZNI-GGC-1380-2024	Ejecucion	2/05/2026	dic-25	Enviar correcciones al IPSE	Se han construido 205 soluciones, equivale 50 % de avance físico. De igual forma, se h adelantado actividades en las escuelas TEJ
FAZNI-GGC-1368-2024	Ejecucion	2/05/2026	dic-25	Enviar solicitud de desembolso 2	Se han construido 64 soluciones, correspo al 61 % de avance físico. Adicionalmente, s el cierre de la Etapa 1.
FAZNI-GGC 1831-2025	Ejecucion	20/06/2026	mar-26	Darle continuidad al desarrollo del cronograma junto a sus actividades vigentes	Se continúan ejecutando actividades de re seguimiento para el cumplimiento del cror del proyecto.
FAZNI-GGC 1829-2025	Ejecucion	20/06/2026	mar-26	Documentos requeridos para la elaboración del acta de cronograma y seguimiento	Se solicitó una prórroga por un término de meses, debido a afectaciones derivadas de condiciones de orden público en la zona d ejecución del proyecto.

Agradecemos su atención y solicitamos dar el trámite correspondiente, manteniendo informada a esta Dirección sobre los avances y el cumplimiento de los compromisos allí consignados.

Cordialmente.

Edinson Estid Cardenas Ramirez
Ingeniero Electrónico
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia