Outlook

Envío matriz de seguimiento – Reunión de seguimiento Contratos Electrocaqueta 06 de junio de 2026

Desde EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 9:24
Para Maria Fernanda Calderon Latorre <maria.calderon@electrocaqueta.com.co>; Oscar Julián Arciniegas Zapata <oscar.arciniegas@electrocaqueta.com.co>
CC JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES <masuarezg@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (18 KB)
Seguimiento electrocaqueta (2) (2).xlsx;

Cordial saludo,

En relación con la **reunión de seguimiento realizada el día, 6 de junio de 2026**, me permito remitir la **matriz de seguimiento y compromisos**, la cual recoge los acuerdos y acciones definidos durante dicha sesión.

Es importante precisar que la diligencia y cumplimiento de esta matriz resulta fundamental para el adecuado desarrollo del proyecto, así como para el seguimiento por parte de las entidades involucradas, y con el fin de **evitar que, en etapas posteriores, deba adelantarse algún proceso por presunto incumplimiento**.

Contrato	Estado	Actividad vigente vencimiento	Avanzame	Compromiso	
GGC 550 2020	Ejecucion-Obra culminada	12-Mar-26	abril-2026	Enviar la documentacion para suscribir el acta de recibo y entrega	No co en
GGC 551 2020	Ejecucion	16-Feb-26	Agosto 2025	Subir los informes a avanzame antes de la siguiente reunion de seguimiento	A l ad ori ne Est de en co a l 82
GGC 500 2022	Ejecucion-Obra culminada	29-Apr-26	Feb-26	Apenas se tenga acta de recibo y entrega de infraestructura, se enviara documentacion para sexto desembolso	El Ac do Se
GGC 1362 2024	Ejecucion	8-Jun-26	Oct-25	Actividad vencida : avance de 80% de obra. ELECTROCAQUETA remitira solicitud de ajuste al cronograma (actualizacion fechas de cronograma) para el dia 12 de junio de 2026. Enviar los informes en el drive para el dia 11 de junio de 2026.	ELI el do
GGC 1366 2025	Ejecucion	19-Jun-26	Oct-25	Actividad vencida : avance de 80% de obra. ELECTROCAQUETA remitira solicitud de ajuste al cronograma (actualizacion fechas de cronograma) para el dia 09 de junio de 2026. Enviar los informes en el drive para el dia 12 de junio de 2026.	ELI po sus Se rec inf El Lag viv
GGC 1637 2026	Ejecucion	8-Jun-26	abril-2026	Enviar documentacion para realizar acta de etapa previa	En en

Agradecemos su atención y solicitamos dar el trámite correspondiente, manteniendo informada a esta Dirección sobre los avances y el cumplimiento de los compromisos allí consignados.

Cordialmente.

Edinson Estid Cardenas Ramirez
Ingeniero Electrónico
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia