Bogotá D.C, 07 de mayo de 2026

SPLI-USA-477-0242

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 15 correspondiente al periodo del 28 de abril al 04 de mayo de 2026.

Gracias y quedamos atentos.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA
Directora de Interventoría
Elaboró: JTPS
Anexos: 6 folios

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
5	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR

SEMANA Nº 15 **DEL** 28-abr-26 **AL** 4-may-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 125 DÍAS

APOYO SUPERVISON FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

LOCALIDAD DE USAQUEN

	SEMANA ANT.	ACUMULADO PRESENTE
Porcentaje programado	8,29%	20,80%
Valor programado	$ 206.346.932	$ 517.880.262
Porcentaje físico programado	8,29%	20,80%

	SEMANA ANT	NVO. ACUMULADO
Porcentaje ejecutado	3,12%	10,86%
Valor ejecutado	$ 77.625.810	$ 270.489.359
Porcentaje físico ejecutado	3,12%	10,86%

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONTRECOL S.A.S
Contrato No.	FDLUSA-CTO-459-2025
Valor inicial	$ 1.673.337.178
Adicion 1	$ 816.513.036
Valor actualizado	$ 2.489.850.214
Valor PMA	$ 118.068.932
Valor PGS	$ 21.771.392
Valor PMT	$ 2.597.010
TRAMITES ELECTRONICOS	$ 2.878.924
TRAMITES ENTIDADES	$ 3.500.000
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	16-ene.-25
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	20
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	6
% cumplimiento decreto de mujeres	30%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGERNIERIA S.A.S
Contrato Nº	FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial	$ 222.160.041
Adicion 1	$ 108.020.156
Valor actualizado	$ 330.180.197
Valor PMA	N.A
Valor PGS	N.A
Valor PMT	N.A
TRAMITES ELECTRONICOS	N.A
TRAMITES ENTIDADES	N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	4
% cumplimiento decreto de mujeres	57%

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

TÉCNICA

PRESENTE SEMANA No.15 ETAPA DE OBRA	CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
SE REALIZA DÉCIMO SEXTO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.16 EN LA OBRA (29-04-2026)	SE PROGRAMA COMITÉ No. 17 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (06-05-2025)
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0232 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN VOLANTE INFORMATIVO – INICIO DE OBRA PARQUE 7 VILLA MAGDALA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0233 - CONTRATISTA - ASUNTO: APREMIO NO. 2 – NO PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0234 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA, A OFICIO OF-CS-USQ-0163 PRESENTACION MANO DE OBRA NO CALIFICADA- CONCEPTO A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0235 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA, A OF-CS-USQ-0164 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VINCULACIÓN INSPECTOR DE OBRA	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0236 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA, A OFICIO OF-CS-USQ-0165 PRESENTACION MANO DE OBRA NO CALIFICADA- CONCEPTO A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0237 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0238 - FDLUSA - ASUNTO: TRASLADO COMUNICADO *20265120160911* DEL FDLUSA SOBRE SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE REPARACIONES PUNTUALES Y/O POR EMERGENCIA EN PARQUES DE LA LOCALIDAD, CONTRATO DE OBRA FDLUSA- 459 DE 2025	

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
5	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0163 ASUNTO: Presentación de documentos vinculación Ayudante de Obra
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0164 ASUNTO: Presentación de documentos vinculación Inspector de Obra
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0165 ASUNTO: Presentación de documentos vinculación Ayudante de Obra
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0165 ASUNTO: Solicitud de aprobación para instalación de bordillo lateral en parque infantil – Parque 2 – Margaritas
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0166 ASUNTO: Remisión respuesta a observaciones – sendero costado oriental cancha múltiple
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0167 ASUNTO: Respuesta a comunicado SPLI-USA-477-0230 – Remisión de cotizaciones actividad limpieza de adoquín
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0168 ASUNTO: Remisión de documentos de operador de maquinaria y minicargador
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0169 ASUNTO: Disposición RCD
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0170 ASUNTO: Remisión del proveedor ocasional – retiros materiales de construcción Placa SRJ991 PIN AMBIENTAL 2536
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0171 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 15 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0172 ASUNTO: Solicitud de sábana de cálculo – fórmula de reajuste contractual

ACTIVIDADES DE OBRA

01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
8,39%	8,39%	$ 15.746.953,68	$ 29.996.757,85
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
4,40%	4,40%	20784	

CRONOGRAMA:

PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26

Se realiza mantenimiento de baranda existente. Se realiza instalación de adoquín existente en senderos peatonales. Se inicia actividad de demolición de placa de concreto existente en sendero peatonal paralelo a conjunto residencial. Se realiza aplicación de base de pintura en parque infantil.

02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
8,83%	8,83%	$ 42.401.079,36	$ 31.562.338,44
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
11,86%	11,86%	27616	

CRONOGRAMA:

PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26

Se continua con instalación de adoquín nuevo para sendero. Se inicia actividad de lavado de adoquín existente en sendero perímetro de parque infantil. Se inicia actividad de instalación de bordillo para zona pets.

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
5	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
En esta semana se realizo la asistencia al comité de obra llevado a cabo el miércoles 29 de abril 2026	SE PROGRAMA COMITÉ No. 17 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (06-05-2025)
Se reviso el informe semanal del contratista y se dio aprobación	
Se solicito al contratista nuevamente la certificación de los residuos peligrosos generados en la actividad de pintura de los columpios y la entrega de los reportes de estos ante la SDA.	
Se solicito utilizar bolsas de color para cada caneca evitando poner negras en todas .	
Se solicito conocer las placas de la volqueta a utilizar para la recolección de los RCDS, ya que aun no se ha entregado la información solicitada por interventoría.	
Se solicito al contratista entrar todos los materiales acopiados en el parque Las margaritas ya que desde la semana pasada se evidencian bordillos depositados en el anden del parque.	
Se solicita al contratista entregar toda la información requerida en el informe mensual No 4	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0198- CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO OF-CS-USQ-0146 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N 3 V2	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0204 - FDLUSA - ASUNTO: AAPROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0208 - FDLUSA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0213 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO OF-CS-USQ-0152 RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0214- CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO OF-CS-USQ-0155 DOCUMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO – DISCAPACITADO	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0217- CONTRATISTA - ASUNTO: CRESPUESTA OF-CS-USQ-0139 REMISIÓN DE HOJA DE VIDA – PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATO NO. FDLUSA-CTO-459-2025.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0218 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0156 REMISIÓN DE HOJA DE VIDA – INSPECTOR DE OBRA CONTRATO NO. FDLUSA-CTO-459-2025.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0231 - FDLUSA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.	

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA

El día miércoles 28 de abril de 2026, se realiza comité de seguimiento integral, se hace verificación de la instalación de la valla y se actualizara con los días de ejecución de obra, el contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad nuevos.
A la fecha hay dos requerimientos de la comunidad; solicitud de adecuación de gimnasios parque Chico Norte que se encuentra abierta y en el parque las Margaritas solicitud de información que está cerrada.
Se informa que el contratista contrató el siguiente personal:
Total 23 personas
MONC 13
MONCL 4= 30%
Mujeres 6 = 26%
Discapacitado 1 =4%.
1 persona en situación de vulnerabilidad en proceso de certificación por parte de SDDE.

El contratista continúa con la gestión de los certificados de residencia y el certificado de población vulnerable por parte de la Secretaría De Desarrollo Económicos continúa.
Está pendiente la aprobación de la presentación para la reunión de inicio del parque Villa Magdala y el volante, el contratista programa levantamiento de actas de entorno y de vecindad para el viernes 8 de mayo de 2026.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0 x100/ 0 =00%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0 x100/ 0=0%
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADAS PARA ENTREGA A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0 =00%
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0=0%

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad .
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	0X100/o=0%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	0X100/0=0%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	0X100/0=0%
	ATENCIONES RECIBIDAS	

SEMANA SIGUIENTE

SE PROGRAMA COMITÉ No. 17 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (06-05-2025)

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
5	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO	(5)	días del mes de	MAYO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 15 A LA FECHA DEL 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 9,936% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE EL ENVIO DEL BALANCE DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA REPROGRAMACION.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 15

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	5/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



PINTURA PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 2




DEMOLICION SENDERO CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 3



DEMOLICION SENDERO CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 4



SENDERO EN CONCRETO DEMOLIDO

FOTOGRAFÍA Nº 5



INSTALACION MODULOS M-80

FOTOGRAFÍA Nº 6




INSTALACION MODULOS M-80

FOTOGRAFÍA Nº 7




TOMA DE CANTIDADES CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

FOTOGRAFÍA Nº 8



MAL ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO

FOTOGRAFÍA Nº 9




LIMPIEZA DE ADOQUIN DESMONTADO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 15

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	5/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



INSTALACION DE BORDILLO ZONA PETS

FOTOGRAFÍA Nº 2



INSTALACION DE ADOQUIN SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 3



NIVELACION Y COMPACTACION SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 4



FUNDICION CINTAS DE AJUSTE SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 5



TOMA DE CANTIDADES CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

FOTOGRAFÍA Nº 6



INSTALACION DE BORDILLO SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 7



INSTALACION DE BORDILLO SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 8



MALA SEPARACION DE RESIDUOS Y USO DE CANECAS

FOTOGRAFÍA Nº 9



BOLSAS NEGRAS EN EL PUNTO ECOLOGICO