Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
12	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR

SEMANA Nº 16 **DEL** 5-may-26 **AL** 11-may-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 132 DÍAS

APOYO SUPERVISON FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

LOCALIDAD DE USAQUEN

	SEMANA ANT.	ACUMULADO PRESENTE
Porcentaje programado	2,68%	24,69%
Valor programado	$ 66.781.762	$ 614.833.808
Porcentaje físico programado	2,68%	24,69%

	SEMANA ANT	NVO. ACUMULADO
Porcentaje ejecutado	2,55%	13,69%
Valor ejecutado	$ 63.373.377	$ 340.792.791
Porcentaje físico ejecutado	2,55%	13,69%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONTRECOL S.A.S	Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGERNIERIA S.A.S
Contrato No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato Nº	FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial	$ 1.673.337.178	Valor inicial	$ 222.160.041
Adicion 1	$ 816.513.036	Adicion 1	$ 108.020.156
Valor actualizado	$ 2.489.850.214	Valor actualizado	$ 330.180.197
Valor PMA	$ 118.068.932	Valor PMA	N.A
Valor PGS	$ 21.771.392	Valor PGS	N.A
Valor PMT	$ 2.597.010	Valor PMT	N.A
TRAMITES ELECTRONICOS	$ 2.878.924	TRAMITES ELECTRONICOS	N.A
TRAMITES ENTIDADES	$ 3.500.000	TRAMITES ENTIDADES	N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS	Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES	Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	16-ene.-25	Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25	Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26	Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26	Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	20	No. de empleos generados	7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	6	No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	4
% cumplimiento decreto de mujeres	30%	% cumplimiento decreto de mujeres	57%

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

TÉCNICA

PRESENTE SEMANA No.16 ETAPA DE OBRA	CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
SE REALIZA DÉCIMO SEPTIMO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.17 EN LA OBRA (06-05-2026)	SE PROGRAMA COMITÉ No. 18 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (13-05-2025)
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0239 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0170 - REMISIÓN DEL PROVEEDOR OCASIONAL – RETIROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PLACA SRJ 991	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0240 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0157 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VINCULACIÓN RESIDENTE AMBIENTAL	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0242 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0243 -CONTRATISTA - ASUNTO:RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0173 - OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0244 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0173 - OBSERVACIONES AL INFORME GESTION SOCIAL NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0245 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0168 REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA Y MINICARGADOR	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0246 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0180 – INTERVENCION CANCHA DEPORTIVA PARQUE No. 01-006 “LAS MARGARITAS”	

			AREA	INFRAESTRUCTURA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
12	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0173 ASUNTO: Remisión informe mensual No. 4.

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0174 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 14 – Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO459-2025

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0175 ASUNTO: Remisión Acta Parcial No. 02 – Abril 2026 para revisión y aprobación.

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0176 ASUNTO: Respuesta SPLI-USA-477-0239 proveedor ocasional – retiros materiales de construcción Placa SRJ991 PIN AMBIENTAL 2536

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0177 ASUNTO: Remisión de análisis de precios unitarios – Ítems no previstos NP15 al NP20 para revisión, validación y aprobación

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0178 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 16 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025

Envío de oficio número OF-CS-USQ-0180 ASUNTO: Remisión respuesta oficio SPLI-USA-477-0225 – Parque 01-006 Las Margaritas

ACTIVIDADES DE OBRA

01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
10,41%	10,41%	$ 5.969.160,68	$ 37.246.337,74
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
1,67%	1,67%	20784	

CRONOGRAMA:

PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
Bordillo prefabricadoA-90(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	lue 21/05/26
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26

Se continua con instalación de módulos para baranda existente de parque infantil. Se continua con instalación de adoquín existentes en sendero peatonal paralelo a parque. Se continua con limpieza de adoquín. Se culmina actividades de aplicación de pintura en parque infantil. Se continua con instalación de módulos en baranda existente en parque infantil.

02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
14,91%	14,91%	$ 58.265.497,89	$ 53.338.103,66
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
16,29%	16,29%	27616	

CRONOGRAMA:

PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26

Se continua con instalación de bordillo en zona pets. se realiza fundida de dados en concreto para baranda de zona pets. se inicia construcción de sendero conector entrada a zona pets. se realiza instalación de baranda M-83 en zona pets. Se culmina construcción de sendero conector entrada a zona pets. se realiza desmonte e instalación de adoquín de trame de sendero frente a parque infantil. se realiza desmonte a instalación de rodaderos nuevo en parque infantil. se realiza excavación manual para instalación de tubo de desagüe para parque infantil.

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
12	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
En esta semana se realizo seguimiento los temas tratados en comité de obra llevado a cabo el miércoles 06 de mayo	SE PROGRAMA COMITÉ No. 18 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (13-05-2025)
Se reviso el informe semanal del contratista y se dio aprobación	
Se solicito al contratista nuevamente la certificación de los residuos peligrosos generados en la actividad de pintura de los columpios	
Se solicito utilizar bolsas de color para cada caneca evitando poner negras en todas llevan dos semanas incumpliendo con este requisito	
Se solicito conocer las placas de la volqueta a utilizar para la recolección de los RCDS, ya que aun no se ha entregado la información solicitada por interventoría.	
Se solicito al contratista entrar todos los materiales acopiados en el parque Las margaritas ya que desde la semana pasada se evidencian bordillos depositados en el anden del parque.	
Se realizo acompañamiento a la reunión de socialización del proyecto en parque mándala el día 08 de mayo.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0240 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0157 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VINCULACIÓN RESIDENTE AMBIENTAL	

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA

El día miércoles 5 de mayo de 2026, se realiza comité de seguimiento integral, se hace verificación de la instalación de la valla y se actualizara con los días de ejecución de obra, el contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad nuevos.
A la fecha hay dos requerimientos de la comunidad; solicitud de adecuación de gimnasios parque Chico Norte que se encuentra abierta y en el parque las Margaritas solicitud de información que está cerrada.
Se informa que el contratista contrató el siguiente personal:
Total 23 personas
MONC 13
MONCL 4= 30%
Mujeres 6 = 26%
Discapacitado 1 =4%.
1 persona en situación de vulnerabilidad en proceso de certificación por parte de SDDE.

El contratista continúa con la gestión de los certificados de residencia y el certificado de población vulnerable por parte de la Secretaría De Desarrollo Económicos continúa.
Está pendiente la aprobación de la presentación para la reunión de inicio del parque Villa Magdala y el volante, el contratista programa levantamiento de actas de entorno y de vecindad para el viernes 8 de mayo de 2026.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0 x100/ 0 =00%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0 x100/ 0=0%
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADAS PARA ENTREGA A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0 =00%
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0=0%

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad .
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	0X100/o=0%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	0X100/0=0%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	0X100/0=0%
	ATENCIONES RECIBIDAS	

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
12	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE	(11)	días del mes de	MAYO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 16 A LA FECHA DEL11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 11,01% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE EL ENVIO DEL BALANCE DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA REPROGRAMACION. SE ENVIA EL ACTA DE ABRIL No. 2 A LA ENTIDAD APROBADA POR INTERVENTORIA

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 16

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	11/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



INSTALACION BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 2



INSTALACION BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 3



TOMA DE CANTIDADES INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

FOTOGRAFÍA Nº 4



REINSTALACION DE ADOQUIN SENDEROS

FOTOGRAFÍA Nº 5



REINSTALACION DE ADOQUIN SENDEROS

FOTOGRAFÍA Nº 6



PINTURA PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 7



Desorden de material acopiado y falta de protección de arboles

FOTOGRAFÍA Nº 8



Punto ecológico dentro de la carpa sin funcionalidad

FOTOGRAFÍA Nº 9



RCD descubiertos y material disperso

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 15

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	5/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
INSTALACION DE BORDILLO ZONA PETS	INSTALACION DE BORDILLO ZONA PETS	INSTALACION DE BORDILLO ZONA PETS
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
REINTALACION DE ADOQUIN PARQUE INFANTIL	INSTALACION DE BARANDA M-83 ZONA PETS	INSTALACION DE RODADEROS PARQUE INFANTIL
FOTOGRAFÍA Nº 7	**FOTOGRAFÍA Nº 8**	**FOTOGRAFÍA Nº 9**
		
FUNDICION DE CINTAS PARQUE INFANTIL		

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
19	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR

SEMANA Nº 17 **DEL** 12-may-26 **AL** 18-may-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 139 DÍAS

APOYO SUPERVISON FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

LOCALIDAD DE USAQUEN

	SEMANA ANT.	ACUMULADO PRESENTE
Porcentaje programado	3,89%	26,79%
Valor programado	$ 96.953.546	$ 666.964.013
Porcentaje físico programado	3,89%	26,79%

	SEMANA ANT	NVO. ACUMULADO
Porcentaje ejecutado	2,84%	17,20%
Valor ejecutado	$ 70.603.763	$ 428.157.741
Porcentaje físico ejecutado	2,84%	17,20%

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONTRECOL S.A.S
Contrato No.	FDLUSA-CTO-459-2025
Valor inicial	$ 1.673.337.178
Adicion 1	$ 816.513.036
Valor actualizado	$ 2.489.850.214
Valor PMA	$ 118.068.932
Valor PGS	$ 21.771.392
Valor PMT	$ 2.597.010
TRAMITES ELECTRONICOS	$ 2.878.924
TRAMITES ENTIDADES	$ 3.500.000
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	16-ene.-25
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	20
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	6
% cumplimiento decreto de mujeres	30%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGERNIERIA S.A.S
Contrato Nº	FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial	$ 222.160.041
Adicion 1	$ 108.020.156
Valor actualizado	$ 330.180.197
Valor PMA	N.A
Valor PGS	N.A
Valor PMT	N.A
TRAMITES ELECTRONICOS	N.A
TRAMITES ENTIDADES	N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	4
% cumplimiento decreto de mujeres	57%

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

TÉCNICA

PRESENTE SEMANA No.16 ETAPA DE OBRA	CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
SE REALIZA DÉCIMO OCTAVO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.18 EN LA OBRA (13-05-2026)	SE PROGRAMA COMITÉ No. 19 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (20-05-2025)
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0247 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0177 – REVISIÓN APUs ÍTEMS NO PREVISTOS NP15 AL NP20	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0248 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0173 – OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0249 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-176 REMISIÓN DEL PROVEEDOR OCASIONAL – RETIROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PLACA SRJ 991	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0250 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0173 - OBSERVACIONES AL INFORME SST NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0251 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0174 - SOLICITUD DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0252 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0253 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0254 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0188 – REVISIÓN APUs ÍTEMS NO PREVISTOS NP15 AL NP21	

		AREA	INFRAESTRUCTURA	
Fecha		**DIRECCIÓN TÉCNICA**	DE CONSTRUCCIONES	
19	MAYO	2026	**OFICINA**	
DD	MM	AA	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0181 ASUNTO: Notificación Retiro de personal — Disminución Mano de obra no calificada
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0182 ASUNTO: Presentación de documentos Maquinaria Amarilla y Operador
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0184 ASUNTO: Remisión reporte de aprovechamiento RCD – Abril 2026
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0176 ASUNTO: Respuesta SPLI-USA-477-0239 proveedor ocasional – retiros materiales de construcción Placa SRJ991 PIN AMBIENTAL 2536
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0185 ASUNTO: Respuesta comunicado SPLI-USA-477-0244 – Remisión ajustada Informe de Gestión Social No. 4.
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0186 ASUNTO: Respuesta comunicado SPLI-USA-477-0244 – Remisión ajustada Informe de SST No. 4.
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0187 ASUNTO: Respuesta comunicado SPLI-USA-477-0248 – Ajuste y remisión Informe Ambiental No. 4.
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0188 ASUNTO: RESPUESTA A SPLI-USA-477-0247– Ítems no previstos NP15 al NP20 para revisión, validación y aprobación
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0189 ASUNTO: Presentación de documentos proveedor de volquetas retiro RCD_PIN Ambiental
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0190 ASUNTO: Manifestación técnica y presupuestal frente a modificaciones solicitadas posterior a socialización comunitaria – Parques Villa Magdala y Nuevo Country
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0191 ASUNTO: Presentación de documentos proveedor ocasional de volquetas retiro RCD_PIN Ambiental- Placa: SNY 175
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0192 ASUNTO: Respuesta al comunicado SPLI-USA-477-0243 – Observaciones Informe Mensual Técnico No. 4
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0193 ASUNTO: Justificación de imprevistos – mes de abril de 2026

ACTIVIDADES DE OBRA

01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
12,05%	12,05%	$ 34.157.930,83	$ 43.089.195,40
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
9,55%	9,55%	20784	

CRONOGRAMA:

PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
BordilloprefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26

Se continuó con el mantenimiento de la baranda existente en el parque infantil. Se continuó con la reinstalación de adoquín en senderos peatonales. Se realizó instalación de subbase en sendero peatonal colindante al conjunto residencial. Se realizó fundida de cintas de ajuste para senderos peatonales. Se realizó desmonte de bancas en concreto. Se realizó excavación manual para tubería de desagüe del parque infantil. Se realizó demolición de asfalto existente en la cancha deportiva. Se realizó desmonte de la cancha de microfútbol. Se continuó con la limpieza de adoquín existente. Se realizó fundida de placa para sendero peatonal colindante al conjunto residencial. Se realizó fundida de placa para bahía triangular frente al parque infantil. Se continuó con la demolición de asfalto existente en la cancha deportiva. Se continuó con excavación mecánica en la cancha deportiva.

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
19	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
0,71%	0,71%	$ 47.984.353,49	$ 2.533.035,00
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
13,42%	13,42%	27616	

CRONOGRAMA:

PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26

Se realizó instalación de piso de caucho en el parque infantil, actividad que culminó satisfactoriamente. Se continuó con la instalación de baranda metálica tipo M-83 en la zona pets.

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
En esta semana se realizo seguimiento los temas tratados en comité de obra llevado a cabo el miércoles 13 de mayo	SE PROGRAMA COMITÉ No. 19 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (20-05-2025)
Se reviso el informe semanal del contratista y se dio aprobación	
Se solicito utilizar bolsas de color para cada caneca evitando poner negras en todas llevan dos semanas incumpliendo con este requisito	
Se solicito subsanar las observaciones al informe ambiental mensual	
se realizo seguimiento a la subsanación de todas las observaciones hechas en campo y corregidas ese mismo día.	
se realizo seguimiento a la radicación del reporte de RCDS ante la SDA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0248 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0173 – OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0249 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-176 REMISIÓN DEL PROVEEDOR OCASIONAL – RETIROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PLACA SRJ 991	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0250 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0173 - OBSERVACIONES AL INFORME SST NO. 4.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0251 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO OF-CS-USQ-0174 - SOLICITUD DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0252 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
19	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA

El día miércoles 13 de mayo de 2026, se realiza comité de seguimiento integral, se hace verificación de la instalación de la valla y se actualizara con los días de ejecución de obra, el contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad nuevos.
A la fecha hay dos requerimientos de la comunidad; solicitud de adecuación de gimnasios parque Chico Norte que se encuentra abierta y en el parque las Margaritas solicitud de información que está cerrada.
Se informa que el contratista contrató el siguiente personal:
Total, 26 personas
MONC 11=42%
MONCL 4= 36%
Mujeres 7= 26%
Discapacitado 1 =4%
5 personas en situación de vulnerabilidad
El contratista realiza socialización en el parque Magdala MZ 77sosbre instalación de cinco bancas frente a la cancha.

El contratista realizó la convocatoria para la reunión en el parque Villa Magdala, se explica los diseños definitivos se hace recorrido con la comunidad explicando cada uno de los sitios de ubicación de la zona de lectura en donde se ubicarán las luminarias y el sendero.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0 x100/ 0 =00%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0 x100/ 0=0%
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADAS PARA ENTREGA A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0 =00%
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0=0%

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad .
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	0X100/o=0%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	0X100/0=0%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	0X100/0=0%
	ATENCIONES RECIBIDAS	

SEMANA SIGUIENTE

SE PROGRAMA COMITÉ No. 19 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (20-05-2025)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE	(19)	días del mes de	MAYO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 17 A LA FECHA DEL18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 9,59% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE EL ENVIO DEL BALANCE DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA REPROGRAMACION EN LA CUAL SE HA ESTADO TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD PARA SUPERAR EL ATRASO.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 17

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	19/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACOSO CALLEJERO

FOTOGRAFÍA Nº 2



REINSTALACION DE ADOQUIN SENDEROS

FOTOGRAFÍA Nº 3



DEMOLICION CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 4



DEMOLICION CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 5



EXCAVACION PARA TUBERIA DE DESAGUE PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 6



FUNDIDA DE CINTAS SENDEROS

FOTOGRAFÍA Nº 7



INSTALACION REFUEZO SENDERO NUEVO EN CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 8



TOMA DE NIVELES PARA ANDENES COMPONENTE TOPOGRAFIA

FOTOGRAFÍA Nº 9



TOMA DE NIVELES PARA ANDENES COMPONENTE TOPOGRAFIA

FOTOGRAFÍA Nº 10



TOMA DE NIVELES CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 11



DEMOLICION CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 12



EXCAVACION CANCHA DEPORTIVA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 17

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	19/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº13



FUNDIDA DE SENDERO NUEVO EN CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº14



FUNDIDA DE SENDERO NUEVO EN CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 15



FUNDIDA DE SENDERO NUEVO EN CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 16



TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 17



FUNDIDA DE SENDERO NUEVO EN CONCRETO

FOTOGRAFÍA Nº 18



INDIVIDUOS ARBÓREOS SIN PROTECCIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 19



MATERIAL SIN ACOPIO Y CERCA AL ARBOLADO

FOTOGRAFÍA Nº 20



RECIPIENTES DE ACEITES SIN ACOPIO ADECUADO

FOTOGRAFÍA Nº 21



BOLAS DE MORTERO SIN ACOPIO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 17

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	19/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



INSTALACION PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 2



LIMPIEZA ZONA ALEDAÑA A LA ZONA PETS

FOTOGRAFÍA Nº 3



DEMARCACION DE FIGURAS PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 4



ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 5



ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 6



ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 7



REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 8



REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 9



REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
26	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR

SEMANA Nº 18 **DEL** 19-may-26 **AL** 25-may-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 146 DÍAS

APOYO SUPERVISON FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

LOCALIDAD DE USAQUEN

	SEMANA ANT.	ACUMULADO PRESENTE
Porcentaje programado	2,09%	29,76%
Valor programado	$ 52.130.205	$ 741.051.336
Porcentaje físico programado	2,09%	29,76%

	SEMANA ANT	NVO. ACUMULADO
Porcentaje ejecutado	3,51%	20,09%
Valor ejecutado	$ 87.364.950	$ 500.124.596
Porcentaje físico ejecutado	3,51%	20,09%

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONTRECOL S.A.S
Contrato No.	FDLUSA-CTO-459-2025
Valor inicial	$ 1.673.337.178
Adicion 1	$ 816.513.036
Valor actualizado	$ 2.489.850.214
Valor PMA	$ 118.068.932
Valor PGS	$ 21.771.392
Valor PMT	$ 2.597.010
TRAMITES ELECTRONICOS	$ 2.878.924
TRAMITES ENTIDADES	$ 3.500.000
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	16-ene.-25
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	20
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	6
% cumplimiento decreto de mujeres	30%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGERNIERIA S.A.S
Contrato Nº	FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial	$ 222.160.041
Adicion 1	$ 108.020.156
Valor actualizado	$ 330.180.197
Valor PMA	N.A
Valor PGS	N.A
Valor PMT	N.A
TRAMITES ELECTRONICOS	N.A
TRAMITES ENTIDADES	N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	4
% cumplimiento decreto de mujeres	57%

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

TÉCNICA

PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA	CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
SE REALIZA DÉCIMO NOVENO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.19 EN LA OBRA (20-05-2026)	SE PROGRAMA COMITÉ No. 20 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (27-05-2025)
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0255 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0256 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0171 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 15 CONTRATISTA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0257 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0178 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 16 CONTRATISTA.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0258 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0194 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 17 CONTRATISTA.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0260 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-187 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 4 VERSION 2.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0261 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-193 – OBSERVACIONES JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS DEL MES DE ABRIL.	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0262 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 17.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0263 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-191 PRESENTACIÓN DOCUMENTOS PROVEEDOR OCASIONAL DE VOLQUETAS RETIRO RCD-PIN AMBIENTAL PLACA SNY 175	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0264 -CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	

			AREA	INFRAESTRUCTURA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
26	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0265 -CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0266 -CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0267 -CONTRATISTA - ASUNTO: ACTA DE PAGO No. 2 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0268 -CONTRATISTA - ASUNTO: TRASLADO DE ACTA DE PAGO No. 2 – CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025.
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0194 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 17 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0195 ASUNTO: Respuesta y subsanación a observaciones del Informe Mensual Ambiental No. 4 – Versión 2, oficio SPLI-USA-477-0260
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0196 ASUNTO: Ítem no previsto NP22 para revisión, validación y aprobación
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0197 ASUNTO: Remisión justificación de imprevistos ejecutados – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0198 ASUNTO: Remisión de soportes – Acta Parcial No. 02
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0199 ASUNTO: Solicitud de aprobación técnica – Ajuste geométrico de sendero peatonal y obras complementarias de drenaje
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0200 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 18 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025

ACTIVIDADES DE OBRA

01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
18,12%	18,12%	$ 55.661.288,99	$ 64.789.678,69
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
15,56%	15,56%	20784	

CRONOGRAMA:

PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	lue 9/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	lue 21/05/26
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26

Se continúa con demolición de asfalto existente en cancha deportiva. Se realiza corte y dilatación en placa de concreto de sendero peatonal. Se realiza excavación mecánica en cancha deportiva. Se realiza instalación de rajón de concreto y asfalto. Se realiza excavación manual para tubería de desagüe de parque infantil. Se realiza instalación de tubería de desagüe. Se realiza construcción de cajas para desagüe de aguas de parque infantil. Se realiza instalación de subbase en cancha deportiva. Se realiza demolición de cárcamo de concreto de sendero peatonal costado lateral de cancha. Se realiza excavación mecánica en sendero peatonal lateral a cancha deportiva.

02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
0,00%	0,00%	$ -	$ 0,00
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
0,00%	0,00%	27616	

CRONOGRAMA:

PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26

Se realizo nivelación del terreno aledaño al sendero uevo. Se hizo la correccion de los cortes de adoquin de la zona del parque infantil. Se realizo la correcciones de soldadura de las barandas de zona pets. Se realizo la fundida de cinta en el parque infantil.

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
26	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO	SE PROGRAMA COMITÉ No. 20 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (27-05-2025)
SE REVISO EL INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA Y SE DIO APROBACIÓN	
SE REVISO LA SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SE DIO APROBACIÓN.	
SE REALIZO SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE TODAS LAS OBSERVACIONES HECHAS EN CAMPO Y CORREGIDAS ESE MISMO DÍA.	
SE SOLICITO NUEVAMENTE PROTEGER LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS QUE ESTÁN CERCA A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PARQUE MARGARITAS	
ACOMPAÑAMIENTO A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN EN EL PARQUE A INTERVENIR NUEVO COUNTRY	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0260 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-187 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 4 VERSION 2.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0263 -CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-191 PRESENTACIÓN DOCUMENTOS PROVEEDOR OCASIONAL DE VOLQUETAS RETIRO RCD-PIN AMBIENTAL PLACA SNY 175	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0264 -CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0266 -CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
El día miércoles 20 de mayo de 2026, se realiza comité de seguimiento integral, se hace verificación de la instalación de la valla y se actualizara con los días de ejecución de obra, el contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad nuevos. A la fecha hay dos requerimientos de la comunidad; solicitud de adecuación de gimnasios parque Chico Norte que se encuentra abierta y en el parque las Margaritas solicitud de información que está cerrada. El contratista realiza atención a la comunidad en el parque laos Margaritas II sector y Parque Chico Norte. Se informa que el contratista contrató el siguiente personal: Total, 26 personas MONC 11=42% MONCL 4= 36% Mujeres 7= 26% Discapacitado 1 =4% 5 personas en situación de vulnerabilidad con certificado del Sisbén Programa de información: Se realizo, socialización informativa de obra en el parque Nuevo Country, informándole a la comunidad las actividades de las áreas técnica SST y ambiental.	SE PROGRAMA COMITÉ No. 20 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (27-05-2025)

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0 x100/ 0 =00%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0 x100/ 0=0%
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADAS PARA ENTREGA A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0 =00%
Productividad	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES	0 x100/ 0=0%

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad .
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	0X100/o=0%
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	0X100/0=0%
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	0X100/0=0%
	ATENCIONES RECIBIDAS	

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
26	MAYO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VENTISEIS	(26)	días del mes de	MAYO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 18, CON CORTE AL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 9,68% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DEL BALANCE DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN, DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES SE HA VENIDO TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON LA ENTIDAD, LA CUAL TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA SUPERAR EL ATRASO PRESENTADO.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 18

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	26/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
EXCAVACION CANCHA DEPORTIVA	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGÜE	LEVANTAMIENTO PROTECCION CONTRA LLUVIA CANCHA DEPORTIVA
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
DEMOLICION PAVIMENTO CANCHA DEPORTIVA	EXCAVACION CANCHA DEPORTIVA	LEVANTAMIENTO PROTECCION CONTRA LLUVIA CANCHA DEPORTIVA
FOTOGRAFÍA Nº 7	**FOTOGRAFÍA Nº 8**	**FOTOGRAFÍA Nº 9**
		
INSTALACION TUBERIA DE DESAGÜE	COMPACTACION DE LA SUBBASE CANCHA DEPORTIVA	INSTALACION TUBERIA DE DESAGÜE

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 18

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	26/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 10



LEVANTAMIENTO SENDERO ANTIGUO

FOTOGRAFÍA Nº 11



EXCAVACION DE TERRENO PARA SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 12



TRASIEGO DE BANCAS

FOTOGRAFÍA Nº13



INSTALACION DE GEOTEXTIL SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº14



COMPACTACION MATERIAL SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 15



TOMA DE ENSAYOS DE DENSIDAD SUBBASE CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 16



INDIVIDUOS ARBORESO SIN PROTECCION

FOTOGRAFÍA Nº 17



DISTRIBUCION DE RELLENO/BASE CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 18



COMPACTACION MATERIAL SENDERO NUEVO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 18

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	26/05/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
INSTALACION PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL	**LIMPIEZA ZONA ALEDAÑA A LA ZONA PETS**	**DEMARCACION DE FIGURAS PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL**
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL	**ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL**	**ENTREGA PISO CAUCHO PARQUE INFANTIL**

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
2	JUNIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR

SEMANA Nº 19 **DEL** 26-may-26 **AL** 1-jun-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 153 DÍAS

APOYO SUPERVISON FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

LOCALIDAD DE USAQUEN

	SEMANA ANT.	ACUMULADO PRESENTE
Porcentaje programado	2,98%	31,53%
Valor programado	$ 74.087.323	$ 785.051.387
Porcentaje físico programado	2,98%	31,53%

	SEMANA ANT	NVO. ACUMULADO
Porcentaje ejecutado	2,28%	22,98%
Valor ejecutado	$ 56.688.830	$ 572.287.015
Porcentaje físico ejecutado	2,28%	22,98%

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONTRECOL S.A.S
Contrato No.	FDLUSA-CTO-459-2025
Valor inicial	$ 1.673.337.178
Adicion 1	$ 816.513.036
Valor actualizado	$ 2.489.850.214
Valor PMA	$ 118.068.932
Valor PGS	$ 21.771.392
Valor PMT	$ 2.597.010
TRAMITES ELECTRONICOS	$ 2.878.924
TRAMITES ENTIDADES	$ 3.500.000
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	16-ene.-25
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	20
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	6
% cumplimiento decreto de mujeres	30%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGERNIERIA S.A.S
Contrato Nº	FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial	$ 222.160.041
Adicion 1	$ 108.020.156
Valor actualizado	$ 330.180.197
Valor PMA	N.A
Valor PGS	N.A
Valor PMT	N.A
TRAMITES ELECTRONICOS	N.A
TRAMITES ENTIDADES	N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar	15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra	20-ene-26
Fecha de terminacion inicial	14-ago-26
No. de empleos generados	7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres	4
% cumplimiento decreto de mujeres	57%

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025

TÉCNICA

PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA	CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
SE REALIZA VIGESIMO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.20 EN LA OBRA (27-05-2026)	SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0269 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0190 – MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES PARQUES VILLA MAGDALA Y NUEVO COUNTRY	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0270 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0196 – REVISIÓN APUs ÍTEMS NO PREVISTOS NP22	
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0271 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0197 – JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS MES DE ABRIL DE 2026	
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0274 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 18.	
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0201 ASUNTO: Remisión planillas de seguridad social – Contrato 459 de 2025 – Informe mensual N.° 5	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0202 ASUNTO: Ítem no previsto NP23 para revisión, validación y aprobación	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0203 ASUNTO: Presentación de diseño de piso en caucho para zonas infantiles – Parque Las Margaritas Segundo Sector	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0204 ASUNTO: Respuesta PQR – Derecho de petición del día marzo 24 de 2026	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0205 ASUNTO: Remisión de maquinaria para aplicación de asfalto	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0206 ASUNTO: Remisión de esquema constructivo para muro de contención y cajas de inspección – Parque Las Margaritas II Sector.	
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0207 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 19 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025	

		AREA	INFRAESTRUCTURA	
Fecha		**DIRECCIÓN TÉCNICA**	DE CONSTRUCCIONES	
2	JUNIO	2026	**OFICINA**	
DD	MM	AA	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

ACTIVIDADES DE OBRA

01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
0,19%	0,19%	$ 73.697.137,79	$ 679.570,75
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
20,61%	20,61%	20784	

CRONOGRAMA:

PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
Demol pav.asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	lue 9/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26

Se realiza instalación de capa de rajón y mejoramiento en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de geotextil en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de capa de subbase granular en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de capa de rajón y mejoramiento en sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de geotextil para sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de subbase granular en sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza toma de densidades para capa de subbase de cancha de baloncesto. Se inicia la instalación de base granular para cancha deportiva. Se inicia la instalación de bordillo en los laterales de la cancha de baloncesto. Se continúa con la instalación de base granular para sendero peatonal paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza demolición de bordillo prefabricado existente en el costado izquierdo de la cancha de baloncesto. Se continúa con la instalación de tubería de desagüe para parque infantil. Se realiza toma de densidades para capa base de cancha de baloncesto. Se realiza imprimación en cancha deportiva. Se realiza recalce de viga estructural de parque infantil. Se continúa con la construcción de sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de asfalto en cancha de baloncesto.

02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO
0,00%	0,00%	$ 830.431,75	$ 0,00
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	**% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**	**NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS**	
0,23%	0,23%	27616	

CRONOGRAMA:

PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
Demol pav.asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26

Se realizo proceso de relleno en la zona pets y sus alrededores.

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA	SEMANA SIGUIENTE
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 27 DE MAYO	SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)
SE REVISO EL INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA Y SE DIO APROBACIÓN	
SE REITERA EL BUEN MANEJO DE LOS RESPEL GENERADOS EN OBRA	
SE SOLICITO JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, LAS CUALES NO SE DAN POR CUMPLIDAS AL NO RECIBIR EVIDENCIA.	
SE SOLICITO NUEVAMENTE PROTEGER LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS QUE ESTÁN CERCA A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PARQUE MARGARITAS Y SEGUIMIENTO A LOS ARBOLES CERCANOS A LA CONSTRUCCION DE LA CAJA QUE COMUNICA AL SUMIDERO	

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
2	JUNIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA

Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector.
El contratista envía la respuesta al derecho de petición está proceso de aprobación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.
Para la semana correspondiente se cuenta con 2 PQR´S decepcionadas.
1.PQRS Solicitud adecuación Gimnasios al aire libre Parque Chico Norte I – se remitió respuesta a la PQRS a interventoría, para revisión y cierre de PQRS
2.PQRS Solicitud de información Parque las Margaritas II Sector- Cerrada
Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40%
Mujeres se cumple con un 27% con 7 mujeres contratadas
Total, de personas contratadas 26 administrativos y operativos.
5 persona en situación de vulnerabilidad con certificado del Sisbén
Programa de información: Se recibe volante informativo de inicio de actividades a la interventoría del parque Villa Magdala, para ser socializado de manera virtual con la comunidad
El contratista programa la realización de actas de entorno en el parque de villa Magdala previo al inicio de actividades.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD / REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD / CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION / PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION / ENTREGADOS	0x100/0=100%
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS / VALLAS INSTALADAS	0x100/0=0%

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad.
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1=100
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1=100
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAD / ATENCIONES CERRADAS	1x100/2 =50%

SEMANA SIGUIENTE

SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

PRIMERO (Día en letras) (1) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 19, CON CORTE AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 8,55% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN, DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES SE HA VENIDO TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON LA ENTIDAD, LA CUAL TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA SUPERAR EL ATRASO PRESENTADO, DE IGUAL MANERA SE SIGUEN AVANZANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 19

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 2



INSTALACION DE BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 3



VERIFICACION TOPOGRAFICA PARA INSTALACION DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 4



COMPACTACION SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 5



FUNDIDA DE RECALCE PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 6



ENSAYO DE DENSIDADES A LA BASE

FOTOGRAFÍA Nº 7



EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION TUBO DE DESAGUE

FOTOGRAFÍA Nº 8



COMPACTACION DE BASE CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 9



PROCESO DE IMPRIMACIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 10



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 11



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 12



COMPACTACION DE ASFALTO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 19

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026		

FOTOGRAFÍA Nº13



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº14



COMPACTACION DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 15



COMPACTACION DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 16



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 17



INSTALACION DE ADOQUIN SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 18



RELLENO DE ZANJA DE TUBO DE DESAGUE

FOTOGRAFÍA Nº 19



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 20



CORRECCIÓN CAJAS DE RECOLECCIÓN

FOTOGRAFÍA Nº 21



INSTALACION DE ADOQUIN DE SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 22



INDIVIDUO ARBÓREO AFECTADO

FOTOGRAFÍA Nº 23



RAÍCES PODADAS

FOTOGRAFÍA Nº 24

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 19

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**	**Localización**	**LOCALIDAD DE USAQUÉN**
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	**Contrato de Interventoría No.**	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	**Director de obra:**	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	**Director Interventoría:**	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
RELLENO ZONA PETS	**RELLENO ZONA PETS**	**RELLENO ZONA PETS**
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
RESPEL SIN ACOPIO ADECUADO		