
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM424 de 2023

INFORME FINAL DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por los Contratista de Obra e Interventoría desde el **23 DE NOVIEMBRE DE 2023** hasta **12 DE DICIEMBRE DE 2024.**

MENSUAL [ ] **FINAL** [X]

OBJETO: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA**"



MUNICIPIO: **NEIVA, Barrio Canaima**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **23 de NOVIEMBRE de 2023** hasta el **12 de DICIEMBRE de 2024**, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en las calles 24 sur y 24a sur y entre carreras 23a y 24 del polideportivo del barrio Canaima del municipio de Neiva: LA "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano. Por su parte, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y mejorar la salud del ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen un gasto público social, en la Constitución Política de Colombia, se constituye el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La baja práctica de deportes o recreación en los diferentes municipios del Departamento del Huila, se relaciona con el mal estado de los escenarios deportivos o con la inexistencia de los mismos, y la falta de incentivos para la práctica, lo que ocasiona incremento en los índices de sedentarismo que desembocan problemas de obesidad y que tienen como desenlace graves problemas de salud en la población Huilense.

El activar los espacios deportivos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizados con dichos espacios. El esfuerzo físico no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 754,46 m2 en planta, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo del parque principal del barrio Canaima del Municipio de Neiva – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondiente a estructura de soporte en concreto reforzado, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Este enfoque integral busca no solo mejorar las instalaciones deportivas, sino también busca fomentar la actividad física y el esparcimiento en la comunidad.

3.1. LOCALIZACIÓN

La obra de la presente cubierta deportiva se encuentra localizada en las calles 24 sur y 24a sur y entre carreras 23a y 24 del polideportivo del barrio Canaima del municipio de Neiva Huila.



3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra contemplo la construcción de las estructuras en concreto del polideportivo (zapatas, cimentación, columnas y viga canal), instalación de la cubierta, y la demarcación de las canchas para las actividades de microfútbol, voleibol y baloncesto, instalaciones eléctricas (acometida e instalación de luminarias), instalación de un juego de canchas múltiples y la instalación del sistema de evacuación de las aguas lluvias, en donde tiene por objeto contractual las siguientes actividades de ejecución:

ACTIVIDADES PRELIMINARES.

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CUBIERTA

ACABADOS – PLACA DE CONCRETO

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

TRANSPORTE

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No. 337 del 04 de octubre de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección número IHCM020 – 2023 y que mediante Resolución No. 413 del 07 de noviembre de 2023, la entidad adjudico al contratista **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

CONTRATO No.	CIHCM424 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL ' DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. NIT: 891.101.100-5 Representante Legal: **JAVIER BARRERO MOSSOS**

	Celular: 3186081555 Correo Electrónico: contabilidad@sotaic.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (**$ 88.354.948.00**) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (**$ 9.414.222.47**) M/CTE.
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (**$ 97.769.170,47**) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES**.
OTROSI No. 1 06/06/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO SI No 2: 25/07/2024	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS CALENDARIO
OTRO SI No 3 12/09/2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
OTROSI No.4 08/11/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE REINICIO 1:	5 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO 2:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DEL 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM424 DE 2023	
Objeto: "INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 0%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo		N.A		
Acta Parcial No. 1		N.A		
Acta Parcial No. 2		N.A		
Acta Recibo Final		**$ 97.768.225,49**	$0.00	**$ 97.768.225,49**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.354.948	**$ 9.414.222,47**	**$ 97.769.170,47**	**$ 97.768.225,49**	**$ 944,98**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DIAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Firma Contrato	07 de noviembre del 2023			
Iniciación	23 de noviembre del 2023			22 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre del 2023	35		
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024		160	
Otro si no. 1 modificación cláusula 4 -plazo del contrato – vigencia fiscal	06 de junio de 2024			29 de julio de 2024
Otro si no. 2 ampliación por cuarenta y ocho (48) dias calendario	25 de julio de 2024			15 de septiembre de 2024
Otro si no. 3 ampliación por cuarenta y cinco (45) dias calendario	12 de septiembre de 2024			30 de octubre de 2024
Suspensión No. 2	25 de octubre de 2024	142		
Reiniciación No. 2	08 de noviembre de 2024		14	
Otro si no. 4 ampliación por un (01) mes.	08 de noviembre de 2024			15 de diciembre de 2024
Terminación Cto.	15 de diciembre de 2024	36		
TOTAL DIAS		213	174	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
Inicio		*23/11/2023*
Justificación de Suspensión	*1*	*28/12/2023*
Suspensión	*1*	*28/12/2023*
Justificación para el Otro si 1 modificatorio	*1*	*06/06/2024*
Otro si 1 modificatorio	*1*	*06/06/2024*
Justificación para el Reinicio	*1*	*05/06/2024*
Reinicio	*1*	*05/06/2024*
Justificación para el Otro si 2 modificatorio	*2*	*23/07/2024*
Otro si 2 modificatorio	*2*	*23/07/2024*
Justificación para el Otro si 3 modificatorio	*3*	*12/09/2024*
Otro si 3 modificatorio	*3*	*12/09/2024*
Justificación de Suspensión	*2*	*25/10/2024*
Suspensión	*2*	*25/10/2024*
Justificación para el Reinicio	*2*	*08/11/2024*
Reinicio	*2*	*08/11/2024*
Otro si 4 modificatorio Justificación adicional en tiempo	*4*	*08/11/2024*
Acta de terminación de interventoría		*15/12/2024*

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000689	VALOR	VIGENCIA
2023000689	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	88.354.948	2023
2024000497	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	88.354.948	2024
2024000649	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIO	9.414.222,47	2024
2025000264	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103-21- RECURSOS PROPIOS	88.354.948	2025

4.1.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL INTERVENTORÍA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
JAVIER BARRERO MOSSOS	*7.685.694*	*REPRESENTANTE LEGAL*
MONICA ISABEL CASTRO TOVAR	*36.066.013*	*RESIDENTE DE INTERVENTORIA*
JAVIER BARRERO MOSSOS	*7.685.694*	*DIRECTOR DE INTERVENTORIA*
ANDREA PAOLA PAJOY	*36.313.007*	*SECRETARIA*
GABRIEL GUZMAN GOMEZ	*12.123.525*	*TOPOGRAFO*
CENON RICARDO CASTAÑO ORTIZ	*7.710.775*	*CADENERO*

4.1.3. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	0	16/11/2023	Cumplimiento del contrato	15/11/2023	15/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/11/2023	15/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	15/02/2024	15/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	0	16/11/2023	15/11//2023	15/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	1	01/01//2024	Cumplimiento del contrato	15/11/2023	15/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/11/2023	15/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	15/02/2024	15/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	1	01/01/2024	15/11//2023	15/02/2024

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	2	01/01//2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	23/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	23/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	2	01/01/2024	23/11/2023	23/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	23/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	23/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	3	01/01/2024	23/11/2023	23/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	4	24/06/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	30/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	02/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	4	24/06/2024	23/11/2023	01/08/2024

Póliza actualizada modificatorio 5

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	5	01/10//2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	03/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	5	01/101/2024	23//11/2023	01/08/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	6	01/10/2024	23//11/2023	02/11/2024

Póliza actualizada suspensión y reinicio No2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	6	12/12/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	7	13/12/2024	23//11/2023	01/08/2024

Póliza actualizada modificatorio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	7	13/12/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

Póliza actualizada modificatorio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	8	13/12/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL otrosi NO.4

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	8	13/12/2024	23//11/2023	16/12/2024

Póliza actualizada según fecha de terminación del contrato de obra

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	9	28/02/2025	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	16/12/2029

Póliza Extendida x liquidación						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	10	27/01/2026	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/06/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/06/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	16/12/2029

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 254 del 08 de septiembre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LPIH034-2023, Que por medio de la Resolución 370 del 12 de octubre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **DANES INGENIEROS S.A.S.**

CONTRATO No.	CLPIH417 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS S.A.S NIT: 900.219.918-2 Representante Legal: **NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA** Celular: 3152052190 Correo Electrónico: danesingenieros@gmail.com.
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS (**$ 453.762.700**) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (**$40.743.728**) MCTE
VALOR NO EJECUTADO:	CATORCE PESOS (**$14,00**) M/CTE.

VALOR EJECUTADO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (**$494.506.414,00**) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
OTRO SÍ No. 1 06/06/2024	En sentido de romper la vigencia fiscal
OTRO SÍ No. 2 08/11/2024	Prórroga de UN (01) MES
OTRO SÍ No. 3 18/11/2024	Adicional en dinero
PLAZO TOTAL:	**CUATRO (04)** Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
FECHA DE INICIO:	**23 de noviembre de 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1:	05 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO 2:	08 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACION:	**12 de diciembre de 2024**

Estado Financiero del Contrato de Obra			**CLPIH 417 DE 2023**	
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA "				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Contrato	01/11/2023	$453.762.700		
Valor Anticipo (25%)	09/07/2024	$113.440.675		$113.440.675
Valor Adicional 1	18/11/2024	$40.743.728		
Acta Parcial No. 1	21/11/2024	$445.055.787	$113.440.675	$ 331.615.112
Acta de recibo final	12/12/2024	$49.450.627	$0.00	$49.450.627
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 453.762.700	**$40.743.728**	**$ 494.506.428**	**$ 494.506.414**	**$14,00**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DIAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Firma Contrato	01 de noviembre de 2023			
Iniciación	23 de noviembre de 2023			
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	35		
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024		160	29 de julio de 2024
Otrosi No. 01 modificacion vigencia fiscal	06 de junio de 2024			
Suspensión No. 2	25 de julio de 2024	50		
Reiniciación No. 2	08 de noviembre de 2024		106	12 de noviembre de 2024
Otro si No. 2 y Adición Tiempo No. 2 por 1 mes.	08 de noviembre de 2024			12 de diciembre de 2024
Terminación Cto.	12 de diciembre de 2024	35		
TOTAL DIAS		120	266	

ACTAS: (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Inicio		23/11/2023
Justificación de Suspensión	1	28/12/2023
Suspensión	1	28/12/2023
Justificación para el Reinicio	2	05/06/2024
Reinicio	1	05/06/2024
Justificación para modificación cláusula 4 -plazo del contrato – vigencia fiscal	1	06/06/2024
Justificación de Suspensión	3	25/07/2024
Suspensión	2	25/07/2024
Justificación de Reinicio	4	08/11/2024
Reinicio	2	08/11/2024
Justificación adicional en tiempo	5	08/11/2024
Justificación adicional en valor	6	18/11/2024
Acta de Recibo parcial de obra	1	21/11/2024
Acta de terminación	1	12/12/2024
Acta de recibo final	1	12/12/2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000660	VALOR	VIGENCIA
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2023000660, - 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA – BPIN: 2023004410112. FUENTE: 150103-21-RECURSOS PROPIOS TRASLADO.		$453.762.700	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2024000496, - 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA – BPIN: 2023004410112. FUENTE: 150103-21-RECURSOS PROPIOS TRASLADO.		$340.322.025	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2024000677, - 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – BPIN: 2023004410190. FUENTE: 141245-R.B ESTAPIMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL		$40.743.728	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2025000263, - 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA – BPIN: 2023004410112. FUENTE: 1:50103 – VIGENCIAS EXPIRADAS RECURSOS PROPIOS - TRASLADO		$8.706.913	2025

4.4. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL OBRA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	*C.C. 7.719.364*	*DIRECTOR DE OBRA*
JAVIER HERNAN SAAVEDRA ESQUIVEL.	*C.C. 7.732.303*	*RESIDENTE DE OBRA*
WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO.	*C.C. 1.075.227.174*	*PROFESIONAL SISO*

4.5. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

Aseguradora Solidaria Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	0	01/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	11/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	11/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	11/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	02/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) **ASEGURADORA**	**No.**	**ENDOSO**	**FECHA** **DE EMISIÓN** **(dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA**	
				DESDE **(dd/mm/aaaa)**	**HASTA** **(dd/mm/aaaa)**
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	0	01/11/2023	01/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) **ASEGURADORA**	**No.**	**ENDOSO**	**FECHA** **DE EMISIÓN** **(dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE **(dd/mm/aaaa)**	**HASTA** **(dd/mm/aaaa)**
Aseguradora Solidaria.	560-47-994000170655	1	12/06/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	18/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	18/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	21/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/07/2024	30/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

			FECHA	**VIGENCIA**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	1 y 3	12/06/2024	02/02/2024	31/07/2024

Póliza actualizada x ACTA ACLARATORIA:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	2	12/06/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	18/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	18/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	21/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/07/2024	30/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	2	12/06/2024	02/02/2024	31/07/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	3	26/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	07/02/2025

Aseguradora Solidaria				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	07/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/07/2024	30/07/2029

Póliza actualizada x OTRO SI No. 1 CAMBIO VIGENCIA FISCAL:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	4	26/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	07/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	07/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	31/17/2024	15/11/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	4	26/11/2024	31/07/2024	15/11/2024

Póliza actualizada x REINICIO 2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	5	26/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	25/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	25/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	25/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	12/11/2024	13/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	5	26/11/2024	31/07/2024	15/11/2024

Póliza actualizada A OTROSI No.2 AMPLIACIÓN EN PLAZO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	**No.**	**ENDOSO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	6	27/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	26/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	12/12/2024	13/12/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	6	27/11/2024	16/12/2024	16/01/2025

Póliza actualizada A OTROSI No.3:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	7	27/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	26/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	12/12/2024	13/12/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones) ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031312	7	27/11/2024	16/12/2024	16/01/2025

Aseguradora Solidaria

Póliza actualizada ACTA DE TERMINACIÓN:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA

ASEGURADORA			(dd/mm/aaaa)		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Aseguradora Solidaria	560-47-994000170655	8 y 9	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	26/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	12/12/2024	12/12/2029

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

En el mes de enero del 2024, el ARQUIITECTO FELIPÉ ANDRES SALAS SANABRIA es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor FELIPE VICTORIA BARRAGAN, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. CIHCM424 – 2023 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL ' DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM020 – 2023.

En el mes de enero del 2025, el ARQUIITECTO FELIPÉ ANDRES SALAS SANABRIA es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor FELIPE VICTORIA BARRAGAN, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. CIHCM424 – 2023 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL ' DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA . DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM020 – 2023.

En el mes de enero del 2026, el ARQUIITECTO FELIPÉ ANDRES SALAS SANABRIA es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor FELIPE VICTORIA BARRAGAN, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. CIHCM424 – 2023 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS

DE OBRA PUBLICA A NIVEL ' DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM020 – 2023.

6. DECRIPCIÓN DEL AVANCE DURANTE EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA / INTERVENTORIA

- Se efectúa la instalación de la valla informativa.
- Desmonte de 2 postes de iluminación existen.
- Excavaciones de cimentación (zapatas y vigas de cimentación).
- Se realiza los Solado en concreto de limpieza de 1.700 P.S.I para las zapatas.
- Se realiza los Concretos en ciclópeo - 2500 PSI (175 kg/cm2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga, para las vigas de cimentación.
- Se realiza la figuración del acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I, para las zapatas, vigas de cimentación y columnas.
- Se realiza las zapatas en concreto 210 kg/cm2.
- Instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.
- Se construyen las cajas de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, para las redes de aguas lluvias.
- Se realiza las vigas canales en concreto de 210 kg/cm2.
- Se realiza Fundición para la restitución de placa de piso en concreto de 3.000 PSI e: 0,10mts.
- Se impermeabiliza en con manto zetal las Viga Canales.
- Se realiza con la instalación de las tuberías PVC-S de 6" y 10", para las redes de aguas lluvias.
- Se realiza la instalación de las Bajantes de aguas lluvias en tubería PVC-S de 4".
- Se inicia la instalación de la cubierta auto soportante en lámina de acero cal. 22.
- Se continua con la aplicación de esgrafiado en graniplast para estructuras en concreto.
- Se instalan los de juegos de canchas múltiples contemplando las dos actividades básicas.
- Se realiza la demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
- Se instaló el Medidor trifilar y acometida a red Electro Huila.
- Se construye cámara de inspección B.T tipo BT1.
- Se instala la red acometida tablero general Talero General a tableros en cable N° 6 AWG.
- Se instaló el Tablero trifilar de 12 Circuitos.
- Se instalaron 12 Proyector LED 250 vatios.

  Se instaló un Tomacorriente doble con polo a tierra y tres Tomacorrientes especial de 220 voltios.

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGUN OTRO SI No. 3						EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTE ACTA			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	% DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	% DE EJECUCIÓN
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1.1.1	Localización y replanteo.	M2	754.46	3,538.00	$ 2,669,279.00	0.00			754.46	100%
1.1.2	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62.60	10,705.00	$ 670,133.00	62.60	$ 670,133.00	100%	62.60	100%
1.1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	48.64	26,131.00	$ 1,271,012.00	48.64	$ 1,271,012.00	100%	48.64	100%
1.1.4	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	M2	0.00	20,742.00	$ 0.00	0.00			0.00	
1.1.5	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	116,063.00	$ 232,126.00	2.00	$ 232,126.00	100%	2.00	100%
1.1.6	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	270.03	45,743.00	$ 12,351,982.00	0.00			270.03	100%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	221.02	83,375.00	$ 18,427,543.00	0.00			221.02	100%
Subtotal					**$ 35,622,075.00**		**$ 2,173,271.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	77.75	$ 33,820.00	$ 2,629,505.00	0.00			77.75	100%
2.1.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	32.58	$ 615,560.00	$ 20,054,945.00	0.00			32.58	100%
2.1.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,210.92	$ 7,076.00	$ 15,644,470.00	0.00			2,210.92	100%

2.1.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815.00	0.00			7.50	100%
2.1.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,214.01	$ 7,076.00	$ 8,590,335.00	0.00			1,214.01	100%
Subtotal					**$ 52,453,070.00**		**$ 0.00**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	15.00	$ 915,618.00	$ 13,734,270.00	0.00			15.00	100%
3.1.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,617.62	$ 7,076.00	$ 32,674,279.00	0.00			4,617.62	100%
3.1.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	18.00	$ 999,189.00	$ 17,985,402.00	0.00			18.00	100%
3.1.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,032.00	$ 7,076.00	$ 14,378,432.00	0.00			2,032.00	100%
3.1.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57.76	$ 40,119.00	$ 2,317,273.00	0.00			57.76	100%
Subtotal					**$ 81,089,656.00**		**$ 0.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	704.37	$ 210,361.00	$ 148,171,978.00	0.00			704.37	100%
Subtotal					**$ 148,171,978.00**		**$ 0.00**			
5	**ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO**									

5.1.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815.00	317.78	$ 4,675,815.00	100%	317.78	100%
5.1.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546.00	2.00	$ 7,379,546.00	100%	2.00	100%
5.1.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	50.08	$ 84,255.00	$ 4,219,491.00	50.08	$ 4,219,490.00	100%	50.08	100%
5.1.4	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.80	$ 83,378.00	$ 5,069,382.00	0.00			60.80	100%
NP-5.1.5	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	60.80	$ 159,779.00	$ 9,714,563.00	60.80	$ 9,714,563.00	100%	60.80	100%
Subtotal					**$ 31,058,797.00**		**$ 25,989,414.00**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	52.00	$ 79,692.00	$ 4,143,984.00	0.00			52.00	100%
6.1.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	21.10	$ 106,485.00	$ 2,246,834.00	0.00			21.10	100%
6.1.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	17.30	$ 217,813.00	$ 3,768,165.00	0.00			17.30	100%
6.1.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 348,008.00	$ 696,016.00	0.00			2.00	100%
Subtotal					**$ 10,854,999.00**		**$ 0.00**			

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
7.1.1	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768.00	0.00			4.00	100%
7.1.2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861.00	0.00			3.00	100%
7.1.3	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949.00	0.00			5.18	100%
7.1.4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32.40	$ 49,062.00	$ 1,589,609.00	0.00			32.40	100%
7.1.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 302,780.00	$ 605,560.00	0.00			2.00	100%
7.1.6	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358.00	0.00			2.00	100%
7.1.7	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073.00	0.00			1.00	100%
7.1.8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610.00	0.00			1.00	100%
7.1.9	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	18.00	$ 88,034.00	$ 1,584,612.00	0.00			18.00	100%
7.1.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 366,881.00	$ 4,402,572.00	0.00			12.00	100%
7.1.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440.00	0.00			60.00	100%


7.1.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,013,024.00	$ 12,156,288.00	11.00	$ 11,143,264.00	92%	12.00	100%
7.1.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 969,497.00	$ 969,497.00	0.00			1.00	100%
7.1.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,029,509.00	$ 1,029,509.00	0.00			1.00	100%
Subtotal					**$ 35,363,706.00**		**$ 11,143,264.00**			
8	**TRANSPORTE**									
8.1.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	861.62	1,150.00	$ 990,863.00	221.35	$ 254,553.00	26%	861.61	99.99883939555720%
Subtotal					**$ 990,863.00**		**$ 254,553.00**			
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 395,605,144.00**		**$ 39,560,502.00**			
	Administración	**20%**			$ 79,121,029.00		$ 7,912,100.00			
	Imprevistos	**1%**			$ 3,956,051.00		$ 395,605.00			
	Utilidad	**4%**			$ 15,824,206.00		$ 1,582,420.00			
	TOTAL COSTO				**$ 494,506,428.00**		**$ 49,450,627.00**			
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA							**9.999996804894920%**			**99.99999716889420%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente cuadro, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


* Se identificó un desfase aritmético de setenta y cinco centavos de peso ($0.75) en la suma de la columna de condiciones finales, producto de redondeos generados por justes en cantidades. Para corregirlo, se modificó la cantidad del Ítem 8.1.1 de 861.62 M3-Km a 861.61 M3-Km en el acta final, permitiendo descontar dicho valor del presupuesto total, quedando un valor total ejecutado de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($494.506.414) M/CTE y un saldo a favor del INDERHUILA por el valor de catorce pesos ($14,00) M/CTE.

Valor NO ejecutado:	**$ 14,00**
Valor total ejecutado acumulado:	**$ 494.506.414,00**


7. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO




Registro fotográfico instalación valla




Registro fotográfico condiciones iniciales





Excavación manual




Registro fotográfico solado de limpieza








Registro fotográfico acero de refuerzo cimentación y construcción de zapatas y vigas de cimentación







Registro fotográfico relleno en recebo




Registro fotográfico fundición de columnas en concreto




Registro fotográfico manto zetal viga canal




Registro fotografico manto zetal viga canal





Registro fotográfico instalación de cubierta autoportante





Registro fotográfico construcción de cárcamo para aguas lluvias





Registro fotográfico instalación de bajantes y sistema aguas lluvias

Registro fotográfico corte de placa de concreto

Registro fotográfico reposición de placa en concreto e= 10cm.

Registro fotográfico instalación de rejillas para cárcamos



Registro fotográfico demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.

En la visita realizada se pudo verificar las obras ejecutadas, encontrándose en buen estado. Las cantidades y la calidad registrada son responsabilidad del contratista y de la interventoría, quienes verificaron en terreno

Felipe Andres Sala		Ximena J. Jimenez L
Arq. FELIPE ANDRES SALAS	(DD/MM/AA)	Ing. XIMENA JIMENEZ ZUÑIGA
FIRMA ORIGINAL **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo CONTRATISTA GESTION INFRAESTRUCTURA**