PREACTA DE OBRA No. 48

feb-26

CONTRATO No. 2257 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

FECHA DE INICIO: 22/03/2022
FECHA DE TERMINACION: HASTA JULIO 31 DE 2030

PERIODO: febrero-2026
CARRETERA: TRASNVERSAL MOMPOSINA
RUTA: 78

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		TOTAL PREACTA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANEACIONES												
1	200.2	200-13	0	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	$ 1,116,814.00	$ 54,723,886.00	49.00	$ 54,723,886.00	0.00	$ 0.00
2	201.7	201-13	0	Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	$ 110,698.00	$ 179,109,364.00	1,618.00	$ 179,109,364.00	0.00	$ 0.00
3	201.15	201.13	0	Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	$ 66,815.00	$ 117,594,400.00	1,760.00	$ 117,594,400.00	0.00	$ 0.00
4	210.1.1	210-13	0	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	$ 10,000.00	$ 1,860,920,000.00	186,092.00	$ 1,860,920,000.00	0.00	$ 0.00
5	210.1.2	210-13	0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	$ 12,000.00	$ 9,834,048,000.00	683,650.46	$ 8,203,805,528.00	0.00	$ 0.00
6	211.1	211-13	0	Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	$ 9,747.00	$ 14,620,500.00	1,500.00	$ 14,620,500.00	0.00	$ 0.00
7	220.1	220.1	0	Terraplenes	m3	777,232.00	$ 13,000.00	$ 10,104,016,000.00	777,232.00	$ 10,104,016,000.00	0.00	$ 0.00
8	230.1P	0	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	$ 10,393.00	$ 439,332,896.00	42,272.00	$ 439,332,896.00	0.00	$ 0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
9	311.1	311-13	0	Afirmado	m3	94,260.00	$ 78,000.00	$ 7,352,280,000.00	94,260.00	$ 7,352,280,000.00	0.00	$ 0.00
10	320.1	320-13	0	Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	$ 220,000.00	$ 7,700,000,000.00	35,000.00	$ 7,700,000,000.00	0.00	$ 0.00
11	330.1	330-13	0	Base granular clase A	m3	84,169.00	$ 240,000.00	$ 20,200,560,000.00	84,169.00	$ 20,200,560,000.00	0.00	$ 0.00
12	330.4	330-13	0	Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	$ 255,000.00	$ 8,032,500,000.00	31,500.00	$ 8,032,500,000.00	0.00	$ 0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS												
13	420.2	420-13	0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	$ 2,600.00	$ 1,130,438,400.00	434,784.00	$ 1,130,438,400.00	0.00	$ 0.00
14	421.1	421-13	0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	$ 1,500.00	$ 652,176,000.00	434,784.00	$ 652,176,000.00	2002.60	$ 3,003,900.00
15	450.1P	0	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	$ 878,000.00	$ 25,557,702,000.00	29,109.00	$ 25,557,702,000.00	0.00	$ 0.00
16	450.2P	0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	$ 893,000.00	$ 16,980,395,000.00	19,015.00	$ 16,980,395,000.00	268.40	$ 239,681,200.00
17	450.9P	0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 908,000.00	$ 6,356,000,000.00	7,000.00	$ 6,356,000,000.00	0.00	$ 0.00
18	460.1P	0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7,000.00	$ 69,000.00	$ 483,000,000.00	20,000.00	$ 1,380,000,000.00	0.00	$ 0.00
19	465.1	465-13	0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	$ 70,000.00	$ 588,000,000.00	8,400.00	$ 588,000,000.00	0.00	$ 0.00
20	466.1	466-13	0	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	$ 4,000.00	$ 22,400,000.00	40,000.00	$ 160,000,000.00	0.00	$ 0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
21	600.1.1	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	$ 28,888.00	$ 890,645,928.00	30,831.00	$ 890,645,928.00	0.00	$ 0.00
22	600.2.1	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	$ 67,076.00	$ 15,092,100.00	225.00	$ 15,092,100.00	0.00	$ 0.00
23	600.2.4	600-13	0	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	120.00	$ 62,192.00	$ 7,463,040.00	120.00	$ 7,463,040.00	0.00	$ 0.00
24	610.1	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	$ 41,503.00	$ 91,721,630.00	2,210.00	$ 91,721,630.00	0.00	$ 0.00
25	610.2	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	$ 108,914.00	$ 38,664,470.00	355.00	$ 38,664,470.00	0.00	$ 0.00
26	630.3	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	$ 850,000.00	$ 6,216,900,000.00	7,314.00	$ 6,216,900,000.00	0.00	$ 0.00
27	630.4	630-13	0	Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	$ 750,000.00	$ 4,921,500,000.00	6,562.00	$ 4,921,500,000.00	0.00	$ 0.00
28	630.6	630-13	0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	$ 570,000.00	$ 825,360,000.00	1,448.00	$ 825,360,000.00	0.00	$ 0.00
29	640.1	640-13	0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	$ 6,321.00	$ 9,648,121,560.00	1,526,360.00	$ 9,648,121,560.00	0.00	$ 0.00
30	661.1	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	$ 610,000.00	$ 3,301,930,000.00	5,413.00	$ 3,301,930,000.00	0.00	$ 0.00
31	671.3	671-13	0	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	8,533.00	$ 704,000.00	$ 6,007,232,000.00	8,533.00	$ 6,007,232,000.00	0.00	$ 0.00
32	673.1	673-13	0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	$ 7,500.00	$ 133,871,250.00	17,849.50	$ 133,871,250.00	0.00	$ 0.00
33	673.2	673-13	0	Material granular drenante	m3	4,924.00	$ 182,000.00	$ 896,168,000.00	4,924.00	$ 896,168,000.00	0.00	$ 0.00
34	673.3	673-13	0	Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	$ 140,000.00	$ 137,900,000.00	985.00	$ 137,900,000.00	0.00	$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
35	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	$ 1,795.00	$ 344,640,000.00	319,184.00	$ 572,935,280.00	0.00	$ 0.00
36	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	$ 22,076.00	$ 211,929,600.00	3,900.00	$ 86,096,400.00	0.00	$ 0.00
37	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	$ 8,346.00	$ 215,276,724.00	54,206.00	$ 452,403,276.00	0.00	$ 0.00
38	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	$ 401,294.00	$ 52,569,514.00	555.00	$ 222,718,170.00	0.00	$ 0.00
39	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	$ 329,319.00	$ 16,465,950.00	490.00	$ 161,366,310.00	0.00	$ 0.00
40	7P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	$ 508,285.00	$ 10,165,700.00	4.00	$ 2,033,140.00	0.00	$ 0.00
41	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	$ 561,506.00	$ 68,503,732.00	122.00	$ 68,503,732.00	0.00	$ 0.00
42	720.1	720-13	0	Poste de referencia	u	34.00	$ 259,754.00	$ 8,831,636.00	34.00	$ 8,831,636.00	0.00	$ 0.00
43	730.1	730-13	0	Defensa metalica	m	2,980.00	$ 280,000.00	$ 834,400,000.00	2,767.12	$ 774,794,800.00	0.00	$ 0.00
44	730.2	730-13	0	Sección final	u	10.00	$ 103,189.00	$ 1,031,890.00	10.00	$ 1,031,890.00	0.00	$ 0.00
45	740.1	740-13	0	Captafaros	u	596.00	$ 9,671.00	$ 5,763,916.00	1,500.00	$ 14,506,500.00	0.00	$ 0.00

PREACTA DE OBRA No. 48

feb-26

CONTRATO No. 2257 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

FECHA DE INICIO: 22/03/2022
FECHA DE TERMINACION: HASTA JULIO 31 DE 2030

PERIODO: febrero-2026
CARRETERA: TRASNVERSAL MOMPOSINA
RUTA: 78

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		TOTAL PREACTA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBRAS VARIAS												
46	800.1	800-13	0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	$ 16,000.00	$ 1,097,920,000.00	68,620.00	$ 1,097,920,000.00	0.00	$ 0.00
47	810.1	810-13	0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	$ 19,000.00	$ 3,206,782,000.00	168,778.00	$ 3,206,782,000.00	0.00	$ 0.00
TRANSPORTES												
48	900.1	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	$ 1,057.00	$ 1,689,120,881.00	1,598,033.00	$ 1,689,120,881.00	0.00	$ 0.00
49	900.2	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	$ 1,175.00	$ 18,776,885,400.00	15,980,328.00	$ 18,776,885,400.00	0.00	$ 0.00
50	900.3	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	$ 1,175.00	$ 22,912,500.00	19,500.00	$ 22,912,500.00	0.00	$ 0.00
Ajuste al Peso												
								$ 177,355,585,867.00		$ 177,355,585,867.00		$ 242,685,100.00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 25,530,593,934.00		$ 25,530,593,934.00	0.00%	$ 0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 350,000,000.00		$ 350,000,000.00	0.00%	
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 1,485,187,468.00		$ 1,485,187,468.00	0.00%	$ 1,773,468.00
				REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.				$ 2,891,000,000.00		$ 2,891,000,000.00	0.00%	$ 0.00
				VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.				$ 549,290,000.00		$ 549,290,000.00		$ 0.00
				GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA				$ 2,245,267,864.00		$ 2,245,267,864.00	24.35%	$ 546,626,815.00
				VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				$ 426,600,894.00		$ 426,600,894.00		$ 2,533,149.00
				PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ 168,067,227.00		$ 168,067,227.00	0.00%	$ 0.00
				VALOR IVA - PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ 31,932,773.00		$ 31,932,773.00		$ 0.00
				VALOR TOTAL				$ 211,033,526,027.00		$ 211,033,526,027.00		$ 793,618,532.00

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No.: 22202-210255COR

Firma
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de intervenotira
Matricula No. 25202-186068 CND

Formato
Avance actividades de Obra
F08-T V:0

CONSORCIO BMC

SOPORTE DE ACTA

MEMORIA CANTIDADES DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

TRAMO: RUTA 7804 **HORARIO:** 7:00 a. m. 5:00 a. m.

FECHA: Febrero-2026 **LLUVIAS:** **INICIO:** 0+640 **FIN:** 24+989

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]			ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
1	**ACTA PARCIAL DE OBRA 48**								
2	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+809.0	24+821.6	12.6	3.75			47.3	Se finaliza parcheo de pavimento
3	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+927.0	24+933.0	6.0	3.75			22.5	Parcheo de pavimento
4	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	0+640.0	0+650.0	10.0	3.60			36.0	Parcheo de pavimento
5	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	0+640.0	0+650.0	10.0	3.60			36.0	Parcheo de pavimento
6	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	0+800.0	0+807.0	7.0	2.00			14.0	Parcheo de pavimento
7	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	0+800.0	0+807.0	7.0	2.00			14.0	Parcheo de pavimento
8	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+776.7	24+803.0	26.3	3.85			101.3	Parcheo de pavimento
9	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+933.0	24+939.0	6.0	3.85			23.1	Parcheo de pavimento
10	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+939.0	24+983.0	44.0	3.85			169.4	Parcheo de pavimento
11	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	24+983.0	24+989.0	6.0	3.85			23.1	Parcheo de pavimento
12	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	2+780.0	2+789.0	9.0	4.70			42.3	Parcheo de pavimento
13	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	2+830.0	2+837.0	7.0	3.60			25.2	Parcheo de pavimento
14	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	2+880.0	2+889.0	9.0	4.60			41.4	Parcheo de pavimento
15	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	2+910.0	2+914.3	4.3	2.80			12.0	Parcheo de pavimento
16	Imprimación CRR-1 calzada ruta 7804	3+605.0	3+612.0	7.0	7.30			51.1	Parcheo de pavimento
17	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	18+292.0	18+337.0	45	3.92			176.4	Parcheo de pavimento
18	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	18+621.0	18+652.0	31.0	3.8			117.8	Parcheo de pavimento
19	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+189.0	19+196.8	7.8	3.3			25.7	Parcheo de pavimento
20	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+205.2	19+212.5	7.3	3.9			28.5	Parcheo de pavimento
21	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+326.0	19+366.0	40.0	3.92			156.8	Parcheo de pavimento
22	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	19+189.0	19+196.0	7.0	3			21.0	Parcheo de pavimento
23	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	19+264.0	19+278.0	14.0	4.00			56.0	Parcheo de pavimento
24	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	19+326.0	19+394.0	68.0	3.80			258.4	Parcheo de pavimento
25	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+366.0	19+374.0	8.0	3.80			30.4	Parcheo de pavimento parcial falta 20m
26	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+374.0	19+394.0	20.0	3.80			76.0	Se finaliza parcheo de pavimento
27	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	18+218.0	18+230.0	12.0	3.95			47.4	Parcheo de pavimento
28	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7804	18+292.0	18+337.0	45.0	3.90			175.5	Parcheo de pavimento
29	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	19+807.0	19+829.0	22.0	3.90			85.8	Parcheo de pavimento
30	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7804	20+272.0	20+293.0	21	4.2			88.2	Parcheo de pavimento
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	2,002.6	

Acumulado Acta parcial de obra 47	356,719.0
Facturado Actas Anteriores	356,719.0
Valor Presente Acta	2,002.6
Valor Acumulado Presente Acta	358,721.6

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de intervenotira
Matrícula No. 25202-186068 CND

Formato
Avance actividades de Obra
F08-T V:0

CONSORCIO BMC

SOPORTE DE ACTA

MEMORIA CANTIDADES DE MEZCLA MDC-19

TRAMO: RUTA 7804 **HORARIO:** 7:00 a. m. 5:00 a. m.

FECHA: Febrero-2026 **LLUVIAS:** **INICIO:** 0+640 **FIN:** 24+989

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Espesor [m]		VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
1	**ACTA PARCIAL DE OBRA 48**								
2	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+809.0	24+821.6	12.6	3.75	0.105		5.0	Se finaliza parcheo de pavimento
3	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+927.0	24+933.0	6.0	3.75	0.050		1.1	Parcheo de pavimento
4	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	0+640.0	0+650.0	10.0	3.60	0.132		4.8	Parcheo de pavimento
5	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	0+640.0	0+650.0	10.0	3.60	0.132		4.8	Parcheo de pavimento
6	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	0+800.0	0+807.0	7.0	2.00	0.131		1.8	Parcheo de pavimento
7	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	0+800.0	0+807.0	7.0	2.00	0.131		1.8	Parcheo de pavimento
8	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+776.7	24+803.0	26.3	3.85	0.131		13.3	Parcheo de pavimento
9	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+933.0	24+939.0	6.0	3.85	0.052		1.2	Parcheo de pavimento
10	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+939.0	24+983.0	44.0	3.85	0.138		23.4	Parcheo de pavimento
11	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	24+983.0	24+989.0	6.0	3.85	0.052		1.2	Parcheo de pavimento
12	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	2+780.0	2+789.0	9.0	4.70	0.135		5.7	Parcheo de pavimento
13	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	2+830.0	2+837.0	7.0	3.60	0.135		3.4	Parcheo de pavimento
14	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	2+880.0	2+889.0	9.0	4.60	0.135		5.6	Parcheo de pavimento
15	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	2+910.0	2+914.3	4.3	2.80	0.135		1.6	Parcheo de pavimento
16	Mezcla mdc-19 margen calzada ruta 7804	3+605.0	3+612.0	7.0	7.30	0.135		6.9	Parcheo de pavimento
17	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	18+292.0	18+337.0	45	3.92	0.132		23.3	Parcheo de pavimento
18	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	18+621.0	18+652.0	31.0	3.8	0.131		15.4	Parcheo de pavimento
19	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+189.0	19+196.8	7.8	3.3	0.126		3.2	Parcheo de pavimento
20	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+205.2	19+212.5	7.3	3.9	0.131		3.7	Parcheo de pavimento
21	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+326.0	19+366.0	40.0	3.92	0.132		20.7	Parcheo de pavimento
22	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	19+189.0	19+196.0	7.0	3	0.120		2.5	Parcheo de pavimento
23	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	19+264.0	19+278.0	14.0	4.00	0.150		8.4	Parcheo de pavimento
24	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	19+326.0	19+394.0	68.0	3.80	0.150		38.8	Parcheo de pavimento
25	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+366.0	19+374.0	8.0	3.80	0.127		3.9	Parcheo de pavimento parcial falta 20m
26	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+374.0	19+394.0	20.0	3.80	0.127		9.7	Se finaliza parcheo de pavimento
27	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	18+218.0	18+230.0	12.0	3.95	0.141		6.7	Parcheo de pavimento
28	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7804	18+292.0	18+337.0	45.0	3.90	0.151		26.5	Parcheo de pavimento
29	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	19+807.0	19+829.0	22.0	3.90	0.126		10.8	Parcheo de pavimento
30	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7804	20+272.0	20+293.0	21	4.2	0.150		13.2	Parcheo de pavimento
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	268.4	

Acumulado Acta parcial de obra 47	31,515.0
Facturado Actas Anteriores	31,515.0
Valor Presente Acta	268.4
Valor acumulado presente acta	31,783.4

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Ingeniero Residente de intervenotira
Matrícula No. 25202-186068 CND