Villavicencio, julio 7 de 2026

Señores
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PUERTO CARREÑO VICHADA
Att. DR. YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Supervisor del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023

REF: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023** cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"

ASUNTO: Solicitud trámite de cobro de Acta Parcial No. 16 del Contrato De Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023.

Cordial saludo,


Por medio de la presente hago entrega de los documentos para el trámite del cobro del Acta Parcial No. 16 al Contrato de obra de la referencia, de acuerdo con la cláusula Cuarta del contrato y una vez cumplidas a satisfacción por el contratista las obligaciones contractuales exigidas por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO.

No.	Documento	SI	NO
1	Informe de Avance de Obra	X	
2	Pago de Seguridad Social	X	
3	Factura de Cobro	X	
4	Certificación de Cuenta Bancaria	X	
5	Certificación de Cumplimiento	X	
6	Informe de Interventoría avalando el pago	X	

Se anexan 238 folios contenidos en 1 carpeta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael

Anexo: Documentos requeridos.

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

C E R T I F I C A

Que el contratista CONSORCIO HDC identificado con NIT 901783555-3, representado legalmente por JUAN SEBASTIAN SERNA ARÍAS identificado con C.C. 86.072.395 de Villavicencio, en desarrollo del objeto del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023 del 28 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE PUERTO CARREÑO, acorde a lo pactado en la respectiva minuta, para realizar el decimosexto pago parcial correspondiente con la CLAÚSULA CUARTA del contrato.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los documentos por parte del contratista para el trámite del decimosexto pago parcial de obra, los cuales se remitieron a la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del contrato, para ser revisados, incorporados a la respectiva carpeta contractual y trasladada al área financiera para su respectivo pago.

La presente certificación se expide para efectos del **DECIMOSEXTO PAGO PARCIAL** que corresponde a un porcentaje de ejecución de obra del 2.42%, por valor bruto de **QUINIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.539.647,00)** realizando una amortización por concepto de anticipo por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA M/CTE ($252.769.823,50),** quedando un valor neto de pago por **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA M/CTE ($252.769.823,50).**

El pago se debe abonar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 522-000025-05 de la empresa CONSORCIO HDC.


Se expide el presente certificado en Puerto Carreño – Vichada, el 7 de julio de 2026.

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael
Interventor del contrato

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Mediante el presente documento se autoriza el pago parcial de obra No. 16 del Contrato De Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** por el valor de **QUINIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.539.647,00)** correspondiente al 2.42% del valor contractual, llegando a un acumulado cobrado del 56.27%

La presente autorización se genera una vez esta interventoría verificó y avaló la documentación allegada por el contratista de obra Consorcio HDC, a los 07 días del mes de julio de 2026.



ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael
Interventor del contrato

El Interventor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E acorde a lo pactado en la respectiva minuta, haciendo procedente el pago, correspondiente a la Acta Parcial No. 16**.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre completo:	Consorcio HDC
NIT:	901.783.555-3
Número de contrato:	Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023
Plazo del contrato:	15 meses
Objeto del contrato:	"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
Evaluación general:	☑ Cumplió a cabalidad ☐ No cumplió *(marcar lo correspondiente)*
Observaciones:	[Incluir comentarios si aplica, o escribir "Ninguna"]

La interventoría del contrato en cumplimiento de sus obligaciones verifico que el contratista cumplió a cabalidad con los aportes a seguridad social durante el periodo que da lugar a la cuenta de cobro, según planillas 9499234768, 9498352810 y 9499235697 correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes, en la ciudad de **Puerto Carreño** a los 7 días del mes de julio de 2026.

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael
Interventor del contrato

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

Asesorías Contables

El suscrito **CONTADOR PÚBLICO**

CERTIFICA

Que el **CONSORCO HDC** identificado con Nit. 901.783.555-3, al 29 de mayo del año 2026, cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 06 días del mes de julio del año 2026.

Cordialmente,

Asesorías Contables

_____

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

CALLE 21 No 43C - 24 BARRIO BUQUE
LANCHEROS_CANTY@HOTMAIL.COM
VILLAVICENCIO – META
CEL. 3157967886

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 0 6 5 1 0 F 0 3 9 7 7 1 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

072-26

Puerto Carreño, 06 de julio de 2026

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe parcial de obra No. 16 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, el Consorcio HDC desea hacer entrega del acta parcial n°16 correspondiente al contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada

CONSORCIO HDC

NIT: 901783555 - 3
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764112129532
Fecha 03/07/2026 - 03/07/2028
Autorización de Facturación Electrónica del FEHD18 al FEHD100
Email: contabilidadconsorciohdc@gmail.com
Teléfono: 3134206605

Departamento	Fecha		
Vichada	06	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEHD18

Nombre/Razón Social: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO
Dirección: Calle 18 No. 10-43
Email: alvarocardozoc@gmail.com

NIT: 842000004
Departamento: Vichada
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 15:45:31
Total de Lineas: 1

Fecha de firmado: 06/07/2026 15:45:32
Teléfono: 6085654009
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACT16	1,00	ACTA PARCIAL No.16 Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es OBRA CIVIL	WSD				$505.539.647,00	$505.539.647,00

Notas:
Amortización de anticipo $ 252.769.823,50

Subtotal:	$505.539.647,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$505.539.647,00

SON: (quinientos cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos con cero centavos)

CUFE: 1fde6870b69909d15b3714f9f9b659b63925ba7f374297c40f4d4b970c20ea811adac7682c4b44a053dc18b35b6b1898

Firma Digital:
PT0aTWU25rX0cb3KABUqNn8iHStSa7+Wh4PQil6QEqNruu85yF+gpLdWT36ZiG83vP1nr/9H1QJXLu7Nh7bCs+8L2me0N1PecdgpdWiOLn/8BWea+AaEUqzyyOmYHEvjRBaD4Zl3zUhmDYC19VLu8LuLYkWU7EJoUU2w880FoqIbhscxoNgOkPECR/
+dmWhyJefyWpAdLMwejWJM0YOGPI16oaKQHH+f9VnuGirX7DxZ0j0QjQftsrBi5TRJMSJwzw3x+SoqQteqN17YWykshnNByFc1QTtIMlEyJVspj/tL71Zf9vMGRCYTM7EhCX1MZda+89UAtAZIMsYCeDj8dg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Carreño, 13 de Agosto de 2024.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO HDC identificado(a) con NIT No. 901783555 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	52200002505	2024/01/22	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INFORME PARCIAL OBRA N° 16

CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO

CONTRATISTA:

CONSORCIO HDC

R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS



INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL

R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO

PERIODO: 27 DE MARZO DE 2026 – 29 DE MAYO DE 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETO DEL INFORME 4
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS) 6
1.2.1. INICIAL 6
1.2.2. AJUSTE 6
1.2.3. ACTA DE INICIO 7
1.2.4. PRORROGA N°1 7
1.2.5. PRORROGA N°2 8
1.2.6. PRORROGA N°3 9
1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 9
2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 12
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 12
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO: 12
2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 13 12
2.3. CUADRO DE AVANCE 21
2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 23
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 23
2.6. CLIMATOLOGIA 23
2.7. COMPROMISOS LABORALES 25
2.8. PERSONAL 25
2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL 25
2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO 26
2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 27
2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 29
2.11. MAQUINARIA 31
3. FINANCIERO 31
3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO 32
3.2. AVANCE FINANCIERO 37
3.3. CONTROL PRESUPUESTAL 39
4. INFORMACION LEGAL 40
4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS 40
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO. 40
6. CONCLUSIONES 42
7. ANEXOS 43

INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende el periodo del **27 DE MARZO DE 2026 – 29 DE MAYO DE 2026** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023** con fecha de firma el 28 de diciembre de 2023, acta de inicio el día 16 de enero de 2024 y licencia de construcción **SPIM-05-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023 la cual fue prorrogada el 5 de diciembre de 2024 mediante resolución No 013 expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Cumaribo - Vichada, celebrado entre **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO Y CONSORCIO HDC** identificado con **NIT. 901.783.555-3** el cual se encuentra representada legalmente por **JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS,** cuyo objeto es. "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** Por la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE ($20,856,846,224.00).** El presente informe contiene la descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo en mención.

OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo del **27 DE MARZO DE 2026 – 29 DE MAYO DE 2026** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023.**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño
Interventor:	Consorcio San Rafael
Objeto del Contrato:	Reposición De La Infraestructura Del Hospital Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede Cumaribo
Contrato No:	HDSJDD-CP-2374-2023
Contratista:	Consorcio HDC
Representante Legal:	Ing. Juan Sebastián Serna Arias
Valor del Contrato:	$ 20,856,846,224.00
Valor del Anticipo (50%):	$ 10,428,423,112.00
Fecha desembolso anticipo:	13/02/2023
Plazo de ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial:	15 de abril de 2025
Prorroga N°1:	Ocho (8) meses
Fecha de terminación prorroga N°1:	15 de diciembre de 2025
Prorroga N°2:	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación prorroga N°2:	15 de abril de 2026
Prorroga N°3:	Ocho (8) meses
Fecha de terminación prorroga N°3:	15 de diciembre de 2026
Fecha modificación N°1	16 de julio de 2024
Fecha modificación N°2	14 de julio de 2025
INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES	
Presente Acta parcial:	$ 505,539,647.00
Acumulado:	$ 11,735,457,910.00

Amortización Acta parcial:	$ 252,769,823.50
Pendiente por amortizar:	$ 4,560,694,157.00

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL

CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-03-2025	$1.042.842.311,00

1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-09-2025	$2.085.684.622,40

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-06-2025	$1.042.842.311,00

1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-10-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2024	15-04-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	16-01-2024	15-07-2025	$1.042.842.311,00

1.2.4. PRORROGA N°1

CONDICIONES SEGÚN PRORROGA N°1 (ANEXO 3)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2026	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-06-2026	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-12-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-12-2025	15-12-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	07-04-2025	15-03-2026	$1.042.842.311,00

1.2.5. PRORROGA N°2

CONDICIONES SEGÚN PRORROGA N°2 (ANEXO 4)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2026	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-10-2026	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2029	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2026	15-04-2031	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	18-11-2025	15-07-2026	$1.042.842.311,20

1.2.6. PRORROGA N°3

CONDICIONES SEGÚN PRORROGA N°3 (ANEXO 5)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2027	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-06-2027	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-12-2029	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2026	15-12-2031	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	14-04-2026	15-03-2027	$1.042.842.311,20

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco de la organización de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana complejidad para la población vichadense.

La división del territorio para la prestación de los servicios de salud, se realiza por subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupación de municipios según la ubicación geográfica, las comunidades indígenas y la dispersión de la población, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulación, gestión e integralidad de la misma, según la capacidad instalada de las IPS, las vías de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (ríos Meta, Vichada y Guaviare) y en verano las vías terrestres que cruzan de igual forma cada subregión.

La función primordial de la E.S.E. radica en la atención de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de

salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotación acorde con el nivel de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural, debido a que el mercado actual está dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por último régimen especial y particular Se ha presentado un incremento en la población perteneciente al régimen subsidiado en razón a la población desplazada que llega de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribución de sus servicios en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, optima y oportuna atención a dichos usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en donde se ha dotado de equipos biomédicos de última generación, ampliado el personal especializado para la atención de pacientes y una progresiva ampliación de servicios, es evidente que la infraestructura física de la entidad resulta insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria, generando consigo riesgos frente a la atención de usuarios y trabajadores de la entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la Ordenanza 048 del 22 d noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institución hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la dirección seccional de salud en el Departamento del Vichada, en la misma infraestructura física.

Revisando el archivo histórico de la entidad, se colige que la infraestructura física data de alrededor de 40 años de construcción y en la actualidad no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitación hospitalaria, pese a que se han efectuado adecuaciones para tratar de acompasar la edificación frente a las modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 años de construcción, la cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitación hospitalaria, Resolución 3100 de 2019.

Causas indirectas: Deficiente prestación de los Servicios de Salud a la población, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño y sus sedes.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestación del servicio de salud e incremento de los usuarios y baja calidad en la prestación de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminución de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada.

Por esta razón y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la prestación del servicio de salud es la infraestructura física hospitalaria, desde la gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, se presentó un proyecto de modernización de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud Protección Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San juan de Dios de Puerto Carreño, junto con la Administración Departamental presento ante el Ministerio de Salud y Protección Social la iniciativa para la **" REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social dio concepto de viabilidad técnica al proyecto (Resolución No. 1353 de 2023), a efectos de lograr la financiación de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera del proyecto, determinando una financiación de la entidad nacional por valor de $22.164.988.792,00.

Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo **"TRABAJO PARA TODO VICHADA 2020- 2023"** , línea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para Vida Digna, Programa 5. Salud y protección social para el Vichada; 4.3.1.3 Subprograma 7. Prestación de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Por tal razón, **LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**, contemplo llevar a cabo el proceso de selección de un contratista que cumpla con los requerimientos legales, técnicos y financieros, necesarios para la **REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**.

2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la ejecución de la obra física es Cumaribo – Vichada



El proyecto se ubica en un lote esquinero entre la calle 6 y la carrera 15 de Cumaribo Vichada, comprende la construcción Hospital San Juan de Dios Sede Cumaribo. El propósito es mejorar la calidad de la atención de la E.S.E departamental a las personas.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 13

ITEM 4.1. suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo el suministro e instalación de la cubierta en teja panel metálico de aluzinc, calibre 26, tipo sándwich, conformada por núcleo en icopor y acabado en pintura poliéster horneada en ambas caras, con un espesor total de 2”. Para la correcta ejecución de esta actividad se emplearon los equipos y herramientas necesarios para el montaje de cubiertas metálicas, tales como herramientas de corte y fijación, equipos de izaje, taladros, tornillería especializada

y elementos de protección personal, garantizando así una instalación segura y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 6.1. Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó la actividad de nivelación para la placa de concreto del primer y segundo piso. Esta labor se realizó utilizando mortero impermeabilizado de nivelación. Para el desarrollo de la actividad se emplearon materiales y herramientas como cemento, arena, mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 6.3. Guardaescoba mediacaña en granito.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro e instalación de guardaescoba tipo mediacaña en granito, como elemento de remate y protección en los encuentros entre muros y pisos en las diferentes áreas del hospital. Para el desarrollo de esta actividad se emplearon insumos como cemento blanco y granito, así como herramientas tales como nivel, cimbra y pulidora con disco de corte, garantizando una correcta alineación, adherencia y continuidad del elemento.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 6.4. Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro y conformación de mediacaña en mortero, como base para la posterior instalación del guardaescoba en granito. Esta actividad se realizó en los encuentros entre muros y pisos, con el fin de garantizar una correcta geometría, continuidad y adherencia del acabado final. Para su ejecución se emplearon insumos como cemento y arena, así como herramientas tales como nivel, cimbra, llana y palustre, asegurando un perfil uniforme y acorde con las especificaciones técnicas del proyecto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 7.4. Pintura Antibacterial 1 mano o similar.

Como parte del proceso constructivo del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro y aplicación de una mano de pintura antibacterial en los muros de las áreas requeridas del proyecto, con el fin de proporcionar un acabado de protección sanitaria, fácil limpieza y alta resistencia, acorde con las exigencias propias de una infraestructura hospitalaria. Esta actividad incluyó la preparación de las superficies mediante limpieza y acondicionamiento previo, así como la aplicación uniforme de la pintura conforme a las especificaciones técnicas. Para su ejecución se emplearon rodillos, brochas, bandejas para pintura, extensores, cintas de enmascarar y herramientas menores, garantizando un acabado uniforme y de alta calidad.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 8.1. Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.

Como parte del proceso constructivo del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro e instalación de ventanas en aluminio con vidrio de 4 mm, con el propósito de garantizar el adecuado cerramiento, iluminación natural y ventilación de las diferentes áreas de la edificación. Esta actividad comprendió el replanteo, nivelación, fijación de los marcos y la instalación de los vidrios, asegurando su correcto funcionamiento y ajuste. Para su ejecución se emplearon perfiles de aluminio, vidrio de 4 mm, silicona, tornillería, elementos de fijación y herramientas menores como taladro, nivel, ventosas para vidrio y destornilladores, garantizando una instalación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 8.10. Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes.

Como parte del proceso constructivo del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro e instalación de barandas en acero inoxidable de 2" con sus respectivos anclajes, con el propósito de brindar seguridad y apoyo en las zonas de circulación de la edificación, conforme a los requerimientos de diseño y accesibilidad del proyecto. Esta actividad comprendió el replanteo, nivelación, fijación de los elementos de anclaje y montaje de las barandas, garantizando su estabilidad y resistencia. Para su ejecución se emplearon perfiles de acero inoxidable de 2", platinas, pernos de anclaje, elementos de fijación y herramientas menores como taladro, nivel, pulidora y llaves de ajuste, asegurando una instalación de alta calidad y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

ITEM 11.1. Aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS).

Como parte del proceso constructivo del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó el suministro e instalación de tubería para aguas lluvias de 4", incluyendo sus respectivos accesorios, con el propósito de garantizar la adecuada captación, conducción y evacuación de las aguas pluviales de la edificación. Esta actividad comprendió el replanteo, corte, ensamble e instalación de la tubería y sus accesorios, asegurando las pendientes y alineaciones requeridas para el correcto funcionamiento del sistema. Para su ejecución se emplearon tubería PVC de 4", accesorios hidráulicos, adhesivo para PVC y herramientas menores como nivel, cinta de medición, pulidora con disco de corte y elementos de replanteo, garantizando una instalación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.




Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 27 de marzo de 2026 – 29 de mayo de 2026 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 16 de obra.

2.3. CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO				
INFORME N°	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.97%	0.97%	0.00%	0.00%
4	3.27%	4.24%	4.31%	4.31%
5	1.96%	6.20%	2.28%	6.59%
6	1.53%	7.73%	1.16%	7.75%
7	1.51%	9.24%	3.10%	10.85%
8	1.81%	11.05%	4.79%	15.64%
9	2.50%	13.55%	0.36%	16.00%
10	4.50%	18.05%	2.06%	18.06%
11	0.86%	18.91%	6.29%	24.35%
12	0.86%	19.77%	0.71%	25.06%
13	1.56%	21.33%	2.98%	28.04%
14	7.95%	29.28%	1.24%	29.28%
15	0.91%	30.19%	0.91%	30.19%
16	1.12%	31.31%	1.67%	31.86%
17	1.12%	32.43%	1.67%	33.53%
18	1.12%	33.55%	1.12%	34.65%
19	1.12%	34.67%	5.39%	40.04%
20	1.16%	35.83%	1.02%	41.06%
21	4.99%	40.82%	1.10%	42.16%
22	1.02%	41.84%	0.35%	42.51%
23	1.48%	43.32%	2.63%	45.72%
24	1.00%	44.32%	0.58%	45.72%
25	2.33%	46.65%	3.38%	49.10%
26	2.02%	48.67%	2.69%	51.78%
27	2.82%	51.49%	2.09%	53.87%
28	2.14%	53.63%	0.37%	54.24%
PRESENTE ACTA PARCIAL		55.30%	2.03%	56.27%
29	2.19%	55.82%		
30	2.10%	57.92%		
31	2.11%	60.03%		
32	2.11%	62.14%		
33	2.80%	64.94%		

34	**3.15%**	**68.09%**		
35	**13.54%**	**81.63%**		
36	**18.37%**	**100.00%**		



Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

Los porcentajes presentados en el avance físico programado y programado acumulado corresponden al octavo ajuste de la programación de obra, aprobado por la Interventoría en el marco de la Prórroga No. 3 del contrato de obra, la cual fue suscrita el 14 de abril de 2026. Dicho ajuste refleja las condiciones actuales de ejecución del proyecto, así como la reprogramación de las actividades pendientes conforme al nuevo plazo contractual aprobado.

Teniendo en cuenta las condiciones de ejecución del proyecto y los análisis técnicos y operativos realizados de manera conjunta entre la Entidad Contratante, la Supervisión y la Interventoría, se gestionó y formalizó la Prórroga No. 3 del contrato de obra, la cual fue suscrita el 14 de abril de 2026. Esta ampliación del plazo contractual responde a la necesidad de garantizar la culminación integral de las actividades pendientes, considerando los tiempos requeridos para la ejecución de actividades especializadas asociadas a sistemas de carpintería metálica, puertas en madera y aluminio, aire acondicionado y ventilación mecánica, redes de gases medicinales, sistemas hidráulicos e instalaciones eléctricas, así como las labores de pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.

La suscripción de esta prórroga permite continuar con la ejecución del proyecto bajo condiciones técnicas adecuadas, asegurando la calidad, funcionalidad y operatividad de la infraestructura, en concordancia con los requerimientos del contrato y las decisiones adoptadas en los espacios de seguimiento y control del proyecto.

2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Cemento hidráulico tipo UG marca Fortecem.
- Tubería Sanitaria 4".
- Acero inoxidable para baranda.
- Aluminio para perfiles de ventanas.
- Pintura antimaterial.

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo actual, no se llevaron a cabo actividades de construcción que requirieran la elaboración de cilindros de concreto para ensayos de compresión. Por lo tanto, no se generaron nuevas muestras para envío al laboratorio Ingegar Ingeniería S.A.S. y no se cuentan con resultados adicionales de pruebas de resistencia del concreto en este periodo.

2.6. CLIMATOLOGIA

A partir del periodo comprendido entre el 27 DE MARZO DE 2026 – 29 DE MAYO DE 2026 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE MARZO 2026

1	2	3	4	5	6
	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso
7	8	9	10	11	12
Soleado-Lluvioso		Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso
13	14	15	16	17	18
Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso		Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso
19	20	21	22	23	24
Soleado	Soleado	Soleado		Soleado	Soleado
25	26	27	28	29	30

Soleado	Nublado	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso		Nublado-Lluvioso
31					
Nublado-Lluvioso					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE ABRIL 2026

1	2	3	4	5	6
Nublado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Nublado-Lluvioso		Soleado
7	8	9	10	11	12
Lluvioso	Nublado	Soleado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado	
13	14	15	16	17	18
Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Nublado	Nublado	Nublado
19	20	21	22	23	24
	Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso	Lluvioso	Nublado-Lluvioso
25	26	27	28	29	30
Nublado-Lluvioso		Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Nublado
31					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE MAYO 2026

1	2	3	4	5	6
Soleado	Soleado-Lluvioso		Nublado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado
7	8	9	10	11	12
Soleado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado		Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso
13	14	15	16	17	18
Nublado-Lluvioso	Nublado	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso		Soleado-Lluvioso
19	20	21	22	23	24
Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	
25	26	27	28	29	30
Nublado	Nublado-Lluvioso	Nublado	Nublado	Nublado	

31

2.7. COMPROMISOS LABORALES

Durante el periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la entidad contratante hacia el contratista de obra.

2.8. PERSONAL

Para el presente periodo se contó con la siguiente relación de personal profesional y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

MARZO DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

ABRIL DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

MAYO DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

MARZO DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
PABLO ENRIQUE GUACHETA AREVALO	CONDUCTOR
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	MAESTRO DE OBRA
LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	OFICIAL DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
YEISON ELIAS ROMERO JOYA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX REINA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO CASTILLO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON ARLEY FLOREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
ARNOLDO MARTINEZ CASALTA	AYUDANTE DE OBRA
JENDER MENESES CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA
MANUEL HABRAHAM GARRIDO PONARE	AYUDANTE DE OBRA
DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	OFICIAL ELECTRICISTA
LANDER CARIBAN ESTRADA	AYUDANTE ELECTRICISTA

ABRIL DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	MAESTRO DE OBRA
LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	OFICIAL ELECTRICISTA
LANDER CARIBAN ESTRADA	AYUDANTE ELECTRICISTA

MAYO DE 2026

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	OFICIAL ELECTRICISTA
LANDER CARIBAN ESTRADA	AYUDANTE ELECTRICISTA

2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

FEBRERO DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA

MARZO DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA

ABRIL DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

FEBRERO DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	OFICIAL DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	OFICIAL DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YEISON ELIAS ROMERO JOYA	1,124,995,238	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FELIX REINA RODRIGUEZ	1,125,002,518	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JENDER CARDENAS MENESES	1,066,095,257	AYUDANTE DE OBRA	SURA	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
CASTILLO LOPEZ ALFREDO	6,847,886	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA		COMCAJA
FLOREZ RODRIGUEZ JHON ARLEY	1,124,990,327	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

GARRIDO PONARE MANUEL HABRAHAM	1,006,950,511	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
MARTINEZ CASALTA ARNOLDO	1,127,387,297	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANGULO ACERO DAMIAN ENRIQUE	88,227,195	OFICIAL ELECTRICISTA	CAJACOPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
GUACHETA AREVALO PABLO ENRIQUE	1,121,859,120	CONDUCTOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA

MARZO DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	OFICIAL DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	OFICIAL DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YEISON ELIAS ROMERO JOYA	1,124,995,238	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FELIX REINA RODRIGUEZ	1,125,002,518	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JENDER CARDENAS MENESES	1,066,095,257	AYUDANTE DE OBRA	SURA	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
CASTILLO LOPEZ ALFREDO	6,847,886	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA		COMCAJA
FLOREZ RODRIGUEZ JHON ARLEY	1,124,990,327	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
GARRIDO PONARE MANUEL HABRAHAM	1,006,950,511	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
MARTINEZ CASALTA ARNOLDO	1,127,387,297	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

ANGULO ACERO DAMIAN ENRIQUE	88,227,195	OFICIAL ELECTRICISTA	CAJACOPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
GUACHETA AREVALO PABLO ENRIQUE	1,121,859,120	CONDUCTOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA
LANDER CARIBAN ESTRADA	1,006,952,701	AYUDANTE ELECTRICISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

ABRIL DE 2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	OFICIAL DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
ANGULO ACERO DAMIAN ENRIQUE	88,227,195	OFICIAL ELECTRICISTA	CAJACOPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LANDER CARIBAN ESTRADA	1,006,952,701	AYUDANTE ELECTRICISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA


2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizaron equipos como mezcladora para concreto de bulto y medio de cemento y para la preparación de morteros destinados al alistado de pisos en mortero.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Doce pesos M/CTE ($10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carreño por concepto de anticipo del cual se ha amortizado Cinco mil seiscientos catorce millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y un pesos con cincuenta M/CTE ($ 5,614,959,131.50) para un valor pendiente por amortizar de Cuatro mil ochocientos trece millones cuatrocientos

sesenta y tres mil novecientos ochenta pesos con cincuenta M/CTE ($ 4,813,463,980.50).



El Consorcio HDC hasta el momento del presente informe a tramitado ante la entidad quince (15) actas parciales por un valor de Once mil doscientos veintinueve millones novecientos dieciocho mil doscientos sesenta y tres pesos M/CTE. ($ 11,229,918,263.00) las cuales serán discriminadas a continuación:

Acta parcial N°1: $ 1,202,976,129.00
Acta parcial N°2: $ 842,463,948.00
Acta parcial N°3: $ 1,160,249,543.00
Acta parcial N°4: $ 1,644,084,729.00
Acta parcial N°5: $ 713,207,603.00
Acta parcial N°6: $ 536,259,859.00
Acta parcial N°7: $ 537,301,176.00
Acta parcial N°8: $ 582,080,010.00
Acta parcial N°9: $ 711,865,954.00
Acta parcial N°10: $ 414,502,570.00
Acta parcial N°11: $ 419,527,179.00
Acta parcial N°12: $ 576,853,339.00
Acta parcial N°13: $ 882,724,027.00
Acta parcial N°14: $ 570,580,056.00
Acta parcial N°15: $ 435,242,141.00

3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron órdenes de pago los cuales fueron invertidos de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversión del anticipo

previamente presentado, a continuación, se relacionan las ordenes de pagos emitidas a la fecha:

Orden	1. Pago de personal	2. Compra de equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios.	Estado
N° 1	$ 500,000,000.00				APROBADA
N° 2			$ 1,169,965.00		**ANULADA**
N° 3			$ 110,240,000.00		APROBADA
N° 4				$ 99,000,000.00	APROBADA
N° 5				$ 78,750,000.00	APROBADA
N° 6			$ 560,000,000.00		APROBADA
N° 7			$ 99,840,000.00		APROBADA
N° 8	$ 350,000,000.00				APROBADA
N° 9			$ 33,636,482.00		APROBADA
N° 10				$ 5,375,000.00	**ANULADA**
N° 11				$ 24,434,807.02	APROBADA
N° 12				$ 98,736,000.00	APROBADA
N° 13				$ 219,768,800.00	APROBADA
N° 14		$ 37,115,000.00			APROBADA
N° 15				$ 209,625,000.00	APROBADA
N° 16				$ 952,756,550.00	APROBADA
N° 17				$ 30,870,000.00	APROBADA
N° 18				$ 129,121,600.00	APROBADA
N° 19				$ 8,000,000.00	APROBADA
N° 20				$ 219,163,200.00	APROBADA
N° 21	$ 683,246,500.00				APROBADA
N° 22					**ANULADA**
N° 23				$ 137,500,000.00	APROBADA
N° 24				$ 15,040,000.00	APROBADA
N° 25				$ 39,481,373.00	APROBADA
N° 26				$ 36,745,470.00	APROBADA
N° 27				$ 284,722,200.00	APROBADA
N° 28				$ 1,120,500.00	APROBADA
N° 29				$ 270,000,000.00	APROBADA
N° 30			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 31			$ 13,320,000.00		APROBADA
N° 32			$ 47,521,408.00		APROBADA
N° 33			$ 40,000,000.00		APROBADA
N° 34			$ 294,367,000.00		APROBADA
N° 35				$ 439,270,000.00	APROBADA
N° 36				$ 25,683,000.00	APROBADA
N° 37				$ 6,500,504.00	APROBADA
N° 38			$ 10,320,000.00		APROBADA
N° 39			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 40			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 41		$ 4,500,000.00			APROBADA
N° 42				$ 15,249,850.00	APROBADA
N° 43			$ 20,706,000.00		APROBADA
N° 44			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 45			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 46				$ 12,750,000.00	APROBADA
N° 47		$ 5,500,000.00			APROBADA
N° 48				$ 14,400,500.00	APROBADA
N° 49					**ANULADA**
N° 50			$ 14,574,000.00		APROBADA
N° 51			$ 4,560,000.00		APROBADA
N° 52				$ 1,040,000.00	APROBADA
N° 53				$ 3,022,147.00	APROBADA
N° 54					**ANULADA**
N° 55			$ 23,300,000.00		APROBADA
N° 56			$ 19,700,000.00		APROBADA
N° 57					**ANULADA**

N° 58				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 59			$ 20,400,000.00		APROBADA
N° 60					**ANULADA**
N° 61				$ 406,050.00	APROBADA
N° 62				$ 183,427,000.00	APROBADA
N° 63				$ 1,402,500.00	APROBADA
N° 64				$ 2,511,140.00	APROBADA
N° 65			$ 10,353,000.00		APROBADA
N° 66				$ 870,000.00	APROBADA
N° 67			$ 9,720,000.00		APROBADA
N° 68				$ 1,311,868.00	APROBADA
N° 69				$ 6,320,650.00	APROBADA
N° 70				$ 4,313,900.00	APROBADA
N° 71			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 72			$ 3,045,000.00		APROBADA
N° 73			$ 26,227,600.00		APROBADA
N° 74				$ 25,201,300.00	APROBADA
N° 75			$ 1,134,000.00		APROBADA
N° 76				$ 3,618,901.00	APROBADA
N° 77				$ 19,611,300.00	APROBADA
N° 78				$ 11,502,500.00	APROBADA
N° 79				$ 11,281,720.00	APROBADA
N° 80			$ 39,951,500.00		APROBADA
N° 81			$ 22,664,000.00		APROBADA
N° 82			$ 13,113,800.00		APROBADA
N° 83				$ 175,430,235.00	APROBADA
N° 84				$ 4,976,180.00	APROBADA
N° 85			$ 3,600,000.00		APROBADA
N° 86			$ 75,832,000.00		APROBADA
N° 87	$ 1,700,000.00				APROBADA
N° 88					**ANULADA**
N° 89				$ 692,548.00	APROBADA
N° 90			$ 17,000,000.00		APROBADA
N° 91				$ 1,251,548.50	APROBADA
N° 92	$ 32,859,000.00				APROBADA
N° 93				$ 1,121,600.00	APROBADA
N° 94				$ 2,004,000.00	APROBADA
N° 95			$ 41,250,000.00		APROBADA
N° 96					**ANULADA**
N° 97				$ 2,523,100.00	APROBADA
N° 98				$ 5,304,000.00	APROBADA
N° 99				$ 23,500,000.00	APROBADA
N° 100			$ 3,030,000.00		APROBADA
N° 101			$ 4,860,000.00		APROBADA
N° 102	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 103				$ 3,150,000.00	APROBADA
N° 104			$ 16,821,600.00		APROBADA
N° 105			$ 20,682,000.00		APROBADA
N° 106			$ 8,500,000.00		APROBADA
N° 107				$ 4,092,140.00	APROBADA
N° 108				$ 100,000,000.30	APROBADA
N° 109	$ 368,950,000.00				APROBADA
N° 110			$ 32,130,000.00		APROBADA
N° 111				$ 1,547,000.00	APROBADA
N° 112				$ 24,077,700.00	APROBADA
N° 113					**ANULADA**
N° 114			$ 1,884,500.00		APROBADA
N° 115					**ANULADA**
N° 116			$ 18,650,000.00		APROBADA
N° 117				$ 1,280,000.00	APROBADA
N° 118				$ 8,384,550.00	APROBADA
N° 119			$ 12,789,000.00		APROBADA
N° 120				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 121			$ 25,996,000.00		APROBADA
N° 122				$ 103,200,000.00	APROBADA

N° 123				$ 1,474,100.00	APROBADA
N° 124				$ 928,000.00	APROBADA
N° 125			$ 4,594,800.00		APROBADA
N° 126				$ 193,256,000.00	APROBADA
N° 127		$ 144,900,000.00			APROBADA
N° 128	$ 213,800,000.00				APROBADA
N° 129			$ 11,907,000.00		APROBADA
N° 130				$ 560,500.00	APROBADA
N° 131				$ 573,000.00	APROBADA
N° 132			$ 15,000,000.00		APROBADA
N° 133				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 134				$ 26,553,541.00	APROBADA
N° 135	$ 3,299,870.00				APROBADA
N° 136				$ 6,200,000.00	APROBADA
N° 137				$ 61,706,115.00	APROBADA
N° 138				$ 6,255,950.00	APROBADA
N° 139				$ 3,161,700.00	APROBADA
N° 140			$ 5,372,000.00		APROBADA
N° 141			$ 7,480,000.00		APROBADA
N° 142				$ 8,759,000.00	APROBADA
N° 143				$ 8,358,188.50	APROBADA
N° 144			$ 44,730,000.00		APROBADA
N° 145			$ 8,640,000.00		APROBADA
N° 146				$ 3,952,200.00	APROBADA
N° 147	$ 62,200,000.00				APROBADA
N° 148				$ 58,754,723.00	APROBADA
N° 149				$ 920,000.00	APROBADA
N° 150	$ 4,500,000.00				APROBADA
N° 151	$ 201,847,000.00				APROBADA
N° 152				$ 10,000,000.00	APROBADA
N° 153				$ 1,952,900.00	APROBADA
N° 154				$ 4,308,225.00	APROBADA
N° 155			$ 5,420,000.00		APROBADA
N° 156			$ 11,900,000.00		APROBADA
N° 157			$ 6,300,000.00		APROBADA
N° 158			$ 2,646,000.00		APROBADA
N° 159	$ 1,000,000.00				APROBADA
N° 160				$ 4,999,990.00	APROBADA
N° 161	$ 3,000,000.00				APROBADA
N° 162			$ 30,980,000.00		APROBADA
N° 163				$ 7,900,300.00	APROBADA
N° 164	$ 20,000,000.00				APROBADA
N° 165				$ 3,541,600.00	APROBADA
N° 166			$ 13,090,000.00		APROBADA
N° 167	$ 700,000.00				APROBADA
N° 168		$ 3,175,000.00			APROBADA
N° 169	$ 16,000,000.00				APROBADA
N° 170			$ 26,180,000.00		APROBADA
N° 171				$ 6,044,997.00	APROBADA
N° 172				$ 7,665,600.00	APROBADA
N° 173				$ 3,990,988.37	APROBADA
N° 174	$ 6,000,000.00				APROBADA
N° 175			$ 9,990,000.00		APROBADA
N° 176			$ 44,000,000.00		APROBADA
N° 177				$ 63,874,585.00	APROBADA
N° 178				$ 10,079,750.00	APROBADA
N° 179	$ 415,393,000.00				APROBADA
N° 180				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 181		$ 49,600,000.00			APROBADA
N° 182			$ 25,000,000.00		APROBADA
N° 183		$ 4,206,000.00			APROBADA
N° 184			$ 8,493,000.00		APROBADA
N° 185			$ 13,683,000.00		APROBADA
N° 186			$ 14,245,000.00		APROBADA
N° 187			$ 2,100,000.00		APROBADA

N° 188				$ 7,336,800.00	APROBADA
N° 189				$ 4,134,000.00	APROBADA
N° 190			$ 51,860,000.00		APROBADA
N° 191				$ 4,574,200.00	APROBADA
N° 192				$ 25,000,000.00	APROBADA
N° 193	$ 113,200,000.00			$ 48,960,000.00	APROBADA
N° 194				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 195				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 196				$ 20,012,757.00	APROBADA
N° 197				$ 25,129,474.00	APROBADA
N° 198	$ 119,400,000.00				APROBADA
N° 199			$ 41,280,000.00		APROBADA
N° 200			$ 7,500,000.00		APROBADA
N° 201			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 202			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 203				$ 2,452,000.00	APROBADA
N° 204				$ 1,050,000.00	APROBADA
N° 205	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 206			$ 28,958,000.00		APROBADA
N° 207			$ 16,435,000.00		APROBADA
N° 208	$ 4,600,000.00		$ 5,000,000.00		APROBADA
SUB-TOTAL	$ 3,126,895,370.00	$ 248,996,000.00	$ 2,263,512,655.00	$ 4,786,861,115.69	
VALOR X RUBRO	$ 3,127,256,572.31	$ 248,996,000.00	$ 2,263,958,655.00	$ 4,788,211,884.69	
SALDO X RUBRO	$ 361,202.31	$ -	$ 446,000.00	$ 1,350,769.00	
SALDO				$ 2,157,971.31	

Es importante destacar que el 17 de octubre de 2024 se realizó un ajuste en los valores del plan de inversión del anticipo, modificando los montos por rubro presentados inicialmente por el Consorcio HDC. Los nuevos valores y porcentajes se detallan en la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 3,127,256,572.31	29.99%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 248,996,000.00	2.39%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 2,263,958,655.00	21.71%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 4,788,211,884.69	45.92%
	TOTALES	$ 10,428,423,112.00	100.00%

A continuación, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 361,202.31	0.003%
2	Compra de equipos y repuestos	$ -	0.00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 446,000.00	0.004%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 1,350,769.00	0.01%
	TOTALES	$ 2,157,971.31	0.02%

Se informa que la fiducia procedió a la liquidación unilateral del contrato de fiducia mercantil, en virtud de la decisión adoptada por Bancolombia. Como resultado de este proceso, se efectuó el cierre financiero correspondiente y se realizó la devolución a la ESE Departamental del saldo del anticipo que permanecía en la fiducia. En consecuencia, este valor deberá ser considerado dentro del control financiero del contrato, toda vez que ya no será objeto de amortización en las futuras actas parciales de obra.

3.2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carreño.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 20.856.846.224,00	28/12/2023		
VALOR GIRADO ANTICIPO	$ 10,428,423,112.00	13/02/2024		50%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 1,202,976,129.00	29/05/2024	5.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50	29/05/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50		2.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 842,463,948.00	06/08/2024	4.04%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00	06/08/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00		2.02%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 1,160,249,543.00	05/09/2024	5.56%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 580,124,771.50	05/09/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 580,124,771.50		2.78%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 1,644,084,729.00	22/11/2024	7.88%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50	22/11/2024		

VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50		3.94%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 713,207,603.00	31/01/2025	3.42%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50	31/01/2025		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50		1.71%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 536,259,859.00	12/03/2025	2.57%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50		1.29%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 537,301,176.00	12/05/2025	2.58%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 268,650,588.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 268,650,588.00		1.29%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 582,080,010.00	13/06/2025	2.79%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 291,040,005.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 291,040,005.00		1.40%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	$ 711,865,954.00	28/07/2025	3.41%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	$ 355,932,977.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	$ 355,932,977.00		1.71%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10	$ 414,502,570.00	20/08/2025	1.99%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10	$ 207,251,285.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10	$ 207,251,285.00		0.99%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11	$ 419,527,179.00	7/10/2025	2.01%	

VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11	$ 209,763,589.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11	$ 209,763,589.50		1.01%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	$ 576,853,339.00	3/12/2025	2.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	$ 288,426,669.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	$ 288,426,669.50		1.38%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13	$ 882,724,027.00	3/02/2026	4.23%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13	$ 441,362,013.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13	$ 441,362,013.50		2.12%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 14	$ 570,580,056.00	20/03/2026	2.74%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 14	$ 285,290,028.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 14	$ 285,290,028.00		1.37%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 15	$ 435,242,141.00	17/04/2026	2.09%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 15	$ 217,621,070.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 15	$ 217,621,070.50		1.04%	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO	$ 16,043,382,243.50			76.92%

3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe se han generado quince (15) actas parciales.

ACTA No	% EJECU	FECHA	EGRESO	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	VALOR NETO PAGO
1	5.77%	29/05/2024	EOB 26508	$ 1,202,976,129.00	$ 601,488,064.50
2	4.04%	06/08/2024	EOB 28615	$ 842,463,948.00	$ 421,231,974.00

3	5.56%	05/09/2024	EOB 29563	$ 1,160,249,543.00	$ 580,124,771.50
4	7.88%	22/11/2024	EOB 31864 31876	$ 1,644,084,729.00	$ 822,042,364.50
5	3.42%	31/01/2025	EOB 34958	$ 713,207,603.00	$ 356,603,801.50
6	2.57%	12/03/2025	EOB 36926	$ 536,259,859.00	$ 268,129,929.50
7	2.58%	12/05/2025	EOB 37887	$ 537,301,176.00	$ 268,650,588.00
8	2.79%	13/06/2025	EOB 38663	$ 582,080,010.00	$ 291,040,005.00
9	3.41%	28/07/2025	EOB 39720	$ 711,865,954.00	$ 355,932,977.00
10	1.99%	20/08/2025	EOB 40438	$ 414,502,570.00	$ 207,251,285.00
11	2.01%	7/10/2025	EOB 44242	$ 419,527,179.00	$ 209,763,589.50
12	2.77%	3/12/2025	EOB 43799	$ 576,853,339.00	$ 288,426,669.50
13	4.23%	3/02/2026	EOB 46678	$ 882,724,027.00	$ 441,362,013.50
14	2.74%	20/03/2026	EOB 47926	$ 570,580,056.00	$ 285,290,028.00
15	2.09%	17/04/2026	EOB	$ 435,242,141.00	$ 217,621,070.50
			TOTALES	$ 11,229,918,263.00	$ 5,614,959,131.50

4. INFORMACION LEGAL

4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con la licencia de construcción SPIM-05-2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. Dicha licencia recibió una prórroga en tiempo hasta el 11 de diciembre de 2025, la cual fue otorgada el 5 de diciembre de 2024. La información correspondiente a esta licencia, junto con la prórroga, está debidamente expuesta en la valla informativa instalada por el Consorcio HDC, en cumplimiento con las normativas vigentes. Adicionalmente, se informa que el trámite de una nueva licencia de construcción se encuentra actualmente en proceso ante la autoridad competente.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante el período objeto del presente informe se presentaron diversos factores externos que afectaron el desarrollo normal de la ejecución del proyecto. A mediados del mes de abril se registraron bloqueos en la vía de acceso al municipio, particularmente en el sector del Alto de Pompeya, situación que restringió significativamente la movilidad y el transporte de carga con destino a Cumaribo, generando retrasos en el abastecimiento de materiales, equipos e insumos necesarios para la obra. Posteriormente, con el inicio de la temporada invernal y el incremento de las precipitaciones, se produjo un deterioro progresivo de la vía, ocasionando durante todo el mes de mayo demoras recurrentes en el transporte de materiales debido a las difíciles condiciones de transitabilidad. Adicionalmente, durante el mes de mayo se presentó un paro de volqueteros en el sector del peaje de Yucao, circunstancia que ocasionó la retención de un vehículo de carga que transportaba insumos destinados al proyecto, afectando nuevamente la cadena logística y la programación de varios frentes de trabajo. Ante estas situaciones, el Consorcio HDC implementó ajustes en la programación y en la logística de abastecimiento con el propósito de mitigar el impacto de estos eventos, los cuales obedecen a circunstancias externas y ajenas al control del contratista.





6. CONCLUSIONES

- Los trabajos se efectuaron siguiendo las especificaciones técnicas según los diseños y planos estructurales, según sus dimensiones, cuantías, así como las recomendaciones registradas en los estudios parte del proyecto.

- Para la presente acta parcial de obra No 16, se solicita el pago de obra ejecutada del 2.42%, correspondiente a un valor de Quinientos cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos moneda corriente ($ 505,539,647.00).

- En la presente acta, el valor acumulado asciende al 56.27%, lo que equivale a Once mil setecientos treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos diez pesos moneda corriente ($ 11,735,457,910.00).

- En el presente periodo, el avance de ejecución alcanzó el 56.27%, en comparación con el avance programado acumulado del 55.30%.

- En conclusión, las afectaciones ocasionadas por los bloqueos viales, el deterioro de la vía como consecuencia de la temporada invernal y las interrupciones en el transporte de materiales impactaron el normal desarrollo del cronograma de obra durante el periodo evaluado. No obstante, el Consorcio HDC adoptó las medidas logísticas y operativas necesarias para mitigar sus efectos y garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto dentro de las condiciones permitidas por el entorno.

- Durante el presente período entró en vigencia la Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 2374 de 2023, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2026. Esta ampliación permite ajustar la programación de las actividades restantes a las condiciones reales del proyecto y garantizar la correcta culminación de la obra conforme a los requisitos técnicos y contractuales.

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

7. ANEXOS

ACTA PARCIAL DE OBRA

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES COBRADAS EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES		ACTIVIDADES COBRADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES COBRADAS ACUMULADAS EN ACTAS PARCIALES		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO MES ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO MES ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186.70	$ 11,075.00	$ 2,067,702.50		186.70	$ 2,067,702.50		$ 0.00	186.70	$ 2,067,702.50	0.01%	0.01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199.25	$ 7,666.00	$ 1,527,450.50		199.25	$ 1,527,450.50		$ 0.00	199.25	$ 1,527,450.50	0.01%	0.01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50.00	$ 16,522.00	$ 826,100.00		50.00	$ 826,100.00		$ 0.00	50.00	$ 826,100.00	0.00%	0.00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1,675.92	$ 12,411.00	$ 20,799,843.12		1675.92	$ 20,799,843.12		$ 0.00	1675.92	$ 20,799,843.12	0.10%	0.10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102.00	$ 20,711.00	$ 2,112,522.00		102.00	$ 2,112,522.00		$ 0.00	102.00	$ 2,112,522.00	0.01%	0.01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0,5cm con retiro.	m2	1,189.70	$ 13,434.00	$ 15,982,429.80		1189.70	$ 15,982,429.80		$ 0.00	1189.70	$ 15,982,429.80	0.08%	0.08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1,493.37	$ 13,688.00	$ 20,441,248.56	2.42%	1493.37	$ 20,441,248.56		$ 0.00	1493.37	$ 20,441,248.56	0.10%	0.10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1,346.12	$ 328,158.00	$ 441,740,046.96		1346.12	$ 441,740,046.96		$ 0.00	1346.12	$ 441,740,046.96	2.12%	2.12%
TOTAL CAPITULO					$ 505,497,343.44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505,497,343.44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505,497,343.44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2.42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156.00	$ 55,862.00	$ 8,714,472.00		156.00	$ 8,714,472.00		$ 0.00	156.00	$ 8,714,472.00	0.04%	0.04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3,142.13	$ 5,734.00	$ 18,016,973.42		3142.13	$ 18,016,973.42		$ 0.00	3,142.13	$ 18,016,973.42	0.09%	0.09%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257.40	$ 54,147.00	$ 13,937,437.80		257.40	$ 13,937,437.80		$ 0.00	257.40	$ 13,937,437.80	0.07%	0.07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685.78	$ 20,081.00	$ 13,771,148.18		685.78	$ 13,771,148.18		$ 0.00	685.78	$ 13,771,148.18	0.07%	0.07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28.463	$ 93,409.00	$ 2,658,700.37	0.92%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1,018.06	$ 133,049.00	$ 135,451,864.94		1018.06	$ 135,451,864.94		$ 0.00	1018.06	$ 135,451,864.94	0.65%	0.65%
TOTAL CAPITULO					$ 192,550,596.71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 189,891,896.34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189,891,896.34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43.90	$ 1,253,553.00	$ 55,030,976.70		43.9	$ 55,030,976.70		$ 0.00	43.90	$ 55,030,976.70	0.26%	0.26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159.31	$ 1,424,598.00	$ 226,952,707.38		159.31	$ 226,952,707.38		$ 0.00	159.31	$ 226,952,707.38	1.09%	1.09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124.33	$ 1,398,866.00	$ 173,921,009.78		124.33	$ 173,921,009.78		$ 0.00	124.33	$ 173,921,009.78	0.83%	0.83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66.95	$ 1,600,704.00	$ 107,167,132.80		66.95	$ 107,167,132.80		$ 0.00	66.95	$ 107,167,132.80	0.51%	0.51%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47.87	$ 1,778,552.00	$ 85,139,284.24		47.87	$ 85,139,284.24		$ 0.00	47.87	$ 85,139,284.24	0.41%	0.41%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23.00	$ 189,936.00	$ 4,368,528.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.02%	0.00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	24.01	$ 1,721,705.00	$ 41,338,137.05		24.01	$ 41,338,137.05		$ 0.00	24.01	$ 41,338,137.05	0.20%	0.20%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	174.53	$ 1,830,947.00	$ 319,555,179.91		174.53	$ 319,555,179.91		$ 0.00	174.53	$ 319,555,179.91	1.53%	1.53%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	131.39	$ 1,870,473.00	$ 245,761,447.47		131.39	$ 245,761,447.47		$ 0.00	131.39	$ 245,761,447.47	1.18%	1.18%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	398.22	$ 247,718.00	$ 98,646,261.96		398.22	$ 98,646,261.96		$ 0.00	398.22	$ 98,646,261.96	0.47%	0.47%
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	185.06	$ 315,229.00	$ 58,336,278.74		185.06	$ 58,336,278.74		$ 0.00	185.06	$ 58,336,278.74	0.28%	0.28%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	145.93	$ 259,088.00	$ 37,808,711.84		145.93	$ 37,808,711.84		$ 0.00	145.93	$ 37,808,711.84	0.18%	0.18%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	42.30	$ 319,663.00	$ 13,521,744.90		42.30	$ 13,521,744.90		$ 0.00	42.30	$ 13,521,744.90	0.06%	0.06%
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	3,618.40	$ 40,167.00	$ 145,340,272.80		3299.20	$ 132,518,966.40		$ 0.00	3299.20	$ 132,518,966.40	0.70%	0.64%
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2,302.39	$ 41,783.00	$ 96,200,761.37	22.52%	2156.85	$ 90,119,663.55		$ 0.00	2156.85	$ 90,119,663.55	0.46%	0.43%
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	77.40	$ 637,576.00	$ 49,348,382.40		77.4	$ 49,348,382.40		$ 0.00	77.40	$ 49,348,382.40	0.24%	0.24%
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2,935.20	$ 26,457.00	$ 77,656,586.40		2935.2	$ 77,656,586.40		$ 0.00	2935.20	$ 77,656,586.40	0.37%	0.37%
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	144,295.35	$ 11,144.00	$ 1,608,027,380.40		140961.66	$ 1,570,876,739.04		$ 0.00	140961.66	$ 1,570,876,739.04	7.71%	7.53%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	13,388.36	$ 10,215.00	$ 136,762,097.40		13003.83	$ 132,834,123.45		$ 0.00	13003.83	$ 132,834,123.45	0.66%	0.64%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2,087.46	$ 128,715.00	$ 268,687,413.90		2087.46	$ 268,687,413.90		$ 0.00	2087.46	$ 268,687,413.90	1.29%	1.29%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2,143.37	$ 142,638.00	$ 305,726,010.06		2143.37	$ 305,726,010.06		$ 0.00	2143.37	$ 305,726,010.06	1.47%	1.47%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	0.00	$ 65,910.00	$ 0.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	0.00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92.0265	$ 312,479.00	$ 28,756,348.69			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.14%	0.00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92.0265	$ 75,479.00	$ 6,946,068.19			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.03%	0.00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	44.54	$ 1,495,710.00	$ 66,618,923.40		35.89	$ 53,681,031.90		$ 0.00	35.89	$ 53,681,031.90	0.32%	0.26%
3,26	Concreto para escalera	m3	14.44	$ 1,910,522.00	$ 27,587,937.68		14.44	$ 27,587,937.68		$ 0.00	14.44	$ 27,587,937.68	0.13%	0.13%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	27.57	$ 1,721,705.00	$ 47,467,406.85		27.57	$ 47,467,406.85		$ 0.00	27.57	$ 47,467,406.85	0.23%	0.23%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	38.91	$ 1,910,526.00	$ 74,338,566.66		38.91	$ 74,338,566.66		$ 0.00	38.91	$ 74,338,566.66	0.36%	0.36%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	33.29	$ 1,910,526.00	$ 63,601,410.54			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.30%	0.00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	1,677.60	$ 134,441.00	$ 225,538,221.60		1677.60	$ 225,538,221.60		$ 0.00	1677.60	$ 225,538,221.60	1.08%	1.08%
TOTAL CAPITULO					**$ 4,696,151,189.12**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 4,519,559,922.66**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 4,519,559,922.66**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**21.67%**
4	**CUBIERTA Y CIELORASO**													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1,405.74	$ 254,888.00	$ 358,306,257.12		1296.4	$ 330,436,803.20	70.28	$ 17,913,528.64	1366.68	$ 348,350,331.84	1.72%	1.67%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338.66	$ 80,901.00	$ 27,397,932.66		227.28	$ 18,387,179.28		$ 0.00	227.28	$ 18,387,179.28	0.13%	0.09%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3,218.4025	$ 131,627.00	$ 423,628,665.87			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.03%	0.00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	16,436.78	$ 25,829.00	$ 424,545,590.62	7.08%	16378.4400	$ 423,038,726.76		$ 0.00	16378.44	$ 423,038,726.76	2.04%	2.03%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135.00	$ 25,101.00	$ 3,388,635.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1,143.23529411765	$ 208,821.00	$ 238,731,537.35		888	$ 185,433,048.00		$ 0.00	888	$ 185,433,048.00	1.14%	0.89%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,475,998,618.62**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 957,295,757.24**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 17,913,528.64**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 975,209,285.88**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**4.68%**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	5,198.85	$ 82,304.00	$ 427,886,150.40		5078.96	$ 418,018,723.84		$ 0.00	5078.96	$ 418,018,723.84	2.05%	2.00%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	12,620.97	$ 36,808.00	$ 464,552,663.76		12301.14	$ 452,780,361.12		$ 0.00	12301.14	$ 452,780,361.12	2.23%	2.17%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7,097.60	$ 12,396.00	$ 87,981,849.60	4.70%	5863.88	$ 72,688,656.48		$ 0.00	5863.88	$ 72,688,656.48	0.42%	0.35%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO					**$ 980,420,663.76**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 943,487,741.44**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 943,487,741.44**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**4.52%**
6	**PISOS Y ENCHAPES**													
6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3,263.6275	$ 36,852.00	$ 120,271,200.63		2828.42	$ 104,232,933.84	190.90	$ 7,035,046.80	3019.32	$ 111,267,980.64	0.58%	0.53%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2,720.9607	$ 172,550.00	$ 469,501,768.79		2314.43	$ 399,354,896.50		$ 0.00	2314.43	$ 399,354,896.50	2.25%	1.91%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2,905.78	$ 38,562.00	$ 112,052,688.36		1692.11	$ 65,251,145.82	587.95	$ 22,672,527.90	2280.06	$ 87,923,673.72	0.54%	0.42%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2,905.78	$ 24,797.00	$ 72,054,626.66		1692.11	$ 41,959,251.67	587.95	$ 14,579,396.15	2280.06	$ 56,538,647.82	0.35%	0.27%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2,905.78	$ 4,160.00	$ 12,088,044.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1,332.1053	$ 64,486.00	$ 85,902,142.38			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.41%	0.00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370.70	$ 4,160.00	$ 1,542,112.00	5.16%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269.3446	$ 41,535.00	$ 11,187,227.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826.29	$ 201,270.00	$ 166,307,388.30			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153.55	$ 164,298.00	$ 25,227,957.90			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,076,135,157.77**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 610,798,227.83**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 44,286,970.85**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 655,085,198.68**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**3.14%**
7	**ESTUCO Y PINTURA**													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,794.5637	$ 27,240.00	$ 321,283,915.19		8998.71	$ 245,124,860.40		$ 0.00	8998.71	$ 245,124,860.40	1.54%	1.18%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7,097.60	$ 10,690.00	$ 75,873,344.00		5863.88	$ 62,684,877.20		$ 0.00	5863.88	$ 62,684,877.20	0.36%	0.30%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1,700.676	$ 29,611.00	$ 50,358,717.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11,794.5637	$ 19,555.00	$ 230,642,693.15			$ 0.00	5,155.67	$ 100,819,126.85	5155.67	$ 100,819,126.85	1.11%	0.48%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59.44	$ 7,078.00	$ 420,716.32	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 678,579,385.70**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 307,809,737.60**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 100,819,126.85**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 408,628,864.45**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.96%**
8	**CARPINTERIA METALICA - MADERA**													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521.4117	$ 462,017.00	$ 240,901,069.40			$ 0.00	385.49	$ 178,102,933.33	385.49	$ 178,102,933.33	1.16%	0.85%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436.32	$ 767,518.00	$ 334,883,453.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.61%	0.00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115.20	$ 986,466.00	$ 113,640,883.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10.80	$ 1,967,605.00	$ 21,250,134.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649.88	$ 55,564.00	$ 36,109,932.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4.32	$ 462,350.00	$ 1,997,352.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3.60	$ 924,700.00	$ 3,328,920.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13.20	$ 1,235,450.00	$ 16,307,940.00	4.35%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127.21	$ 468,520.00	$ 59,600,429.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79.161794614264	$ 796,520.00	$ 63,053,952.65			$ 0.00	41.10	$ 32,736,972.00	41.1	$ 32,736,972.00	0.30%	0.16%
8,11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	57.3090650320641	$ 283,480.00	$ 16,245,973.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 907,320,040.28**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 210,839,905.33**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 210,839,905.33**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.01%**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29.00	$ 1,654,305.00	$ 47,974,845.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57.00	$ 299,325.00	$ 17,061,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26.00	$ 566,382.00	$ 14,725,932.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28.00	$ 485,767.00	$ 13,601,476.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25.00	$ 115,483.00	$ 2,887,075.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19.00	$ 260,685.00	$ 4,953,015.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10.00	$ 260,678.00	$ 2,606,780.00	0.62%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58.00	$ 273,940.00	$ 15,888,520.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25.00	$ 204,701.00	$ 5,117,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75.60	$ 58,733.00	$ 4,440,214.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 129,256,907.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309.00	$ 15,303.00	$ 4,728,627.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139.00	$ 22,354.00	$ 3,107,206.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299.00	$ 23,736.00	$ 7,097,064.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159.00	$ 25,126.00	$ 3,995,034.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109.20	$ 28,226.00	$ 3,082,279.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42.00	$ 35,103.00	$ 1,474,326.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25.00	$ 49,267.00	$ 1,231,675.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47.00	$ 38,624.00	$ 1,815,328.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29.00	$ 22,081.00	$ 640,349.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62.00	$ 37,963.00	$ 2,353,706.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5.00	$ 42,686.00	$ 213,430.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3.00	$ 54,332.00	$ 162,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45.00	$ 26,773.00	$ 1,204,785.00	0.20%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26.00	$ 22,737.00	$ 591,162.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1.00	$ 536,449.00	$ 536,449.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,16	Punto hidráulico	und	285.00	$ 36,722.00	$ 10,465,770.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 42,700,186.20**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
11	**REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS**													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300.50	$ 65,105.00	$ 19,564,052.50			$ 0.00	230.66	$ 15,017,119.30	230.66	$ 15,017,119.30	0.09%	0.07%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 96,814.00	$ 1,549,024.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 120,816.00	$ 1,933,056.00	0.11%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 23,046,132.50**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 15,017,119.30**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 15,017,119.30**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.07%**
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES														
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262.15	$ 30,792.00	$ 8,072,122.80		106.33	$ 3,274,113.36		$ 0.00	106.33	$ 3,274,113.36	0.04%	0.02%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11.00	$ 50,310.00	$ 553,410.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532.50	$ 77,689.00	$ 41,369,392.50		327.82	$ 25,468,007.98		$ 0.00	327.82	$ 25,468,007.98	0.20%	0.12%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49.50	$ 83,088.00	$ 4,112,856.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82.00	$ 28,103.00	$ 2,304,446.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6.00	$ 32,697.00	$ 196,182.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,753.00	$ 3,508,518.00		6	$ 3,508,518.00		$ 0.00	6	$ 3,508,518.00	0.02%	0.02%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,407.00	$ 2,008,221.00		3	$ 2,008,221.00		$ 0.00	3	$ 2,008,221.00	0.01%	0.01%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,267.00	$ 809,267.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,10	Rejilla sifon	und	82.00	$ 24,127.00	$ 1,978,414.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS													
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148.00	$ 30,792.00	$ 4,557,216.00	0.47%	109.32	$ 3,366,181.44		$ 0.00	109.32	$ 3,366,181.44	0.02%	0.02%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150.00	$ 50,310.00	$ 7,546,500.00		113.96	$ 5,733,327.60		$ 0.00	113.96	$ 5,733,327.60	0.04%	0.03%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56.50	$ 77,689.00	$ 4,389,428.50		53.39	$ 4,147,815.71		$ 0.00	53.39	$ 4,147,815.71	0.02%	0.02%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11.00	$ 28,103.00	$ 309,133.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,752.00	$ 3,508,512.00		3	$ 1,754,256.00		$ 0.00	3	$ 1,754,256.00	0.02%	0.01%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,412.00	$ 2,008,236.00		1	$ 669,412.00		$ 0.00	1	$ 669,412.00	0.01%	0.00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,272.00	$ 809,272.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,18	Rejilla sifon	und	11.00	$ 24,127.00	$ 265,397.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177.50	$ 39,790.00	$ 7,062,725.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42.00	$ 49,360.00	$ 2,073,120.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 97,442,368.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 49,929,853.09**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 49,929,853.09**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.24%**
13							**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
	RED DE MEDIA TENSION													
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1.00	$ 3,080,269.00	$ 3,080,269.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1.00	$ 679,537.00	$ 679,537.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,3	Estructura NC 730	und	1.00	$ 2,532,145.00	$ 2,532,145.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1.00	$ 2,538,279.00	$ 2,538,279.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3.00	$ 1,789,897.00	$ 5,369,691.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19.00	$ 237,485.00	$ 4,512,215.00		3.30	$ 783,700.50		$ 0.00	3.30	$ 783,700.50	0.02%	0.00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1.00	$ 7,794,891.00	$ 7,794,891.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 8,965,230.00	$ 8,965,230.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45.00	$ 403,588.00	$ 18,161,460.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 1,335,101.00	$ 1,335,101.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 753,826.00	$ 753,826.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1.00	$ 7,553,032.00	$ 7,553,032.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	TABLEROS DE DISTRIBUCION													

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1.00	$ 12,522,824.00	$ 12,522,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1.00	$ 31,239,059.00	$ 31,239,059.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 24,560,229.00	$ 24,560,229.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 21,476,059.00	$ 21,476,059.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1.00	$ 23,637,686.00	$ 23,637,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1.00	$ 10,704,140.00	$ 10,704,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2.00	$ 4,967,946.00	$ 9,935,892.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 23,629,289.00	$ 23,629,289.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2.00	$ 7,667,146.00	$ 15,334,292.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2.00	$ 7,989,135.00	$ 15,978,270.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1.00	$ 4,668,036.00	$ 4,668,036.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1.00	$ 24,046,534.00	$ 24,046,534.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3.00	$ 5,315,900.00	$ 15,947,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 3,276,271.00	$ 3,276,271.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 1,516,287.00	$ 1,516,287.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1.00	$ 1,749,894.00	$ 1,749,894.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 2,772,480.00	$ 5,544,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 1,122,481.00	$ 2,244,962.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 682,481.00	$ 2,047,443.00	7.91%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 554,496.00	$ 1,108,992.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 654,896.00	$ 1,309,792.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS													
13,34	Caja de paso CS 275	und	1.00	$ 1,789,897.00	$ 1,789,897.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4.00	$ 1,633,489.00	$ 6,533,956.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20.00	$ 906,938.00	$ 18,138,760.00		10.17	$ 9,223,559.46		$ 0.00	10.17	$ 9,223,559.46	0.09%	0.04%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3.15	$ 635,105.00	$ 2,000,580.75		3.15	$ 2,000,580.75		$ 0.00	3.15	$ 2,000,580.75	0.01%	0.01%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5.50	$ 444,519.00	$ 2,444,854.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10.30	$ 280,256.00	$ 2,886,636.80		10.3	$ 2,886,636.80		$ 0.00	10.3	$ 2,886,636.80	0.01%	0.01%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20.53	$ 520,829.00	$ 10,692,619.37			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89.42	$ 39,719.00	$ 3,551,672.98		28.57	$ 1,134,771.83		$ 0.00	28.57	$ 1,134,771.83	0.02%	0.01%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44.16	$ 58,669.00	$ 2,590,823.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167.35	$ 2,026,175.00	$ 339,080,386.25			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.63%	0.00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12.00	$ 1,039,597.00	$ 12,475,164.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246.04	$ 337,699.00	$ 83,087,461.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111.68	$ 273,916.00	$ 30,590,938.88			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110.84	$ 201,526.00	$ 22,337,141.84			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170.61	$ 132,156.00	$ 22,547,135.16			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184.35	$ 121,579.00	$ 22,413,088.65			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203.15	$ 64,403.00	$ 13,083,469.45			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232.94	$ 88,000.00	$ 20,498,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4.00	$ 1,085,293.00	$ 4,341,172.00		2.00	$ 2,170,586.00		$ 0.00	2	$ 2,170,586.00	0.02%	0.01%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2.00	$ 743,874.00	$ 1,487,748.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1.00	$ 879,174.00	$ 879,174.00		1.00	$ 879,174.00		$ 0.00	1	$ 879,174.00	0.00%	0.00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2.00	$ 571,515.00	$ 1,143,030.00		2.00	$ 1,143,030.00		$ 0.00	2	$ 1,143,030.00	0.01%	0.01%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11.00	$ 330,878.00	$ 3,639,658.00		9.00	$ 2,977,902.00		$ 0.00	9	$ 2,977,902.00	0.02%	0.01%
13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5.00	$ 224,196.00	$ 1,120,980.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4.00	$ 224,196.00	$ 896,784.00		3.00	$ 672,588.00		$ 0.00	3	$ 672,588.00	0.00%	0.00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90.00	$ 28,982.00	$ 2,608,380.00		13.00	$ 376,766.00		$ 0.00	13	$ 376,766.00	0.01%	0.00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92.00	$ 28,982.00	$ 2,666,344.00		76.00	$ 2,202,632.00		$ 0.00	76	$ 2,202,632.00	0.01%	0.01%
	INSTALACIONES INTERNAS													
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482.00	$ 257,078.00	$ 123,911,596.00		300.00	$ 77,123,400.00		$ 0.00	300	$ 77,123,400.00	0.59%	0.37%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140.00	$ 369,215.00	$ 51,690,100.00		67.00	$ 24,737,405.00		$ 0.00	67	$ 24,737,405.00	0.25%	0.12%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172.00	$ 212,048.00	$ 36,472,256.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276.00	$ 110,073.00	$ 30,380,148.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6.00	$ 116,673.00	$ 700,038.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21.00	$ 230,523.00	$ 4,840,983.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87.00	$ 209,073.00	$ 18,189,351.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27.00	$ 309,997.00	$ 8,369,919.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565.00	$ 229,131.00	$ 129,459,015.00	368.00	$ 84,320,208.00		$ 0.00	368	$ 84,320,208.00	0.62%	0.40%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58.00	$ 230,781.00	$ 13,385,298.00	21.00	$ 4,846,401.00		$ 0.00	21	$ 4,846,401.00	0.06%	0.02%
13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160.00	$ 256,356.00	$ 41,016,960.00	93.00	$ 23,841,108.00		$ 0.00	93	$ 23,841,108.00	0.20%	0.11%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36.00	$ 382,438.00	$ 13,767,768.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16.00	$ 368,274.00	$ 5,892,384.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11.00	$ 426,646.00	$ 4,693,106.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15.00	$ 443,247.00	$ 6,648,705.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)												
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215.26	$ 94,814.00	$ 20,409,661.64		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4.00	$ 244,226.00	$ 976,904.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4.00	$ 381,178.00	$ 1,524,712.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8.00	$ 155,428.00	$ 1,243,424.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352.00	$ 66,690.00	$ 23,474,880.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42.00	$ 297,860.00	$ 12,510,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4.00	$ 1,866,119.00	$ 7,464,476.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS												
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado con 96 salidas de voz y datos aparateada categoria 6	und	1.00	$ 28,965,499.00	$ 28,965,499.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada categoria 6	und	37.00	$ 1,399,278.00	$ 51,773,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23.00	$ 1,332,768.00	$ 30,653,664.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3,127.00	$ 9,711.00	$ 30,366,297.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 1,650,061,414.27**	**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 241,320,449.34**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 241,320,449.34**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.16%**
14						**INSTALACIONES ESPECIALES**							
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES												
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350.00	$ 78,890.00	$ 27,611,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420.00	$ 90,903.00	$ 38,179,260.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120.00	$ 176,295.00	$ 21,155,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90.00	$ 196,286.00	$ 17,665,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53.00	$ 539,969.00	$ 28,618,357.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12.00	$ 183,713.00	$ 2,204,556.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3.00	$ 111,510.00	$ 334,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5.00	$ 2,514,455.00	$ 12,572,275.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1.00	$ 2,322,489.00	$ 2,322,489.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27.00	$ 7,899,998.00	$ 213,299,946.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.02%	0.00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2.00	$ 29,899,997.00	$ 59,799,994.00	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3.00	$ 8,899,998.00	$ 26,699,994.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1.00	$ 53,400,000.00	$ 53,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1.00	$ 4,565,801.00	$ 4,565,801.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1.00	$ 116,299,997.00	$ 116,299,997.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.56%	0.00%
LLAMADO DE ENFERMERIA													
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2.00	$ 12,999,998.00	$ 25,999,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24.00	$ 320,000.00	$ 7,680,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2.00	$ 4,799,998.00	$ 9,599,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21.00	$ 179,999.00	$ 3,779,979.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647.00	$ 9,042.00	$ 5,850,174.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

	TOTAL CAPITULO				**$ 677,639,984.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
15	**RED CONTRAINCENDIOS**													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	565.04	$ 87,539.00	$ 49,463,036.56			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	212.97	$ 113,768.00	$ 24,229,170.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	58.28	$ 151,691.00	$ 8,840,551.48			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	82.46	$ 189,614.00	$ 15,635,570.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	207.17	$ 227,542.00	$ 47,139,876.14			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	101.52	$ 262,847.00	$ 26,684,227.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141.00	$ 36,026.00	$ 5,079,666.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46.00	$ 38,540.00	$ 1,772,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	$ 41,520.00	$ 539,760.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18.00	$ 45,650.00	$ 821,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45.00	$ 48,752.00	$ 2,193,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22.00	$ 54,560.00	$ 1,200,320.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120.00	$ 92,731.00	$ 11,127,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170.00	$ 77,666.00	$ 13,203,220.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	und	290.00	$ 289,021.00	$ 83,816,090.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
15,16	SOTAGISNOT CONTROL PARA RED	und	2.00	$ 4,683,605.00	$ 9,367,210.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,17	EXTINTOR CLASE BC SEGUN NTC	und	26.00	$ 186,940.00	$ 4,860,440.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,18		und	12.00	$ 165,840.00	$ 1,990,080.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1.00	$ 1,425,620.00	$ 1,425,620.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO ESTACION DE CONTROL TUBERIAS	und	1.00	$ 6,545,230.00	$ 6,545,230.00	1.89%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
15,21	VALVULA DE CONTROL INDICADORA	und	1.00	$ 5,489,056.00	$ 5,489,056.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	DETECCIÓN DE INCENDIOS													
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86.00	$ 346,501.00	$ 29,799,086.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 1,186,000.00	$ 13,046,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845.00	$ 26,109.00	$ 22,062,105.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	$ 430,738.00	$ 8,184,022.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 394,516,438.02**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
16	**RED DE VENTILACION MECANICA**													
	CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS													
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754.00	$ 220,000.00	$ 165,880,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120.00	$ 280,000.00	$ 33,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280.00	$ 150,000.00	$ 42,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11.00	$ 125,000.00	$ 1,375,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9.00	$ 186,000.00	$ 1,674,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22.00	$ 284,000.00	$ 6,248,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,7	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2.00	$ 270,000.00	$ 540,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2.00	$ 230,000.00	$ 460,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	$ 420,000.00	$ 1,260,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	$ 740,000.00	$ 740,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	$ 150,000.00	$ 450,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	$ 110,000.00	$ 5,280,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	$ 260,000.00	$ 1,820,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2.00	$ 380,000.00	$ 760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1.00	$ 420,000.00	$ 420,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA												
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	$ 580,000.00	$ 8,120,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	$ 470,000.00	$ 25,850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60.00	$ 432,000.00	$ 25,920,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	$ 370,000.00	$ 35,150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120.00	$ 205,000.00	$ 24,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82.00	$ 180,000.00	$ 14,760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	$ 135,000.00	$ 22,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230.00	$ 118,000.00	$ 27,140,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40.00	$ 105,000.00	$ 4,200,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	$ 495,000.00	$ 1,485,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	$ 250,000.00	$ 1,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10.00	$ 180,000.00	$ 1,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	$ 138,000.00	$ 828,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16.00	$ 95,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18.00	$ 67,000.00	$ 1,206,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	$ 54,000.00	$ 972,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 420,000.00	$ 840,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8.00	$ 200,000.00	$ 1,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	$ 158,000.00	$ 2,844,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12.00	$ 83,000.00	$ 996,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	$ 47,000.00	$ 1,880,000.00	3.90%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94.00	$ 38,000.00	$ 3,572,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16.00	$ 34,000.00	$ 544,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 694,000.00	$ 1,388,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	$ 540,000.00	$ 3,240,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6.00	$ 1,250,000.00	$ 7,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 4,560,000.00	$ 9,120,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 2,850,000.00	$ 5,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	$ 4,950,000.00	$ 4,950,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	$ 380,000.00	$ 2,280,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2.00	$ 235,000.00	$ 470,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18.00	$ 120,000.00	$ 2,160,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46.00	$ 72,000.00	$ 3,312,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2.00	$ 250,000.00	$ 500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	$ 290,000.00	$ 1,740,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	$ 425,000.00	$ 850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	$ 250,000.00	$ 2,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15.00	$ 120,000.00	$ 1,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4.00	$ 1,350,000.00	$ 5,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23.00	$ 1,450,000.00	$ 33,350,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	$ 1,650,000.00	$ 14,850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1.00	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	$ 2,680,000.00	$ 8,040,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1.00	$ 3,270,000.00	$ 3,270,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5.00	$ 420,000.00	$ 2,100,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TABLERO ELECTRICO												
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1.00	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
	MONTAJE DE EQUIPOS												
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2.00	$ 12,500,000.00	$ 25,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5.00	$ 4,500,000.00	$ 22,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36.00	$ 550,000.00	$ 19,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47.00	$ 90,000.00	$ 4,230,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1.00	$ 65,000,000.00	$ 65,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.31%	0.00%
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 16,452,630.00	$ 16,452,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 21,546,200.00	$ 21,546,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1.00	$ 986,520.00	$ 986,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 2,145,620.00	$ 2,145,620.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 1,654,890.00	$ 1,654,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 2,054,200.00	$ 2,054,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			**$ 814,139,060.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**			
TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 14,341,455,487.00**	**68.76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 8,325,590,929.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 388,876,651.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 8,714,467,580.00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**41.78%**			
A,I,U,					**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**				
ADMINISTRACION	**23%**		$ 3,298,534,762.00	15.82%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 1,914,885,914.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 89,441,630.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 2,004,327,544.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	9.61%			
IMPREVISTOS	**2%**		$ 286,829,110.00	1.38%	**IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 166,511,819.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	$ 7,777,533.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	$ 174,289,352.00	**%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS**	0.84%			
UTILIDAD	**5%**		$ 717,072,774.00	3.44%	**UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 416,279,546.00	**UTILIDAD EJECUTADA PERIODO**	$ 19,443,833.00	**UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	$ 435,723,379.00	**%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD**	2.09%			
TOTAL OBRA CIVIL			**$ 18,643,892,133.00**	**89.39%**	**TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	**$ 10,823,268,208.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO**	**$ 505,539,647.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 11,328,807,855.00**	**%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL**	**54.32%**			
17	**EQUIPOS ESPECIALES**														
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 135,000,000.00	$ 135,000,000.00		1	$ 135,000,000.00		$ 0.00	1	$ 135,000,000.00	0.65%	0.65%	
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 167,409,500.00	$ 167,409,500.00		1	$ 167,409,500.00		$ 0.00	1	$ 167,409,500.00	0.80%	0.80%	
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2.00	$ 4,356,200.00	$ 8,712,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%	
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 17,176,471.00	$ 17,176,471.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%	
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 12,373,000.00	$ 12,373,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 18,611,000.00	$ 18,611,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%	
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 44,210,951.00	$ 44,210,951.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%	
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 246,934,782.00	$ 246,934,782.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.18%	0.00%	
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 10,204,381.00	$ 20,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%	
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 6,204,381.00	$ 12,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 3,887,946.00	$ 11,663,838.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 5,953,600.00	$ 11,907,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 9,031,200.00	$ 18,062,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%	

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2.00	$ 198,000,000.00	$ 396,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.90%	0.00%
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2.00	$ 35,000,000.00	$ 70,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.34%	0.00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 56,000,000.00	$ 56,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.27%	0.00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 41,500,000.00	$ 41,500,000.00	7.80%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 46,800,000.00	$ 46,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.22%	0.00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 44,600,000.00	$ 44,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4.00	$ 4,500,000.00	$ 18,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15.00	$ 5,200,000.00	$ 78,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.37%	0.00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6.00	$ 6,200,000.00	$ 37,200,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2.00	$ 6,500,000.00	$ 13,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8.00	$ 4,800,000.00	$ 38,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1.00	$ 2,700,000.00	$ 2,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34.00	$ 290,000.00	$ 9,860,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8.00	$ 190,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,627,009,066.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 302,409,500.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 302,409,500.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.45%**
18	**RETIE Y RETILAP**													
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1.00	$ 15,890,000.00	$ 15,890,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615.00	$ 15,000.00	$ 9,225,000.00	0.12%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			**$ 25,115,000.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
	ADMINISTRACION	**13%**	$ 211,511,178.58	1.01%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 39,313,235.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 0.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 39,313,235.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	0.19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON	**19%**	$ 349,318,846.47	1.67%	**IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	$ 64,927,319.65	**IVA EJECUTADO EN EL PERIODO**	$ 0.00	**IVA EJECUTADO ACUMULADO**	$ 64,927,319.65	**%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.**	0.31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.		**$ 2,187,839,091.05**	**10.49%**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 406,650,055.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 406,650,055.00**	**%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.**	**1.95%**
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP			**$ 20,856,846,224.00**	**100.00%**	**VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 11,229,918,263.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 505,539,647.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 11,735,457,910.00**	**%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO**	**56.27%**

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	53.84%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	2.42%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	56.27%

VALOR PRESENTE ACTA	$ 505,539,647.00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 252,769,823.50
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9,121,388,314.00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 4,560,694,157.00
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 11,735,457,910.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 252,769,823.50**

VALOR NETO A PAGAR:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA M/CTE

Se firma la presente acta los veintinueve (29) dias del mes de mayo de 2026

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consoricio HDC

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal
Consoricio San Rafael

CONVENCIONES	
	Items a cobrar en la presente acta parcial.

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	4	CUBIERTA Y CIELORASO	ITEM:	4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
del eje B al eje G, entre el eje 9 y 11	8.51	8.26				70.28

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	70.28
TOTAL ÍTEM	70.28
CANTIDAD DE OBRA	70.28

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	ITEM:	6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
H4,I4-H6,I6 Nivel 2	7.90	8.30				65.57
H6,I6-H9,I9 Nivel 2	7.20	8.30				59.76
H9,I9-H11,I11 Nivel 2	7.90	8.30				65.57

SUB TOTAL	190.90
TOTAL ÍTEM	190.90
CANTIDAD DE OBRA	190.90

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	ITEM:	6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO	14.7056					14.71
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO	1.75					1.75
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO - ANTECAMARA	2.0722					2.07
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO - ANTECAMARA	3.4722					3.47
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.9739					4.97
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0236					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.135					0.14
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.135					0.14
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.125					4.13
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.3247					2.32
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	3.3512					3.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0206					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	3.7109					3.71
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.975					4.98
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.825					1.83
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.15					0.15
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	9.1486					9.15
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	5.852					5.85
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1					1.00
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.45					0.45

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	93.64
PASA A PAGINA 2	93.64
CANTIDAD DE OBRA	93.64

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	9.104					9.10
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.548					0.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.45					1.45
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.85					0.85
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.6625					2.66
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.4125					2.41
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	5.0442					5.04
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.4334					1.43
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.287					1.29
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.1989					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1995					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1984					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1992					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.0002					0.00
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.7					3.70
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	4.9					4.90
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - DEPOSITO DE EQUIPOS	7.0453					7.05
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - DEPOSITO DE MEDICAMEN	6.7024					6.70
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - LAVAPATOS	8.6					8.60
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - OFFICE DE COMIDAS	7.725					7.73
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - PROCEDIMIENTOS	12.65					12.65
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ROPA LIMPIA	5.302					5.30

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	143.31
VIENE PAGINA 1	93.64
PASA A PAGINA 3	**236.95**
CANTIDAD DE OBRA	**236.95**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1	5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	29 de mayo de 2026	

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	ITEM:	6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ROPA SUCIA	5.904					5.90
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - TRABAJO LIMPIO	7.579					7.58
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - TRABAJO SUCIO	7.55					7.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - INFORMACION	6.6833					6.68
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2006					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.5516					16.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2004					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2024					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2004					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO	14.7056					14.71
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO	1.75					1.75
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO - ANTECAMARA	3.4759					3.48
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO - ANTECAMARA	2.0723					2.07
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.275					4.28
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.55					1.55
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.3496					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.7254					3.73

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	175.54
VIENE PAGINA 2	236.95
PASA A PAGINA 4	412.49
CANTIDAD DE OBRA	412.49

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.9252					7.93
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.75					0.75
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.675					1.68
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.0238					3.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.9012					3.90
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.075					4.08
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0206					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.7109					3.71
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.4334					1.43
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0					0.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1					1.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.8197					2.82
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.45					0.45
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.852					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.85					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.852					5.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.548					0.55
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.4806					7.48

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	69.51
VIENE PAGINA 3	412.49
PASA A PAGINA 4	**482.00**
CANTIDAD DE OBRA	**482.00**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.25					0.25
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.1505					0.15
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.5					4.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	9.104					9.10
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.6					1.60
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1					1.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.15					0.15
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.45					1.45
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.6625					2.66
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.4125					2.41
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.936					5.94
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.4996					4.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.025					2.03
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.8504					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.0442					5.04
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	8.3625					8.36
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	8.125					8.13
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	0.5					0.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	7.325					7.33
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DOBLE	20.1992					20.20
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DOBLE	0.1992					0.20
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.7					3.70
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.8476					3.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	4.9					4.90
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	6.8024					6.80

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	105.95
VIENE PAGINA 4	482.00
TOTAL ÍTEM	**587.95**
CANTIDAD DE OBRA	**587.95**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1	5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	29 de mayo de 2026	

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	ITEM:	6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO	14.7056					14.71
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO	1.75					1.75
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO - ANTECAMARA	2.0722					2.07
15. HOSPITALIZACION ADULTO - AISLADO - ANTECAMARA	3.4722					3.47
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.9739					4.97
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0236					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.135					0.14
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.135					0.14
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.125					4.13
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.3247					2.32
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	3.3512					3.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0206					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	3.7109					3.71
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	4.975					4.98
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.825					1.83
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.15					0.15
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	9.1486					9.15
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	5.852					5.85
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1					1.00
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.45					0.45

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	93.64
PASA A PAGINA 2	93.64
CANTIDAD DE OBRA	93.64

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	9.104					9.10
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.548					0.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.45					1.45
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.85					0.85
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.6625					2.66
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	2.4125					2.41
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	5.0442					5.04
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.4334					1.43
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	1.287					1.29
15. HOSPITALIZACION ADULTO - CIRCULACIONES	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.1989					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1995					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1984					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	20.1992					20.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - DOBLES	0.0002					0.00
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.7					3.70
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	4.9					4.90
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - DEPOSITO DE EQUIPOS	7.0453					7.05
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - DEPOSITO DE MEDICAMEN	6.7024					6.70
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - LAVAPATOS	8.6					8.60
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - OFFICE DE COMIDAS	7.725					7.73
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - PROCEDIMIENTOS	12.65					12.65
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ROPA LIMPIA	5.302					5.30

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	143.31
VIENE PAGINA 1	93.64
PASA A PAGINA 3	**236.95**
CANTIDAD DE OBRA	**236.95**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - ROPA SUCIA	5.904					5.90
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - TRABAJO LIMPIO	7.579					7.58
15. HOSPITALIZACION ADULTO - ESTACION DE ENFERMERIA - TRABAJO SUCIO	7.55					7.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - INFORMACION	6.6833					6.68
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2006					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.35					0.35
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.5516					16.55
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2004					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2024					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	0.2004					0.20
15. HOSPITALIZACION ADULTO - SENCILLAS	16.3016					16.30
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO	14.7056					14.71
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO	1.75					1.75
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO - ANTECAMARA	3.4759					3.48
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - AISLADO - ANTECAMARA	2.0723					2.07
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.275					4.28
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.55					1.55
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.3496					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.7254					3.73

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	175.54
VIENE PAGINA 2	236.95
PASA A PAGINA 4	**412.49**
CANTIDAD DE OBRA	**412.49**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.9252					7.93
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.75					0.75
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.675					1.68
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.0238					3.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.9012					3.90
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.075					4.08
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0206					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	3.7109					3.71
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.4334					1.43
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0					0.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1					1.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.8197					2.82
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.0215					7.02
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.45					0.45
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.852					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.85					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.852					5.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.548					0.55
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	7.4806					7.48

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	69.51
VIENE PAGINA 3	412.49
PASA A PAGINA 4	**482.00**
CANTIDAD DE OBRA	**482.00**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.25					0.25
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.1505					0.15
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.5					4.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	9.104					9.10
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.6					1.60
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1					1.00
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.15					0.15
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	1.45					1.45
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.6625					2.66
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.4125					2.41
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.936					5.94
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	4.4996					4.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	2.025					2.03
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.8504					0.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	0.35					0.35
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - CIRCULACIONES	5.0442					5.04
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	8.3625					8.36
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	8.125					8.13
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	0.5					0.50
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DESCANSO MEDICO	7.325					7.33
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DOBLE	20.1992					20.20
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - DOBLE	0.1992					0.20
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.7					3.70
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - ASEO	3.8476					3.85
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	4.9					4.90
16. HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ESTACION DE ENFERMERIA - D.T.R.	6.8024					6.80

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	105.95
VIENE PAGINA 4	482.00
TOTAL ÍTEM	**587.95**
CANTIDAD DE OBRA	**587.95**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	7	ESTUCO Y PINTURA	**ITEM:**	7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
CONSULTA EXTERNA	12.25		2.90			35.53
	8.25		2.90			23.93
	11.75		2.90			34.08
	20.60		2.90			59.74
	21.10		2.90			61.19
	6.50		2.90			18.85
	5.75		2.90			16.68
	5.80		2.90			16.82
	8.00		2.90			23.20
	20.00		2.90			58.00
	20.60		2.90			59.74
	10.40		2.90			30.16
	8.35		2.90			24.22
	22.39		2.90			64.93
	5.67		2.90			16.44
	17.10		2.90			49.59
	20.60		2.90			59.74
	20.60		2.90			59.74
	20.60		2.90			59.74
	7.60		2.90			22.04
	20.60		2.90			59.74
PASILLO CONSULTA EXTERNA	79.53		2.90			230.64
FARMACIA	6.60		2.90			19.14
	8.20		2.90			23.78
	6.05		2.90			17.55

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	1,145.18
PASA A PAGINA 2	**1,145.18**
CANTIDAD DE OBRA	**1,145.18**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	7	ESTUCO Y PINTURA	**ITEM:**	7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
	6.80		2.90			19.72
	6.20		2.90			17.98
	6.00		2.90			17.40
	6.19		2.90			17.95
	6.19		2.90			17.95
	5.46		2.90			15.83
	29.75		2.90			86.28
	5.46		2.90			15.83
	11.60		2.90			33.64
	6.15		2.90			17.84
PARTOS	13.11		2.90			38.02
	16.20		2.90			46.98
	8.04		2.90			23.32
	26.67		2.90			77.34
	6.39		2.90			18.53
	18.92		2.90			54.87
	30.48		2.90			88.39
	8.16		2.90			23.66
	7.80		2.90			22.62
PASILLO PARTOS	102.89		2.90			298.38
LAVANDERIA	32.58		2.90			94.48
	4.80		2.90			13.92
	10.00		2.90			29.00
PASILLO RAMPA	109.56		2.90			317.72
ESTERILIZACION	45.49		2.90			131.92

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	1,539.58
VIENE PAGINA 1	1,145.18
PASA A PAGINA 3	**2,684.76**
CANTIDAD DE OBRA	**2,684.76**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	7	ESTUCO Y PINTURA	**ITEM:**	7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
	4.80		2.90			13.92
	9.47		2.90			27.46
BIENESTAR	8.59		2.90			24.91
	15.25		2.90			44.23
	13.15		2.90			38.14
	10.91		2.90			31.64
	5.56		2.90			16.12
	6.71		2.90			19.46
	18.15		2.90			52.64
LABORATORIO	14.26		2.90			41.35
	16.08		2.90			46.63
	7.07		2.90			20.50
	17.8		2.90			51.62
	5.67		2.90			16.44
	11.09		2.90			32.16
	5.7		2.90			16.53
	5.99		2.90			17.37
	7.65		2.90			22.19
	9.65		2.90			27.99
	40.85		2.90			118.47
	5.99		2.90			17.37
	5.46		2.90			15.83
	6.65		2.90			19.29
	9.81		2.90			28.45
OBSERVACION	7.38		2.90			21.40
	5.58		2.90			16.18

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	798.28
VIENE PAGINA 2	2,684.76
PASA A PAGINA 4	**3,483.04**
CANTIDAD DE OBRA	**3,483.04**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	7	ESTUCO Y PINTURA	**ITEM:**	7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
	14.49		2.90			42.02
	9.00		2.90			26.10
	5.70		2.90			16.53
	19.50		2.90			56.55
	13.12		2.90			38.05
	17.80		2.90			51.62
	6.51		2.90			18.88
	49.90		2.90			144.71
	5.90		2.90			17.11
	9.30		2.90			26.97
	9.30		2.90			26.97
	8.00		2.90			23.20
	7.81		2.90			22.65
	10.25		2.90			29.73
	7.40		2.90			21.46
URGENCIAS	7.80		2.90			22.62
	6.60		2.90			19.14
	20.60		2.90			59.74
	8.83		2.90			25.61
	18.90		2.90			54.81
	18.90		2.90			54.81
	20.60		2.90			59.74
	17.10		2.90			49.59
	6.75		2.90			19.58
	43.40		2.90			125.86
	5.60		2.90			16.24

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	1,070.27
VIENE PAGINA 3	3,483.04
PASA A PAGINA 4	**4,553.31**
CANTIDAD DE OBRA	**4,553.31**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 5
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	7	ESTUCO Y PINTURA	**ITEM:**	7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
	5.60		2.90			16.24
	10.66		2.90			30.91
	6.63		2.90			19.23
	24.14		2.90			70.01
	16.57		2.90			48.05
	10.46		2.90			30.33
	7.60		2.90			22.04
	16.80		2.90			48.72
	35.39		2.90			102.63
	7.43		2.90			21.55
	14.80		2.90			42.92
	14.35		2.90			41.62
	6.63		2.90			19.23
	12.53		2.90			36.34
	12.53		2.90			36.34
	5.59		2.90			16.21

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	602.36
VIENE PAGINA 4	4,553.31
TOTAL ÍTEM	**5,155.67**
CANTIDAD DE OBRA	**5,155.67**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de abril de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	27 de febrero de 2026

CAPÍTULO:	8	CARPINTERIA METALICA - MADERA	ITEM:	8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
BAÑO INFORMACION / V-1	1.00	0.40			2.00	0.80
LAVADO INYECTOLOGIA / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
PRE - LAVADO ODONTOLOGIA / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
BAÑO AISLADO OBSERVACION / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
ERA / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
EDA / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
LOCUTORIO / V-1	1.00	0.40			1.00	0.40
COORDINACION INFORMACION / V-2	1.00	2.15			2.00	4.30
CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA / V-2	1.00	2.15			6.00	12.90
ULTRASONIDO / V-2	1.00	2.15			1.00	2.15
CONSULTORIOS URGENCIAS / V-2	1.00	2.15			2.00	4.30
ODONTOLOGIA / V-3	1.50	2.15			1.00	3.23
OBSERVACION / V-4	1.50	0.40			2.00	1.20
LABORATORIO / V-4	1.50	0.40			3.00	1.80
LAVADO URGENCIAS / V-4	1.50	0.40			1.00	0.60
REANIMACION / V-4	1.50	0.40			1.00	0.60
RAMPA / V-5	2.40	2.15			2.00	10.32
SALA DE ESPERA / V-6	4.20	2.60			1.00	10.92
SALA DE ESPERA / V-7	4.30	2.60			1.00	11.18
SALA DE ESPERA / V-8	8.00	2.60			2.00	41.60
SALA DE ESPERA / V-9	7.30	2.60			2.00	37.96
ENTRADA / V-10	0.80	2.60			2.00	4.16
ENTRADA / V-11	1.70	2.60			1.00	4.42
ENTRADA / V2-10	1.50	0.98			2.00	2.94
ESTERILIZACION / V2-1	0.74	1.27			1.00	0.94
ESTERILIZACION / V2-2	0.84	1.27			1.00	1.07

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	159.78
PASA A PAGINA 2	159.78
CANTIDAD DE OBRA	159.78

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	2 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de abril de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	27 de febrero de 2026

CAPÍTULO:	8	CARPINTERIA METALICA - MADERA	**ITEM:**	8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
ESTERILIZACION / V2-4	0.60		1.27		1.00	0.76
ESTERILIZACION / V2-5	1.06		1.27		1.00	1.35
LAVANDERIA / V2-3	1.20		1.27		2.00	3.05
FARMACIA / V2-6	1.00		1.27		1.00	1.27
COUNTER CONSULTA EXTERNA / V2-7	4.75		1.27		1.00	6.03
COUNTER URGENCIAS / V2-7	4.75		1.27		1.00	6.03
COUNTER LABORATORIO / V2-8	2.30		1.27		1.00	2.92
RAMPA 2P / V-17	8.25		2.60		1.00	21.45
RAMPA 2P / V-15	7.30		2.60		2.00	37.96
RAMPA 2P / V-16	6.65		2.6		1.00	17.29
SALA DE ESPERA 2P / V-6	4.20		2.60		1.00	10.92
SALA DE ESPERA 2P / V-7	4.30		2.60		1.00	11.18
SALA DE ESPERA 2P / V-8	8.00		2.60		2.00	41.60
SALA DE ESPERA 2P / V-9	7.30		2.60		2.00	37.96
SALA DE ESPERA 2P / V-12	6.30		2.60		1.00	16.38
RAMPA 2P / V-5	2.40		2.15		2.00	10.32

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	225.71
VIENE PAGINA 1	159.78
TOTAL ÍTEM	**385.49**
CANTIDAD DE OBRA	**385.49**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2026	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	8	CARPINTERIA METALICA - MADERA	**ITEM:**	8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
DOBLE ALTURA - ACCESO PRINCIPAL	41.10					41.10

SUB TOTAL	41.10
TOTAL ÍTEM	**41.10**
CANTIDAD DE OBRA	**41.10**

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2026	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	29 de mayo de 2026

CAPÍTULO:	11	REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS	ITEM:	11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
EJE A - EJE 1	8.00					8.00
EJE A - EJE 4	8.00					8.00
EJE A - EJE 6	8.00					8.00
EJE A - EJE 9	8.00					8.00
EJE A - EJE 11	8.00					8.00
EJE A - EJE 13	8.00					8.00
EJE L - EJE 1	8.00					8.00
EJE L - EJE 4	8.00					8.00
EJE L - EJE 6	8.00					8.00
EJE L - EJE 9	8.00					8.00
EJE L - EJE 11	8.00					8.00
EJE L - EJE 13	8.00					8.00
EJE B - EJE 1	8.00					8.00
EJE J - EJE 1	8.00					8.00
EJE B - EJE 13	8.00					8.00
EJE J - EJE 13	8.00					8.00
ENTRE EJE 3-4 Y EJE B-E	19.83					19.83
ENTRE EJE 3-4 Y EJE H-J	23.72					23.72
ENTRE EJE 11-13 Y EJE B-E	27.61					27.61
ENTRE EJE 11-13 Y EJE H-J	31.50					31.50

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	230.66
TOTAL ÍTEM	230.66
CANTIDAD DE OBRA	230.66

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CERTIFICADOS DE CALIDAD

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	31/03/2026
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2023(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2025	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2024	N/A	5666
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,87
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	174
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	279
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2025	Máx. 0.02	0,006
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	6,99
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,517
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,75
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	18,13
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	25,38

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Marzo de 2026
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.



Mónica Andrea Cortés Jiménez
Jefe de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.621
Fecha: 05-mar-24 **Referencia:** TUBO PRESION RDE 21 1-1/4"
Norma: NTC-382 **Lote de Fabricación:** 30000059816

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	42,03 - 42,29	42,26
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 0,76	0,21
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,01 - 2,52	2,21
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6010,00
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	614,67
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	647,67

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	27,10	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 1¼" - 42mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382 -REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE


Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:



Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:



Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.554
Fecha: 26-feb-24 **Referencia:** TUBO PRESION RDE 21 1-1/2"
Norma: NTC-382 **Lote de Fabricación:** 30000059670

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	48,11 - 48,41	48,34
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,52	0,32
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,29 - 2,80	2,44
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6009,50
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	615,00
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	635,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	40,7	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 1½" - 48mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382 -REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.663
Fecha: 06-mar-24 **Referencia:** TUBO SANITARIA VERDE 4" 6M
Norma: NTC-1087 **Lote de Fabricación:** 30000058727

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	114,07 - 114,53	114,36
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 2,40	0,86
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	3,30 - 3,80	3,39
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3358	<= 12,00	7,27
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6009,36
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 360	414,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	81	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-1087	∞ GERFOR IND. COL. PVC SANITARIA - AGUAS LLUVIAS VERDE 4" - 114mm CODIGO 103459 CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 1087 - REGLAMENTO TECNICO N Res. 0501 LOTE ∞	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.945
Fecha: 11-abr-24 **Referencia:** TUBO SANITARIA VERDE 6" 6M
Norma: NTC-1087 **Lote de Fabricación:** 30000060511

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	168,00 - 168,56	168,15
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 2,40	0,80
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	4,12 - 4,74	4,33
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3358	<= 12,00	8,13
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6007,85
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 290	310,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	81	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-1087	∞ GERFOR IND. COL. PVC SANITARIA - AGUAS LLUVIAS VERDE 6" - 168mm CODIGO 103460 CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 1087 - REGLAMENTO TECNICO N Res. 0501 LOTE ∞	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.882
Fecha: 01-abr-24 **Referencia:** TUBO PRESION RDE 21 2"
Norma: NTC-382 **Lote de Fabricación:** 30000060786

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	60,17 - 60,47	60,41
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,52	0,25
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,87 - 3,38	3,07
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6008,58
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	622,33
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	642,67

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	40,7	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.885
Fecha: 01-abr-24 **Referencia:** TUBO SANITARIA 2" 6m
Norma: NTC-1087 **Lote de Fabricación:** 30000060840

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	60,18 - 60,48	60,41
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,60	0,27
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,92 - 3,36	3,03
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3358	<= 12,00	5,03
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6008,36
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 500	630,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	81	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-1087	GERFOR IND. COL. PVC SANITARIA - AGUAS LLUVIAS 2" - 60mm CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 1087 - REGLAMENTO TECNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE


Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:



Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:



Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.896
Fecha: 02-abr-24 **Referencia:** TUBO PRESION RDE 21 3/4"-26mm
Norma: NTC-382 **Lote de Fabricación:** 30000060812

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	26,57 - 26,77	26,73
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 0,76	0,14
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	1,52 - 2,03	1,63
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6010,56
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	724,38
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	751,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	20,3	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 3/4" -26mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382 -REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.

Consecutivo 2.449
Fecha: 21-feb-24 **Referencia:** TUBO PRESION RDE 21 1"
Norma: NTC-382 **Lote de Fabricación:** 30000059287

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	33,27 - 33,53	33,49
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 0,76	0,13
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	1,60 - 2,11	1,78
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6009,32
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	666,43
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	652,14

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	27,1	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 1" -33mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
Jefe Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Yeimi Milena Franco
Director de Conformidad PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

MATERIAL TEST CERTIFICATE

MEGLOBE CO., LTD.

7F., NO. 53, ZHONGHUA 4TH RD., LINGYA DIST., KAOHSIUNG CITY, TAIWAN R.O.C. 802757
Tel: +886 7 806 0232
Fax: +886 7 803 9592
Website: www.meglobe.com.tw

CUSTOMER:	ACEROS INOXIDABLES S.A — DATE OF SURVEY: 2025/11/24
INVOICE NO. / CERTIFICATE NO.:	MS250703003R1-2B + MS250803603-1B + MS250803703-1B — SPECIFICATION: ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M
COUNTRY OF ORIGIN:	MADE IN CHINA
PRODUCT:	PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL SHEET, 304 N1, SLIT EDGE PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET/COIL, 304 2B+PI, SLIT EDGE PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET/COIL, 304 N4+PVC, SLIT EDGE PRIME COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL, 430 N4+PVC, SLIT EDGE

ITEM	SIZE(MM)	STEEL GRADE	FINISH	COIL NO.	N.W.	CHEMICAL COMPOSITION(%)										MECHANICAL PROPERTIES				
																HARDNESS		TENSILE TEST		
						C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	HRB	HV	0.2% Y.S .	T.S.	EL (%)
1	4.50MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2510211006-1	2,443	0.048	0.340	0.920	0.030	0.006	8.020	18.200	0.014	0.070	0.046	87	-	301	667	59
2	4.50MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2510211006-2	2,447	0.048	0.340	0.920	0.030	0.006	8.020	18.200	0.014	0.070	0.046	87	-	301	667	59
3	6.00MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2510202037-1	2,527	0.059	0.390	1.130	0.027	0.004	8.010	18.210	0.022	0.060	0.051	87	-	298	667	57
4	6.00MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2510202037-2	2,526	0.059	0.390	1.130	0.027	0.004	8.010	18.210	0.022	0.060	0.051	87	-	298	667	57
5	3.00MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2509302072-1	2,301	0.056	0.330	1.260	0.028	0.007	8.020	18.190	0.017	0.170	0.052	87	-	299	656	61
6	3.00MM X 1524MM X 3048MM	304	N1	Q2509302072-2	2,297	0.056	0.330	1.260	0.028	0.007	8.020	18.190	0.017	0.170	0.052	87	-	299	656	61
7	0.70MM X 1219MM X 2438MM	304	N4	QLZ25Z12592B/5	2,115	0.050	0.370	1.050	0.034	0.005	8.030	18.140	-	-	0.045	-	163	296	707	59
8	0.90MM X 1219MM X 2438MM	304	N4	QLZ25Z10285A/2	2,404	0.056	0.480	1.010	0.030	0.005	8.030	18.150	-	-	0.042	-	169	295	718	59
9	3.00MM X 1219MM X COIL	304	2B	QH2509Z1969HA10/10	2,359	0.048	0.410	1.090	0.023	0.004	8.040	18.280	-	-	0.050	-	179	356	670	56
10	1.50MM X 1524MM X COIL	304	N4	QH2507K1392HA10/6	2,415	0.045	0.460	0.960	0.023	0.003	8.050	18.300	-	-	0.044	-	172	326	729	61
11	0.45MM X 1219MM X COIL	430	N4	R430251013010B/5	2,627	0.047	0.330	0.320	0.021	0.002	0.120	16.140	-	-	0.044	-	148	302	485	30
12	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/3	2,164	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
13	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/4	2,168	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
14	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/5	2,166	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
15	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/6	2,174	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
16	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/7	2,166	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
17	1.50MM X 1219MM X 2438MM	304	2B	QLZ25Z12242A/8	2,280	0.057	0.460	1.010	0.032	0.002	8.070	18.300	-	-	0.045	-	175	304	716	63
18	1.20MM X 1524MM X 3048MM	304	2B	QH2508Z2512HA10/8	2,045	0.047	0.400	0.950	0.042	0.001	8.150	18.280	-	-	0.049	-	187	267	691	55
19	1.20MM X 1524MM X 3048MM	304	2B	QH2508Z2512HA10/9	2,049	0.047	0.400	0.950	0.042	0.001	8.150	18.280	-	-	0.049	-	187	267	691	55
20	2.50MM X 1524MM X 3048MM	304	2B	GD250717602412-02/2	635	0.041	0.400	0.950	0.035	0.001	8.060	18.300	0.028	0.070	0.048	-	185	359	686	61
	2.50MM X 1524MM X 3048MM	304	2B	GD250717602412-01/9	1,444	0.041	0.400	0.950	0.035	0.001	8.060	18.300	0.028	0.070	0.048	-	185	359	686	61

香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 1501 B2 室
Phone: 852 21527310 - info@lqndtrading.com - www.lqndtrading.com

Abril 01, 2025

CERTIFICADO DE CALIDAD

Los perfiles de aluminio vendidos a la compañía colombiana IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S (IMPORVID) registrados con NIT 901.278.629-4 cumplen con las siguientes propiedades mecánicas de acuerdo con los estándares de la Asociación de Aluminio.

ALEACIÓN 6063 TEMPLE T5

PROPIEDADES MECÁNICAS

R.F.T (Kg / mm2) Min 15.3

R.P.C. (Kg / mm2) Min 11.2

% De alargamiento Min 8.0

Dureza Webster Min 10.0

Estas especificaciones nos permiten garantizar que estos perfiles cumplen con los estándares de calidad más exigentes en todas las presentaciones, tales como Crudo, Sand blast, Blanco y Anodizado.

Atentamente,

Lynsey Curran
QC Department
LQND Trading

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Pintura ANTIBACTERIAL ZERO















2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura arquitectónica tipo 1 base agua, especialmente diseñada para facilitar la desinfección y el lavado de las paredes en sitios donde se necesita alta higiene y salubridad como hospitales, quirófanos, laboratorios, consultorios, droguerías, empresas productoras de alimentos, restaurantes, gimnasios, salas de belleza y de estética.

Pintura de ultra bajo olor, formulada con Microesferas Cerámicas, resinas de última generación y aditivos que dan al producto durabilidad, resistencia al ensuciamiento, adherencia, excelente nivelación y la capacidad de inhibir el desarrollo del 99.99% de los microorganismos como hongos y bacterias.

Pintura de fácil aplicación y alta durabilidad en interiores y exteriores.

La PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** cumple las Normas JIS Z 2801:2010 "Antibacterial activity and efficacy", SS-345 "Specification for Algae Resistant Emulsion Paint for Decorative Purpose", ASTM D5590-00 "Standard Test Method for Determining the Resistance of Paint Films and Related Coatings to Fungal Defacement by Accelerated Four-Week Agar Plate Assay" y G-21-96 "Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi".

Usos

Se recomienda especialmente para la protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas de paredes y cielos donde es necesario un alto grado de higiene y en los que se realiza limpieza frecuente con hipoclorito.

3. VENTAJAS

- Recubrimiento con propiedades ANTIBACTERIALES y ANTIHONGOS, ya que inhibe el desarrollo de microorganismos en la superficie.
- La propiedad antibacterial permanece durante el tiempo de exposición de la película.
- Ultra Bajo olor.
- Cero VOC.
- Disponible en colores del Sistema Tintométrico **CORONA®.**
- Alta resistencia al hipoclorito lo que facilita la limpieza y desinfección.
- No se mancha con el Yodo.
- Fácil de reparar y repintar.
- Excelente lavabilidad.
- Excelente nivelación y adherencia.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Resistente a la alcalinidad, rayos UV, al ensuciamiento y al vapor de agua.
- Película de Acabado ***SEMIMATE*** y ***SATINADO***
- Tiene el respaldo y la garantía de marca CORONA®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** se comercializa en presentaciones 5 galones y 1 galón (1/4 de galón para brillo Semimate).

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máximo de planchas por estiba	Máximo apilado de estibas paletizadas
5 galón	3	1
1 galón	6	1
¼ galón	7	1

Más información consultar la hoja de seguridad del producto

Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.

Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

El producto tiene una vida útil de 3 años a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

5. PROPIEDADES

*Rendimiento Teórico Aproximado m²/gal	Sobre estuco plástico: Repinte Color Similar: Repinte Color Diferente:	20 - 25 35 – 40 25 - 30
Número de manos recomendado Base BLANCO-PASTEL-TINT-DEEP Base ACCENT		2 – 3 > 3
Solvente para dilución y limpieza		Agua

Colores	Ver Carta de Colores
Clasificación según nivel de Brillo A 60°	Semimate: 3.5– 5,0 Satinado: 14.0 – 18.0
Tiempo de Secado: - Al tacto - Para Repintar - Para Sanitizar	a (25°C y 65%HR) 20 – 35 minutos 2 – 3 horas 7 días
Método de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola

* Realizar ensayos previos para determinar el rendimiento real, para esto, tener en cuenta las pérdidas por aplicación, absorción e irregularidades de la superficie.

Propiedades	Especificación
[1] R1 % Remoción de manchas o lavabilidad	≥ 83%
[1] R2 Resistencia a la abrasión en húmedo con cuña y medio abrasivo estándar – ciclos	≥ 400
[1 2] R3 Poder cubriente, relación de contraste	≥ 97%
[1] Viscosidad, Ku	105 – 115
[1] pH	8.5 - 9.5
[1] Densidad	1.35 ± 0.05
VOC, g/l	< 5
[1] Finura Hegman	> 5.0
[2] Sólidos por Volumen	> 35%

[1] cumple la Norma NTC 1335 para pinturas base agua tipo emulsión.

[2] según resolución 1154 del 22 de junio de 2016, esta información no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas (accent o clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente

[3] los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para un correcto desempeño de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** se debe asegurar un correcto tratamiento del sustrato, por esta razón se recomienda aplicar el siguiente sistema:

1. **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** diluido en relación 1 volumen de ACRILCOR por 4 volúmenes de agua.
2. Nivelar la superficie con el estuco plástico **NEVADO.**
3. PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO.**

El **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** mejora la cohesión del sustrato, sella los poros desarrollando impermeabilidad del mismo e incrementa la adherencia del estuco plástico NEVADO o la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO.**

El NEVADO disminuye las irregularidades del sustrato al nivelar la superficie, esto disminuye el anclaje físico de microorganismos en la superficie de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**.

Tanto el **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** como el estuco plástico NEVADO, son productos que tienen resistencia al agua, esto asegura que el proceso de sanitización y limpieza no afecten al sustrato y se presente deterioro en la pintura.

Todos los sustratos deben estar bien secos, libres de polvo, mugre grasa o pintura deteriorada. Las aplicaciones de **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** y NEVADO se deben dejar secar muy bien después de cada aplicación. Se debe anotar que cuando el secado no es completo, estos puntos húmedos se manifiestan en la superficie como ampollamientos de la pintura, que no se deben atribuir a problemas de adherencia de la pintura.

Es importante resaltar que ante la presencia de hongos o "mildew", se debe verificar que no sea consecuencia de humedades al interior de la superficie, producidas por diferentes factores como:

- Humedad del nivel freático.
- Fugas Internas de agua.
- Fallas en la instalación de ventanas abiertas al exterior.
- Defectos o fallas en las impermeabilizaciones.
- Daños en canoas y sistemas de drenaje de aguas lluvias.
- Falta de impermeabilización
- Fallas en los sellos de las juntas de dilatación.
- Fisuras y grietas expuestas a la lluvia.

En el evento en que se presente por lo menos uno de los factores anteriormente descritos, se debe solucionar primero la humedad existente, eliminar los hongos o "mildew", lavar la superficie y desinfectar con ½ litro de solución de hipoclorito de sodio al 3.0% en 2 litros de agua. Enjuagar bien.

El "Mildew" es un moho que se parece a suciedad o tierra, pero no se lava como tal, este tipo de hongo se tiene que eliminar antes de pintar porque puede crecer a través de cualquier capa nueva de pintura.

Superficies Base Cemento nuevo

Debe estar bien fraguado (mínimo 28 días), para mejorar la resistencia a la alcalinidad e incrementar la adherencia de la pintura al sustrato, aplicar **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** diluido en relación 1 volumen de ACRILCOR por 4 volúmenes de agua.

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y otros contaminantes. Para eliminar grasas o los desmoldantes usados en los encofrados metálicos para concretos, lavar con un detergente o con un desengrasante adecuado como el DESENGRASANTE UNIVERSAL de CORONA® y luego proceder con el sistema descrito arriba.

Superficies previamente pintadas

Asegurarse que la pintura esté bien adherida. Si hay pintura suelta o quebrada removerla en su totalidad. Lijar suavemente, especialmente en las partes brillantes, limpiar el polvo y luego aplicar el sistema descrito para un correcto desempeño de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO.** Si la

superficie se encuentra bien nivelada se puede aplicar el sistema así:

1. **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** diluido en relación 1 volumen de ACRILCOR por 4 volúmenes de agua.
2. PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**.

Superficies Estucadas

Revisar que el estuco esté perfectamente adherido y seco, todas las partes abombadas deben ser retiradas y resanadas. Si la superficie está estucada con NEVADO bien nivelado, aplicar 2 a 3 manos de PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**.

Se recomienda usar siempre el estuco plástico NEVADO, sin embargo, para estucos diferentes verificar que el estuco sea especial para las condiciones de limpieza a las cuales va a estar sometida la superficie, ya que es importante que el estuco tenga resistencia al agua.

Para sustratos con estucos base Yeso, se recomienda reemplazarlo por el estuco plástico NEVADO.

IMPORTANTE

Para superficies con problemas de cohesión, que producen polvo, caleo o entizamiento, se deben eliminar y reemplazar, aplicando **PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO** y nivelando con estuco plástico NEVADO, esto asegura una excelente adherencia y desempeño del sistema y de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme. Puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, pistola o rodillo.

Para aplicar con brocha o rodillo diluir 4 volúmenes de pintura por 1 de agua, a mayor cantidad de agua afectará el cubrimiento. Para aplicar con Airless diluir con un 10% de agua y con pistola se recomienda diluir según las indicaciones del fabricante.

Los colores en otras Bases se recomiendan aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo del estado de la superficie. El tiempo de secado recomendado entre manos es de 2 horas como mínimo.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Las imperfecciones superficiales como rugosidad, fisuras y/o agujeros, son puntos donde se pueden establecer colonias de microorganismos por anclaje físico, por esta razón se hace mucho énfasis en la buena nivelación de la superficie.

En los procesos de lavado con hipoclorito y de pintura evite el contacto con la piel y los ojos. Para protegerlos usar los guantes y gafas adecuados.

Tener presente que el lijado genera polvo, al igual que el proceso de pintar con pistola o "Airless", este polvo o niebla puede afectar las vías respiratorias y la salud de personas y animales, para esto es indispensable usar tapabocas certificado y mantener el lugar con buena ventilación; alejar a los niños y los animales del lugar de trabajo.

Para evitar la formación de nata en los recipientes durante el almacenamiento, se recomienda, después del uso, agregar un poco de agua potable sin agitar el producto y tapar inmediatamente.

Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se deben tener en cuenta la porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos.

La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a los 14 días de secado; por tal motivo, no se recomienda lavarla antes. Cualquier limpieza y desinfección deberá realizarse con jabón no abrasivo o hipoclorito un paño suave y agua, nunca usar cepillo.

La limpieza con clorhexidina posterior al uso de hipoclorito puede generar manchas irreversibles. En caso de usar clorhexidina como desinfectante debe asegurarse la completa remoción del hipoclorito.

El contacto con otras sustancias, dentro de ellas antibióticos, antimicóticos y analgésicos no ha sido completamente estudiado y es posible encontrar manchas sobre la superficie de la pintura. Se recomienda limpieza inmediata después del contacto con este tipo de sustancias, así como análisis de posible contacto previo a exposición prolongada.

La PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** no reemplaza la sanitización con hipoclorito, pero hace que los errores de este tratamiento sean mucho menos críticos.

Es importante destacar que la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** posee ingredientes bioactivos que inhiben el desarrollo y previenen el anclaje de microorganismos sobre su superficie. Ver Anexo "resultados de análisis microbiológicos".

Es importante tener en cuenta, que un buen acabado depende de una buena preparación de la superficie.

Es importante aplicar mínimo 2 manos para asegurar una buena película y para que ésta tenga un desempeño adecuado.

No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, yeso, otras pinturas o solventes.

No aplique en superficies húmedas, ni a temperaturas inferiores a 10°C, esto afecta el secamiento.

No debe emplearse en ambientes muy ácidos o alcalinos.

No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, escalones o sobre superficies que van a estar en contacto directo con alimentos.

No se recomienda para repintes de pinturas base solvente como esmaltes, barnices o lacas, para esto se debe remover la pintura ya que es posible que presente fallas de adherencia.

LIMITACIÓN: La PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** sólo se debe usar para recubrir paredes y cielos, no recubrir superficies que van a estar en contacto directo con alimentos, como pollos o mesones.

La PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** no debe lavarse con chorro de agua directo y de alta presión. La película no debe quedar expuesta a inmersión en agua.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

No es inflamable.

Toxicidad:
Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale puede causar irritaciones digestivas o respiratorias.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contacto con los ojos: Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y gafas, durante la manipulación del producto, y especialmente si realiza lijado como preparación de la superficie.

Seguridad Ambiental:
Nocivo para los organismos acuáticos, produce a largo plazo efectos negativos en el medio acuático.

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: No aplica

Agua: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua.

Si la sustancia es manipulada cerca de alcantarillados, estos se deben proveer de cajas sedimentadoras.

En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto está concebida solamente como una guía para el uso de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO** y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta ficha técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

10. Notas Legales

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario de la PINTURA **ANTIBACTERIAL ZERO**, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

www.corona.co

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05			E	2026/05/14				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIOHDC (15 Afiliados)																								$27,010,860	$4,322,400			$27,010,860	$1,081,200			$26,683,455	$1,068,100			$27,010,860		$1,880,400		$0	$0		$8,352,100
Centro de Trabajo: CONSORCIOHDC (15 Afiliados)																								$27,010,860	$4,322,400			$27,010,860	$1,081,200			$26,683,455	$1,068,100			$27,010,860		$1,880,400		$0	$0		$8,352,100
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (15 Afiliados)																								$27,010,860	$4,322,400			$27,010,860	$1,081,200			$26,683,455	$1,068,100			$27,010,860		$1,880,400		$0	$0		$8,352,100
1	CC	11280464	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JHAIR		X																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	88227195	ANGULO ACERO DAMIAN ENRIQUE																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC5 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
4	CC	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO JAIR																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1006952701	CARIBAN ESTRADA LANDER																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1121958635	DIAZ CASTRO KAREN ASTRITH																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS01 7	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	17588928	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	86062674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS00 5	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	40386963	PEÑA OLARTE JANETH																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1192772735	SALCEDO RODRIGUEZ LEYDY KATHERINE																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	1136278055	SOSA GAITAN YORMAN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1020761432	VASQUEZ PEÑA DAVID ALEJANDRO																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS00 5	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(15)**																					$27,010,860	$4,322,400			$27,010,860	$1,081,200			$26,683,455	$1,068,100			$27,010,860		$1,880,400		$0	$0		$8,352,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,322,400	$0	$0	$4,322,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,641,200	$0	$0	$2,641,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,880,400	$0	$0	$1,880,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,880,400	$0	$0	$1,880,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,068,100	$0	$0	$1,068,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	15	$1,068,100	$0	$0	$1,068,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,081,200	$0	$0	$1,081,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$150,100	$0	$0	$150,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	$560,800	$0	$0	$560,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				**15**	**$8,352,100**	**$0**	**$0**	**$8,352,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03			E	2026/03/12				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIOHDC (26 Afiliados)																						$43,601,736	$6,977,400			$45,352,641	$1,815,500			$44,424,993	$1,778,400			$45,352,641		$2,916,000		$0	$0		$13,487,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$6,977,400	$0	$0	$6,977,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,100	$0	$0	$140,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,914,700	$0	$0	$1,914,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,642,400	$0	$0	$4,642,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,916,000	$0	$0	$2,916,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$2,916,000	$0	$0	$2,916,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,778,400	$0	$0	$1,778,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	26	$1,778,400	$0	$0	$1,778,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$1,815,500	$0	$0	$1,815,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$150,100	$0	$0	$150,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	15	$1,051,500	$0	$0	$1,051,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,400	$0	$0	$58,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,100	$0	$0	$35,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**26**	**$13,487,300**	**$0**	**$0**	**$13,487,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04			E	2026/04/15				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIOHDC (27 Afiliados)																						$43,244,217	$6,920,300			$44,995,122	$1,801,300			$44,012,907	$1,762,000			$44,995,122		$3,128,300		$0	$0		$13,611,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$6,920,300	$0	$0	$6,920,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,387,800	$0	$0	$4,387,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$290,900	$0	$0	$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$3,128,300	$0	$0	$3,128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$3,128,300	$0	$0	$3,128,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,762,000	$0	$0	$1,762,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	27	$1,762,000	$0	$0	$1,762,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$1,801,300	$0	$0	$1,801,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$150,100	$0	$0	$150,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	16	$1,067,900	$0	$0	$1,067,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$162,700	$0	$0	$162,700
TOTAL				**27**	**$13,611,900**	**$0**	**$0**	**$13,611,900**

BITACORA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**27**	**3**	**2026**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.


Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 6 al 13 en segundo piso.
Se continua la actividad de pegado de piso baldosa granomarmol en primer piso
Se continua la actividad de estuco sobre pañente para acabado de muros en segundo piso
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 11 y 9
Se continua la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**28**	**3**	**2026**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.


Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 6 al 13 en segundo piso.
Se continua la actividad de pegado de piso baldosa granomarmol en primer piso
Se continua la actividad de estuco sobre pañente para acabado de muros en segundo piso
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 11 y 9
Se continua la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**30**	**3**	**2026**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 6 al 13 en segundo piso.
Se continua la actividad de pegado de piso baldosa granomarmol en primer piso
Se continua la actividad de estuco sobre pañente para acabado de muros en segundo piso
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 11 y 9
Se continua la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**31**	**3**	**2026**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.


Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 6 al 13 en segundo piso.
Se continua la actividad de pegado de piso baldosa granomarmol en primer piso
Se continua la actividad de estuco sobre pañente para acabado de muros en segundo piso
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 11 y 9
Se continua la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**6**	**4**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 1 al 6 en segundo piso.
Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso
Se instala teja tipo sandwich entre el eje 9 y 11
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 1 y 6
Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**7**	**4**	**2026**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 1 al 6 en segundo piso.
Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso
Se instala teja tipo sandwich entre el eje 9 y 11
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 1 y 6
Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**8**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 1 al 6 en segundo piso.
Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso
Se instala teja tipo sandwich entre el eje 9 y 11
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 1 y 6
Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**9**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 1 al 6 en segundo piso.
Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso
Se continua la actividad de pega de bloque no4 en el segundo piso entre el eje 1 y 6
Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**10**	**4**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso
Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso
Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso
Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso
Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso
Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**11**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de pega de piso grano marmol en segundo piso

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"


Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**13**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia sanitaria de 6"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"


OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**14**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia sanitaria de 6"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"


Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**15**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**16**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ	JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674	C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674	T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**17**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**18**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ	JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674	C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674	T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**20**	**4**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**21**	**4**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia para reventilacion del sistema de 2" y 3"

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**22**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"


Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**23**	**4**	**2026**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**24**	**4**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**25**	**4**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**27**	**4**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**28**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de aguas lluvias de 4"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**29**	**4**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"


Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**30**	**4**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza la actividad de alistado de piso en el segundo piso

Se realiza la actividad de tendido de tuberia de agua presion 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Se realiza la actividad dejar puntos hidraulicos en las areas requeridas del segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**1**	**5**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**2**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en primer piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en primer piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**4**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**5**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**6**	**5**	**2026**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**7**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**8**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**9**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
3	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
10	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**11**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se inicia la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**12**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ	JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674	C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674	T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**13**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se inicia la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**14**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso


Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**15**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**16**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**18**	**5**	**2026**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**19**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm


Se inicia la actividad instalacion de baranda en acero inoxidable 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**20**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

Se continua la actividad instalacion de baranda en acero inoxidable 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**21**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

Se continua la actividad instalacion de baranda en acero inoxidable 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**22**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

Se continua la actividad instalacion de baranda en acero inoxidable 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**23**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de instalacion de ventana en aluminio con vidrio 4mm

Se continua la actividad instalacion de baranda en acero inoxidable 2"

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**25**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se inicia la actividad de pintura para exteriores tipo korasa en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**26**	**5**	**2026**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso


Se continua la actividad de pintura para exteriores tipo korasa en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**27**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de pintura para exteriores tipo korasa en el primer piso


OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**28**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso

Se continua la actividad de pintura para exteriores tipo korasa en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**29**	**5**	**2026**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
1	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
3	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de mortero para mediacaña en segundo piso

Se continua la actividad de mediacaña en granito para guardaescoba en segundo piso

Se continua la actividad de intalacion de tuberia electrica con cajas para las muros de segundo piso

Se continua la actividad de pintura antibacterial en el primer piso


Se continua la actividad de pintura para exteriores tipo korasa en el primer piso

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DISCRIMINACION DE NOMINAS

01 - 31 DE MARZO DE 2026

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 1,897,990.75
2	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 1,909,927.60
3	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 1,946,838.46
4	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 3,000,000.00
5	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 1,931,296.01
6	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 1,918,291.10
7	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 2,000,000.00
8	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 2,080,884.20
9	17,588,928	JHON GRISALES	$ 4,000,000.00
10	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 1,859,927.60
11	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 1,797,930.01
12	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 1,793,027.15
13	1,124,995,238	YEISON ROMERO	$ 1,869,443.39
14	1,125,002,518	FELIX REINA	$ 1,793,027.15
15	1,006,950,511	MANUEL GARRIDO	$ 1,616,323.43
16	1,124,990,327	JHON FLOREZ	$ 1,933,688.59
17	1,127,387,297	ARNOLDO MARTINEZ	$ 371,985.52
18	1,066,095,257	JENDER MENESES	$ 1,878,959.18
19	6,847,886	ALFREDO CASTILLO	$ 1,878,959.18
20	88,227,195	DAMIAN ANGULO	$ 2,800,000.00
21	1,006,952,701	LANDER CARIBAN	$ 500,593.62

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	1.909.927,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	1.946.838,46	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003223801851	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	6.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	1.931.296,01	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003202024917	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	1.918.291,10	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	2.080.884,20	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003227066773	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003123882949	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	1.859.927,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003248577148	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	1.797.930,01	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003146233487	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAMIAN ANGULO	Documento:	000000088227195
Valor:	2.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003223732603	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	LANDER CARIBAN	Documento:	000001006952701
Valor:	500.593,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Lunes, 06 de julio de 2026 - 15:53 PM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	1.750.905,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	15 de Abril de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	1.897.990,75	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	2.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003244279947	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	1.793.027,15	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003209713415	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YEISON ROMERO	Documento:	000001124995238
Valor:	1.869.443,39	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003228457227	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	FELIX REINA	Documento:	000001125002518
Valor:	1.793.027,15	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003232140313	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MANUEL GARRIDO	Documento:	000001006950511
Valor:	1.616.323,43	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003227350038	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	JHON FLOREZ	Documento:	000001124990327
Valor:	1.933.688,59	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000485052084796	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ARNOLDO MARTINEZ	Documento:	000001127387297
Valor:	371.985,52	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000003004166890	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	JENDER MENESES	Documento:	000001066095257
Valor:	1.878.959,18	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Domingo, 14 de junio de 2026 - 07:58 AM

Número de cuenta:	00000485052085660	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALFREDO CASTILLO	Documento:	000000006847886
Valor:	1.878.959,18	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	14 de Junio de 2026		

01 - 30 DE ABRIL DE 2026			
#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 2,009,927.60
2	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 1,874,201.28
3	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 1,859,927.60
4	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 1,976,654.60
5	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 2,175,090.50
6	17,588,928	JHON GRISALES	$ 4,000,000.00
7	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 1,859,927.60
8	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 1,859,927.60
9	88,227,195	DAMIAN ANGULO	$ 2,800,000.00
10	1,006,952,701	LANDER CARIBAN	$ 1,859,927.60

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	2.009.927,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	1.874.201,28	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	1.859.927,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003202024917	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	1.976.654,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	2.175.090,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003146233487	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DAMIAN ANGULO	Documento:	000000088227195
Valor:	2.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003223732603	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LANDER CARIBAN	Documento:	000001006952701
Valor:	1.859.927,60	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 17 de junio de 2026 - 19:59 PM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	1.750.905,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	17 de Junio de 2026		

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO PARCIAL DE OBRA No. 16

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2375-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"

CONSORCIO SAN RAFAEL
RL. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"

CONSORCIO HDC
RL. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2026 AL 29 DE MAYO DE 2026

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta

TABLA DE CONTENIDO

	PORTADA	1
	TABLA DE CONTENIDO	2
1	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETO DEL INFORME	4
3.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	5
	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	5
	UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
4.	INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO	8
	CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	8
5.	CUADRO LEGAL (POLIZAS VIGENTES) CONTRATO DE OBRA	16
6.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	22
7.	GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA	25
8.	PERSONAL DE OBRA	44
9.	EQUIPO UTILIZADO POR OBRA	47
10.	ENSAYOS DE LABORATORIO	48
11.	INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES	48
12.	CONCLUSIONES	48
13.	ANEXOS	49 – 56

1. INTRODUCCION

El Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Puerto Carreño - Vichada, suscribió el contrato de interventoría de obra pública HDSJDD-CP-2375-2023 que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" con el propósito de realizar la interventoría al contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO".

La construcción del nuevo Hospital para el municipio de Cumaribo – Vichada, contempla un proyecto de más de 4500 m^2 de área, en las cuales se prestarán servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, servicios generales, atención a partos, servicios de diagnóstico, entre otras, además de las áreas de administración y de circulación tanto internas como externas. Es un proyecto planificado inicialmente para ser construido en un término de 15 meses, extendido a 27 meses según prorrogas No. 1 por ocho (08) meses firmada el 07 de abril de 2025 y No. 2 por cuatro (4) meses más firmada el 18 de noviembre de 2025, cuyas actividades y especificaciones precisas, se encuentran detalladas en la propuesta económica del contrato de obra objeto de esta interventoría.

En el presente informe se avalan y aprueban las cantidades de obra ejecutadas por el Consorcio HDC, contratista de obra, en el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2026 al 29 de mayo de 2026, pertenecientes al pago parcial No.16 del contrato de obra, objeto de esta interventoría.

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo principal, plasmar el control y seguimiento de cada uno de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y jurídicos, así como también avalar las cantidades de obra ejecutadas, durante el periodo comprendido del el 27 de marzo de 2026 al 29 de mayo de 2026, del contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO" para el pago parcial No. 16 del contrato de obra.

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra pública
CONTRATO N°	HDSJDD-CP-2374-2023
FECHA DEL CONTRATO	28 de diciembre de 2023
OBJETO	"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"
CONTRATISTA	CONSORCIO HDC
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50%, pagos parciales hasta el 95% y 5% para liquidación final.
FECHA DE INICIACIÓN	16 de enero de 2024
VALOR DEL CONTRATO	$20.856.846.224,00
VALOR ANTICIPO	$10.428.423.112,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 DEL 29 DE MAYO DE 2024	$ 1,202,976,129.00
ACTA DE MODIFICACION No. 1 DEL 16 DE JULIO DE 2024	$20.856.846.224,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024	$842.463.948,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.160.249.543,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	$1.644.084.729,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 DEL 31 DE ENERO DE 2025	$713.207.603,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 6 DEL 12 DE MARZO DE 2025	$ 536.259.859,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 7 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$ 537.301.176,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 8 DEL 13 DE JUNIO DE 2025	$ 582.080.010,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 9 DEL 28 DE JULIO DE 2025	$ 711.865.954,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 10 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025	$ 414,502,570.00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 11 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025	$ 419.527.179,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 12 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 576,853,339.00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	$ 882.724.027,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 14 DEL 20 DE MARZO DE 2026	$ 570.580.056,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 15 DEL 17 DE ABRIL DE 2026	$ 435.242.141,00
PLAZO DE EJECUCION	Quince (15) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de abril 2025

PRÓRROGA No. 1 DEL O7 DE ABRIL DE 2025	Ocho (8) meses
ACTA DE MODIFICACION No. 2 DEL 14 DE JULIO DE 2025	$20.856.846.224,00
PRÓRROGA No. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA No. 3 DEL 14 DE ABRIL DE 2026	Ocho (8) meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Profesional Especializado grado 18 E.S.E.

3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CUMARIBO – VICHADA

Cumaribo, municipio colombiano ubicado en el departamento del Vichada. Su jurisdicción tiene una extensión de 65.193 km², es el municipio de mayor extensión en Colombia, se ubica en el oriente de Colombia, en el departamento del Vichada. La cabecera municipal está localizada a 161 m s. n. m. y a 370 km por carretera de Puerto Carreño, la capital departamental. Limita por el norte con Puerto Carreño, y con los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, siendo dicho límite demarcado por el río Tomo; por el sur limita con el Municipio de Barrancominas en el departamento del Guainía y también con el departamento de Guaviare, límite demarcado por el río Guaviare; al oriente limita con Venezuela, límite determinado por el río Orinoco, y por el occidente limita con el departamento del Meta.



COLOMBIA VICHADA

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El Hospital San Juan De Dios sede Cumaribo, está ubicado en la cabecera municipal de Cumaribo, en la calle 6 con carrera 15 esquina.

4. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.856.846.224,00
VALOR DEL ANTICIPO	$10.428.423.112,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 1.202.976.129,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ 842.463.948,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$1.160.249.543,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	$1.644.084.729,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	$ 713.207.603,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	$ 536.259.859,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	$ 537.301.176,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	$ 582.080.010,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 9	$ 711.865.954,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 10	$ 414.502.570,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 11	$ 419.527.179,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 12	$ 576.853.339,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 13	$ 882.724.027,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 14	$ 570.580.056,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 15	$ 435.242.141,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 16	$ 505.539.647,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 16	$ 252.769.823,50
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$ 11.735.457.910,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 9.121.388.314,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	$ 5.867.728.955,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 4.560.694.157,00
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 16 DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO	$ 252.769.823,50
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO PERIODO	2,42%
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	56,27%

4.1.1 SEGUIMIENTO AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

El día 13 de febrero de 2024 fue girado por el Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. el anticipo del contrato de obra. La Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria suscribió con Sercoin Ingeniería SAS, Ingearse SAS, JMP Ingeniería SAS, integrantes del Consorcio HDC NIT. 901783555-3 el Contrato de Fiducia Mercantil No. 17027 con nombre

Patrimonio Autónomo P.A. ANT CONSORCIO HDC para el manejo del anticipo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023.

Este contrato de fiducia fue liquidado unilateralmente por la Fiduciaria Bancolombia en el mes de diciembre y el saldo que presentaba, por valor de $2.157.971,31, fue devuelto a la E.S.E. Departamental Hospital San Juan de Dios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN EL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			
No.	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios y jornales	$3,337,095,395.84	32%
2	Compra de equipos y repuestos	$312,852,693.36	3%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$2,085,684,622.40	20%
4	Compra de materiales y accesorios	$4,692,790,400.40	45%
	TOTALES	$10,428,423,112.00	100%

Con el propósito que la empresa contratista realice la compra de materiales, contratación de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de la obra, esta interventoría autorizó al Consorcio HDC el pago de doscientos ocho (208) ordenes, las cuales se resumen a continuación así:

No. de Oden Girada	**RUBRO AFECTADO SEGÚN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO**			
	1. Pago de personal	2. compra equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios
1	$500.000.000			
2				**ANULADA**
3			$110.240.000	
4				$99.000.000
5				$78.750.000
6			$560.000.000	
7			$99.840.000	
8	$350.000.000			
9			$33.636.482	
10				**ANULADA**
11				$24.575.412,43
12				$101.204.400
13				$225.922.326,4
14		$37.115.000		

15				$209.625.000,00
16				$952.756.550,00
17				$30.870.000,00
18				$129.121.600,00
19				$8.000.000,00
20				$219.163.200,00
21	$683.246.500,00			
22				**ANULADA**
23				$137.500.000,00
24				$15.040.000,00
25				$39.481.373,00
26				$36.745.470,00
27				$284.722.200,00
28				$1.120.500,00
29				$270.000.000,00
30			$16.320.000,00	
31			$ 13,320,000.00	
32			$ 47,521,408.00	
33			$ 40,000,000.00	
34			$ 294,367,000.00	
35				$ 439,270,000.00
36				$ 25,683,000.00
37				$ 6,500,504.00
38			$ 10,320,000.00	
39			$ 16,320,000.00	
40			$ 4,680,000.00	
41		$ 4,500,000.00		
42				$ 15,249,850.00
43			$ 20,706,000.00	

44			$ 4,680,000.00	
45			$ 12,920,000.00	
46				$ 12,750,000.00
47		$ 5,500,000.00		
48				$ 14,400,500.00
49				**ANULADA**
50			$ 14,574,000.00	
51			$ 4,560,000.00	
52				$ 1,040,000.00
53				$ 3,022,147.00
54				**ANULADA**
55			$ 23,300,000.00	
56			$ 19,700,000.00	
57				**ANULADA**
58				$ 5,000,000.00
59			$ 20,400,000.00	
60				**ANULADA**
61				$ 406,050.00
62				$ 183,427,000.00
63				$ 1,402,500.00
64				$ 2,511,140.00
65			$ 10,353,000.00	
66				$ 870,000.00
67			$ 9,720,000.00	
68				$ 1,311,868.00
69				$ 6,320,650.00
70				$ 4,313,900.00

71			$ 12,920,000.00	
72			$ 3,045,000.00	
73			$ 26,227,600.00	
74				$ 25,201,300.00
75			$ 1,134,000.00	
76				$ 3,618,901.00
77				$ 19,611,300.00
78				$ 11,502,500.00
79				$ 11,281,720.00
80			$ 39,951,500.00	
81			$ 22,664,000.00	
82			$ 13,113,800.00	
83				$ 175,430,235.00
84				$ 4,976,180.00
85			$ 3,600,000.00	
86			$ 75,832,000.00	
87	$ 1,700,000.00			
88				**ANULADA**
89				$ 692,548.00
90			$ 17,000,000.00	
91				$ 1,251,548.50
92	$ 32,859,000.00			
93				$ 1,121,600.00
94				$ 2,004,000.00
95			$ 41,250,000.00	
96				**ANULADA**
97				$ 2,523,100.00

98				$ 5,304,000.00
99				$ 23,500,000.00
100			$ 3,030,000.00	
101			$ 4,860,000.00	
102	$ 2,600,000.00			
103				$ 3,150,000.00
104			$ 16,821,600.00	
105			$ 20,682,000.00	
106			$ 8,500,000.00	
107				$ 4,092,140.00
108				$ 100,000,000.30
109	$ 368,950,000.00			
110			$ 32,130,000.00	
111				$ 1,547,000.00
112				$ 24,077,700.00
113				**ANULADA**
114			$ 1,884,500.00	
115				**ANULADA**
116			$ 18,650,000.00	
117				$ 1,280,000.00
118				$ 8,384,550.00
119			$ 12,789,000.00	
120				$ 5,000,000.00
121			$ 25,996,000.00	
122				$ 103,200,000.00
123				$ 1,474,100.00
124				$ 928,000.00

125			$ 4,594,800.00	
126				$ 193,256,000.00
127		$ 144,900,000.00		
128	$ 213,800,000.00			
129			$ 11,907,000.00	
130				$ 560,500.00
131				$ 573,000.00
132			$ 15,000,000.00	
133				$ 5,000,000.00
134				$ 26,553,541.00
135	$ 3,299,870.00			
136				$ 6,200,000.00
137				$ 61,706,115.00
138				$ 6,255,950.00
139				$ 3,161,700.00
140			$ 5,372,000.00	
141			$ 7,480,000.00	
142				$ 8,759,000.00
143				$ 8,358,188.50
144			$ 44,730,000.00	
145			$ 8,640,000.00	
146				$ 3,952,200.00
147	$ 62,200,000.00			
148				$ 58,754,723.00
149				$ 920,000.00
150	$ 4,500,000.00			
151	$ 201,847,000.00			
152				$ 10,000,000.00
153				$ 1,952,900.00
154				$ 4,308,225.00

155			$ 5,420,000.00	
156			$ 11,900,000.00	
157			$ 6,300,000.00	
158			$ 2,646,000.00	
159	$ 1,000,000.00			
160				$ 4,999,990.00
161	$ 3,000,000.00			
162			$ 30,980,000.00	
163				$ 7,900,300.00
164	$ 20,000,000.00			
165				$ 3,541,600.00
166			$ 13,090,000.00	
167	$ 700,000.00			
168		$ 3,175,000.00		
169	$ 16,000,000.00			
170			$ 26,180,000.00	
171				$ 6,044,997.00
172				$ 7,665,600.00
173				$ 3,990,988.37
174	$ 6,000,000.00			
175			$ 9,990,000.00	
176			$ 44,000,000.00	
177				$ 63,874,585.00
178				$ 10,079,750.00
179	$ 415,393,000.00			
180				$ 5,000,000.00
181		$ 49,600,000.00		
182			$ 25,000,000.00	
183		$ 4,206,000.00		
184			$ 8,493,000.00	
185			$ 13,683,000.00	
186			$ 14,245,000.00	
187			$ 2,100,000.00	
188				$ 7,336,800.00
189				$ 4,134,000.00
190			$ 51,860,000.00	
191				$ 4,574,200.00
192				$ 25,000,000.00
193	$ 113,200,000.00			$ 48,960,000.00
194				$ 5,000,000.00
195				$ 5,000,000.00
196				$ 20,012,757.00
197				$ 25,129,474.00
198	$ 119,400,000.00			
199			$ 41,280,000.00	
200			$ 7,500,000.00	

201			$ 5,000,000.00	
202			$ 5,000,000.00	
203				$ 2,452,000.00
204				$ 1,050,000.00
205	$ 2,600,000.00			
206			$ 28,958,000.00	
207			$ 16,435,000.00	
208	$ 4,600,000.00		$ 5,000,000.00	
TOTAL	**$ 3,126,895,370.00**	**$ 248,996,000.00**	**$ 2,263,512,655.00**	**$ 4,786,861,115.69**

5. POLIZAS

5.1 CUADRO DE GARANTIAS, POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas iníciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A., las cuales fueron aprobadas por la Oficina jurídica de la E.S.E. departamental.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
	Desde	Hasta		
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/07/2025	$2,085,684,622.40	09/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	$10,428,423,112.00	09/01/2024
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	$2,085,684,622.40	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO	$15,642,634,668.00			

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
		Desde	Hasta		
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20	

Ajuste a las vigencias de las pólizas iníciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A. expedida el 16 de enero de 2024.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/09/2025	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según acta de inicio del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/10/2025	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/08/2025	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/04/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/04/2024	15/04/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según Prórroga No. 1 del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 07 de abril de 2025.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/06/2026	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/04/2026	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/12/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/12/2025	15/12/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 07 de abril de 2025.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según Prórroga No. 2 del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 24 de noviembre de 2025.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/10/2026	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/08/2026	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/04/2029	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/04/2026	15/04/2031	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 24 de noviembre de 2025.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	18/11/2025	15/07/2026	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	18/11/2025	15/07/2026	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	18/11/2025	15/07/2026	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	18/11/2025	15/07/2026	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	18/11/2025	15/07/2026	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según Prórroga No. 3 del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 16 de abril de 2026.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/06/2027	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/08/2027	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/12/2029	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/12/2026	15/12/2031	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 16 de abril de 2026.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	14/04/2026	15/03/2027	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	14/04/2026	15/03/2027	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	14/04/2026	15/03/2027	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	14/04/2026	15/03/2027	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	14/04/2026	15/03/2027	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

6 CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR OBRA

A continuación, se certifica la ejecución de las cantidades de obra que se han desarrollado, en el periodo comprendido entre el 227 de marzo de 2026 al 29 de mayo de 2026, que obedece al pago parcial No.16, por cada actividad. Como podemos observar hay un avance ejecutado acumulado del 56,27% y un avance del periodo del 2,42%, el cual ha sido constatado por esta interventoría, que ha aprobado las cantidades aquí reflejadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas del Contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4	**CUBIERTA Y CIELO RASO**	
4,1	Suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	M^2

Se ha realizado el suministro e instalación de teja panel metálico en la cubierta del edificio del Hospital. Se han ejecutado 70,28 m^2 de cubierta.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6	PISOS Y ENCHAPES	
6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	M2

Se ha realizado la construcción de 190,90 m^2 de alistado para el nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6	PISOS Y ENCHAPES	
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ML

Se han construido 587,95 ml de guardaescoba en granito.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6	PISOS Y ENCHAPES	
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ML

Han sido construidos 587,95ml de mediacaña, en los pisos del edificio del nuevo hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7	ESTUCO Y PINTURA	
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	M2

Se ha adelantado la aplicación de 5.155,67 m^2 de pintura antibacterial en los muros que se han construido en el nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA	
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	M2

Han sido instalados 385,49 m^2 de ventanas en aluminio con vidrio de 4 mm en el edificio del nuevo hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8	**CARPINTERIA METALICA - MADERA**	
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ML


41,10 ml de baranda en acero inoxidable se han instalado en el nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11	**REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS**	
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML

Se han instalado 230,66 ml de tubería de 4” para el sistema de drenaje de aguas lluvias del edificio del nuevo hospital.

7. GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL No. 16

7.1 GRAFICA DE AVANCE DE OBRA Y VERIFICACION DE LA PROGRAMACIÓN



Según la gráfica de ejecución, en el presente periodo de pago se llegó a un avance del 56,27% de obras ejecutadas.

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186,70	$ 11.075,00	$ 2.067.702,50		186,70	$ 2.067.702,50		$ 0,00	186,70	$ 2.067.702,50	0,01%	0,01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199,25	$ 7.666,00	$ 1.527.450,50		199,25	$ 1.527.450,50		$ 0,00	199,25	$ 1.527.450,50	0,01%	0,01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50,00	$ 16.522,00	$ 826.100,00		50,00	$ 826.100,00		$ 0,00	50,00	$ 826.100,00	0,00%	0,00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1.675,92	$ 12.411,00	$ 20.799.843,12		1675,92	$ 20.799.843,12		$ 0,00	1675,92	$ 20.799.843,12	0,10%	0,10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102,00	$ 20.711,00	$ 2.112.522,00		102,00	$ 2.112.522,00		$ 0,00	102,00	$ 2.112.522,00	0,01%	0,01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso,	m2	1.189,70	$ 13.434,00	$ 15.982.429,80		1189,70	$ 15.982.429,80		$ 0,00	1189,70	$ 15.982.429,80	0,08%	0,08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1.493,37	$ 13.688,00	$ 20.441.248,56		1493,37	$ 20.441.248,56		$ 0,00	1493,37	$ 20.441.248,56	0,10%	0,10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1.346,12	$ 328.158,00	$ 441.740.046,96	2,42%	1346,12	$ 441.740.046,96		$ 0,00	1346,12	$ 441.740.046,96	2,12%	2,12%
TOTAL CAPITULO					$ 505.497.343,44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505.497.343,44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505.497.343,44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2,42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156,00	$ 55.862,00	$ 8.714.472,00		156	$ 8.714.472,00		$ 0,00	156	$ 8.714.472,00	0,04%	0,04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3.142,13	$ 5.734,00	$ 18.016.973,42		3142,13	$ 18.016.973,42		$ 0,00	3142,13	$ 18.016.973,42	0,09%	0,09%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257,40000	$ 54.147,00	$ 13.937.437,80		257,4	$ 13.937.437,80		$ 0,00	257,4	$ 13.937.437,80	0,07%	0,07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685,78000	$ 20.081,00	$ 13.771.148,18		685,78	$ 13.771.148,18		$ 0,00	685,78	$ 13.771.148,18	0,07%	0,07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28,463	$ 93.409,00	$ 2.658.700,37		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1.018,060	$ 133.049,00	$ 135.451.864,94	0,92%	1018,06	$ 135.451.864,94		$ 0,00	1018,06	$ 135.451.864,94	0,65%	0,65%
TOTAL CAPITULO					$ 192.550.596,71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 189.891.896,34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189.891.896,34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43,9000	$ 1.253.553,00	$ 55.030.976,70		43,9	$ 55.030.976,70		$ 0,00	43,9	$ 55.030.976,70	0,26%	0,26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159,3100	$ 1.424.598,00	$ 226.952.707,38		159,31	$ 226.952.707,38		$ 0,00	159,31	$ 226.952.707,38	1,09%	1,09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124,3300	$ 1.398.866,00	$ 173.921.009,78		124,33	$ 173.921.009,78		$ 0,00	124,33	$ 173.921.009,78	0,83%	0,83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66,950000	$ 1.600.704,00	$ 107.167.132,80		66,95	$ 107.167.132,80		$ 0,00	66,95	$ 107.167.132,80	0,51%	0,51%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47,870	$ 1.778.552,00	$ 85.139.284,24		47,87	$ 85.139.284,24		$ 0,00	47,87	$ 85.139.284,24	0,41%	0,41%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23,00	$ 189.936,00	$ 4.368.528,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	24,01	$ 1.721.705,00	$ 41.338.137,05		24,01	$ 41.338.137,05		$ 0,00	24,01	$ 41.338.137,05	0,20%	0,20%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	174,5300	$ 1.830.947,00	$ 319.555.179,91		174,53	$ 319.555.179,91		$ 0,00	174,53	$ 319.555.179,91	1,53%	1,53%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	131,3900	$ 1.870.473,00	$ 245.761.447,47		131,39	$ 245.761.447,47		$ 0,00	131,39	$ 245.761.447,47	1,18%	1,18%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	398,22	$ 247.718,00	$ 98.646.261,96		398,22	$ 98.646.261,96		$ 0,00	398,22	$ 98.646.261,96	0,47%	0,47%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	185,06	$ 315.229,00	$ 58.336.278,74		185,06	$ 58.336.278,74		$ 0,00	185,06	$ 58.336.278,74	0,28%	0,28%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	145,93	$ 259.088,00	$ 37.808.711,84		145,93	$ 37.808.711,84		$ 0,00	145,93	$ 37.808.711,84	0,18%	0,18%
3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	42,30	$ 319.663,00	$ 13.521.744,90		42,3	$ 13.521.744,90		$ 0,00	42,3	$ 13.521.744,90	0,06%	0,06%
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	3.618,400	$ 40.167,00	$ 145.340.272,80		3299,2	$ 132.518.966,40		$ 0,00	3299,2	$ 132.518.966,40	0,70%	0,64%
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2.302,39	$ 41.783,00	$ 96.200.761,37	22,52%	2156,85	$ 90.119.663,55		$ 0,00	2156,85	$ 90.119.663,55	0,46%	0,43%
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	77,40	$ 637.576,00	$ 49.348.382,40		77,4	$ 49.348.382,40		$ 0,00	77,4	$ 49.348.382,40	0,24%	0,24%
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2.935,20	$ 26.457,00	$ 77.656.586,40		2935,2	$ 77.656.586,40		$ 0,00	2935,2	$ 77.656.586,40	0,37%	0,37%
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	144.295,35	$ 11.144,00	$ 1.608.027.380,40		140961,66	$ 1.570.876.739,04		$ 0,00	140961,66	$ 1.570.876.739,04	7,71%	7,53%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	13.388,36	$ 10.215,00	$ 136.762.097,40		13003,83	$ 132.834.123,45		$ 0,00	13003,83	$ 132.834.123,45	0,66%	0,64%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2.087,46	$ 128.715,00	$ 268.687.413,90		2087,46	$ 268.687.413,90		$ 0,00	2087,46	$ 268.687.413,90	1,29%	1,29%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2.143,37	$ 142.638,00	$ 305.726.010,06		2143,37	$ 305.726.010,06		$ 0,00	2143,37	$ 305.726.010,06	1,47%	1,47%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	0,00	$ 65.910,00	$ 0,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92,0265	$ 312.479,00	$ 28.756.348,69		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92,0265	$ 75.479,00	$ 6.946.068,19		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	44,54000	$ 1.495.710,00	$ 66.618.923,40		35,89	$ 53.681.031,90		$ 0,00	35,89	$ 53.681.031,90	0,32%	0,26%
3,26	Concreto para escalera	m3	14,440000	$ 1.910.522,00	$ 27.587.937,68		14,44	$ 27.587.937,68		$ 0,00	14,44	$ 27.587.937,68	0,13%	0,13%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	27,57	$ 1.721.705,00	$ 47.467.406,85		27,57	$ 47.467.406,85		$ 0,00	27,57	$ 47.467.406,85	0,23%	0,23%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	38,9100	$ 1.910.526,00	$ 74.338.566,66		38,91	$ 74.338.566,66		$ 0,00	38,91	$ 74.338.566,66	0,36%	0,36%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	33,290000	$ 1.910.526,00	$ 63.601.410,54		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,30%	0,00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	1.677,600	$ 134.441,00	$ 225.538.221,60		1677,6	$ 225.538.221,60		$ 0,00	1677,6	$ 225.538.221,60	1,08%	1,08%
TOTAL CAPITULO					$ 4.696.151.189,12		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 4.519.559.922,66	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 4.519.559.922,66	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	21,67%
4	CUBIERTA Y CIELORASO													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1.405,74	$ 254.888,00	$ 358.306.257,12		1296,4	$ 330.436.803,20	70,28	$ 17.913.528,64	1366,68	$ 348.350.331,84	1,72%	1,67%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338,66	$ 80.901,00	$ 27.397.932,66		227,28	$ 18.387.179,28		$ 0,00	227,28	$ 18.387.179,28	0,13%	0,09%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3.218,4025	$ 131.627,00	$ 423.628.665,87		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	2,03%	0,00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	16.436,78	$ 25.829,00	$ 424.545.590,62	7,08%	16378,44	$ 423.038.726,76		$ 0,00	16378,44	$ 423.038.726,76	2,04%	2,03%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135,00	$ 25.101,00	$ 3.388.635,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1.143,23529411765	$ 208.821,00	$ 238.731.537,35		888	$ 185.433.048,00		$ 0,00	888	$ 185.433.048,00	1,14%	0,89%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
TOTAL CAPITULO					$ 1.475.998.618,62		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 957.295.757,24	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 17.913.528,64	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 975.209.285,88	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	4,68%
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	5.198,8500	$ 82.304,00	$ 427.886.150,40		5078,96	$ 418.018.723,84		$ 0,00	5078,96	$ 418.018.723,84	2,05%	2,00%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	12.620,970	$ 36.808,00	$ 464.552.663,76		12301,14	$ 452.780.361,12		$ 0,00	12301,14	$ 452.780.361,12	2,23%	2,17%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7.097,60	$ 12.396,00	$ 87.981.849,60	4,70%	5863,88	$ 72.688.656,48		$ 0,00	5863,88	$ 72.688.656,48	0,42%	0,35%
TOTAL CAPITULO					$ 980.420.663,76		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 943.487.741,44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 943.487.741,44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	4,52%
6	PISOS Y ENCHAPES													
6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3.263,6275	$ 36.852,00	$ 120.271.200,63		2828,42	$ 104.232.933,84	190,90	$ 7.035.046,80	3019,32	$ 111.267.980,64	0,58%	0,53%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2.720,9607	$ 172.550,00	$ 469.501.768,79		2314,43	$ 399.354.896,50		$ 0,00	2314,43	$ 399.354.896,50	2,25%	1,91%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2.905,78	$ 38.562,00	$ 112.052.688,36		1692,11	$ 65.251.145,82	587,95	$ 22.672.527,90	2280,06	$ 87.923.673,72	0,54%	0,42%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2.905,78	$ 24.797,00	$ 72.054.626,66		1692,11	$ 41.959.251,67	587,95	$ 14.579.396,15	2280,06	$ 56.538.647,82	0,35%	0,27%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2.905,78	$ 4.160,00	$ 12.088.044,80			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1.332,1053	$ 64.486,00	$ 85.902.142,38			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,41%	0,00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370,70	$ 4.160,00	$ 1.542.112,00	5,16%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269,3446	$ 41.535,00	$ 11.187.227,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826,29	$ 201.270,00	$ 166.307.388,30			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,80%	0,00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153,55	$ 164.298,00	$ 25.227.957,90			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 1.076.135.157,77		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 610.798.227,83	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 44.286.970,85	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 655.085.198,68	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	3,14%
7	ESTUCO Y PINTURA													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11.794,5637	$ 27.240,00	$ 321.283.915,19		8998,71	$ 245.124.860,40		$ 0,00	8998,71	$ 245.124.860,40	1,54%	1,18%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7.097,60	$ 10.690,00	$ 75.873.344,00		5863,88	$ 62.684.877,20		$ 0,00	5863,88	$ 62.684.877,20	0,36%	0,30%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1.700,676	$ 29.611,00	$ 50.358.717,04			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,24%	0,00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11.794,5637	$ 19.555,00	$ 230.642.693,15	3,25%		$ 0,00	5.155,67	$ 100.819.126,85	5155,67	$ 100.819.126,85	1,11%	0,48%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59,44	$ 7.078,00	$ 420.716,32			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 678.579.385,70		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 307.809.737,60	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 100.819.126,85	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 408.628.864,45	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,96%
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521,4117	$ 462.017,00	$ 240.901.069,40			$ 0,00	385,49	$ 178.102.933,33	385,49	$ 178.102.933,33	1,16%	0,85%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436,32	$ 767.518,00	$ 334.883.453,76			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,61%	0,00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115,20	$ 986.466,00	$ 113.640.883,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,54%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10,80	$ 1.967.605,00	$ 21.250.134,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649,88	$ 55.564,00	$ 36.109.932,32			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4,32	$ 462.350,00	$ 1.997.352,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3,60	$ 924.700,00	$ 3.328.920,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13,20	$ 1.235.450,00	$ 16.307.940,00	4,35%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127,21	$ 468.520,00	$ 59.600.429,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,29%	0,00%
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79,16	$ 796.520,00	$ 63.053.952,65			$ 0,00	41,10	$ 32.736.972,00	41,1	$ 32.736.972,00	0,30%	0,16%
8,11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	57,3090650320641	$ 283.480,00	$ 16.245.973,76			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 907.320.040,28		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 210.839.905,33	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 210.839.905,33	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,01%
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29,00	$ 1.654.305,00	$ 47.974.845,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,23%	0,00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57,00	$ 299.325,00	$ 17.061.525,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26,00	$ 566.382,00	$ 14.725.932,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28,00	$ 485.767,00	$ 13.601.476,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25,00	$ 115.483,00	$ 2.887.075,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19,00	$ 260.685,00	$ 4.953.015,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10,00	$ 260.678,00	$ 2.606.780,00	0,62%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58,00	$ 273.940,00	$ 15.888.520,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25,00	$ 204.701,00	$ 5.117.525,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75,60	$ 58.733,00	$ 4.440.214,80			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 129.256.907,80		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309,00	$ 15.303,00	$ 4.728.627,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139,00	$ 22.354,00	$ 3.107.206,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299,00	$ 23.736,00	$ 7.097.064,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159,00	$ 25.126,00	$ 3.995.034,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109,20	$ 28.226,00	$ 3.082.279,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42,00	$ 35.103,00	$ 1.474.326,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25,00	$ 49.267,00	$ 1.231.675,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47,00	$ 38.624,00	$ 1.815.328,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29,00	$ 22.081,00	$ 640.349,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62,00	$ 37.963,00	$ 2.353.706,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5,00	$ 42.686,00	$ 213.430,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3,00	$ 54.332,00	$ 162.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45,00	$ 26.773,00	$ 1.204.785,00	0,20%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26,00	$ 22.737,00	$ 591.162,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1,00	$ 536.449,00	$ 536.449,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,16	Punto hidráulico	und	285,00	$ 36.722,00	$ 10.465.770,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 42.700.186,20		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
11	REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300,50	$ 65.105,00	$ 19.564.052,50			$ 0,00	230,66	$ 15.017.119,30	230,66	$ 15.017.119,30	0,09%	0,07%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	$ 96.814,00	$ 1.549.024,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	$ 120.816,00	$ 1.933.056,00	0,11%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 23.046.132,50		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 15.017.119,30	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 15.017.119,30	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,07%
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES														
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262,15	$ 30.792,00	$ 8.072.122,80		106,33	$ 3.274.113,36		$ 0,00	106,33	$ 3.274.113,36	0,04%	0,02%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11,00	$ 50.310,00	$ 553.410,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532,50	$ 77.689,00	$ 41.369.392,50		327,82	$ 25.468.007,98		$ 0,00	327,82	$ 25.468.007,98	0,20%	0,12%
12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49,50	$ 83.088,00	$ 4.112.856,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82,00	$ 28.103,00	$ 2.304.446,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6,00	$ 32.697,00	$ 196.182,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6,00	$ 584.753,00	$ 3.508.518,00		6	$ 3.508.518,00		$ 0,00	6	$ 3.508.518,00	0,02%	0,02%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	$ 669.407,00	$ 2.008.221,00		3	$ 2.008.221,00		$ 0,00	3	$ 2.008.221,00	0,01%	0,01%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1,00	$ 809.267,00	$ 809.267,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,10	Rejilla sifon	und	82,00	$ 24.127,00	$ 1.978.414,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS														
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148,00	$ 30.792,00	$ 4.557.216,00	0,47%	109,32	$ 3.366.181,44		$ 0,00	109,32	$ 3.366.181,44	0,02%	0,02%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150,00	$ 50.310,00	$ 7.546.500,00		113,96	$ 5.733.327,60		$ 0,00	113,96	$ 5.733.327,60	0,04%	0,03%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56,50	$ 77.689,00	$ 4.389.428,50		53,39	$ 4.147.815,71		$ 0,00	53,39	$ 4.147.815,71	0,02%	0,02%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11,00	$ 28.103,00	$ 309.133,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6,00	$ 584.752,00	$ 3.508.512,00		3	$ 1.754.256,00		$ 0,00	3	$ 1.754.256,00	0,02%	0,01%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	$ 669.412,00	$ 2.008.236,00		1	$ 669.412,00		$ 0,00	1	$ 669.412,00	0,01%	0,00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1,00	$ 809.272,00	$ 809.272,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,18	Rejilla sifon	und	11,00	$ 24.127,00	$ 265.397,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177,50	$ 39.790,00	$ 7.062.725,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42,00	$ 49.360,00	$ 2.073.120,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 97.442.368,80		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 49.929.853,09	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.929.853,09	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,24%
13	INSTALACIONES ELECTRICAS													
RED DE MEDIA TENSION														
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1,00	$ 3.080.269,00	$ 3.080.269,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1,00	$ 679.537,00	$ 679.537,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,3	Estructura NC 730	und	1,00	$ 2.532.145,00	$ 2.532.145,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1,00	$ 2.538.279,00	$ 2.538.279,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3,00	$ 1.789.897,00	$ 5.369.691,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19,00	$ 237.485,00	$ 4.512.215,00		3,3	$ 783.700,50		$ 0,00	3,30	$ 783.700,50	0,02%	0,00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1,00	$ 7.794.891,00	$ 7.794.891,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1,00	$ 8.965.230,00	$ 8.965.230,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45,00	$ 403.588,00	$ 18.161.460,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1,00	$ 1.335.101,00	$ 1.335.101,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1,00	$ 753.826,00	$ 753.826,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1,00	$ 7.553.032,00	$ 7.553.032,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TABLEROS DE DISTRIBUCION														
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1,00	$ 12.522.824,00	$ 12.522.824,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1,00	$ 31.239.059,00	$ 31.239.059,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1,00	$ 24.560.229,00	$ 24.560.229,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	$ 21.476.059,00	$ 21.476.059,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1,00	$ 23.637.686,00	$ 23.637.686,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1,00	$ 10.704.140,00	$ 10.704.140,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2,00	$ 4.967.946,00	$ 9.935.892,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	$ 23.629.289,00	$ 23.629.289,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2,00	$ 7.667.146,00	$ 15.334.292,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2,00	$ 7.989.135,00	$ 15.978.270,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1,00	$ 4.668.036,00	$ 4.668.036,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1,00	$ 24.046.534,00	$ 24.046.534,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3,00	$ 5.315.900,00	$ 15.947.700,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1,00	$ 3.276.271,00	$ 3.276.271,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1,00	$ 1.516.287,00	$ 1.516.287,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1,00	$ 1.749.894,00	$ 1.749.894,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 2.772.480,00	$ 5.544.960,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 1.122.481,00	$ 2.244.962,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3,00	$ 682.481,00	$ 2.047.443,00	7,91%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 554.496,00	$ 1.108.992,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	$ 654.896,00	$ 1.309.792,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS														
13,34	Caja de paso CS 275	und	1,00	$ 1.789.897,00	$ 1.789.897,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4,00	$ 1.633.489,00	$ 6.533.956,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20,00	$ 906.938,00	$ 18.138.760,00		10,17	$ 9.223.559,46		$ 0,00	10,17	$ 9.223.559,46	0,09%	0,04%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3,15	$ 635.105,00	$ 2.000.580,75		3,15	$ 2.000.580,75		$ 0,00	3,15	$ 2.000.580,75	0,01%	0,01%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5,50	$ 444.519,00	$ 2.444.854,50			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10,30	$ 280.256,00	$ 2.886.636,80		10,3	$ 2.886.636,80		$ 0,00	10,3	$ 2.886.636,80	0,01%	0,01%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20,53	$ 520.829,00	$ 10.692.619,37			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89,42	$ 39.719,00	$ 3.551.672,98		28,57	$ 1.134.771,83		$ 0,00	28,57	$ 1.134.771,83	0,02%	0,01%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44,16	$ 58.669,00	$ 2.590.823,04			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167,35	$ 2.026.175,00	$ 339.080.386,25			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,63%	0,00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12,00	$ 1.039.597,00	$ 12.475.164,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246,04	$ 337.699,00	$ 83.087.461,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,40%	0,00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111,68	$ 273.916,00	$ 30.590.938,88			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110,84	$ 201.526,00	$ 22.337.141,84			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170,61	$ 132.156,00	$ 22.547.135,16			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184,35	$ 121.579,00	$ 22.413.088,65			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203,15	$ 64.403,00	$ 13.083.469,45			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232,94	$ 88.000,00	$ 20.498.720,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4,00	$ 1.085.293,00	$ 4.341.172,00		2	$ 2.170.586,00		$ 0,00	2	$ 2.170.586,00	0,02%	0,01%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2,00	$ 743.874,00	$ 1.487.748,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1,00	$ 879.174,00	$ 879.174,00		1	$ 879.174,00		$ 0,00	1	$ 879.174,00	0,00%	0,00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2,00	$ 571.515,00	$ 1.143.030,00		2	$ 1.143.030,00		$ 0,00	2	$ 1.143.030,00	0,01%	0,01%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11,00	$ 330.878,00	$ 3.639.658,00		9	$ 2.977.902,00		$ 0,00	9	$ 2.977.902,00	0,02%	0,01%
13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5,00	$ 224.196,00	$ 1.120.980,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4,00	$ 224.196,00	$ 896.784,00		3	$ 672.588,00		$ 0,00	3	$ 672.588,00	0,00%	0,00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90,00	$ 28.982,00	$ 2.608.380,00		13	$ 376.766,00		$ 0,00	13	$ 376.766,00	0,01%	0,00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92,00	$ 28.982,00	$ 2.666.344,00		76	$ 2.202.632,00		$ 0,00	76	$ 2.202.632,00	0,01%	0,01%
	INSTALACIONES INTERNAS													
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482,00	$ 257.078,00	$ 123.911.596,00		300	$ 77.123.400,00		$ 0,00	300	$ 77.123.400,00	0,59%	0,37%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140,00	$ 369.215,00	$ 51.690.100,00		67	$ 24.737.405,00		$ 0,00	67	$ 24.737.405,00	0,25%	0,12%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172,00	$ 212.048,00	$ 36.472.256,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276,00	$ 110.073,00	$ 30.380.148,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6,00	$ 116.673,00	$ 700.038,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21,00	$ 230.523,00	$ 4.840.983,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87,00	$ 209.073,00	$ 18.189.351,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27,00	$ 309.997,00	$ 8.369.919,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565,00	$ 229.131,00	$ 129.459.015,00		368	$ 84.320.208,00		$ 0,00	368	$ 84.320.208,00	0,62%	0,40%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58,00	$ 230.781,00	$ 13.385.298,00		21	$ 4.846.401,00		$ 0,00	21	$ 4.846.401,00	0,06%	0,02%
13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160,00	$ 256.356,00	$ 41.016.960,00		93	$ 23.841.108,00		$ 0,00	93	$ 23.841.108,00	0,20%	0,11%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36,00	$ 382.438,00	$ 13.767.768,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16,00	$ 368.274,00	$ 5.892.384,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11,00	$ 426.646,00	$ 4.693.106,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15,00	$ 443.247,00	$ 6.648.705,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)													
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215,26	$ 94.814,00	$ 20.409.661,64			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4,00	$ 244.226,00	$ 976.904,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4,00	$ 381.178,00	$ 1.524.712,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8,00	$ 155.428,00	$ 1.243.424,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352,00	$ 66.690,00	$ 23.474.880,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42,00	$ 297.860,00	$ 12.510.120,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4,00	$ 1.866.119,00	$ 7.464.476,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS													
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1,00	$ 28.965.499,00	$ 28.965.499,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada	und	37,00	$ 1.399.278,00	$ 51.773.286,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,25%	0,00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23,00	$ 1.332.768,00	$ 30.653.664,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3.127,00	$ 9.711,00	$ 30.366.297,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
	TOTAL CAPITULO				$ 1.650.061.414,27		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 241.320.449,34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 241.320.449,34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,16%
14	INSTALACIONES ESPECIALES													
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES													
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350,00	$ 78.890,00	$ 27.611.500,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420,00	$ 90.903,00	$ 38.179.260,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120,00	$ 176.295,00	$ 21.155.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90,00	$ 196.286,00	$ 17.665.740,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53,00	$ 539.969,00	$ 28.618.357,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12,00	$ 183.713,00	$ 2.204.556,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3,00	$ 111.510,00	$ 334.530,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5,00	$ 2.514.455,00	$ 12.572.275,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1,00	$ 2.322.489,00	$ 2.322.489,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27,00	$ 7.899.998,00	$ 213.299.946,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,02%	0,00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2,00	$ 29.899.997,00	$ 59.799.994,00	3,25%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,29%	0,00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3,00	$ 8.899.998,00	$ 26.699.994,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1,00	$ 53.400.000,00	$ 53.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,26%	0,00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1,00	$ 4.565.801,00	$ 4.565.801,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1,00	$ 116.299.997,00	$ 116.299.997,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,56%	0,00%
LLAMADO DE ENFERMERIA														
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2,00	$ 12.999.998,00	$ 25.999.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24,00	$ 320.000,00	$ 7.680.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2,00	$ 4.799.998,00	$ 9.599.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21,00	$ 179.999,00	$ 3.779.979,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647,00	$ 9.042,00	$ 5.850.174,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 677.639.984,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
15	RED CONTRAINCENDIOS													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO	ml	565,04	$ 87.539,00	$ 49.463.036,56			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,24%	0,00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2"	ml	212,97	$ 113.768,00	$ 24.229.170,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO	ml	58,28	$ 151.691,00	$ 8.840.551,48			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2"	ml	82,46	$ 189.614,00	$ 15.635.570,44			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO	ml	207,17	$ 227.542,00	$ 47.139.876,14			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,23%	0,00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO	ml	101,52	$ 262.847,00	$ 26.684.227,44			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141,00	$ 36.026,00	$ 5.079.666,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46,00	$ 38.540,00	$ 1.772.840,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13,00	$ 41.520,00	$ 539.760,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18,00	$ 45.650,00	$ 821.700,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45,00	$ 48.752,00	$ 2.193.840,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22,00	$ 54.560,00	$ 1.200.320,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120,00	$ 92.731,00	$ 11.127.720,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170,00	$ 77.666,00	$ 13.203.220,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION	und	290,00	$ 289.021,00	$ 83.816.090,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,40%	0,00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	2,00	$ 4.683.605,00	$ 9.367.210,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	26,00	$ 186.940,00	$ 4.860.440,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
15,18	EXTINTOR CLASE BC SEGÚN NTC	und	12,00	$ 165.840,00	$ 1.990.080,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1,00	$ 1.425.620,00	$ 1.425.620,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED	und	1,00	$ 6.545.230,00	$ 6.545.230,00	1,89%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
15,21	ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE	und	1,00	$ 5.489.056,00	$ 5.489.056,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
DETECCIÓN DE INCENDIOS														
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86,00	$ 346.501,00	$ 29.799.086,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11,00	$ 1.186.000,00	$ 13.046.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845,00	$ 26.109,00	$ 22.062.105,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19,00	$ 430.738,00	$ 8.184.022,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 394.516.438,02		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
16	RED DE VENTILACION MECANICA													
CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS														
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754,00	$ 220.000,00	$ 165.880.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,80%	0,00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120,00	$ 280.000,00	$ 33.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,16%	0,00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280,00	$ 150.000,00	$ 42.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,20%	0,00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11,00	$ 125.000,00	$ 1.375.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9,00	$ 186.000,00	$ 1.674.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22,00	$ 284.000,00	$ 6.248.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,7	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5,00	$ 340.000,00	$ 1.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2,00	$ 270.000,00	$ 540.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2,00	$ 230.000,00	$ 460.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3,00	$ 420.000,00	$ 1.260.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5,00	$ 340.000,00	$ 1.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3,00	$ 150.000,00	$ 450.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48,00	$ 110.000,00	$ 5.280.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA



NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7,00	$ 260.000,00	$ 1.820.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2,00	$ 300.000,00	$ 600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2,00	$ 380.000,00	$ 760.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1,00	$ 890.000,00	$ 890.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1,00	$ 780.000,00	$ 780.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA													
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14,00	$ 580.000,00	$ 8.120.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55,00	$ 470.000,00	$ 25.850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60,00	$ 432.000,00	$ 25.920.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95,00	$ 370.000,00	$ 35.150.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120,00	$ 205.000,00	$ 24.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82,00	$ 180.000,00	$ 14.760.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170,00	$ 135.000,00	$ 22.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230,00	$ 118.000,00	$ 27.140.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40,00	$ 105.000,00	$ 4.200.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3,00	$ 495.000,00	$ 1.485.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10,00	$ 180.000,00	$ 1.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6,00	$ 138.000,00	$ 828.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16,00	$ 95.000,00	$ 1.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18,00	$ 67.000,00	$ 1.206.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18,00	$ 54.000,00	$ 972.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2,00	$ 420.000,00	$ 840.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12,00	$ 210.000,00	$ 2.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8,00	$ 200.000,00	$ 1.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18,00	$ 158.000,00	$ 2.844.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA



NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12,00	$ 83.000,00	$ 996.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40,00	$ 47.000,00	$ 1.880.000,00	3,90%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94,00	$ 38.000,00	$ 3.572.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16,00	$ 34.000,00	$ 544.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2,00	$ 694.000,00	$ 1.388.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6,00	$ 1.250.000,00	$ 7.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2,00	$ 4.560.000,00	$ 9.120.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2,00	$ 2.850.000,00	$ 5.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1,00	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1,00	$ 4.950.000,00	$ 4.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6,00	$ 380.000,00	$ 2.280.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2,00	$ 235.000,00	$ 470.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18,00	$ 120.000,00	$ 2.160.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46,00	$ 72.000,00	$ 3.312.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8,00	$ 60.000,00	$ 480.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6,00	$ 290.000,00	$ 1.740.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2,00	$ 425.000,00	$ 850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10,00	$ 250.000,00	$ 2.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4,00	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15,00	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4,00	$ 1.350.000,00	$ 5.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23,00	$ 1.450.000,00	$ 33.350.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,16%	0,00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9,00	$ 1.650.000,00	$ 14.850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1,00	$ 1.950.000,00	$ 1.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3,00	$ 2.680.000,00	$ 8.040.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1,00	$ 3.270.000,00	$ 3.270.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5,00	$ 420.000,00	$ 2.100.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TABLERO ELECTRICO														
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1,00	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
MONTAJE DE EQUIPOS														
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2,00	$ 12.500.000,00	$ 25.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5,00	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36,00	$ 550.000,00	$ 19.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5,00	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47,00	$ 90.000,00	$ 4.230.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1,00	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,31%	0,00%
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	$ 16.452.630,00	$ 16.452.630,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	$ 21.546.200,00	$ 21.546.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1,00	$ 986.520,00	$ 986.520,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1,00	$ 2.145.620,00	$ 2.145.620,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 1.654.890,00	$ 1.654.890,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 2.054.200,00	$ 2.054.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					**$ 814.139.060,00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0,00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0,00%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 14.341.455.487,00**	**68,76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 8.325.590.929,00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 388.876.651,00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 8.714.467.580,00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**41,78%**

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
A,I,U,							A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.	
ADMINISTRACION				23%	$ 3.298.534.762,00	15,82%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 1.914.885.914,00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	$ 89.441.630,00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.004.327.543,00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	9,61%
IMPREVISTOS				2%	$ 286.829.110,00	1,38%	IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 166.511.819,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	$ 7.777.533,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	$ 174.289.352,00	%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS	0,84%
UTILIDAD				5%	$ 717.072.774,00	3,44%	UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 416.279.546,00	UTILIDAD EJECUTADA PERIODO	$ 19.443.833,00	UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA	$ 435.723.379,00	%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD	2,09%
TOTAL OBRA CIVIL					$ 18.643.892.133,00	89,39%	TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 10.823.268.208,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO	$ 505.539.647,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.328.807.854,00	%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL	54,32%
17	EQUIPOS ESPECIALES													
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	$ 135.000.000,00	$ 135.000.000,00		1	$ 135.000.000,00		$ 0,00	1	$ 135.000.000,00	0,65%	0,65%
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	$ 167.409.500,00	$ 167.409.500,00		1	$ 167.409.500,00		$ 0,00	1	$ 167.409.500,00	0,80%	0,80%
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2,00	$ 4.356.200,00	$ 8.712.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1,00	$ 17.176.471,00	$ 17.176.471,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 12.373.000,00	$ 12.373.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 18.611.000,00	$ 18.611.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1,00	$ 44.210.951,00	$ 44.210.951,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,21%	0,00%
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1,00	$ 246.934.782,00	$ 246.934.782,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,18%	0,00%
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 10.204.381,00	$ 20.408.762,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 6.204.381,00	$ 12.408.762,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3,00	$ 3.887.946,00	$ 11.663.838,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 5.953.600,00	$ 11.907.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	$ 9.031.200,00	$ 18.062.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2,00	$ 198.000.000,00	$ 396.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,90%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2,00	$ 35.000.000,00	$ 70.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,34%	0,00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,27%	0,00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 41.500.000,00	$ 41.500.000,00	7,80%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,20%	0,00%
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 46.800.000,00	$ 46.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,22%	0,00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,21%	0,00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15,00	$ 5.200.000,00	$ 78.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,37%	0,00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6,00	$ 6.200.000,00	$ 37.200.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2,00	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1,00	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8,00	$ 4.800.000,00	$ 38.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1,00	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1,00	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5,00	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34,00	$ 290.000,00	$ 9.860.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8,00	$ 190.000,00	$ 1.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 1.627.009.066,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 302.409.500,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 302.409.500,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,45%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
18	RETIE Y RETILAP													
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1,00	$ 15.890.000,00	$ 15.890.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615,00	$ 15.000,00	$ 9.225.000,00	0,12%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 25.115.000,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
	ADMINISTRACION		13%	$ 211.511.178,58	1,01%		ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 39.313.235,00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	$ 0,00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	$ 39.313.235,00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	0,19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON		19%	$ 349.318.846,47	1,67%		IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 64.927.319,65	IVA EJECUTADO EN EL PERIODO	$ 0,00	IVA EJECUTADO ACUMULADO	$ 64.927.319,65	%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.	0,31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.			$ 2.187.839.091,05	10,49%		TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	$ 406.650.055,00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO	$ 0,00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO	$ 406.650.055,00	%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.	1,95%
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP					$ 20.856.846.224,00	100,00%	VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	$ 11.229.918.263,00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO	$ 505.539.647,00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO	$ 11.735.457.909,00	%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO	56,27%

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	53,84%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	2,42%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	56,27%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

8. VERIFICACION DE PAGOS DE SALUD Y ARL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA

El Consorcio HDC, contratista de obra, cuenta para la ejecución del contrato de obra con el personal profesional y operativo relacionado a continuación, se ha realizado la verificación de los aportes al sistema general de seguridad social del presente periodo de ejecución, así:

FEBRERO 2026

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	$3.500.000	
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	
ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	$2.000.000	
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	EDITH YOLANDA SABOGAL HERNANDEZ	1.122.118.138	$1.750.905	
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	$2.800.000	
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	$3.900.000	

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
AYUDANTE DE OBRA	DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	88.227.195	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	PABLO ENRIQUE GUACHETA AREVALO	1.121.859.120	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	$1.750.905	
ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	$1.750.905	
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	$1.750.905	

CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	$1.750.905	
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	MENESES CARDENAS JENDER	1.066.095.257	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ALFREDO CASTILLO LOPEZ	6.847.886	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	JHON ARLEY FLOREZ RODRIGUEZ	1.124.990.327	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HABRAHAM GARRIDO PONARE	1.006.950.511	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ARNOLDO MARTINEZ CASALTA	1.127.387.297	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	FELIX REINA RODRIGUEZ	1.125.002.518	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YEISON ELIAS ROMERO JOYA	1.124.995.238	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	$1.750.905	

MARZO 2026

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	$3.500.000	
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	
ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	$2.000.000	
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	EDITH YOLANDA SABOGAL HERNANDEZ	1.122.118.138	$1.750.905	
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	$2.800.000	
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	$3.900.000	

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
AYUDANTE DE OBRA	DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	88.227.195	$1.750.905	

AYUDANTE DE OBRA	PABLO ENRIQUE GUACHETA AREVALO	1.121.859.120	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	LANDER CARIBAN ESTRADA	1.006.952.701	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	$1.750.905	
ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	$1.750.905	
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	$1.750.905	
CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	$1.750.905	
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	MENESES CARDENAS JENDER	1.066.095.257	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ALFREDO CASTILLO LOPEZ	6.847.886	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	JHON ARLEY FLOREZ RODRIGUEZ	1.124.990.327	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HABRAHAM GARRIDO PONARE	1.006.950.511	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	ARNOLDO MARTINEZ CASALTA	1.127.387.297	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	FELIX REINA RODRIGUEZ	1.125.002.518	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YEISON ELIAS ROMERO JOYA	1.124.995.238	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	$1.750.905	

ABRIL 2026

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	$3.500.000	
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	

ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	$2.000.000	
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	EDITH YOLANDA SABOGAL HERNANDEZ	1.122.118.138	$1.750.905	
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	$2.800.000	
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	$3.900.000	

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
AYUDANTE DE OBRA	DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	88.227.195	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	LANDER CARIBAN ESTRADA	1.006.952.701	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	$1.750.905	
ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	$1.750.905	
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	$1.750.905	
CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	$1.750.905	
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	$1.750.905	
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	$1.750.905	

9. EQUIPO UTILIZADO POR OBRA

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el presente período, han sido utilizados los siguientes equipos:

- Retroexcavadora de llantas
- Camión doble troque
- Mezcladoras de concreto
- Bomba de concreto
- Vibrador de concreto
- Herramienta menor

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente periodo se tomaron las muestras de cilindros de los concretos utilizados para realizar las pruebas de resistencia en laboratorio, una vez se cumplan los tiempos de fraguado.

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES

Durante el presente período de ejecución se continua dando manejo a los inconvenientes presentados, los cuales se han recrudecido debido a hechos puntuales, como los bloqueos en la vía de acceso al municipio en el mes de abril, particularmente en el sector del Alto de Pompeya, que afectó significativamente la movilidad y el transporte de carga hacia el municipio de Cumaribo, generando retrasos en el abastecimiento de materiales, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en obra. De igual manera, y con el inicio de la temporada invernal y el incremento de las precipitaciones, las malas condiciones que ya presentaba la vía se han agravado, ocasionando que durante el mes de mayo se aumentaran considerablemente los tiempos para el transporte de materiales. Sumado a lo anterior, también el mes de mayo se presentó un paro de volqueteros en el sector del peaje de Yucao, circunstancia que ocasionó la retención de un vehículo de carga que transportaba insumos destinados al proyecto, situación que afectó de manera considerable la programación y el desempeño de varios frentes de trabajo.

12. CONCLUSIONES

- El contrato de obra presenta una ejecución física del 56,27% al 29 de mayo de 2026.

- El pago parcial de Obra No. 16 tiene un valor **QUINIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($505.539.647,00)** y corresponde al 2.42% de obra ejecutada**.**

- La empresa contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales que fueron las adquiridas en la suscripción del contrato de obra.

- El Consorcio HDC, contratista de obra, ha vinculado el personal operativo necesario para desarrollar las actividades en obra, y da cumplimiento a todas las responsabilidades


laborales a que tiene lugar, como lo son, la vinculación al sistema de seguridad social integral, la entrega de dotación y elementos de protección y demás que lo obligue la legislación nacional vigente. Tanto en el presente informe de Pago Parcial de Obra No. 16, como en los informes entregados mensualmente se evidencia este cumplimiento. A su vez, se ha realizado la contratación de personal de la región, apoyando de esta manera la dinamización de la economía de la zona y brindando empleo que genera mejor calidad de vida a sus habitantes.

- Esta interventoría Avala y Aprueba desde el punto técnico, administrativo, ambiental y jurídico el Pago Parcial No. 16 presentado por el Consorcio HDC, contratista de obra.

13 ANEXOS

1. Registro Fotográfico.

Elaboró.



ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Residente de Interventoría

Aprobó.



ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría

ANEXOS

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta


1. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL DE OBRA No. 16

DEL 27 DE MARZO DE 2026 AL 29 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	**CUBIERTA Y CIELORASO**		
4,1	Suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	M2	70,28





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	**PISOS Y ENCHAPES**		
6.1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	M2	190,90





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	PISOS Y ENCHAPES		
6.3	Guardaescoba mediacaña en granito	Ml	587,95




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	PISOS Y ENCHAPES		
6.4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	M2	587,95




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	ESTUCO Y PINTURA		
7.4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	M2	5.155,67




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA		
8.1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	M2	385,49




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA		
8.10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ML	41,10




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11	REDES DE DRENAJE – AGUAS LLUVIAS		
11.1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	230,66




ACOPIO DE MATERIALES Y CAMPAMENTO DE OBRA
 