	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC – DIFRA
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: JUNIO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de contrato	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Contratista	CONSTRUCTURA BAIYITH S.A.S
Objeto	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del Contrato	$ 2.143.500.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: JULIO Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: $ 60.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024

VALOR: $ 600.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025

VALOR: $ 690.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026 **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	VIGENCIA 2023 No.:1063523 Dia: 24 Mes: Noviembre Año: 2023 VIGENCIA 2024 No.:17524 Dia: 05 Mes: Enero Año: 2024 VIGENCIA 2025 No.:23325 Dia: 14 Mes: Enero Año: 2025 VIGENCIA 2026 No.:17926 Dia: 01 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal VF	No aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 643.050.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/01/2027 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 107.175.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/07/2029 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía calidad del servicio	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 1.071.750.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/01/2027 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía RCE	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 06 Mes: Diciembre Año: 2023

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Dia: 25 Mes: Enero Año: 2024
Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 14 Mes: Marzo Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S con NIT. 901.688.961-4.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: Diciembre Año: 2024
Objeto de la Modificación	Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72).
Valor reducción (Si aplica)	$ 367.993.918,72
Nuevo Valor Contrato	$ 1.775.483.151,28
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: Enero Año: 2025

Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: Diciembre Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de constituir la reserva presupuestal con cargo a la vigencia 2025 por valor de $ 153.531.951,00 y modificar la forma de pago de la vigencia 2026, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
(RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025+ VIGENCIA 2026)

VALOR RESERVA 2025: $153.531.951,90

VALOR VIGENCIA 2026: $793.500.000,00

TOTAL A PAGAR EN EL 2026: $ 947.031.951,90

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 09 Mes: Enero Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se efectúa modificación en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica.
Objeto de la Suspensión	No aplica.
Reinicio	No aplica.
Observaciones	No aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Jair Enrique Murillo Martinez	Oficial Concreto	No Aplica
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante Concreto	No Aplica
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante Concreto	No Aplica
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante Concreto	No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[72,99] %
Avance en Tiempo	[96,80] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 1.775.483.151,28
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 1.266.504.435,26 - (71,33%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 508.978.716,02 - (28,67%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2023	FEC-195 (29-12-23) CFNC-6 (31-12-23)	$ 59.977.070,00	40190124 (26-02-2024)	$ 59.977.070,00
2	31-01-2024	FEC-196 (31-01-24) CFNC-7 (31-01-24)	$ 84.762.768,00	77827524 (19-03-2024)	$ 84.762.768,00

3	11-03-2024	FEC-197 (29-02-24) CFND-3 (04-03-24)	$ 33.437.474,56	125042124 (26-04-2024)	$ 33.437.474,56
4	30-03-2024	FEC-199 (03-04-24)	$ 20.367.952,64	134846224 (06-05-2024)	$ 20.367.952,64
5	30-04-2024	FEC-200 (02-05-24) CFNC-10 (02-05-24)	$ 34.293.875,84	168534024 (29-05-2024)	$ 34.293.875,84
6	31-05-2024	FEC-201 (31-05-24) CFND-5 (31-05-24)	$ 20.206.144,00	252872824 (29-07-2024)	$ 20.206.144,00
7	30-06-2024	FEC-202 (02-07-24) CFND-6 (02-07-24)	$18.449.088,00	280063824 (20-08-2024)	$ 18.449.088,00
8	01-08-2024	FEC-203 (01-08-24)	$ 2.724.592,64	342665724 (24-09-2024)	$ 2.724.592,64
9	02-12-2024	FEC-207 (16-12-24)	$ 2.862.007,68	44680825 (24-02-2025)	$ 2.862.007,68
10	30-12-2024	FEC-208 (30-12-24) CFNC-6 (30-12-24)	$ 14.902.177,92	36693625 (24-02-2025)	$ 14.902.177,92
11	31-01-2025	FEC-209 (30-12-25) CFNC-13 (31-01-25)	$ 22.477.619,84	90543725 (16-02-2025)	$ 22.477.619,84
12	28-02-2025	FEC-210 (28-02-25)	$ 23.981.989,28	118290625 (25-04-2025)	$ 23.981.989,28
13	31-03-2025	FEC-212 (31-03-25) CFNC-14 (31-03-25)	$ 30.166.087,72	172822425 (30-05-2025)	$ 30.166.087,72
14	30-04-2025	FEC-213 (30-04-25)	$ 27.631.849,52	208390025 (26-06-2025)	$ 27.631.849,52
15	31-05-2025	FEC-214 (31-05-25) CFNC-15 (31-05-25)	$ 31.403.540,16	259326625 (28-07-2025)	$ 31.403.540,16

16	01-07-2025	FEC-216 (03-07-25)	$ 20.318.364,12	296393125 (21-08-2025)	$ 20.318.364,12
17	31-07-2025	FEC-217 (31-07-25)	$ 27.886.111,48	347998725 (23-09-2025)	$ 27.886.111,48
18	31-08-2025	FEC-218 (01-09-25)	$ 23.525.361,28	407275125 (28-10-2025)	$ 23.525.361,28
19	30-09-2025	FEC-219 (30-09-25)	$ 46.068.476,08	457904925 (26-11-2025)	$ 46.068.476,08
20	06-11-2025	FEC-223 (06-11-25)	$ 79.797.655,49	6785226 (21-01-2026)	$ 79.797.655,49
21	02-12-2025	FEC-224 (02-12-25)	$ 106.123.126,02	6785226 (21-01-2026)	$ 106.123.126,02
22	23-12-2025	FEC-226 (23-12-25)	$ 97.087.867,11	11449626 (27-01-2026)	$ 97.087.867,11
23	27-01-2026	FEC-227 (27-01-26)	$ 41.015.613,11	81501926 (20-03-2026)	$ 41.015.613,11
24	28-02-2026	FEC-229 (02-03-26)	$ 153.894.440,83	82264926 (20-03-2026) 76996426 (17-03-2026)	$153.894.440,83
25	31-03-2026	FEC-232 (02-04-26)	$ 110.924.948,82	138326026 (28-04-2026)	$ 110.924.948,82
26	30-04-2026	FEC-234 (02-05-26)	$ 87.138.317,87	185035026 (27-05-2026)	$ 87.138.317,87
27	31-05-2026	FEC-234 (04-05-26)	$ 45.079.915,25	228390326 (23-06-2026)	$ 45.079.915,25
28	30-06-2026	Pendiente	$ 29.408.506,84	Pendiente	Pendiente
				Total Pagos	$ 1.266.504.435,26

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Las actividades ejecutadas parte del mes de JUNIO de 2026 se desarrollaron en un frente de trabajo:

1. Tres Esquinas, situada en el municipio de solano, en el departamento de Caquetá, forma parte de la guarnición del Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6).

El personal destacado en Tres Esquinas, desarrolla labores de una cuadrilla de pavimento rígido realizando actividades para la construcción y adecuaciones de pavimento rígido.

* Actividades diurnas: Aquellas ejecutadas entre las 06:00 horas y las 19:00 horas.
* Actividades nocturnas: Aquellas ejecutadas entre las 19:01 horas y las 05:59 horas.

Actividades realizadas en la Tres Esquinas, Caquetá:

-Traslado y organización de material
-Apoyo en labores de topografía
-Zanjado para drenaje de agua lluvia

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

Ver formato anexo al presente informe “GA-JELOG-FR-440 - FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO”.

N°	Cuadrilla	Perfiles	Unidad de Medida	Valor Unitario (Incluido IVA)	Horas trabajadas	Valor Total
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	191	$ 9.084.941,74
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	573	$ 20.323.565,10
TOTAL						**$ 29.408.506,84**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado con y sin equipos para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, es un contrato que se va ejecutando de acuerdo a la proyección de necesidades de las Unidades Militares.

Con fecha 19 de junio de 2026 mediante oficio No FAC-S-2026-022232-CE se solicita al contratista personal para el frente de obra en el CACOM-4. (Se anexa oficio al presente informe)

En el presente mes de junio de 2026 no se hizo necesario el recibimiento de los ítems ponderables ofrecidos por la firma contratista.

Durante la ejecución del contrato en junio de 2026, la firma contratista ha incorporado a cuatro (04) personas, todas de origen colombiano, lo que representa el 100% de su personal. Esto cumple con el estímulo a la industria nacional,

ya que en su propuesta se comprometió a destinar al menos el 90% de sus empleados o contratistas a personas colombianas. (Se anexa evidencia al presente informe)

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

El contratista tiene pendiente el pago de la liquidación del personal que trabajó en el frente de obra de Puerto Boyacá, Boyacá.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: X No:
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002015402 Fecha Dia: 31 Mes: 01 Año: 2024 No. Soporte: 1002021219 Fecha Dia: 15 Mes: 02 Año: 2024 No. Soporte: 1002026236 Fecha Dia: 15 Mes: 03 Año: 2024 No. Soporte: 1002038135 Fecha Dia: 11 Mes: 04 Año: 2024 No. Soporte: 1002049745 Fecha Dia: 15 Mes: 05 Año: 2024 No. Soporte: 1002063115 Fecha Dia: 15 Mes: 06 Año: 2024 No. Soporte: 1002081925 Fecha Dia: 15 Mes: 07 Año: 2024 No. Soporte: 1002102053 Fecha Dia: 13 Mes: 08 Año: 2024 No. Soporte: 1002178200 Fecha Dia: 15 Mes: 12 Año: 2024 No. Soporte: 1002192520 Fecha Dia: 15 Mes: 01 Año: 2025 No. Soporte: 1002200078 Fecha Dia: 15 Mes: 02 Año: 2025 No. Soporte: 1002207441 Fecha Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025 No. Soporte: 1002232336 Fecha Dia: 30 Mes: 04 Año: 2025 No. Soporte: 1002243734 Fecha Dia: 26 Mes: 05 Año: 2025 No. Soporte: 1002255643 Fecha Dia: 21 Mes: 06 Año: 2025 No. Soporte: 1002266271 Fecha Dia: 15 Mes: 07 Año: 2025 No. Soporte: 1002278105 Fecha Dia: 06 Mes: 08 Año: 2025 No. Soporte: 1002298063 Fecha Dia: 18 Mes: 09 Año: 2025 No. Soporte: 1002311226 Fecha Dia: 09 Mes: 10 Año: 2025 No. Soporte: 1002343787 Fecha Dia: 29 Mes: 11 Año: 2025 No. Soporte: 1002347197 Fecha Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025 No. Soporte: 1002379538 Fecha Dia: 31 Mes:01 Año: 2026 No. Soporte: 1002384495 Fecha Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026 No. Soporte: 1002396205 Fecha Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026 No. Soporte: 1002415642 Fecha Dia: 08 Mes: 05 Año: 2026 No. Soporte: 1002433339 Fecha Dia: 10 Mes: 06 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	DIFRA
Observaciones: No aplica.	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de junio de 2026, el Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, suscrito con la firma CONSTRUCTORA BAIYITH S.A.S., continuó su ejecución de manera satisfactoria, dando cumplimiento al objeto contractual relacionado con la prestación del servicio de mano de obra de cuadrillas de

personal calificado y no calificado para la construcción y mantenimiento de vías y aeródromos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las actividades desarrolladas se concentraron en la guarnición del CACOM-6, ubicada en Tres Esquinas (Caquetá), donde se ejecutaron labores de apoyo para la construcción y adecuación de pavimento rígido, incluyendo traslado y organización de materiales, apoyo topográfico y zanjado para drenaje de aguas lluvias.

Desde el punto de vista contractual, técnico y administrativo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas, encontrándose vigentes las garantías exigidas, los soportes documentales correspondientes y el adecuado cargue de la información en la plataforma SECOP II. Asimismo, no se evidenció materialización ni posibilidad de materialización de riesgos durante el periodo evaluado.

A la fecha del presente informe, el contrato registra un avance físico del 72,99% frente a un avance temporal del 96,80%, manteniéndose en estado de ejecución. En el componente financiero, presenta pagos realizados por valor de $1.266.504.435,26, equivalentes al 71,33% del valor contractual vigente, quedando un saldo pendiente de ejecución y pago de $508.978.716,02, correspondiente al 28,67%.

Se destaca igualmente el cumplimiento del compromiso de estímulo a la industria nacional, al evidenciarse que el 100% del personal vinculado por el contratista corresponde a ciudadanos colombianos, superando el porcentaje mínimo ofertado en su propuesta. No obstante, como novedad se mantiene pendiente por parte del contratista el pago de la liquidación del personal que laboró en el frente de obra de Puerto Boyacá, situación que continuará siendo objeto de seguimiento por parte de la supervisión hasta su normalización y pendiente el envío de la planilla de pago de la seguridad social.

En consecuencia, la supervisión considera que, durante el periodo evaluado, el contrato presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, permitiendo conceptuar favorablemente la continuidad de su ejecución hasta el cumplimiento de las actividades programadas y la satisfacción de las necesidades operacionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO Supervisor Principal	C.C. 1.069.178.174 de Ricaurte / Cundinamarca
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No 006 del diecinueve (19) de marzo de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Firma	Ricardo Carvajal Rico	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-440
	FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO	Versión N°:	1
		Vigencia:	29/11/2024

CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA	30 DE JUNIO DE 2026
MES DE SEGUIMIENTO LAPSO	JUNIO

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | LUGAR EJECUCION TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---

REGISTRO FOTOGRAFICO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6



01 JUNIO DE 2026



02 JUNIO DE 2026



03 JUNIO DE 2026



04 JUNIO DE 2026



05 JUNIO DE 2026



06 JUNIO DE 2026



09 JUNIO DE 2026



10 JUNIO DE 2026



11 JUNIO DE 2026



12 JUNIO DE 2026



13 JUNIO DE 2026



16 JUNIO DE 2026



17 JUNIO DE 2026



18 JUNIO DE 2026



19 JUNIO DE 2026



20 JUNIO DE 2026



22 JUNIO DE 2026



23 JUNIO DE 2026



24 JUNIO DE 2026



25 JUNIO DE 2026



26 JUNIO DE 2026



27 JUNIO DE 2026



30 JUNIO DE 2026

para levantamiento topográfico para la vía perimetral.

Fecha: 01 - 06 - 2026 ubicación Tres Esquinas, solano - cuquetá
cuadrilla: Pavimento Rígido Comisión: cucom-6.

Nombre	cargo	Horario	firma
Jair Murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustorgio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad: Apoyo de Actividades de Topografia en Proyecto de vias Perimetral

Fecha: 02 - 06 - 2026 ubicación Tres Esquinas, solano - cuquetá
cuadrilla: Pavimento Rígido Comisión: cucom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 1730	Eustorgio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:36	Javier R
fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 1730	fabian Perez
ST carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad: Apoyo de Actividad de Topografia en Proyecto de Via Perimetral

Fecha: 03 - 06 - 2026 ubicación Tres Esquinas, solano - cuquetá
cuadrilla: Pavimento Rígido Comisión: cucom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustorgio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad: Apoyo de actividad de Topografia en Proyecto de via Perimetral

Fecha: 04: 06 - 2026 ubicación Tres Esquinas, solano - cuquetá
cuadrilla: Pavimento Rígido Comisión: cucom-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustogio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 1730	eustogio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
St Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad de Apoyo en Cargue y descargue y organizacion de Material de obra

Fecha 05 - 06 - 2026 Ubicacion Tres Esquinas, solano - cayeta
cuadrilla Pavimento Rigido Guarnicion: cucom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustogio Arriola Blanquicett	ayudante	7:30 - 17:30	eustogio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
St. carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad: de Apoyo en Cargue y descargue y organizacion de Material de obra

Fecha 06 - 06 - 2026 ubicacion Tres Esquinas, solano - cayeta
cuadrilla Pavimento Rigido Guarnicion cucom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 12-30	Jair M
Eustogio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 12:30	eustogio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 12-30	Javier R
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 12-30	fabian Perez
St. carvajal Rico Kevin	(cobrio) supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad en Apoyo en Actividades de topografia en Proyecto de vias. Perimetral

Fecha 04 - 06 - 2026 ubicacion Tres Esquinas, solano - cayeta
cuadrilla Pavimento Rigido Guarnicion - cucom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Javier murillo martinez	oficial	7:30 - 17-30	Jair M
Eustogio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	eustogio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier

Fabian Eduardo Perez Sarmiento Ayudante 7:30-17:30 Fabian Perez
St Carbajal Rico Kevin Supervisor Ricardo Carvajal Rico
Actividad en apoyo de actividad de Topografia
en Proyecto de via Perimetral

Fecha 10-06-2026 Ubicacion Tres Esquinas, solano cuyuta
Cuadrilla Pavimento Rigido Carretera ruta-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Javier murillo Martinez	oficial	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blandon	Ayudante	7:30-17:30	EOS Lorgio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7-30-17-30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	730-17-30	fabian Perez
St Carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad en Apoyo en actividad de Topografia en
Proyecto de via Perimetral

Fecha 11-06-2026 Ubicacion Tres Esquinas, solano cuyuta
Cuadrilla Pavimento Rigido Carretera ruta-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Javier murillo Martinez	oficial	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blandon	ayudante	7:30-17:30	EOS Lorgio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7-30-17-30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7-30-17-30	fabian Perez
St Carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad
Apoyo en actividad de Topografia en Proyecto
de via Perimetral

Fecha 12-06-2026 Ubicacion Tres Esquinas, solano cuyuta
Cuadrilla Pavimento Rigido Carretera ruta-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Javier murillo Martinez	oficial	7:30-17:30	Javier M
Eustorgio Arriola Blandon	Ayudante	7:30-17:30	EOS Lorgio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30-17:30	fabian Perez
St Carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad Apoyo en Actividad de Topografia en Proyecto
de via Perimetral

Fecha 13-06-2026 ubicacion Tipo Esquinas, solano - cayorita
cuadrilla: Pavimento Rigido Guneton: carom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Juan murillo martinez	Oficial	7:30 - 12:30	Jair M
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 12:30	EOS 2019.0
Javier Manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 12:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez surmiento	Ayudante	7:30 - 12:30	fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad
Apoyo en actividad de Topografia en Proyecto de via Perimetral

Fecha 16-06-2026 ubicacion Tipo Esquinas, solano - cayorita
cuadrilla Pavimento Rigido Guneton - carom-6

Nombre	cargo	Horario	firma
Juan murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 17:30	EOS 2019.0
Javier manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez surmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	Fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad
Apoyo en actividad de topografia en Proyecto de Via Perimetral

Fecha 17-06-2026 ubicacion Tipo Esquinas, solano - cayorita
cuadrilla Pavimento Rigido Guneton - carom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Juan murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 17:30	EOS 2019.0
Javier manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez surmiento	Ayudante	7:30 - 17-30	fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad Apoyo en actividad de Topografia en Proyecto de via Perimetral

Fecha 18-06-2026 ubicacion Tipo Esquinas cayorita
cuadrilla Pavimento Rigido Guneton carom-6

Nombre	cargo	Horario	Firma
Juan murillo martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M

Eustogio Arrieta Blanquett — Ayudante — 7:30-A:30 — Eustogio
Juan Manuel Rodriguez Sarmiento — Ayudante — 7:30 - 17:30 — Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento — Ayudante — 7:30 - 17:30 — Fabian Perez
ST Carbajal Rico Kevin — Supervisor — Ricardo Carvajal Rico

Actividad: Apoyo en Actividad de Topografia en el Proyecto de via Perimetral

Fecha 19-06-2026 ubicacion Tres Esquinas, solano cayeta
cuadrilla: Pabimento Rigido Cuadricion: carom-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Juan murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustogio
Javier manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad de Apoyo de cargue y descargue, organizacion de Material de obra

Fecha 20-06-2026 ubicacion Tres Esquinas, solano cayeta
cuadrilla: Pabimento Rigido Cuadricion: carom-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Juan murillo martinez	oficial	7:30 - 12:30	Jair M
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 12:30	Eustogio
Javier manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 12:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 12:30	fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad de Apoyo de cargue, descarge y organizacion de material de obra

Fecha 22-06-2026 ubicacion Tres Esquinas, solano cayeta
cuadrilla: Pabimento Rigido Cuadricion: carom-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Juan murillo martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustogio Arrieta Blanquett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustogio
Javier manuel Rodriguez Arrieta	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST carbajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad APoyo en labores de replanteo TopograFico y zanjado Para drenaje de las aguas lluviar.

Fecha 23-06-2026 ubicacion Tres Esquinas, solano - coqueta Firma

Cuadrilla Pabimento Rigido Guarnicion: cacom-6

Nombre	cargo	Horario	
Jair murillo Martinez	oficial	7:30	17:30 Jair M
Eustorigio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30	17:30 Eostorgio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30	17:30 Javier
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30	17:30 fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad APoyo en labores de Replanteo TopograFico y zanjado Para drenaje de las aguas lluvias

Fecha 24-06-2026 ubicacion Tres esquina - Coqueta Firma

Cuadrilla Pabimento Rijido Guarnicion: cacom 6.

Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eostorgio
Javier Manuel Rodriguez arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor	7:30 - 17:30	Carvajal

Actividad. APoyo en labores de Replanteo de Topografia y zanjado Para drenave de agua lluvia

Fecha 25-06-2026 ubicacion: Tres esquinas - Coqueta Firma

Cuadrilla Pabimento Rijido Cargo Hora

Jair murillo Martinez	oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	Eostorgio
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor	7:30 - 17:30	Carvajal

Actividad

APoyo en labores de Replanteo Topografico y zanjado Para drenaje de agua lluvia

Fecha 26-06-2026 Ubicacion: Tres Esquinas caqueta Firma

Cuadrilla de Pabimento Rijido

Nombres	Cargo	Hora	
Jair morillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EOSLOK
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Fabian
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	Carvajal
ST carvajal Rico Kevin	Supervisor	7:30 - 17:30	

Actividad.

Apoyo de Replanteo Topografico y drenaje de las aguas Huvias.

Fecha 27-06-2026 ubicacion Tres Esquina caqueta Firma.

Cuadrilla de Pabimento Rijido

Nombres	Cargo	Hora.	
Jair morillo Martinez	Oficial	7:30 - 12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 12:30	Eustorgio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 12:30	Fabian
Fabian eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 12:30	Fabian
ST carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad

Apoyo de Replanteo Topografico y Zanjado Para drenaje de las aguas lluvias.

Fecha 30-06-2026 ubicacion: Tres esquinas Caqueta Firma

Cuadrilla de Pabimento Rijido

Nombres	Cargo	Hora-	
Jair morillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	EOSLOK
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Fabian
Fabian Eduardo Perez Surmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	Fabian
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Ricardo Carvajal Rico

Actividad.

Apoyo de Replanteo Topografico y Zanjado y drenaje de agua lluvias.

FAC-S-2026-022232-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-022232-CE del 19 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señor
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Representante Legal
Calle 77 # 59-35 OF 1001
Barranquilla, Atlántico

Contraseña:0L8Y3itMtz

Asunto: Solicitud personal cuadrilla pavimento rígido CACOM-4 (ajuste fecha de inicio)

En atención al oficio No. FAC-S-2026-015985-CE del 5 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN, mediante el cual se solicitó la consecución de personal para una cuadrilla de pavimento rígido en el Comando Aéreo de Combate No. 4, y en el marco del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, cuyo objeto es "EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y/O AERÓDROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FAC", me permito informar que la necesidad del personal requerido se mantiene, realizando el siguiente ajuste en la fecha de inicio:

Lugar: Melgar, Tolima
Guarnición: Comando Aéreo de Combate No. 4
Cuadrilla: Pavimento rígido
Cantidad oficiales: Uno (01)
Cantidad ayudantes: Cuatro (04)
Tiempo: Tres (03) meses aproximadamente a partir del 13 de julio de 2026

Lo anterior, con el fin de dar inicio a las labores de mantenimiento en el aeródromo del CACOM-4 conforme a la programación actualizada del proyecto.

Agradezco se adelanten las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad del personal en la fecha indicada.

Atentamente,



Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Anexo: N/A
ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó:ST. CARVAJAL / ASOIN

CERTIFICACIÓN PORCENTAJE DE PERSONAL NACIONAL

Fecha, 30 de junio del 2026.

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Asunto: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Cordial Saludo,

El suscrito EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA BAYITH SAS, identificada con Nit No.900.509.251-3, certifica que la empresa CONSTRUCTORA BAYITH SAS mantenemos el porcentaje de personal nacional.

De conformidad con lo con lo manifestado anteriormente, presentamos el listado de personal que se encuentra vinculado al contrato de la referencia durante el periodo del mes de Junio 2026:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA
1	JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	1.129.529.189
2	EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET	1.101.384.282
3	FABIAN EDUARDO PEREZ SARMIENTO	1.007.162.715
4	JAVIER MANUEL RODRIGUEZ ARRIOLA	9.022.233

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
C.C 72.274.612 De Barranquilla

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT. 900.509.251-3


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.101.384.282
ARRIOLA BLANQUICET
APELLIDOS
EUSTORGIO
NOMBRES
Eustorgio Arrola
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1987
LOS PALMITOS
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-DIC-2006 GUARANDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDRA LUNA PINZON
0073718654A 1


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.129.529.189
MURILLO MARTINEZ
APELLIDOS
JAIR ENRIQUE
NOMBRES
Jair Murillo
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1987
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-ABR-2005 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.162.715**

PEREZ SARMIENTO

APELLIDOS

FABIAN EDUARDO

NOMBRES

Fabian Perez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-2000**

EL PIÑON
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

05-OCT-2018 EL PIÑON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2102800-01053698-M-1007162715-20181228 **00639**74947G 1 51198425

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 9.022.233

RODRIGUEZ ARRIOLA

APELLIDOS

JAVIER MANUEL

NOMBRES

Javier Rodriguez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1980

GUARANDA
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-JUN-2000 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01318011-M-0009022233-20220908 0084727098A 1 8505021444