servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26978

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Sede Administrativa

TELEFONO: 3104712325

DIRECCIÓN: Neiva.

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados Administrativos

UBICACIÓN: Anglo - Ciudad de Neiva

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VMH92(EN	MODELO CONDENSADOR: VMH92(OU
SERIAL EVAPORADOR: ME264797	SERIAL CONDENSADOR: N/A.
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 9000BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☒
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☒
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 036 / 034 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 042 / 041 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 40 / 38 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	209V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.8
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza conexión de tuyo. presurización. vacio y carga completa de gas R410A. Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Wellman Rodriguez	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27432

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: de Familia de Neiva

E-MAIL: (Secretaria) 05

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mare	
CAPACIDAD: 18 000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Amor - William Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27426

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Centro	
CIUDAD: Neiva	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° de	
UBICACIÓN: Familia de Neiva (Secretaria) 205	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA24201	MODELO CONDENSADOR: VA24201
SERIAL EVAPORADOR: [illegible]	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	121
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de aire acondicionado, equipo cargando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100x45	1 M

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Juan Amor - William	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27433

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Toma Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de servicios

UBICACIÓN: Oficina Virtual de Juzgados y circ

E-MAIL: de pared / medidas de seguridad de

DATOS DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADOR:	UAM22C1	MODELO CONDENSADOR:	UAM22C1
SERIAL EVAPORADOR:	[illegible]	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	12 000		

TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
COBRE ENVAINETADO 3/8"	50 M
CONDUCTA 100X40	1 M
1-BOMBA DE CONDENSADO	1
CANALETA PLANA 100X40	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Wan Anzon - William R	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27907

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de aire acondicionado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/06/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27906

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Mantenimiento

NOMBRE DEL CLIENTE: Komo Judicial.	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Pitalito	
CIUDAD: Pitalito.	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala 1.	
UBICACIÓN: Angulo.	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: 12000000115933	12000000115933
CAPACIDAD: 40000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☒
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.44 / 0.46 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.52 / 0.54 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.9 / 13.1 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	125psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado.	1
Cable potencia 3x10.	3 metros.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/06/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27952

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.2 /A L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	— o —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/Dic/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos Arturo R.	Revisado Por Jefe: X	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27954

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 /A L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410A
Voltaje operación	214
Presión de baja (PSI)	121-131
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Montaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/Marzo/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos Andres Villamil Ramirez	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27955

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27959

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 / A (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	143-1
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de tes con cloro recto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 1/oct/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos Andres Castro	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27956

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	15°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se autoriza Suministro de tu-
bería sobre que se Desmonte e
instale en nueva sede

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/oct/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27958

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/A____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	131-1
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un mantenimiento
Realizado por servitedh

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Cinta de peligro 2x12	
* 1 mt de Canaleta 10x10	
* 2 Angulos planos de 10x10	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/oct/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos V/Cardenas	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27960

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.2 /A L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	208
Presión de baja (PSI)	115.1
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se autoriza Reubicación desmonte

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27961

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HON

NOMBRE DEL CLIENTE: Palma Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Parque Principal

CIUDAD: Villavieja

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Acc

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA212C1	MODELO CONDENSADOR: VA212C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU/H	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 2.2 /____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado
se autoriza Reubicacion de 3 medidas evaporadora

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 1/06/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos Cuellar	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27962

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

CALLE 27 No. 08-06 Teléfono: (608) 864 2204
e-mail: servitedh@hotmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27731

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27732

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	Rama Judicial Juzgado 1 Laboral del Circuito
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	Palacio de Justicia
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	Secretaria
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,2 /____ (COMP1 / COMP2) L2 7,2 /____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R 32
Voltaje operación	215 V
Presión de baja (PSI)	126 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado de 18000 btu. Equipo operando Correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100x40	1
Cinta 100x40	1
Cable 3x12	20m
Breaker 2x20	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 1/07/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Wilmer Mateo Vargas	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27733

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,4 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 6,4 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R 22
Voltaje operación	216 V
Presión de baja (PSI)	112 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado de 12.000 BTU

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cinta Icaxus 1/2	Manguera Cristal 18m
Cinta Icaxus 3/4	Breaker 1x20 1
Cable 3x12 16m	
Bomba Condensado 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-03-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Cristian Molano	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27734

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.3°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire acondicionado de 12.000 btu. Equipo entregado en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12 16mm²	18m
Corrugada 100x45 = 0,5m²	
Cinta 100x45 16m²	
Breaker 2x20 1/2	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/07/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: W Rodriguez	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27735

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,1/____ (COMP1 / COMP2) L2 4,1/____ (COMP1 / COMP2) L3____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	112 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.2°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado de 12000 BTU. Equipo operando Correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3X12 25mts / manguera Cristal 15mts	
Canaleta 100x45 - 0.5mts / Breaker 2x20 1	
Curva 100x45 - 1	
Bomba Condensado - 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-09-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27737

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Parque Bicentenario

Juzgado 1° Civil Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Interna Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122CL	MODELO CONDENSADOR: VM122CL
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R 32
Voltaje operación	212 V
Presión de baja (PSI)	116 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación nuevo acondicionado de 12.000 BTU. Operando con normalidad

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 2x12	2 Mts
Cinta 100x15	1
Canaleta 100x15 - 0,5	1
Breaker 2x20	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-07-26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Wilson	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27738

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Diana Jackeline Ingeniera 1° Piso Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palacio Hueso

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA12CC1	MODELO CONDENSADOR: VA12CC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	212V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.2°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación A/C Mini Ducto de 12.000 BTU. Operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 2-07-26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27739

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐ Tesla

NOMBRE DEL CLIENTE: Palma Judicial Juzgado 2° Civil Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Afuera Interior

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado de 12000 btu Equipo encendido correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12 2 Mts	
Breaker 2x20 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 3-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27740

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial Juzgado 2° Civil municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,3/____ (COMP1 / COMP2) L2 7,3/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	216 V
Presión de baja (PSI)	113 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.6°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado de 12000 BTU

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12 12 Mts	
Breaker 2x20 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 3-07-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: W Rodriguez	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27741

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Tolvaren
Brigada 3 Civil Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: 01 Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	112 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.6°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Instalacion de aire acondicionado 12.000 Equipo operando Correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Breaker 2x20 1 / Breaker 2x20:	
Cable 3x12 - 2 2 2 2 / Tubo PVC - 2mts	
Canaleta 100 x 45 - 2 mts / Soportes Tipo	
Curva 100 x 45 - 3 /	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 27

NUMERO DE ORDEN: 27742

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instal

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado 3° Civil Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	216
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	19°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire acondicionado de 12.000 BTU Equipo operando con normalidad.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Breaker 1x20	1
Conduleta 100x50	2
Cinta 100x15	1
Cable 3x12	1 metro

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27743

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial, Juzgado 1° Penal del Circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 3,8/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R 32
Voltaje operación	216V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado de 12000 BTU operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 40x25 3m / Cable 3x12 22m	
Cinta 100x25 2m	
Tubo PVC 3m	
Breaker 2x10-16A	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27744

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palma Eduard Juzgado 2° Penal del Circ

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UA24C1	MODELO CONDENSADOR: UA24C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 2,1/____ (COMP1 / COMP2) L2 2,1/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire acondicionado de 24.000 Btu. Funcionando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100x60 - 0,8m / Cable 3x12 - 18m	
Curva 100x60 - 2	
Breaker 2x30A - 1	
Soportes - 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27745

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado 2° Penal del Cto	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD: Pitalito Huila	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Penal Cto	
UBICACIÓN: Of Juez	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA12C1	MODELO CONDENSADOR: VA12C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,1/____ (COMP1 / COMP2) L2 4,2/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	212 V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11,6°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado de 12.000 Operando con normalidad

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Breaker 2x20 1" Cable 3x12 16 mts	
Canaleta 100x60 2 mts	
Codo 100x60 2 Un	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
C Rodriguez Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27746	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Total	MODELO EVAPORADOR: VA24UZC1 / MODELO CONDENSADOR: VA24UZC1
NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial	SERIAL EVAPORADOR: / SERIAL CONDENSADOR:
Juzgado 2° Penal del Circuito	MARCA: LG
TELEFONO:	CAPACIDAD: 24.000
DIRECCIÓN:	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Palato	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☑
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN:	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	22,5°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de Aire acondicionado de 24.000 Operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12 16mts / Onda Roxas 2 /	
Braker 2x70 1 / 20A	
Soportes 1 / 20A	
Conduleta 10cm x 5 2 mts /	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Rodriguez	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27747

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instal

NOMBRE DEL CLIENTE: Pamy Pedreros

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Plato - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO	
MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR: Aoyuan 6HS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40000 BTU	

TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12,1 /____ L2 12 /____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R 410
Voltaje operación	217V
Presión de baja (PSI)	122PSI
Presión de alta (PSI)	360 PS
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9,2 c
Temperatura interna o ambiente (°C)	23° c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado Piso Techo de 40.000 Btu Equipo operando con normalidad

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x10 = 3 mts	
Breaker 2x30 - 1	
Soportes metalicos 2 pares	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
L. Rodriguez		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27736

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐ Acueducto

NOMBRE DEL CLIENTE: RAMA JUDICIAL
Edificio Real Pitalito

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pitalito - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Piso 1, 2, 3 y 4

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza adecuacion de acometida electrica para instalacion de aires en los pisos 1, 2, 3 y 4. (cat 4019)

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Caja electrica 8cty Trifasica: 3 — Cable 1/12 Siete hilos: 340 — Caja electrica 12 ctos trifasica: 1	
Tubo EMT 3/4 - 58und — Cable 1/10 Siete hilos: 66 — Caja electrica 6 ctos trifasica: 1	
Curva EMT 3/4 - 43und — terminal EMT - 60und — Varilla roscada 3/8 (x3m) = 15	
Union EMT 3/4 - 85und — Caraza americana: 2m — Caja rectangular 4x10: 23	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
WR / Wan P.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: