Fecha 2025-09-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1800-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Moscoso Ramirez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.2%
% EJECUTADO	0.2%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto en ejecución de Preliminares.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ZIMPA 109
Contrato No.	IDU-1800-2023
Valor Inicial	$ 56.855.000.000,00
Total Contrato	$ 56.855.000.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2025-08-20
Fecha de Terminación Actual	2027-05-19
No. Empleos generados	36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1791-2023
Valor Inicial	$ 8.960.427.072,00
Total Contrato	$ 8.960.427.072,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2025-08-20
Fecha de Terminación Actual	2027-05-19
No. Empleos generados	12

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1791-2023
Valor Inicial	$ 8.960.427.072,00
Total Contrato	$ 8.960.427.072,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2025-08-20
Fecha de Terminación Actual	2027-05-19

No. Empleos generados	12

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Preliminares	10,70	10,55	$ 112.460.875,00	$ 110.835.347,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Suscripción Acta de Inicio	100.0	100.0	0.0	
Instalación administrativa y campamento	66.0	100.0	34.0	
Revisión y ajuste de estudios y diseños	0.0	0.0	0.0	
Elaboración y aprobación del PDT y Presupuesto	100.0	100.0	0.0	
Plan detallado de inversión del anticipo	100.0	100.0	0.0	
Coordinación con IDU para permisos y entrega de predios	0.0	0.0	0.0	
Radicación del PMT	0.0	0.0	0.0	
Revisión y aprobación por la SDM	0.0	0.0	0.0	
Señalización preventiva temporal en accesos y campamento	0.0	0.0	0.0	
Adecuación inicial de desvíos autorizados	0.0	0.0	0.0	
Presentación del Plan de SST e inducciones iniciales	100.0	100.0	0.0	
Elaboración del MAO y Plan de Manejo Ambiental	0.0	0.0	0.0	
Cierre perimetral, control de polvo, señalización de seguridad	0.0	0.0	0.0	
Línea base ambiental	0.0	0.0	0.0	
Estrategia de comunicación	50.0	50.0	0.0	
Socialización inicial con comunidades	0.0	0.0	0.0	
Apertura de canales de atención	0.0	0.0	0.0	
Primer informe de gestión social	0.0	0.0	0.0	
Levantamientos topográficos y catastro de redes	10.24	0.0	-10.24	
Adecuación inicial de desvíos autorizados	0.0	0.0	0.0	
Obras tempranas en tramos funcionales habilitados	0.0	0.0	0.0	