| Fecha<br>2026-03-02<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

**CONTRATO No.** IDU-1801-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Julio Cesar Montoya Sierra - Apoyo Principal, Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Daniel Francisco Ibanez Alvarado - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 6.14% |
| **% EJECUTADO** | 4.94% |
| **% VARIACIÓN** | -1.2% |

## ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución la etapa de construcción.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO PROBOGOTA 17 |
| **Contrato No.** | IDU-1801-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 56.000.000.000,00 |
| **Total Contrato** | $ 62.326.567.378,00 |
| **Valor Pagado** | $ 18.058.147.125,00 |
| **Plazo Inicial** | 630 días |
| **Plazo Actualizado** | 930 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-20 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-04-19 |
| **No. Empleos generados** | 93 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO MAB INGENIERIA |
| **Contrato No.** | IDU-1790-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 7.458.766.810,00 |
| **Total Contrato** | $ 9.800.679.493,00 |
| **Valor Pagado** | $ 1.429.401.792,00 |
| **Plazo Inicial** | 630 días |
| **Plazo Actualizado** | 930 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-20 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-04-19 |
| **No. Empleos generados** | 37 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO MAB INGENIERIA |
| **Contrato No.** | IDU-1790-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 7.458.766.810,00 |
| **Total Contrato** | $ 9.800.679.493,00 |
| **Valor Pagado** | $ 1.429.401.792,00 |
| **Plazo Inicial** | 630 días |

| | |
|---|---|
| **Plazo Actualizado** | 930 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-20 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-04-19 |
| **No. Empleos generados** | 37 |

**OBSERVACIONES** -

**INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS**

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste Estudios y Diseños | 100,00 | 98,60 | $ 2.687.721.983,00 | $ 2.650.032.713,00 |
| Construcción | 2,14 | 0,66 | $ 1.020.868.487,00 | $ 314.686.608,00 |

**AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE**

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| RAI - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Secas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Social | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Presupuesto | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aplica |
| Estudios y Diseños Definitivos - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito | 100.0 | 95.27 | -4.73 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas | 100.0 | 99.21 | -0.79 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Social | 100.0 | 91.26 | -8.74 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto | 100.0 | 96.5 | -3.5 | Aprobado |
| Recibo y Aprobacion - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recibo y aprobación - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recibo y aprobación - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recibo y aprobación - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recibo y aprobación - Social | 100.0 | 22.39 | -77.61 | No Aprobado |
| Recibo y aprobación - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recibo y aprobación - Presupuesto | 100.0 | 73.19 | -26.81 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito | 100.0 | 94.79 | -5.21 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas | 100.0 | 98.8 | -1.2 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| FRENTE 1. Retorno nueva DG 2 sur - norte | 2.52 | 0.66 | -1.86 | |
| FRENTE 9. Vía Av. Agoberto mejía calzada occidental | 38.94 | 9.18 | -29.76 | |
| FRENTE 10. Av. Agoberto mejía calzada occidental | 7.2 | 2.74 | -4.46 | |