Gobernación del CAUCA | Secretaría General

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 1989-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PERIODO: ENERO 2025

POPAYAN 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 3
2. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3
3. ESTADO DE LA CONTRATACION.....3
4. ASPECTOS TECNICOS 4
5. ASPECTO JURIDICO.....4
6. EJECUCION FISICA 4
7. ASPECTOS FINANCIEROS 7
8. RIESGOS IDENTIFICADOS.....7
9. LOGROS OBTENIDOS.....7

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS

PLAZO: 21 MESES
VALOR: VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000)
VALOR APORTADO POR MINISTERIO TIC: VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000)
VALOR APORTADO DEPARTAMENTO DEL CAUCA: DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000)
ACTA DE INICIO: 07 de noviembre de 2024
MODIFICATORIO 01: 27 de diciembre de 2024
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 19 de diciembre de 2024.

2. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Gobernación del Cauca en aras de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el convenio 1989 de 2024, solicito el ajuste al plazo del convenio para poder ejecutar las acciones relacionadas con el CAPEX, esta ampliación permite que las actividades relacionadas con este componente se puedan ejecutar en la vigencia 2025 este proceso fue aprobado mediante el modificatorio 01 del 27 de diciembre de 2024.

Actualmente se está adelantando la contratación derivada tanto del operador tecnológico como de la interventoría el cual se detallará de forma precisa en el inciso estado de contratación.

3. ESTADO DE LA CONTRATACION.

CONTRATACION DERIVADA.

Para el periodo correspondiente al mes de Enero de 2025 la Gobernación del Cauca se encuentra adelantando la contratación mediante convenio interadministrativo del operador tecnológico para el caso del departamento es la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL S.A.E.S.P.

ESTADO: EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL.

INTERVENTORIA.

Para el periodo correspondiente al mes de Enero de 2025 la Gobernación del Cauca se encuentra adelantando el proceso de interventoría.

ESTADO: EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL.

4. ASPECTOS TECNICOS

El proyecto tiene la finalidad de conectar mediante tecnología FFTH a 2368 hogares de estratos 1 y 2 en 11 Municipios del departamento que permitirá acceder a conectividad a internet con un servicio de calidad en la región, esta conectividad ayudará a mejorar el indicie de penetración a internet en el departamento.

Por otra parte, se realizará una estrategia para la apropiación para fomentar el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) en la población del departamento del Cauca impactando a 3000 personas en actividades de difusión de tecnologías de la información y comunicaciones y 370 personas en apropiación digital para el uso de las TIC.

Avances sobre el aspecto técnico: El inicio del proyecto esta pendiente de inicio de ejecución dado a los procesos de contratación internos de la Gobernación del Cauca, lo que ha generado un retraso en el inicio de la operación por parte del operador tecnológico, como de la interventoría.

Actualmente se esta trabajando en la propuesta para poder suplir los retrasos y poder mitigar los riesgos asociados a la demora en los procesos contractuales y la ruta critica del proyecto.

5. ASPECTO JURIDICO

La Gobernación del Cauca ha realizado los procesos internos para el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el convenio 1989 de 2024 avanzando en los documentos para la contratación derivada.

6. EJECUCION FISICA

Dentro de la ejecución física del convenio se lleva un 0% de las actividades correspondientes a la Instalación del CAPEX dado que se están surtiendo las etapas contractuales para desarrollar las actividades correspondientes a esta etapa.

A continuación, se detallas el detallado de cada una de las actividades:

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION
1.1. Implementar RED DE FIBRA ÓPTICA FTTH en el departamento del Cauca para la	Jornada de sensibilización y caracterización	0%
	Selección de los beneficiarios	0%

conectividad de 12 municipios y los hogares beneficiados	Visita Estudio de Campo y Viabilidad predios Seleccionados	0%
	Visita Replanteo Instalación Interna de FO en hogares	0%
	Proceso Solicitud Infraestructura a terceros	0%
	Alistamiento de Materiales	0%
	Despacho y recepción de Materiales en puntos estratégicos del departamento del Cauca	0%
	Tendidos de F.O de BACKBONE para red GPON conectividad de 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%
	Tendidos de F.O de Ramales en 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%
	Montaje e instalación de Elementos pasivos para conectividad de red de Fibra Óptica (ODF, Patchcord, Gabinete)	0%
	Conexión de red fibra mediante fusiones (Cajas NAP, Cubiertas fibra óptica)	0%
1.2. IMPLEMENTAR RED GPON- EQUIPOS ACTIVOS	Aseguramiento condiciones Eléctricas en centros de datos de los 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%

	Suministro, Montaje, Instalación y configuración equipos de RED PON en Centros de Datos y equipos de RED de networking y ciberseguridad	0%
1.3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO USUARIOS BENEFICIADOS EN HOGARES MUNICIPIOS	Tendido de fibra óptica desde usuarios hasta punto de interconexión red GPON	0%
	Instalación, Configuración ONT y entrega del servicio en hogares.	0%
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO	Instalación y configuración Software de Gestión de la solución	0%
	Implementación y puesta en marcha del sistema de Software de monitoreo	0%
	Implementación y puesta en marcha del sistema de gestor de incidentes.	0%
	Integraciones de sistemas y aplicaciones.	0%
	Operación y Mantenimiento.	0%
2.1 IMPLEMENTAR PROGRAMA CIUDADANÍA DIGITAL	Talleres de formación "El Cauca Innova"	0%
	Bootcamp: Protagonistas del Desarrollo Tecnológico	0%
2.2 IMPLEMENTAR PROGRAMA GOBIERNO E INSTITUCIONES DIGITALES	Talleres de formación en Gobierno y transformación Digital	0%
	Encuentro Ciudades y territorios inteligentes	0%
2.3 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Campaña de divulgación redes sociales	0%

7. ASPECTOS FINANCIEROS

GENERALIDADES FINANCIERAS: Hasta el Momento se cuenta con la asignación de veinte mil millones de pesos $20.000.000.000 los cuales reposan en la cuenta asignada para tal fin por parte de la Gobernación del Cauca.

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA: Con corte a 31 de enero de 2025 la ejecución financiera es de 0% dado que no se han realizado pagos referentes a la contratación derivada e interventoría.

8. RIESGOS IDENTIFICADOS

Retrasos administrativos: Se ha presentado retrasos asociados a la contratación derivada tanto del operador tecnológico, como de la interventoría, afectando el cronograma del proyecto.

9. LOGROS OBTENIDOS

Dentro de los logros obtenidos en este periodo se escatima la apropiación de los recursos para adelantar la contratación deriva, permitiendo que en la vigencia 2025 se acelere los procesos de contratación derivada.

Por otra parte, la comunicación asertiva con la supervisión del convenio que permitirá el intercambio de la información generada por el proyecto de manera eficiente.