INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 1989-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PERIODO: MARZO 2026

POPAYAN 2026

Secretaría General
Calle 4 Carrera 7 Esquina- Popayán- Cauca
sgeneral@cauca.gov.co
Teléfono: (057+2) 8242121
www.cauca.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO**.....3
2. **ESTADO DE LA CONTRATACION.**.....3
3. **RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL**.....4
4. **ANALISIS FINANCIERO** 7
5. **CONCLUSIONES**.....7

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS

PLAZO: 21 MESES
VALOR: VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000)
VALOR APORTADO POR MINISTERIO TIC: VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000)
VALOR APORTADO DEPARTAMENTO DEL CAUCA: DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000)
ACTA DE INICIO: 07 de noviembre de 2024
MODIFICATORIO 01: 27 de diciembre de 2024
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 19 de diciembre de 2024.
MODIFICATORIO 02: 17 de Julio de 2025.

2. ESTADO DE LA CONTRATACION.

CONTRATACION DERIVADA.

La Gobernación del Cauca ha realizado la contratación derivada correspondiente al operador tecnológico para el caso del departamento el operador es la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A.E.S.P a través de convenio interadministrativo 1515 de 2025 a continuación los detalles del proceso:

- **Numero de proceso:** DC-SG-CDCO-001-2025
- **Numero de convenio:** 1515-2025
- **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2024003190059 EL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO EL CAUCA CAPEX EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000011582 Y DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.

1989-2024 CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET

- **Valor:** $22.302.483.530
- **Plazo:** Hasta el 7 de Febrero de 2027
- **Estado:** SUSPENDIDO

Por otra parte, a continuación, se detalla los procesos surtidos para la contratación de la interventoría:

INTERVENTORIA.

- **Numero de proceso:** DC-SG-CMA-002-2025
- **Numero de convenio:** 1922-2025
- **Objeto:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2024003190059 EL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO EL CAUCA CAPEX EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2025000000115
- **Valor:** $ 412.610.991
- **Plazo:** Hasta el 30 de diciembre de 2025
- **Estado:** SUSPENDIDO

3. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Durante el período comprendido entre el 01 de Marzo y el 31 de Marzode 2026, correspondiente al presente corte, se mantiene suspendido tanto el contrato de interventoría como del operador por tanto se mantiene el avance de ejecución física del convenio dado que no se han superado los eventos de fuerza mayor que originaron la suspensión de este.

A continuación, los valores relacionados con el estado actual de ejecución de cada una de las actividades:

UTILIZACIÓN	VALOR %	SUBACTIVIDADES	% AVANCE
Utilización 2	25%	Jornada de Sensibilización para las alcaldías de los 11 municipios beneficiarios	4,167%
		Caracterización de beneficiarios Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	4,167%
		Estudios de trazado de red Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	4,167%
		Levantamiento de la red	4,167%
		Gestión infraestructura de terceros Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	4,167%
		Gestión de compras	4,167%
		Subtotal Utilización 2	**25,000%**
Utilización 3	25%	Caracterización de beneficiarios Puracé - Coconuco, La Sierra, Patía - El Bordo y La Vega	0,038%
		Estudios de trazado de red Puracé - Coconuco, La Sierra, Patía - El Bordo y La Vega	0,000%
		Levantamiento de la red Puracé - Coconuco, La Sierra,	0,000%

		Patía - El Bordo y La Vega	
		Gestión infraestructura de terceros Puracé - Coconuco, La Sierra, Patía - El Bordo y La Vega	0,000%
		Gestión de compras	0,000%
		Tendidos de FO troncal Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	0,065%
		Instalación de Nodos Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	0,000%
		Instalación de conexiones a hogares Piendamó – Tunía, Timbío, Rosas, El Tambo, Morales, Silvia, Popayán – (Julumito y Cajete)	0,000%
		Subtotal Utilización 3	**0,038%**
Utilización 4	50%	Tendidos de FO troncal Puracé - Coconuco, Puracé, La Sierra, Patía - El Bordo y La Vega	0,000%
		Instalación de Nodos Puracé - Coconuco, Puracé, La Sierra, Patía - El Bordo y La Vega	0,000%
		Instalación de conexiones a hogares Puracé - Coconuco, Puracé, La Sierra, Patía - El	0,000%

		Bordo y La Vega	
		Subtotal Utilización 4	**0,000%**
% AVANCE TOTAL PROYECTO			**32,983%**

4. ANALISIS FINANCIERO

Dentro del periodo no se realizaron pagos ni legalizaciones de las utilizaciones adscritas al proyecto.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO

Durante el mes de enero se obtuvieron los siguientes rendimientos financieros.

Periodo	Rendimientos obtenidos	Rendimientos consignados
Marzo	**$4,440,075,85**	**$4,440,075,00**

5. CONCLUSIONES

La operación del convenio y su ejecución se encuentran suspendidas hasta que se superen las situaciones que originaron la suspensión.