INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 1989-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PERIODO: Mayo 2025

POPAYAN 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 3
2. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3
3. ESTADO DE LA CONTRATACION 3
4. ASPECTOS TECNICOS 5
5. ASPECTO JURIDICO 5
6. EJECUCION FISICA 5
7. ASPECTOS FINANCIEROS 7
8. RIESGOS IDENTIFICADOS 8
9. LOGROS OBTENIDOS 9

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS

PLAZO: 21 MESES
VALOR: VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS ($22.000.000.000)
VALOR APORTADO POR MINISTERIO TIC: VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000)
VALOR APORTADO DEPARTAMENTO DEL CAUCA: DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000)
ACTA DE INICIO: 07 de noviembre de 2024
MODIFICATORIO 01: 27 de diciembre de 2024
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 19 de diciembre de 2024.

2. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Convenio 1989 de 2024 presenta actualmente un retraso de 100 días calendario respecto al cronograma establecido. Este desfase se atribuye principalmente a dos factores:

1. **Procesos administrativos:** Retrasos asociados a la contratación de la interventoría del proyecto.
2. **Hechos de orden público:** Eventos que han afectado la ejecución y planificación idónea en las zonas de intervención.

Se esta pendiente al inicio de ejecución dado que la interventoría y el operador tecnológico se encuentran contratados y a la espera de perfeccionamiento de la contratación para el inicio de ejecución.

3. ESTADO DE LA CONTRATACION.

CONTRATACION DERIVADA.

Para el periodo correspondiente al mes de Mayo de 2025, la Gobernación del Cauca ha realizado la contratación derivada correspondiente al operador tecnológico para el caso del departamento el operador es la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A.E.S.P a través de convenio interadministrativo 1515 de 2025 a continuación los detalles del proceso:

- **Numero de proceso:** DC-SG-CDCO-001-2025
- **Numero de convenio:** 1515-2025
- **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2024003190059 EL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO EL CAUCA CAPEX EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000011582 Y DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1989-2024 CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET
- **Valor:** $22.302.483.530
- **Plazo:** Hasta el 6 de Agosto de 2026
- **Estado:** Contratado a la espera de inicio de ejecución

INTERVENTORIA.

- **Modalidad de Contratación:** Concurso de Méritos
- **Numero de proceso:** DC-SG-CMA-001-2025
- **Contratante:** A la espera de selección del interventor
- **Estado:** Desierto
- **Fecha de Adjudicación:** 12 abril de 2025

- **Numero de proceso:** DC-SG-CMA-002-2025
- **Numero de convenio:** 1922-2025
- **Objeto:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2024003190059 EL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO EL CAUCA CAPEX EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2025000000115
- **Valor:** $ 412.610.991
- **Plazo:** Hasta el 30 de diciembre de 2025
- **Estado:** Contratado a la espera de inicio de ejecución

4. ASPECTOS TECNICOS

El proyecto tiene como objetivo brindar conectividad a internet de alta calidad a 2,368 hogares de estratos 1 y 2 en 11 municipios 2 corregimientos y 2 veredas del departamento, mediante tecnología FTTH. Esta iniciativa no solo permitirá el acceso a un servicio de internet estable y eficiente en la región, sino que también contribuirá a mejorar el índice de penetración de internet en el departamento.

Adicionalmente, se implementará una estrategia de apropiación digital con el propósito de fomentar el uso y la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la comunidad así mismo realizar apropiación de la tecnología a 1120 personas en habilidades digitales y en difusión en tecnologías de la información y las comunicaciones a 8000 personas.

Avances sobre el aspecto técnico: El inicio del proyecto está pendiente de inicio de ejecución dado que se esta llevando a cabo el perfeccionamiento del contrato de interventoría el cual esta para la primera semana de junio de 2025

5. ASPECTO JURIDICO

La Gobernación del Cauca ha realizado los procesos internos para el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el convenio 1989 de 2024 avanzando en el perfeccionamiento de la contratación derivada dando cumplimiento en lo establecido en la ley 80 de 1993.

6. EJECUCION FISICA

Dentro de la ejecución física del convenio se lleva un 0% de las actividades correspondientes a la Instalación del CAPEX dado que se están surtiendo las etapas contractuales para desarrollar las actividades correspondientes a esta etapa.

A continuación, se detalla de cada una de las actividades:

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION
1.1. Implementar RED DE FIBRA ÓPTICA FTTH en el departamento del Cauca para la conectividad de 11 municipios y los hogares beneficiados	Jornada de sensibilización y caracterización	0%
	Selección de los beneficiarios	0%
	Visita Estudio de Campo y Viabilidad predios Seleccionados	0%

	Visita Replanteo Instalación Interna de FO en hogares	0%
	Proceso Solicitud Infraestructura a terceros	0%
	Alistamiento de Materiales	0%
	Despacho y recepción de Materiales en puntos estratégicos del departamento del Cauca	0%
	Tendidos de F.O de BACKBONE para red GPON conectividad de 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%
	Tendidos de F.O de Ramales en 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%
	Montaje e instalación de Elementos pasivos para conectividad de red de Fibra Óptica (ODF, Patchcord, Gabinete)	0%
	Conexión de red fibra mediante fusiones (Cajas NAP, Cubiertas fibra óptica)	0%
1.2. IMPLEMENTAR RED GPON- EQUIPOS ACTIVOS	Aseguramiento condiciones Eléctricas en centros de datos de los 11 municipios, 2 veredas y 2 corregimientos del departamento del CAUCA	0%
	Suministro, Montaje, Instalación y configuración equipos de RED PON en Centros de Datos y equipos de RED de networking y ciberseguridad	0%
1.3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO USUARIOS BENEFICIADOS EN HOGARES MUNICIPIOS	Tendido de fibra óptica desde usuarios hasta punto de interconexión red GPON	0%
	Instalación, Configuración ONT y entrega del servicio en hogares.	0%
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO	Instalación y configuración Software de Gestión de la solución	0%

	Implementación y puesta en marcha del sistema de Software de monitoreo	0%
	Implementación y puesta en marcha del sistema de gestor de incidentes.	0%
	Integraciones de sistemas y aplicaciones.	0%
	Operación y Mantenimiento.	0%
2.1 IMPLEMENTAR PROGRAMA CIUDADANÍA DIGITAL	Talleres de formación "El Cauca Innova"	0%
	Bootcamp: Protagonistas del Desarrollo Tecnológico	0%
2.2 IMPLEMENTAR PROGRAMA GOBIERNO E INSTITUCIONES DIGITALES	Talleres de formación en Gobierno y transformación Digital	0%
	Encuentro Ciudades y territorios inteligentes	0%
2.3 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Campaña de divulgación redes sociales	0%

7. ASPECTOS FINANCIEROS

GENERALIDADES FINANCIERAS: Hasta el Momento se cuenta con la asignación de veinte mil millones de pesos $20.000.000.000 los cuales reposan en la cuenta asignada para tal fin por parte de la Gobernación del Cauca.

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA: Con corte a 31 de Marzo de 2025 la ejecución financiera es de 0% dado que no se han realizado pagos referentes a la contratación derivada e interventoría.

ESTADO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Periodo	Rendimientos obtenidos
Diciembre	$106,557,36
Enero	$813,717,20
Febrero	$1,534,373,86
Marzo	$ 1.698.908,50.
Abril	$7.653.511.58

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO DE 2025: $ 10.001.602,64

8. RIESGOS IDENTIFICADOS

RETRASOS ADMINISTRATIVOS: Se ha presentado retrasos asociados a la contratación derivada tanto del operador tecnológico, como de la interventoría, afectando el cronograma del proyecto por lo motivos anteriormente expuestos.

RETASOS EN LA OPERACIÓN: Dado que actualmente no se cuenta con la contratación derivada no se han logrado evidenciar riesgos en la operación, salvo los acontecimientos de orden publico que pueden afectar la operación si estos continúan en la región dado que 9 de los 11 municipios beneficiados presentan afectaciones del orden publico.

POSIBLES AFECTACIONES A LA OPERACIÓN A CAUSA DE ORDEN PÚBLICO Y BLOQUEO DE VÍAS: La Gobernación del Cauca en aras de garantizar la operación y ejecución ha visto con preocupación la situación de orden publico que traviesa el departamento donde se ha recrudecido los hechos de violencia que pueden afectar la normal ejecución del convenio, viendo en riesgo la ejecución de actividades en los siguientes municipios:

- **Riesgo alto por afectación de orden público**: Cajibio, Morales, Piendamo, La Vega, La Sierra, El Tambo, Rosas, Patía.
- **Riego Bajo por afectaciones de orden público**: Purace, Coconuco, Popayán.

A continuación, se pone en conocimiento algunas afectaciones de orden público suscitadas en el mes de Mayo de 2025:

Noticias de orden público en el departamento del Cauca del mes de Mayo del 2025.

Reportan combates entre disidencias de las Farc en el Cauca https://www.infobae.com/colombia/2025/05/24/reportan-combates-entre-disidencias-de-las-farc-en-el-cauca/ 24 May, 2025

Cuatro hombres fueron asesinados en una nueva masacre, en el sur del Cauca https://www.infobae.com/colombia/2025/05/17/cuatro-hombres-fueron-asesinados-en-una-nueva-masacre-en-el-sur-del-cauca/ 17 May, 2025

La ausencia del estado en el departamento del Cauca https://www.proclamadelpacifico.com/la-ausencia-del-estado-en-el-cauca/ 12 de Mayo de 2025

Gobernador del Cauca advirtió que en el departamento “los bandidos tienen más tecnología que nuestras Fuerzas Militares” https://www.infobae.com/colombia/2025/05/02/gobernador-del-cauca-advirtio-que-en-el-departamento-los-bandidos-tienen-mas-tecnologia-que-nuestras-fuerzas-militares/ 02 de Mayo de 2025

9. LOGROS OBTENIDOS

Dentro de los logros obtenidos en este periodo se encuentra la realización de los documentos previos y generación de la documentación necesaria para la contratación derivada tanto de la interventoría como del operador tecnológico

Por otra parte, la comunicación asertiva con la supervisión del convenio que permitirá el intercambio de la información generada por el proyecto de manera eficiente entre el Ministerio Tic y La Gobernación del departamento del Cauca.

Así mismo la contratación de la interventoría y la contratación del operador tecnológico garantiza que el proyecto se pueda ejecutar de la mejor manera dándole celeridad a el plan de contingencia establecido.