| Fecha<br>2026-06-29<br>AA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL** | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

**ALCANCE** Conservación espacio público y ciclorrutas

**CONTRATO No.** IDU-1557-2025

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Luis Gabriel Talero Reina - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.85% |
| **% EJECUTADO** | 0.89% |
| **% VARIACIÓN** | 0.04% |

## ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

De acuerdo con el informe semanal de interventoría No 23, con corte al 29/6/2026, se cuenta con un avance financiero programado de 2.33% frente a un avance financiero ejecutado de 2.43%, lo cual genera un avance del 0.10%.

En cuanto a los avances físicos se tiene un programado de 0.85% frente a un ejecutado de 0,89%, generando un avance del 0.04%.

Se han ejecutado actividades de conservación bajo el Contrato IDU-1557-2025 en:

Tramo 1: Cra 70C Entre Cra 51 y Autopista Sur, Actividades de Reconstrucción en Espacio Público como son: Excavación, mejoramiento de subrasante, colocación de malla electrosoldada, fundida de andén en concreto, estampado tipo loseta, construcción de alcorques para las plantas e instalación de loseta guía y bordillo A-80

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016 |
| **Contrato No.** | IDU-1557-2025 |
| **Valor Inicial** | $ 40.704.606.199,00 |
| **Total Contrato** | $ 40.704.606.199,00 |
| **Valor Pagado** | $ 12.211.381.859,00 |
| **Plazo Inicial** | 780 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2026-01-16 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2028-03-16 |
| **No. Empleos generados** | 87 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 |
| **Contrato No.** | IDU-1585-2025 |
| **Valor Inicial** | $ 7.578.061.962,00 |
| **Total Contrato** | $ 7.578.061.962,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 780 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2026-01-16 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2028-03-16 |
| **No. Empleos generados** | 32 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 |
| **Contrato No.** | IDU-1585-2025 |
| **Valor Inicial** | $ 7.578.061.962,00 |
| **Total Contrato** | $ 7.578.061.962,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 780 días |
| **Plazo Actualizado** | 780 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Iniciación** | 2026-01-16 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2028-03-16 |
| **No. Empleos generados** | 32 |

**OBSERVACIONES** -

## AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE ELEMENTO** | **TIPO DE INTERVENCIÓN** | **SUB ETAPA ACTUAL** | **ESTADO ACTUAL** |
| Espacio público | RECONSTRUCCIÓN | OBRA | EN EJECUCIÓN |

| **FECHAS** | | **AVANCES** | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio programada de obra** | 2026-05-28 | **% Financiero de obra programado acumulado** | 9.54 |
| **Fecha de inicio real de obra** | 2026-05-28 | **% Financiero de obra ejecutado acumulado** | 19.4 |
| **Fecha de finalización programada de obra** | False | **% Físico de obra programado acumulado** | 11.14 |
| **Fecha de finalización real de obra** | | **% Físico de obra ejecutado acumulado** | 21.34 |
| **Días de atraso (-) o adelanto (+)** | 0 | **Ejecución Financiera programada $** | $ 145.950.197,85 |
| | | **Ejecución Financiera Real $** | $ 296.972.412,32 |

| **MATERIALES** | |
|---|---|
| **TIPO DE PAVIMENTO** | |
| **USO DE MATERIAL** | |

| **MATERIAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|

| **AVANCES POR META FÍSICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **META FÍSICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE ACUMULADO** |
| Mantener m2 de Espacio público | m2 | 309.09 | 592.15 |

| **VISOR** | |
|---|---|
| **META FÍSICA** | **EN QUÉ SE TRABAJA** |
| Mantener m2 de Espacio público | Demolición de anden con concreto, excavación cargue y transporte de material, Instalación de SBG - PEA, instalación de loseta guia |
| Mantener Km de Ciclorruta | False |
| | |
| | |