Fecha 2026-06-29 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1561-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal, Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	8.66%
% EJECUTADO	18.78%
% VARIACIÓN	10.12%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA PARA LOS SEGMENTOS VIALES CORRESPONDIENTES AL 100% DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025.

COMPONENTE TÉCNICO:

- MEDIANTE RADICADO 2026386009112311 DEL 30/06/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA RESPUESTA AL RADICADO 202652601032662 DEL 26/06/2026 CONCEPTO DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL DE PLANTILLA MÍNIMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1561-2025.

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

- SE REMITE AL IDU LOS REPORTES PMARCD DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, MEDIANTE COMUNICADO 0283.26-I.IDU1561-GTC, MEDIANTE LA PLATAFORMA CONECTA CON NÚMERO DE RADICADO 202652601026072, PARA SU VERIFICACIÓN Y CARGUE DE PIN.GEN 28315 EN LA PLATAFORMA DE LA SDA.

- EL 22 DE JUNIO 2026 SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL AMBIENTAL DE OBRA PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE CANTIDADES DE LA PREACTA AMBIENTAL Nº 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.

- SE DILIGENCIA BITACORA AMBIENTAL DE OBRA EN CONJUNTO MEDIANTE MESA DE TRABAJO EL DIA 22/06/2026

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR UNA (1) UNIDAD SANITARIA ADICIONAL POR CADA FRENTE DE OBRA PARA EL PERSONAL MASCULINO, YA QUE SE HA EVIDENCIADO QUE EL PERSONAL MASCULINO SUPERA LOS 15 TRABAJADORES. SE RECOMIENDA MANTENER 3 BAÑOS POR FRENTE DE OBRA, 2 PARA HOMBRE Y 1 PARA MUJER, LO CUAL EL CONTRATISTA IMPLEMENTA EL 25/06/2026.

COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:

- POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO SE SOCIALIZAN LOS HALLAZGOS DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LOS FRENTES DE OBRA LOS CUALES SON REMITIDOS AL CONTRATISTA PARA QUE LOS TENGA EN CUENTA EN CADA FRENTE DE OBRA.

- A LA FECHA LA INTERVENTORÍA TIENE VINCULADO UN TOTAL DE 29 TRABAJADORES DE PLANTILLA MÍNIMA DE LOS CUALES 11 TRABAJADORES HACE PARTE DEL ÁREA OPERATIVA.

- MEDIANTE EL COMUNICADO 0286.26 -I. IDU1561- SE ENTREGA LOS DOCUMENTOS DE INGRESO INTERVENTORÍA MEDIANTE RADICADO 202652601032662 EL 26/06/202 AL IDU PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.

- POR PARTE DEL COMPONETE SST DE LA INTERVENTORÍA SE HACE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONA DE INTERVENTORÍA, CON EL FIN DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD DEL INFORME MENSUAL No. 2 SST.

COMPONENTE SOCIAL:

- EL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO 2026 SE REALIZÓ RECORRIDO URBANO ENTRE INTERVENTORÍA – CONTRATISTA EN EL TRAMO DE CL3 ENTRE LA CRA 30 Y CRA 36 Y CL 3 ENTRE CRA 50 Y CRA 68 A FIN DE REALIZAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y VERIFICAR LOS PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN.

- SE REMITIÓ A LA SUPERVISIÓN SOCIAL DE IDU EL VOLANTE NO. 13 TRAMO CALLE 53 ENTRE LAS CARRERAS 60 Y 66 C PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN.

- REPORTES Y SEGUIMIENTO.

• LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN CITADA POR EL IDU LA CUALSE LLEVO ACABOEL LUNES 22 DE JUNIO 2026.

• LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 0269.26 -I. IDU1561-GTC DEL 19 DE JUNIO 2026 REMITIÓ AL CONTRATISTA RESPUESTA OFICIO CIC-.270-2026 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL NO 4 V2.

• MEDIANTE 0266.26 -I.IDU1561-GTC DEL 18 DE JUNIO 2026 REMITIÓ AL CONTRATISTA RESPUESTA COMUNICADO CIC-202-2026 APROBACIÓN PRE-ACTA SOCIAL NO 2 V3.

• MEDIANTE RADICADO 202652600983562 LA INTERVENTORÍA REMITIÓ A LA ENTIDAD EL 19 DE JUNIO 2026 LA PRE-ACTA DE COBRO SOCIAL NO. 2.

• MEDIANTE EL OFICIO NO. 0271.26-I. IDU1561-GTC DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA SOLICITO AL CONTRATISTA, LA ENTREGA DEL INFORME SEMANAL NO. 21AJUSTADO, ACTUALIZAR EL DRIVE IDU, ACTUALIZAR LA PLATAFORMA BACHUÉ, REALIZAR UNA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LOS SOPORTES QUE CUENTAN CON INCONSISTENCIAS, ENTREGAR LAS ACTAS DE VECINDAD SUBSANADAS, PROCEDER CON LA ATENCIÓN DE LA PQRS NO. 4, ENTREGAR LOS INFORMES MENSUALES NO. 3 Y 4: AJUSTADOS, EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS.

•LA INTERVENTORÍA ASISTIÓ AL COMITÉ INTEGRAL REALIZADO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2026, PARTICIPANDO EN EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO.

•LA INTERVENTORÍA REMITIÓ AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL VOLANTE NO. 13 – INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CALLE 53, EMITIDA POR LA OFICINA DE DIÁLOGO CIUDADANO DE LA SUPERVISIÓN, PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.

•LA INTERVENTORÍA REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AL PERSONAL DE OBRA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL JUEVES 25 DE JUNIO EN EL FRENTE DE LA CALLE 68 PARTICIPARON 8 COLABORADORES.

COMPONENTE DE TRANSITO:

SE ACTUALIZA DRIVE DE SEGUIMIENTO A LOS PMT DEL CONTRATO. SE REVISA Y CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE LA PROPUESTA DE PMT PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO, ACOPIO Y ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA EN LA CARRERA 66B Y CARRERA 66C ENTRE CALLE 45 A CALLE 46.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	**Contrato No.**	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 51.126.655.279,00	**Valor Inicial**	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 51.126.655.279,00	**Total Contrato**	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 20.450.662.112,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	**Fecha de Iniciación**	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	30	**No. Empleos generados**	24

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	24

OBSERVACIONES RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y METAS FÍSICAS PRESENTADA EN ESTE REPORTE SECCIÓN 2, AVANCES DEL CONTRATO, SE ACLARA QUE DICHA ORGANIZACIÓN RESPONDE A LA SOLICITUD DE AJUSTE EN EL FORMATO DEL INFORME SEMANAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD. POR LO TANTO, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOS ALCANCES FÍSICOS AQUÍ PLASMADOS TIENEN UN CARÁCTER ESTRICTAMENTE TENTATIVO, PRELIMINAR Y ESTIMADO. LA DEFINICIÓN DE LA META REAL DEFINITIVA SE CONSOLIDARÁ Y PRESENTARÁ FORMALMENTE UNA VEZ SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA RESULTANTE DE LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE LA TOTALIDAD DE LOS CORREDORES VIALES OBJETO DEL CONTRATO Y LA DEFICNICIÓN DE PRIORIDADES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD; EN CONSECUENCIA, LOS DATOS ESTABLECIDOS EN ESTA OPORTUNIDAD ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES Y VARIACIONES CONFORME A LA META REAL QUE SEA ESTIMADA POSTERIORMENTE POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBIDAMENTE VALIDADA POR ESTA INTERVENTORÍA.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Calle 53 entre Carrera 60 y Carrera 68			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		**AVANCES**	

Fecha de inicio programada de obra	2026-06-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2026-06-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.22
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-26	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2026-06-26	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.22
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 108.950.408,45
		Ejecución Financiera Real $	$ 108.950.408,45

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	**CANTIDAD**
Asfalto MD25	1.58

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.07	0.1

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSCION DE CARPETA ASFALTICA

Av Calle 3 entre Av NQS y Av Carrera 36

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2026-07-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-12	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2026-06-12	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 82.799.504,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	**CANTIDAD**
Asfalto MD25	35.29

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.0	0.05

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	PARCHEO

Av Calle 68 entre Av NQS y Av 68

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.66
Fecha de inicio real de obra	2026-05-15	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	9.71

Fecha de finalización programada de obra	2026-06-12	**% Físico de obra programado acumulado**	27.99
Fecha de finalización real de obra	2026-06-30	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	36.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.259.674.751,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 4.712.574.526,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD25	136.87
Mezcla asfáltica Grano-Caucho	189.01

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	3.59	4.61

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSCION DE CARPETA ASFALTICA

Av Carrera 60 entre Calle 53 y Calle 72

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.01
Fecha de inicio real de obra	2026-05-15	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	8.67
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-12	**% Físico de obra programado acumulado**	9.68
Fecha de finalización real de obra	2026-05-31	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	13.7
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.945.546.832,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 4.210.143.292,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD25	111.12

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.74	3.88

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSCION DE CARPETA ASFALTICA

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO