Fecha 2026-06-29 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1585-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Gabriel Talero Reina - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.85%
% EJECUTADO	0.89%
% VARIACIÓN	0.04%

ESTADO DEL CONTRATO

Los % del "ESTADO DEL CONTRATO", corresponden al contrato de obra 1557-2025 y sobre el cual el CONSORCIO ÉPSILON URBANO 2026, a través de las obligaciones contractuales derivadas de la suscripción del contrato 1585-2025, ejerce la interventoría.

El contrato 1585-2025 de 2025, se encuentra en ejecución.

El CONSORCIO ÉPSILON URBANO 2026, en calidad de firma interventora, se encuentra al día con la presentación al IDU de los informes semanales de interventoría, siendo este el último el No 23, el cual corresponde a la semana comprendida entre el 23 y el 29 de junio de 2026.

En cuanto a los informes mensuales de interventoría, se informa que:

- Aprobación del informe mensual de interventoría No. 1 con el radicado 202617500630831 de 7 de mayo de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero del 2026 y el 28 de febrero del 2026
- Aprobación del informe mensual de interventoría No. 2 con el radicado 202638600854541 de 18 de junio de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2026 y el 31 de marzo del 2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016	**Contratista**	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1557-2025	**Contrato No.**	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	**Fecha de Iniciación**	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16	**Fecha de Terminación Actual**	2028-03-16
No. Empleos generados	87	**No. Empleos generados**	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00

Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	9.54
Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	19.4
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	11.14
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	21.34
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 145.950.197,85
		Ejecución Financiera Real $	$ 296.972.412,32

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	309.09	592.15

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición de anden con concreto, excavación cargue y transporte de material, Instalación de SBG - PEA, instalación de loseta guia
Mantener Km de Ciclorruta	False