INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
NUMERO DEL CONTRATO	SOPI-SAMC-COP-131-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHASQUEZ EN EL SECTOR EL MINUTO SEGÚN CONVENIO ICCU 524 DE 2025 Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA CAPILLA SEGÚN CONVENIO ICCU 706 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
FECHA DEL CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	16 DE MAYO DE 2026
NÚMERO DE INFORME	PRIMERO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INFORME	100,00%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100,00%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO PH VIAL 2026
NIT	902033684-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY CONTRERAS AVILA
CÉDULA DE CIUDADANIA	1033796074 de Bogotá
FECHA DEL INFORME	07 DE JULIO DE 2026

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos allegados por el contratista y consolidados finalmente el día 07 de julio de 2026 por el supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA
(Marcar con una x)

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	Nro. DE FOLIOS
Factura electrónica de venta	X	1
Certificación bancaria	X	2
Registro Único Tributario	X	11
Planilla o certificado de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	X	31
Soporte de pago FIC	X	2
Informe de obra	X	19

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

Se realizó la revisión respectiva de los documentos y soportes recibidos, mediante análisis y comparación con el objeto, las obligaciones generales y las obligaciones específicas del contrato de referencia, según la propuesta presentada por el contratista.

El contrato se ejecutó dentro del plazo establecido.

Como soporte del presente informe se anexa el informe de ejecución y demás documentos relacionados anteriormente.

Se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales respectivo.

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL

Valor Honorarios a pagar (Utilidad)	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
N/A	N/A	N/A

RUBROS A AFECTAR

Rubro a afectar	Fuente	Valor a pagar
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402042 6307 2024258730014 34	**FUENTE: 34-Excedentes Rec. Del Departamento** **META: 6307-Convenio ICCU 524 de 2025 Placa Huella Chasquez sector el Minuto**	**$ 99.800.000**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402042 6312 2024258730014 34	**FUENTE: 34-Excedentes Rec. Del Departamento** **META: 6312-Convenio ICCU 706 de 2025 Placa Huella Bosavita sector la Capilla**	**$ 99.800.000**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402042 63 2024258730014 08	**FUENTE: 08-S.g.p Libre Inversión** **META: 63-Construir 4.500 metros de placa huellas**	**$ 6.400.000**
	TOTAL	**$ 206.000.000**

FALENCIAS

Como resultado del procedimiento correspondiente llevado a cabo por la supervisión, no se hallaron falencias o inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la carta de aceptación o contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago por parte del Municipio de Villapinzón.

OBSERVACIONES ADICIONALES

De acuerdo con el valor contratado por CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($199.600.000), más un valor adicionado de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400.000), para un valor total contratado igual a DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($206.000.000), el valor consumido por la presente acta fue **DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($206.000.000),** quedando un saldo de CERO PESOS M/CTE ($0.00).

Nro.	Rubro	Fuente	Valor Inicial	Adición	Valor Total
1	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6307 2024258730014 34	Convenio ICCU 524 de 2025 Placa Huella Chasquez sector el Minuto	$ 99.800.000	$ -	$ 99.800.000
2	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6312 2024258730014 34	Convenio ICCU 706 de 2025 Placa Huella Bosavita sector la Capilla	$ 99.800.000	$ -	$ 99.800.000

3	2.3 1 24 2402 0600 2402042 63 2024258730014 08	Construir 4.500 metros de placa huellas	$ -	$ 6.400.000	$ 6.400.000
Total			**$ 199.600.000**	**$ 6.400.000**	**$ 206.000.000**

Nro.	Rubro	Fuente	Valor Total	Acta de Terminación y Recibo Final (Presente Acta)	Total ejecutado	Saldo por ejecutar
1	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6307 2024258730014 34	Convenio ICCU 524 de 2025 Placa Huella Chasquez sector el Minuto	$ 99.800.000	$ 99.800.000	$ 99.800.000	$ -
2	2.3 1 24 2402 0600 2402042 6312 2024258730014 34	Convenio ICCU 706 de 2025 Placa Huella Bosavita sector la Capilla	$ 99.800.000	$ 99.800.000	$ 99.800.000	$ -
3	2.3 1 24 2402 0600 2402042 63 2024258730014 08	Construir 4.500 metros de placa huellas	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ -
Total			**$ 206.000.000**	**$ 206.000.000**	**$ 206.000.000**	**$ -**

CONCEPTO FINAL

Se recomienda proceder a efectuar el pago Final, correspondiente a la obra ejecutada desde el 17 de febrero de 2026 hasta el 16 de mayo de 2026, por valor de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($206.000.000),** de acuerdo con el valor, la forma y demás condiciones de pago pactados en la cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato aquí referido.

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón

Proyectó: Juan David Casallas – Apoyo Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura Juan Casallas