Fecha 2026-06-22 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1559-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Jose Libardo Cajiao Obando - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.63%
% EJECUTADO	5.13%
% VARIACIÓN	1.5%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CONSERVACION VIAL CIJ
Contrato No.	IDU-1544-2025
Valor Inicial	$ 51.126.686.666,00
Total Contrato	$ 51.126.686.666,00
Valor Pagado	$ 20.450.674.666,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	109

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	19

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	19

OBSERVACIONES -> De acuerdo con el análisis de la gráfica de "AVANCE FINANCIERO ACUMULADO" del contrato de obra IDU-1544-2025, con corte al 22/06/2026, La Programación General del Proyecto presenta un adelanto del 6,53%, correspondiente a $3.334.483.204,00> Avance del 12,97% - $249.901.080 en el rubro de DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS, con respecto al programado de 22,01% ($423.997.811), reflejado de la siguiente forma: - Avance del 100% - $138,066,895 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos PRIMER 50% corredores vigencia 2025” los cuales fueron entregados por el Contratista por medio del comunicado CCVCIJ-115 del 13 de marzo de 2026 y observado por la Interventoría con el comunicado CSTI-1559-26-146 del 31 de marzo de 2026_Apremio No. 1 - Requerimiento de aprobación del 50% de diagnósticos de tramos vigencia 2025 y entrega de informe, presupuesto y cronograma actualizado. - Avance del 81% - $111.834.185 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos SEGUNDO 50% corredores vigencia 2025” el cual corresponde a la elaboración por parte del Contratista de los apiques, FWD, PCI de la Av. Boyacá vigencia 2025. Para los diagnósticos vigencia 2025 se presenta un atraso del 9,04% equivalentes a $174.096.731.> Avance del 13,49% - $6.635.258.316 en las “OBRAS DE CONSERVACIÓN”, el cual corresponde a la toma de información (apiques, PCI, TPD), para los diagnósticos de la vigencia 2025.> Avance del 38% - $5.700.000.000 en las "OBRAS DE ACCIÓN POR REACCIÓN", el cual corresponde a los trabajos iniciados en la Av. Boyacá entre Calle 72A sur y Calle 73 Bis sur (Barrios La Marichuela y La Aurora). Frente 1: PK_ID 607118 – CIV 5008362; PK_ID 292718 – CIV 5001337; PK_ID 292410 – CIV 5001174; PK_ID 292197 - CIV 5001084; PK_ID 292153 – CIV 5001060Frente 2: PK_ID 91063550 – CIV 5010535; PK_ID 295232 – CIV 5002399.

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO