Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	6	2026	al	30	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$300.181.151	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 300,181,163	Número CDP	4381	Fecha CDP	16/09/2025	Fuente de Recursos	**FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS**
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8.5		Valor RP	$ 300,181,151	Número RP	12691	Fecha RP	07/01/2026		
		Valor Total	$ 300,181,151							
		Aporte Cooperante			**Descripción** No Aplica					
		Valor Total	$ 300,181,151							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 300,181,151							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8.5	**Aporte Cooperante**			**Descripción:** **NO SE HAN REQUERIDO ADICIONES NI PRÓRROGAS**					
		Valor Total	$ 300,181,151							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	6	2026	al	30	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	8.5	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 300,181,151	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8.5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026	16/04/2026	$ 15,009,058.00	Bajo radicado 2026ER9141 se realizó la radicación del Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 1 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato.
DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026	15/05/2026	$ 15,009,057.00	Bajo radicado 2026ER11455 se realizó la radicación del Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 2 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	15,009,058	OP-31962 23/04/2026	Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 1 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
2	15,009,057	OP-32238 22/05/2026	Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 2 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
TOTALES			

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	6	2026	al	30	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
23/04/2026	$ 865,984.01	Estampillas Pago 1: bienestar del adulto mayor ($252.253), Universidad Francisco José de Caldas ($138.739), Procultura ($63.063), Pro Universidad Pedagógica ($63.063), Retefuente (2%) ($252.253,08) y ReteICA ($96.612,93)
22/05/2026	$ 865,983.98	Estampillas Pago 2: bienestar del adulto mayor ($252.253), Universidad Francisco José de Caldas ($138.739), Procultura ($63.063), Pro Universidad Pedagógica ($63.063), Retefuente (2%) ($252.253,06) y ReteICA ($96.612,92)
TOTAL	**$ 1,731,967.99**	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	

8. Garantías

PREVIO A INICIO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	24/12/2025	25/09/2026	16/01/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			15/09/2026	15/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	30,018,115.10

AJUSTE CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			08/11/2026	08/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	30,018,115.10

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	6	2026	al	30	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Riesgo 20. "Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato, incluyendo nuevos elementos geológicos y/o investigación geotecnica y/o ensayos de laboratorio". La Consultoría (contrato Fondiger 180 de 2025) y la Interventoría (contrato Fondiger 202 de 2025) han identificado que se presentan dificultades con el orden en que quedó establecido la entrega de algunos productos del Anexo técnico del contrato de Consultoría y que se requiere la inclusión de ítems no previstos como "Columnas estratigráficas" y "puntos de control," lo que impacta en las formas de pago asociadas a dichos productos tanto para el contrato de consultoría como para el contrato de interventoría. A la fecha no se ha recibido la solicitud de modificación contractual con los soportes completos.

Riesgo 8 "Demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes". Este riesgo se refiere a que la interventoría no ha entregado el informe mensual del periodo de mayo 16 a junio 15, junto con el informe de supervisión del mismo periodo. Se solicitó cumplimiento oportuno de los productos según obligación contractual y se continuará el seguimiento.

Riesgo "12.Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones sociales o de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato". La Consultoría informó que en el polígono de Usaquén, la comunidad no permitia el ingreso al sector para realizar actividades de exploración del subsuelo. La supervisión asistió a la reunión realizada el día 11 de junio con la comunidad, junto con consultoría e interventoría, donde se socializó el alcance del proyecto y se respondió a una serie de dudas que tenia la comunidad frente al alcance de los contratos y a los trabajos a ejecutar. Finalmente, en dicha reunión se concertó con la comunidad el inicio de las actividades de exploración lo que permitió dar gestión al riesgo y se estará atento si se presenta alguna otra novedad.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Se han realizado las siguientes actividades como parte del seguimiento técnico, del acuerdo con las obligaciones contractuales del contratista:

Obligación 1. Se realizaron las siguientes actividades:
* Convocatoria y participación de los comités No. 7 y 8 del contrato en compañía de la Consultoría y la Interventoría, los cuales se realizaron los días 10 y 24 de junio
* Gestión en la oficina de pagos para la obtención de las ordenes de pago de los desembolsos realizados a consultoría e interventoría y envío a las partes cuando se obtuvo la información (correos electrónicos del 22 de junio).
* Seguimiento sobre delimitación de área de polígonos de estudio frente a laderas homogéneas priorizadas a corto plazo (correos electrónicos del 10 y 22 de junio)
* Avance en el seguimiento a la oferta económica del contrato FONDIGER 202-2025 en el archivo FONDIGER-202-2025 SEGUIM INTERV.xlsx ubicado en la carpeta 9- Seguimiento/GRUPO1/3. Oferta económica de la carpeta compartida en el drive de la entidad para el PROYECTO LADERAS.
* Citación y participación en mesa de trabajo de geología realizada el 22 de junio con los profesionales de consultoría, interventoría y la entidad (citación y grabación de la reunión).
* Elaboración de las cartas remisorias CR-60476 y CR-60477, para conocimiento de la comunidad del polígono de Usaquén, informando sobre el proyecto y las actividades de campo proyectadas.
* Revisión de las solicitudes de modificación contractual presentada por la interventoría para el contrato de consultoría y para el contrato de interventoría (RO-164768 y correo electrónico).
* Elaboración de comunicación interna 2026IE3741 a la oficina de jurídica de la entidad, relacionada con el tipo de soportes que se pueden solicitar a la interventoría al seguimiento de oferta económica, entre la que se incluye seguimiento al factor multiplicador, debido a la solicitud realizada por la interventoría en el radicado 2026ER13776.
* Remisión de correos solicitando cumplimiento de compromisos pactados relacionados con la solicitud de entrega oportuna de informes (correos electrónicos 18 y 24 de junio).

Obligación 2. Se realiza seguimiento continúo al profesional mínimo de la consultoría, lo que se evidencia en los informes semanales y de acuerdo con lo descrito en el informe mensual, donde se hace referencia a los oficios emitidos por los profesionales.

Obligación 3. En la revisión de los informes semanales mendiante correos electrónicos del 18 y 26 de junio, la supervisión realiza seguimiento al cronograma de la consultoría y trazabilidad a los productos de consultoría, donde se han realizado a la interventoría observaciones sobre la gestión en el seguimiento de los productos de la consultoría, debido al el poco avance reportado y ha solicitado que medidas ha tomado la interventoría para agilizar las revisiones y el aseguramiento de los productos 2 y 3, los cuales están en V3 para el polígono 10 y en V4 para el polígono 11. Asi mismo en los comités de seguimiento del 10 y 24 de junio se solicitó a la interventoría, revisar los tiempos de ejecución de los productos y si es el caso, realizar la modificación del cronograma correspondiente.

Obligación 4. En la revisión de los informes semanales, se verifica la disponibilidad de la interventoría de acompañamiento al consultor, mediante la descripción y presentación de fotografías. El día 11 de junio se realiza acompañamiento de la interventoría y supervisión a la consultoría, para reunión con la comunidad del polígono de Usaquén, con el objeto de dar a conocer el alcance de los contratos y de los trabajos de campo del proyecto, debido a que la comunidad no estaba permitiendo el acceso a la comunidad.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	6	2026	al	30	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

Obligación 5. Se verifica la elaboración de actas de reunión por parte del interventor mediante la presentación de ellas en la ruta del proyecto drive Laderas 10-Ejecución\GRUPO 1\CTO-180-2025. Administrativos\5. Actas de reunión de reunión.

Obligación 6. Mediante los informes semanales, la interventoría ha descrito la exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio realizados durante el periodo y su gestión respecto al seguimiento de estas actividades, soportado en los registros de campo y en los resultados de laboratorio que han sido allegados por la consultoría. Adicionalmente, la interventoría también remitió a la supervisión oficio relacionado con la solicitud de calibración de equipos a la consultoría.

Obligación 7. Se ha realizado la verfiicación de la asistencia de la interventoría a los comités de seguimiento quincenal y a la mesa de trabajo de geología ralizada el día 22 de junio con presencia de los profesionales de geología de la interventoría, consultoría y supervisión. La supervisión recordó el cumplimiento de realización de comités semanales (Si aplica) mediante correo del día 18 de junio a lo que la interventoría que participó en mesa de geología y que convocó a mesa de trabajo para componente de coberturas.

Obligación 8. En los informes semanales se describe la verificación de implementación de medidas ambientales y de bioseguridad y los anexos relacionados con las actividades de campo.

Obligación 9. La supervisión realizó la revisión de los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo mediante correos electrónicos de los días 18 y 24 de junio. Se realizó la revisión de las versiones 2 y 3 del Informe de Interventoría mensual 3 (RO-164871, RO-164400, mesas de trabajo del 9 y 23 de junio y correos electrónicos). Se realizó la revisión del informe periódico de Supervisión 3 el cual fue ajustado conforme las observaciones realizadas (RO-164871 y correos electrónicos).

Obligación 10. Se realizó el cargue en la plataforma SECOP II del informe de supervisión 3 realizado por la interventoría al contrato FONDIGER 180-2025, el último con corte al 15 de mayo de 2026.
El 18 de junio se solicita remitir el informe mensual 4 correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio de 2026, dejando la salvedad de que la entidad se encuentra realizando trámites internos para establecer los soportes contractuales exigibles para dar cumplimiento a la obligación relacionada con el seguimiento a la oferta económica.

Obligación 11. En abril se completó la vinculación de mujeres. Durante el periodo se solicitó cambio de personal de Profesional de Ingeniero de Costos y Presupuestos y Profesional Social, sin afectación en el cumplimiento de vinculación de mujeres.

Obligación 12. La interventoría realizó el registro en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA en los primeros meses del contrato, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado el acceso al micrositio para el registro de los profesionales.

En función de los avances de informes de interventoría y entregas para aprobación de producto, los porcentaje de avance del contrato de interventoría serían los siguientes:
Avance físico: 21% Este porcentaje se basa en que a la fecha de cierre del presente informe se tiene: aprobación del Producto 1 de Consultoría (Recopilación, revisión y análisis de información secundaria de los 2 polígonos y plan de exploración) 7% , en la contraentrega y aprobación de los informes mensuales 1 y 2 de la interventoría (10%) y a que se remitió por parte de la interventoría el informe mensual 3 versiones 2 y 3, las cuales fueron revisadas por la entidad los días 9 y 23 de junio y se encuentra pendiente el seguimiento al factor multiplicador (4%). Sdemás, en el presente periodo se tiene la versión 3 del producto 2 y la versión 4 del producto 3 de consultoría, por lo que se ha avanzado en dichos productos, sin embargo, hasta que no esté aprobado por la interventoría, no se incluye como avance físico. Con relación al informe 4 de interventoría, no fue entregado a la fecha de corte del presente informe, al cual la supervisión solicitó presentación oportuna, no obstante, se continuará fortaleciendo el seguimiento respectivo.
Avance en tiempo: 53%
Avance financiero: 10%

Las evidencias del seguimiento técnico del contrato entre las que se incluyen las mesas de trabajo, los correos electrónicos enviados por la Supervisión y los oficios se encuentran en el siguiente link:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13-6s2-MgWra05GDgHv-ZoEdXNzXy9P9c

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se está realizando el seguimiento frente al plan de cargas propuesto por la interventoría, de acuerdo con planillas de los profesionales presentadas.

Fecha emisión de Informe	6	7	2026

Firma

Firmado digitalmente por DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ
Fecha: 2026.07.06 16:27:40 -05'00'

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ
Subdirector de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático

Firma

JOHANA PAOLA ROZO PARRA
Cargo o Contrato: Apoyo a la Supervisión - Contratista

Visto bueno: Diana Carolina Moreno Moreno - apoyo a la supervisión Contrato FONDIGER 052 de 2026