INFORME MENSUAL No. 8 DE OBRA

VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024
"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONSORCIO FP

INFORME MENSUAL No. 8 DE OBRA

01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026

BOGOTÁ D.C.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a dependencias y entidades participantes en el Proyecto, según se indica a continuación.

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a realizar sus modificaciones:

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
CONTRATO DE OBRA NO. 4335-2024	1 copia
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	1 copia

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
0	Versión 1	Febrero-2026	Para revisión de interventoría

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


TITULO DEL DOCUMENTO		INFORME MENSUAL No. 08 (FEBRERO 2026)	
APROBACIÓN	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	NOMBRE	**ING. GALDINO NAJERA** **ARQ. LUIS FELIPE DIAZ**
		FIRMA	
		FECHA	**Febrero de 2026**
	RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD Y DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE	**ING. NIDIA YOLANDA PABÓN TRIANA**
		FIRMA	
		FECHA	**Febrero de 2026**
	VISTO BUENO REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	**ARQ. GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**
		FIRMA	
		FECHA	**Febrero de 2026**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVOS 8

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO 8

2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS DEL CONTRATO 8

2.2.1 Diagnostico e Ingeniera de Detalle 8

2.2.2 Obras y Adecuaciones 9

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN 10

3.2. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 13

4.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: 13

5. PLAN DE GESTIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO 13

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13

5.2. COMPONENTE SOCIAL (Referente Informe Semanal) 14

5.3. COMPONENTE SST (Referente Informe Semanal) 16

5.4. COMPONENTE AMBIENTAL 18

5.5. ACTIVIDADES GENERALES DE INGENIERÍA DEL DETALLE 19

5.6. ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA 25

6. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES 63

7. CONTROL DE CALIDAD ETAPA 1 /CONTROL DE LA INFORMACIÓN 64

8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO ETAPA 1 67

9. INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS 68

9.1. RELACIÓN PÓLIZAS 68

10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 72

10.1. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA- INTERVENTORIA 72

10.2. RELACIÓN CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA -CONTRATISTA 74

10.3. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA- ENTIDAD 74

10.4. RELACIÓN CORRESPONDENCIA ENTIDAD- CONTRATISTA 74

10.5. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA-OTROS 75

10.6. RELACIÓN CORRESPONDENCIA OTROS-CONTRATISTA 75

10.7. ACTAS COMITÉS TÉCNICOS RELACIÓN DE ACTAS. 75

11. CALIDAD. 75

11.1. CALIDAD DE MATERIALES 75

11.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 76

11.3. ENSAYOS 76

12. LISTADO – DATOS DE PERSONAL APROBADO. 77

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 – Cuadro general del contrato 12
Tabla 2 – Cuadro general del contrato de Interventoría....12
Tabla 3 – Cuadro de calidad Etapa 1 67
Tabla 4- Control legal y financiero....67
Tabla 5 – Pólizas de Responsabilidad civil extracontractual generadas a la fecha 69
Tabla 6 – Pólizas de Cumplimiento generadas a la fecha 72
Tabla 7 - Correspondencia enviada a interventoría. 74
Tabla 8 - Correspondencia recibida de interventoría. 74
Tabla 9 - Correspondencia enviada a entidad 74
Tabla 10 - Correspondencia recibida de la entidad. 74
Tabla 11 - Correspondencia enviada a otros. 75
Tabla 12 - Correspondencia recibida de otros. 75
Tabla 12 - Actas de comités....75
Tabla 13 - Tabla de profesionales 77

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1- Localización general (tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura (Colombia) 13
Ilustración 2. Elaboración propia, localización del proyecto 13
Ilustración 3. Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 20
Ilustración 4. Tubería sujeción Cubierta. 21
Ilustración 5. Localizaciones coordenadas caissons y zapatas. 23
Ilustración 6. Planta de Caissons Trabajados (Semana 16-21 de febrero del 2026) 38
Ilustración 7. Sección de Caissons Trabajados (Semana 16-21 de febrero del 2026) 40
Ilustración 8. Planta de Caissons Trabajados (Semana 23-28 de febrero del 2026) 54
Ilustración 9. Sección de Caissons Trabajados (Semana 23-28 de febrero del 2026) 57

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 - CERTIFICACION DE OBLIGACIONES DE SS 78
Anexo 2 – ACTAS DE COMITÉ 79
Anexo 3 - CORRESPONDENCIA FEBRERO 80
Anexo 4 - PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO....81
Anexo 5 – DOCUMENTOS CALIDAD MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA....82
Anexo 6 – BITACORA DE OBRA....83

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida la información relacionada con el contrato de obra No. 4335-2024 *"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".* Adjudicado al CONSORCIO FP.

Actualmente, el proyecto para su puesta en funcionamiento requiere la ejecución de 3 ámbitos que hacen parte del alcance del Contrato:

1. Adecuaciones y reparaciones locativas para la puesta en funcionamiento de las edificaciones.

2. Ingeniería de detalle (Ajustes y complementos requeridos) para la cimentación, estructura metálica y cobertura, para el suministro e instalación de la cubierta arquitectónica tipo membrana acorde a las dimensiones y requerimientos del proveedor.

3. Construcción de la estructura requerida para el suministro e instalación de la cubierta tipo membrana arquitectónica.

Las adecuaciones para realizar consideradas dentro del contrato inicial corresponden a un diagnóstico realizado por parte de los especialistas del Grupo de Infraestructura Cultural, en el cual se verificó el estado actual de las edificaciones a mayo de 2024 y se determinaron las actividades que debían ser incluidas para entregar las infraestructuras en las condiciones técnicas necesarias, garantizando su puesta en funcionamiento. Posteriormente, y una vez iniciado el contrato, en el mes de febrero de 2025 se realizó un diagnóstico de las edificaciones y mediante mesas de trabajo entre las partes se definieron los alcances de intervenciones y presupuestales.

Teniendo en cuenta la especificidad de las actividades a ejecutar de la cubierta tipo membrana y su superficie, la entidad contempló adelantar las actividades de replanteo de la estructura, en aras de no afectar las actividades que se han desarrollado y que se verifique la instalación de la estructura en las zonas que se dejaron libre de intervención. Así como efectuar la ingeniería de detalle, en aras de contar con los diseños de taller de todos los elementos que componen dicha estructura, de acuerdo con el diseño preliminar, y las características específicas que requieran los proveedores de la membrana.

A la fecha ya se culminó la etapa de ingeniería de detalle y así mismo la optimización de la misma, igualmente se logró la obtención de la licencia de construcción, dando paso así a la etapa de construcción.

Para tal fin se desarrolla el **INFORME MENSUAL DE OBRA No. 8 DE OBRA** en el cual se hace la descripción de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al objeto **CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024**.

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el ***01 de Febrero del 2026 al 28 de Febrero del 2026 y*** el cumplimento de los requerimientos del Anexo Técnico, pliego de condiciones, contrato y de más documentos contractuales.

El documento en general está sujeto y abierto a los ajustes que por efecto de las aprobaciones para ejecución del proyecto se susciten y según observaciones o sugerencias que la supervisión considere.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es **"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".**

2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS DEL CONTRATO

2.2.1 Diagnostico e Ingeniera de Detalle

a. Diagnóstico del estado de las edificaciones espacio por espacio de inventario previo a la ejecución de las adecuaciones.

- Verificación de las actividades a ejecutar en cada espacio acorde a lo indicado por el Ministerio.

- Planteamiento de ajustes o soluciones alternativas acorde a lo evidenciado en sitio para el adecuado desarrollo de las obras de adecuación en cada espacio. Los cuales deben ser planteados por el contratista con su personal que hace parte de los costos administrativos, que deben ser presentados de manera oportuna, acorde a los ítems contractuales y aprobado por la interventoría.

b. Ingeniería de detalle para las cimentaciones, estructura metálica y el suministro, e instalación de la cubierta tipo membrana arquitectónica del complejo.

- Localización y replanteo de la cubierta acorde a las edificaciones existentes y condiciones particulares, ajuste a diseño arquitectónico.

- Sondeos y actualización del estudio de suelos en concordancia a la implantación de la cubierta.

- Ajustes a los diseños de cimentación en caso de ser requerido en concordancia a los resultados de la actualización del estudio de suelos incluye:

  i. Revisión de mecánica de suelos.
  ii. Propuesta de ajuste de cimentaciones si se requiere (pilotes, zapatas, zapatas corridas o mezcla de todos).
  iii. Análisis y diseño de cimentaciones.
  iv. Ajuste y/o diseño de anclajes en columnas de concreto para recibir la cubierta

- Ajustes de geometría de la cubierta teniendo en cuenta condiciones bioclimáticas particulares, (vientos, asoleación, humedad), elementos de anclaje, conexiones (patronaje y planos de taller) incluye:

  i. Análisis de formas.
  ii. Análisis por viento, túnel de viento virtual (diseño de coeficientes de presión).
  iii. Análisis de cargas adicionales
  iv. Análisis de curvas de nivel
  v. Generación de reacciones.
  vi. Diseño de sistema de fijación.
  vii. Diseño de cables, terminales y tensores
  viii. Diseño de patrones y detalla miento de membranas.
  ix. Generación de planos para confección, armado y layout de membranas.

- Inclusión de elementos de anclaje para líneas de vida y elementos de mantenimiento de la cubierta.

- Ajuste Diseño de soportes para terminales de captación del sistema de apantallamiento, y luminarias.

- Elementos de drenaje, canales bajantes y conexiones para el manejo de Aguas lluvias.

Obtención de la Licencia de Construcción.

Mediante el Modificatorio No. 4 se adicionan las siguientes actividades:

c. Ejercicio de optimización

- Planos estructurales con la inclusión de los elementos estructurales de arriostramiento y ajustes a los planos de cimentación de acuerdo ejercicio de optimización, los cuales serán entregados a la Curaduría para el trámite de expedición de la licencia de construcción.

- Balance presupuestal optimizado de acuerdo con los análisis estructurales que se realicen.

2.2.2 Obras y Adecuaciones

a. Adecuaciones y reparaciones locativas del complejo Margarita Hurtado indicadas por el Ministerio y acorde al Diagnostico efectuado por el contratista, necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto, acorde a las especificaciones técnicas entregadas por el Ministerio y precios unitarios contractuales.

b. Obras de la cubierta arquitectónica tipo membrana acordes a las especificaciones técnicas entregadas por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS DE LAS ARTES Y LOS SABERES, precios unitarios contractuales, e ingeniería de detalle para la construcción elaborada por el contratista.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.
CONTRATISTA	CONSORCIO FP
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024** "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
PLAZO DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.471.864.227)
FECHA INICIACIÓN	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN	**OTROSÍ No. 1** Ampliación de Un (01) mes a la etapa de ingeniería de detalle desde el 17 de abril de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025, sin modificar el plazo total del contrato. ETAPA 1 de INGENIERÍA DE DETALLE. **MODIFICATORIO No. 2 PRÓRROGA No. 1** Modifica el plazo del contrato, prorrogando el mismo por dos (02) meses a la etapa de Ingeniería de detalle, incluido el mes de la ampliación de la ingeniería de detalle otorgado mediante otrosí No.1, después de la suspensión No. 1 y sus ampliaciones, desde el 02 de agosto de 2025 hasta el 01 de septiembre de 2025, ETAPA 1 de INGENIERÍA DE DETALLE. Plazo del contrato de obra modificado: Diez (10) meses. **MODIFICATORIO No. 3 PRÓRROGA No. 2** Modifica el plazo del contrato, prorrogando el mismo por Un (01) mes a la etapa de Ingeniería de detalle, desde el 02 de septiembre de 2025 hasta el 01 de octubre de 2025, ETAPA 1 de INGENIERÍA DE DETALLE. Plazo del contrato de obra modificado: Once (11) meses. **MODIFICATORIO No. 5 PRÓRROGA No. 3 ADICIÓN No. 2** Modifica el plazo del contrato, prorrogando el mismo por Seis (06) meses, desde el 03 de diciembre hasta el 02 de febrero para la finalización de la optimización del diseño estructural, entrega del balance presupuestal, planos de taller y obtención

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
	de licencia de construcción y hasta el 30 de noviembre de 2026 para la culminación de la etapa de obra. Plazo del contrato de obra modificado: Diecisiete (17) meses.
FECHA DE SUSPENSIÓN	**SUSPENSIÓN No. 1** Treinta (30) días desde el 01 de mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025. ETAPA 1 de INGENIERÍA DE DETALLE. **AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1** Quince (15) días desde el 1 de junio de 2025 hasta el 15 de junio de 2025. **AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1** Ocho (08) días desde el 16 de junio de 2025 hasta el 23 de junio de 2025. **AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1** Diez (10) días desde el 24 de junio de 2025 hasta el 03 de julio de 2025. **AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1** Trece (13) días desde el 04 de julio de 2025 hasta el 16 de julio de 2025. **SUSPENSIÓN No. 2** Sesenta y Tres (63) días desde el 01 de octubre de 2025 hasta el 02 de diciembre de 2025.
ADICIÓN No. 1	**MODIFICATORIO No. 4** Modifica el valor del contrato, adicionando el valor del mismo en la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($122.894.609,00) M/CTE para la etapa de optimización de la estructura de la ingeniería de detalle, quedando el valor total del contrato en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.594.758.836,00) M/CTE.
ADICIÓN No. 2	**MODIFICATORIO No. 5 PRÓRROGA No. 3 ADICIÓN No. 2** Modifica el valor del contrato, adicionando el valor del mismo en la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.417.937.864,00) M/CTE para la etapa de OBRA, quedando el valor total del contrato en la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.643.049.056,00) M/CTE.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$11.643.049.056,00
FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2026

Tabla 1 – Cuadro general del contrato

3.2. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 4340-2024** "Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca"
PLAZO DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($785.134.441,00)
VALOR ADICIÓN No. 1	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($320.620.828,00)
VALOR TOTAL	MIL CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.105.755.269,00)
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Tabla 2 – Cuadro general del contrato de Interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la Isla Cascajal, sobre la avenida Simón Bolívar, en la ciudad de Buenaventura, Valle Del Cauca. Con la presente contratación se pretende Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado.




Ilustración 1- Localización general (tomado de [https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura (Colombia)](https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)))

4.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA:



Ilustración 2. Elaboración propia, localización del proyecto

5. PLAN DE GESTIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El presente informe tiene como fin documentar y plasmar la trazabilidad y el progreso de todas las actividades realizadas durante el mes en curso en relación con la ejecución de la obra *CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA PUBLICA DISTRITAL MARGARITA HURTADO Y FIDEL ORDOÑEZ*

SANTOS, Isla Cascajal, Buenaventura. En este capítulo se documenta el avance del proyecto conforme a los plazos, presupuestos y especificaciones técnicas establecidas en los anexos técnicos, referentes a esta fase del contrato para cumplir con los objetivos de este.

A continuación, se realiza un consolidado a manera de resumen de todas las actividades administrativas realizadas entre el **01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026**.

5.2. COMPONENTE SOCIAL (Referente Informe Semanal)

- El **02 de Febrero del 2026**, desde el componente social se realizó acompañamiento al reconocimiento de las instalaciones de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, específicamente en las zonas a intervenir por el personal encargado de la cimentación de los caissons y por el maestro de la cubierta. La visita contó con el acompañamiento del representante legal de la firma constructora, así como de la directora de obra, ingeniera Nidia; el ingeniero Galdino Nájera, residente de obra; y la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Jasmín Angulo.

- El **día 5 de febrero** se realizó el registro fotográfico de las murales de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, con el fin de informar y documentar el avance del deterioro que estas presentan. Dicho registro permite evidenciar el estado actual de los murales para su revisión por parte del contratista de obra, dejando constancia de la progresión del daño. Como se ha documentado previamente mediante actas con fecha del ***20 de febrero de 2025***, los murales ya presentaban un alto grado de deterioro, el cual se ha visto incrementado, situación que queda soportada con el material fotográfico levantado.

- El **lunes 9 de febrero**, el componente social del contratista realizó acompañamiento a la llegada del personal encargado de ejecutar la cimentación de la estructura para la posterior instalación de la cubierta. Así mismo, en la misma fecha se asistió a la visita del Director Técnico de Cultura del Complejo Cultural Margarita Hurtado, quien se acercó con el propósito de conocer de primera mano el estado actual de las instalaciones y verificar el reinicio de los trabajos, brindándose la información correspondiente sobre el avance y la programación de las actividades.

- El **día 12 de febrero**, se realizó acompañamiento social durante la jornada de socialización del reinicio de obra, convocada por el Ministerio de Cultura. La actividad estuvo dirigida a líderes de las entidades y líderes sociales, la población en general, así como a las entidades distritales interesadas en la culminación y entrega del Complejo Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

  Durante el espacio se socializó el estado actual del proyecto, las actividades programadas para esta nueva fase y los tiempos estimados de ejecución, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia en la información y el fortalecimiento del relacionamiento institucional y comunitario, en aras de garantizar la adecuada finalización de la obra.

- El **día 13 de febrero**, se remitió oficio a la Oficina de Control Físico, solicitando acompañamiento para la elaboración del acta de vecindad correspondiente al andén ubicado en el tramo sentido continente–isla del Complejo Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

- La diligencia fue programada para el **día 20 de febrero** a las 2:00 pm y contará con el acompañamiento técnico del ingeniero Galdino Residente de Obra, así como con el apoyo del profesional social de la interventoría, con el fin de garantizar la adecuada verificación y registro del estado actual del área intervenida.

- El **día 18 de febrero del 2026**, se asiste a comité virtual de obra, desde el componente social se informa los horarios de atención a la comunidad así como los avances del mismo, los cuales fueron el vio a la interventoría las actas de vecindad de los murales para su revisión, aprobación y el tránsito a la entidad contratante, también se informa de la invitación a la entidad de control físico para la elaboración del acta de los andenes aledaños a la casa de la cultura en el sentido continente isla esta actividad está programada para el día 20 de febrero a las 2:00 pm, por sugerencia de la interventoría se adquiere el compromiso de realizar la actualización de las actas de vecindad de las viviendas aledañas a la obra así como el acta de la vía.

- El **día 20 de febrero** se llevó a cabo una jornada de socialización dirigida a los trabajadores de la obra. Durante la actividad, se informó sobre la estrategia que será implementada desde el componente social, la cual se desarrollará los viernes a la 1:00 pm, explicando su alcance y objetivos, orientados al fortalecimiento de la comunicación y la adecuada gestión social del proyecto.

  Asimismo, se realizó acercamiento con los propietarios de las viviendas aledañas al área de intervención, con el propósito de concertar la fecha para la actualización de las actas de vecindad. Esta gestión contó con el acompañamiento del profesional social de la interventoría, garantizando transparencia y articulación institucional en el proceso.

  También ese mismo día, en atención a las recomendaciones emitidas por la interventoría respecto al acta de la vía, se envió invitación formal a la Concesión Unión Vial Caminos del Pacífico para la realización de la correspondiente acta de vecindad.

  Esta actividad tiene como objetivo verificar y dejar constancia del estado actual de la vía en el área de influencia del proyecto, garantizando el debido registro previo a la ejecución de las actividades constructivas. La diligencia se llevará a cabo el **día 26 de febrero de 2026** a las 10:00 am, con el fin de asegurar la articulación interinstitucional y la transparencia del proceso.

  Además, se celebró reunión de seguimiento entre los profesionales sociales de obra e interventoría, con el fin de evaluar los compromisos cumplidos a la fecha y establecer las actividades y compromisos para la semana siguiente. Durante la reunión se replanteó la programación para la elaboración del acta, de los andenes toda vez que, por compromisos propios de la obra, el ingeniero Galdino no pudo hacer presencia y la entidad de Control Físico no asistió a la convocatoria inicial.

  En consecuencia, el profesional social de la interventoría solicitó realizar una nueva convocatoria a la entidad de Control Físico, por parte del contratista se informó que se socializara con el equipo de obra para establecer una nueva fecha, además se informó que se la realizó invitación a la concesionaria unión vial caminos del pacífico para la elaboración

del acta de la vía estableciéndose como fecha el **día 26 de febrero de 2026** a las 10:00 am. el acta de esta reunión la realizara el profesional de interventoría.

- El **día 26 de febrero del 2026,** debido a la inasistencia de la entidad de Control Físico, el contratista procedió a realizar el registro fotográfico y la verificación detallada del estado actual del andén del Complejo Casa de la Cultura Margarita Hurtado, con el propósito de dejar constancia técnica para la elaboración del acta correspondiente.

  La actividad fue desarrollada por el ingeniero residente, Galdino Nájera, y la profesional social de obra, Marlyng Vallejo, quienes documentaron las condiciones físicas existentes al momento de la inspección, como soporte para el respectivo registro y control contractual.

- El **día 27 de febrero** Se realizó charla reflexiva sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo. Se socializaron mensajes como: "El respeto construye mejores equipos", "La tolerancia evita conflictos" y "El buen trato también hace parte de la seguridad".

  Se enfatizó que cada trabajador es responsable de mantener un ambiente laboral armonioso, basado en el diálogo, la paciencia y el apoyo entre compañeros. La actividad permitió reforzar la importancia del respeto y la convivencia para el buen desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se desarrolló trabajo de campo consistente en la recolección de registros fotográficos, con el fin de actualizar las actas de vecindad correspondientes a las viviendas aledañas a la obra.

5.3. COMPONENTE SST (Referente Informe Semanal)

- En la **semana del 02 al 07 de febrero del 2026** se iniciaron las actividades con recorrido en toda la obra, con el acompañamiento de los contratistas de los caissons y de la cubierta, al igual que se realizaron las cotizaciones de los elementos de protección personal como son los cascos y de la dotación los chalecos para el buen desarrollo de las actividades, al igual que se está desarrollando la parte documental y se retroalimento la matriz de personal.

- Los **días 09, y 10 de febrero,** se recibe visita del Técnico de Cultura al igual que algunos funcionarios de su dependencia y se realiza recorrido con el acompañamiento de la parte técnica y social. En estos dos días se recibió camión con materiales y equipos del personal que adelantará los trabajos de cimentación, al igual que se organizó la documentación del personal de Topografía y la adquisición de los chalecos y cascos para la entrega del personal contratado.

- Los **días 11 y 12 de febrero**, se realizaron las siguientes actividades: entrega de los chalecos y cascos a la comisión Topográfica, se realizó la Inducción al personal nuevo de Topografía y la reinducción al personal Antiguo, se recibió la documentación del personal de los Caissons que ingresaron el día de hoy a la obra. Se continuó con la revisión documental.

- Los **días 12, 13 y 14 de febrero** se continuó con la entrega de los chalecos y cascos al Residente y la Profesional Social, al igual que la socialización del proyecto y verificación de las actividades de Topografía, se realiza acompañamiento del inicio de excavaciones por parte del personal de los caissons verificándose el uso adecuado de los Elementos de

Protección Personal. Adicionalmente se gestionó la compra de las señales de tránsito requeridas para la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.

- Los **días 16, y 17 de febrero** se inician las actividades con la charlas diarias, se realizan corte de varillas, excavaciones de profundidad a más de 3 metros, se realiza la medición de gases y se diligencian los permisos de altura y espacios confinados para poder ejecutar estas actividades, al igual que fundición de anillos, también se está realizando el acondicionamiento de las edificaciones entre ellas la biblioteca y el edificio administrativo, estas actividades se desarrollan de forma adecuada y también portan sus EPP adecuados, se deja área delimitada.

- Los **días 18 y 19 de febrero** se realizaron las siguientes actividades: charla diaria de inicio de labores, toma de mediciones de gases a los caissons, se continúan con las excavaciones en otros frentes, se realiza la revisión al kit de rescate, en este día se participó del comité de obra, además se realizó jornada de aseo y adecuación del área de trabajo, todos con sus EPP adecuados.

- Los **días 20 y 21 de febrero** se continuaron las actividades de excavación, diligenciamiento de los permisos de altura y espacios confinados al igual que las mediciones de gases en los caissons, se hizo entrega de botas a obrero, fundición de anillos, además se realizan las instalaciones de los puntos de emergencias al igual que el de hidratación con sus señales respectivas, se acondiciona bacteria sanitaria para el personal de obra, se continua la delimitación de las áreas intervenidas

- Los **días 23 y 24 de febrero** se iniciaron las actividades con la charla de Trabajo en Altura y alcoholismo, y se diligenciaron los respectivos permisos de Espacio Confinado y Trabajo en Alturas, se realizó medición de gases en cada uno de los caissons, al igual que se instalaron señales preventivas, y señales de obligatoriedad. Además, durante la jornada se realizó el acompañamiento en las actividades de Alto Riesgo, se realizó entrega de Dotación y EPP al señor Moises Carabali al igual que se le realizó la inducción de ingreso a la obra, y al finalizar la jornada se realizó delimitación de las Areas Intervenidas.

- Los **días 25 y 26 de febrero** se realizaron las siguientes actividades: charla diaria de inicio de labores, al igual que pausas activas, toma de mediciones de gases a los caissons, se continúan con las excavaciones en otros frentes, se realizó diligenciamiento de los permisos de altura y de confinado, se realiza reubicación del punto de emergencia, se realizan las inspecciones a los elementos de emergencia al igual que a las herramientas menores, se continua con el acompañamiento en las actividades de alto riesgo, se continua con la instalación de señales reglamentarias, al terminar la jornada se deja delimitada todas las áreas intervenidas.

- Los **días 27 y 28 de febrero** se realizan las charlas diarias encaminadas a las actividades que se desarrollan en la obra. Se continuaron las actividades de excavación, fundición de anillos evidenciándose el uso adecuado de los EPP y los elementos contra caídas, se realiza el respectivo diligenciamiento de los permisos de altura y espacios confinados al igual que las mediciones de gases en los caissons, se realizó inspección a las maquinarias existentes

en obra, al igual que se realizó el acompañamiento en las actividades de alto riesgos, se realiza descargue de materiales de construcción al igual que cortes de varillas

5.4. COMPONENTE AMBIENTAL

- En la **semana del 02 al 07 de febrero del 2026** se recibe el oficio *20260205 RAD 1991-2026 EPA* el día 4 de febrero del 2026,donde el EPA de Buenaventura asigna el PIN RCD al proyecto de la tensomembrana.

- En la **semana del 09 al 14 de febrero del 2026** se recibe camión con equipos y herramientas por parte del personal de los caissons. También se realiza la disposición de materiales de río debidamente acopiados con el respectivo cubrimiento para evitar contaminación.

  Se realizó compra de madera para la realización del cerramiento, y el material de arrastre para fundición de caissons y para la prueba del concreto. Además, se realiza el cerramiento y se adecuó el área de trabajo, se tomaron pruebas de ensayo, y se realizó mezcla de concreto con el trompo para fundición de formaletas.

- En la **semana del 16 al 21 de febrero del 2026** durante el inicio de las actividades el contratista ingresa los siguientes equipos y herramientas que se requieren para desarrollar sus actividades como:

  EQUIPOS: formaletas motobombas, comprensores, planta eléctrica, plumas eléctricas, molinete, mezcladora de bulto y medio de cemento, martillos eléctricos y martillos demoledores.

  HERRAMIENTAS MENORES: Taladros, pulidoras, circulares, hidro-motobombas, pala, barras, picas, machetes, extensiones de energía.

  CONSUMO: ACPM, aceite, cemento, hierro, alambre, puntillas, tablas, balastro, arena los cuales son almacenados de una manera adecuado.

  También se realizó compra de madera para la delimitación de las áreas intervenidas como las excavaciones profundas, se está utilizando material de arrastre para la fundición de anillos. En esta semana no se ha presentado ningún flujo de agua, por lo tanto, no se ha realizado ningún tratamiento.

- En la **semana del 23 al 28 de febrero del 2026** se inicia con la instalación del punto ecológico, se implementa el acopio de materiales, se realiza descargue de material pétreo para la fundición de los anillos de los caissons, y también se realiza retiro de material de excavación, se recibe mula cargada de hierro al igual que una de cemento.

  Se realiza la clasificación de los residuos sólidos separando las bolsas del cemento, al igual que los restos de madera y de hierro, se realiza inspección de herramientas menores, de la cortadora y de las maquinarias y equipos, se realiza medición de gases en los caissons a partir del tercer metro arrojando un resultado positivo y poder continuar con el proceso de excavación, se realiza descapote en la parte trasera del edificio administrativo, se realizó la revisión del kit antiderrame.

Se realiza retiro de material de excavaciones y escombros con su disposición final hacia la escombrera, los residuos de la obra se están depositando en las canecas correspondientes al igual que se implementó un acopio de restos de maderas y varillas y de las bolsas de cemento, las hojas y hiervas que salen del descapote también se envían hacia el lugar de disposición final

También se recibió material pétreo para la fundición de anillos de los caissons , al igual que el cemento y la madera para realizar las formaletas de los caissons. En esta semana no se ha presentado ningún flujo de agua, por lo tanto, no se ha realizado ningún tratamiento. Además, se realizó la instalación de las señales del PMT, al igual que se realizo toma de muestras las cuales fueron depositadas en los cilindros y luego enviadas a laboratorio para su ensayo, se evidencio el kit antiderrame, se realiza delimitación de área intervenida.

A continuación, se realiza un consolidado a manera de resumen de todas las actividades administrativas realizadas entre el ***01 de enero del 2026 al 31 de Enero del 2026***, esto en relación con el contrato de referencia y a la toma de decisiones que afectaron o interfirieron directamente el transcurso y desarrollo de la obra.

5.5. ACTIVIDADES GENERALES DE INGENIERÍA DEL DETALLE

A continuación, se describen las actividades de ejecución de la construcción de la tensoestructura. Para el periodo comprendido entre el *01 de Febrero del 2026 al 28 de Febrero del 2026,* donde se continúa con el desarrollo de la ingeniera de detalle.

CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA PUBLICA DISTRITAL MARGARITA HURTADO Y FIDEL ORDOÑEZ SANTOS

REGISTRO INGENIERIA DE DETALLE:

Se hace continua con el desarrollo de la ingeniería de detalle y el ajuste de la planimetría para entregar diseños finales para construcción, al igual que la revisión de las cantidades de obra para cumplir con los requerimientos establecidos

- **02/02/2026 al 07/02/2026**:

  El 04 de febrero del 2026 se recibe por parte del Ministerio el oficio MC01918S2026_CONVOCATORIA_MH, donde se realiza la convocatoria a las entidades partícipes del proyecto a una mesa de socialización para hablar del avance del proyecto. Ese mismo día se remite a la interventoría del proyecto el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para revisión, con el fin de poder tramitarlo ante el ente responsable para el inicio de las obras del proyecto. La Interventoría realiza la revisión y se aprueba para la gestión correspondiente.



Ilustración 3. Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

El 05 de febrero del 2026 se realiza la radicación del Plan de Manejo de Tráfico ante la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Buenaventura, así mismo se remitieron a la Interventoría y entidad contratante los comunicados No. CFP-MC-4335-2024-168 y CFP-MC-4335-2024-170 con los informes semanales No. 29 y 30. También se realizan reuniones de coordinación estructural con el último modelo estructural para hacer revisión con la arquitectura y revisión con proveedor de la estructura.

El 06 de febrero del 2026 se remite el oficio No. CFP-MC-4335-2024-171 - REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 07 tanto a la Interventoría como a la entidad contratante, para su correspondiente revisión.

El 07 de febrero del 2026 se remite la comunicación No. CFP-MC-4335-2024-172 - REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 4 - 5 - 6 – 7 con la remisión de órdenes de desembolsos No. 4., 5., 6. y 7. para su respectiva revisión. También se nos informa de la aprobación del Modificatorio No. 5 prórroga No. 3 Adición No. 2 al contrato de obra, en el que se prorroga el contrato en Seis (06) meses y se adiciona su valor en ($4,048,290,220) de acuerdo con el balance presupuestal.

Durante el transcurso de la semana, se realizó la revisión de la tubería de sujeción de la cubierta y de los elementos de fachada, ajustándolos con el último diseño estructural para ver cómo se están desarrollando y como se van a plantear en el momento de la construcción del proyecto, todo lo anterior, en el proceso de coordinación con el proveedor de la estructura metálica. Así mismo se avanzó en la presentación para la socialización del proyecto que se realizará el próximo 12 de febrero de 2026. Igualmente se vienen realizando reuniones internas de coordinación.




Ilustración 4. Tubería sujeción Cubierta.

- **09/02/2026 al 14/02/2026**:


  El 09 de febrero del 2026 se remite el oficio CFP-MC-4335-2024-173 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 8 a interventoría para su correspondiente revisión. También ese mismo día se recibe por parte de interventoría el aval de desembolsos No. 4,5,6,7 y 8. Y la orden firmada de éstos.

  El 11 de febrero del 2026 se remite el oficio CFP-MC-4335-2024-178 - REMISION POLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 5, para su respectiva revisión. También se remite correo

para ajustar las firmas en los documentos correspondientes de las órdenes de desembolsos No. 4,5,6,7. Y se remite el oficio CFP-MC-4335-2024-179 - REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 9 – 10 para su respectiva revisión.

El 12 de febrero del 2026 se remite el oficio CFP-MC-4335-2024-181 - REMISION INFORME SEMANAL 31 a interventoría y Ministerio para la correspondiente revisión. Además, se recibe por parte del Ministerio de las culturas el oficio MC02800S2026_MEMORANDO_PUBLICACIÓN_DOCUMENTOS_SECOP_II. También en el transcurso de la semana se hace revisión y ajuste de coordenadas de las zapatas y de los caissons, para hacer la implantación en terreno, además también se hace revisión de niveles para la respectiva revisión en terreno.

Paralelamente a todas estas actividades se realizan reuniones de coordinación entre especialista diseñador estructural y contratista de la estructura metálica, con el fin de coordinar todos los detalles de conexiones de esta, así mismo se realiza coordinación con el proveedor de la membrana.






Ilustración 5. Localizaciones coordenadas caissons y zapatas.

- **16/02/2026 al 21/02/2026**:

  El **16 de febrero del 2026** se remite el oficio *CFP-MC-4335-2024-182 - INVITACION ACTA DE VECINDAD VIA SENTIDO CONTINENTE* a la interventoría, enviándoles la invitación para que hagan el acompañamiento del acta de vecindad del andén del proyecto. Además, se remite el oficio *CFP-MC-4335-2024-187 - REMISION FACTURA PMT* a Ministerio e interventoría para su correspondiente revisión. Se remite también el oficio CFP-MC-4335-

2024-175 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL, donde se reporta el personal administrativo del consorcio, el personal de obra y maquinaria.

El **17 de febrero del 2026** se envía el oficio *CFP-MC-4335-2024-189 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL*, del personal que va a realizar actividades de cimentación. Además, se remite el oficio *CFP-MC-4335-2024-185 - REMISION PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA*, para su correspondiente revisión por parte de la interventoría. Ese mismo día se remitió el oficio *CFP-MC-4335-2024-190 - REMISION PLANO REPLANTEO TENSOESTRUCTURA*, que contiene todas las coordenadas y cotas definidas para la construcción de cada uno de los elementos de la cimentación sobre la cual se instalará la estructura metálica de la tenso-estructura del proyecto, para que el Ministerio e interventoría hagan su revisión y trámites pertinentes. Se remitió el oficio *CFP-MC-4335-2024-184 - REMISION INFORME SEMANAL 32*, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

El **18 de febrero del 2026** se remite el oficio *CFP-MC-4335-2024-192 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL*, de más personal de obra y de más personal que va a participar en la cimentación. También se envía el oficio *CFP-MC-4335-2024-191 - REMISION ACTAS DE VECINDAD MURALES*, haciendo levantamiento de acta de vecindad del estado hasta la fecha de los murales a demoler del proyecto

En el transcurso de la semana se recibió por parte del Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, la invitación para Mesa presencial el 24 de febrero del 2026 en Buenaventura. También se realizó el día 18 de febrero el comité Técnico de seguimiento, entre consultoría, interventora y Ministerio, para ver avances y observaciones de esta semana. Paralelamente se estuvo trabajando con el ingeniero estructural del consorcio para la optimización de los elementos de sujeción de la cubierta, lo anterior, en torno a la coordinación que se realiza con el proveedor de la estructura.

- **26/01/2026 al 31/01/2026**:

El **23 de febrero del 2026** se remite el *oficio CFP-MC-4335-2024-199 - INVITACION ACTA DE VECINDAD VIA 20 FEBRERO 2026* a interventoría y unión vial camino del Pacifico, para la realización de visita de obra a la calle 6 para ver su estado y así poder realizar su correspondiente acta. También se remite el *oficio CFP-MC-4335-2024-204 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL - PRUEBAS TRANSFORMADOR 75KVA*, enviando los documentos del personal que se va a revisar y hacer las pruebas al transformador eléctrico que está en uno de los postes cercanos a la Casa de la Cultura. Ese mismo día se remite el *oficio CFP-MC-4335-2024-205- REMISION INFORME SEMANAL 33*, para su correspondiente revisión

El **24 de febrero del 2026** se remite el *oficio CFP-MC-4335-2024-206- REMISIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA TOPÓGRAFO y CFP-MC-4335-2024-207 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL*, para su correspondiente revisión y fines pertinentes. Además, se remite los *oficios CFP-MC-4335-2024-203 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 12, CFP-MC-4335-2024-208 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 13 y CFP-MC-4335-2024-209 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 14* para su correspondiente revisión y fines

pertinentes. También se remitió el *oficio CFP-MC-4335-2024-200 - REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO VERSIÓN 002.*
El **25 de febrero del 2026** se remite los *oficios CFP-MC-4335-2024-211 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL, CFP-MC-4335-2024-212 - REMISION DOCUMENTOS VOLQUETA GTV465 y CFP-MC-4335-2024-212 - REMISIÓN DOC CURSO ALTURA Y CONFINADOS ING GALDINO NAJERA*, para su correspondiente revisión y fines pertinentes.

El **27 de febrero del 2026** se recibe por parte del ministerio la información de la reunión que hubo en la visita del del 24 de febrero del 2026

5.6. ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA

A continuación, se describen las actividades de ejecución de *OBRA*. Para el periodo comprendido entre el *01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026*.

CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA PUBLICA DISTRITAL MARGARITA HURTADO Y FIDEL ORDOÑEZ SANTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Lunes 02 de febrero del 2026:** Visita al sitio de ejecución de la obra por parte de: Ing. Geotecnista, Representante Legal, Directora de Obra, Residente de obra, Profesional SST y Ambiental y profesional social. Ing. Representante de la empresa que suministrara y realizará el montaje de la estructura metálica y el maestro de obra que ejecutara la cimentación, con el objeto de verificar el estado actual de las edificaciones y tratar diferentes temas para el inicio de la ejecución del proyecto. Así mismo se realiza el recorrido correspondiente al sitio en conjunto con el personal de obra que ejecutará las actividades de obra de las intervenciones a las edificaciones, se evidencia que las mismas han seguido siendo vandalizadas, razón por la cual se deberá revisar en conjunto con Interventoría nuevamente las cantidades en atención a que su deterioro también ha incrementado. Se realiza revisión de las condiciones eléctricas en las que quedó la conexión y se solicita al Ministerio agilizar el pago de la deuda pendiente con el fin de realizar la reconexión de energía.

- **Martes 03 de febrero del 2026:** Se hizo entrega de dos juegos de tomos que contienen la información de la licencia del proyecto a la Curaduría Urbana de Buenaventura para su firma, nos informaron que en el transcurso de la siguiente semana entregan los tomos firmados. Se realizó gestión en las oficinas del tránsito con el fin de lograr respuesta frente a la solicitud de información realizada a través del correo electrónico desde el 28 de enero de 2026 para el trámite de los permisos para el plan de manejo de tráfico (PMT). Se realizó video del estado actual de la placa de concreto estampado de la plazoleta, debido a que se va a usar para acopiar algunos materiales que se utilizaran en la ejecución del proyecto.

- **Miércoles 04 de febrero del 2026:** Se inicia con el acopio de material de río, llega un viaje de arena, no se logra recibir la gravilla de río en atención a problemas de movilidad

en la vía afectando el flujo normal del tráfico vehicular. Este material proviene de la empresa Coagregados SAS, lo anterior, con el fin de proceder con el diseño de mezcla de concreto y es la que nos certificará dicho material.

- **Jueves 05 de febrero del 2026:** Se continúa con el acopio de material de río y se recibe un viaje de gravilla, se continua con los mismos problemas del día anterior. Se llevaron las muestras del material que llego a la obra al laboratorio para la elaboración del diseño de mezcla para concreto hidráulico que se utilizara en el proyecto el laboratorio es Concrelab.

- **Viernes 06 de febrero del 2026:** Se suspende el transporte de material por la problemática de la movilidad, se cubren los materiales granulares que se encuentran en obra, se realiza la revisión del personal de topografía. Se realiza seguimiento al PMT radicado en el tránsito de Buenaventura, el funcionario encargado de estos trámites emite una factura, la cual es enviada a la oficina del Consorcio FP. Se realiza reunión con el Secretario de Cultura de la Alcaldía Municipal, en las oficinas de la Secretaria de Cultura del Municipio, en la que se le informa al nuevo secretario el tipo de ejecución de obras que se realizara en el complejo Margarita Hurtado, además se le informa de las dificultades que se tienen frente a la problemática que existe actualmente de la movilidad y lo que puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto.











- **Lunes 09 de febrero del 2026:** Se realiza registro fotográfico de las instalaciones internas y externas de las edificaciones para verificar el estado actual de las mismas, al igual que el cerramiento existente.

- **Martes 10 de febrero del 2026:** Se realiza la verificación de la ubicación de los puntos auxiliares de topografía con las cuales se realizó el levantamiento del complejo casa de la cultura Margarita Hurtado. Empezaron a llegar los equipos que se utilizarán para la excavación de los caissons.

- **Miércoles 11 de febrero del 2026:** Se realizó el cerramiento en tela verde del complejo Margarita Hurtado, se instaló el cableado de energía para la provisional que se va a utilizar en el proyecto, se continúa con la localización y replanteo de los caissons con la comisión de topografía que confirman toda la cimentación.

- **Jueves 12 de febrero del 2026:** Se realizo reunión de socialización del proyecto del complejo Margarita Hurtado, con presencia de la comunidad, con representantes del comité de la Mesa del Paro, personal de la Alcaldía Municipal, Representantes del Ministerio de Cultura, los Artes y los saberes, representantes de la Interventoría y personal del contratista; se inicia excavación para los caissons y se demuelen estructuras de concreto encontradas durante la excavación de los caissons. Se realiza la conexión eléctrica por parte de Celsia.

Se inician las actividades en el edificio Administrativo realizando el desmonte del cielo raso. Se solicita por parte del Contratista realizar una revisión conjunta con la Interventoría de las edificaciones, con el fin de realizar la actualización de las actividades a acometer en las mismas para su intervención y revisión del balance presupuestal.

- **Viernes 13 de febrero del 2026:** Se realizo reunión con los trabajadores y agentes del GAULA capacitándonos referente al tema de seguridad. Se inicia con el cerramiento en tejas de zinc, se continúa con la excavación para los caissons.

- **Sábado 14 de febrero del 2026:** se realizó formaleteo y fundida de los anillos para los caissons y se toman muestras del concreto para ser llevadas al laboratorio para que se les realicen los respectivos ensayos.




lun, feb 09 2026, 07:35:46.6
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:36:48.6
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:37:16.5
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca






lun, feb 09 2026, 07:48:02.0
3A-68 Carrera 14B
Buenaventura
Valle del Cauca




lun, feb 09 2026, 07:45:54.1
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:43:17.7
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:42:25.9
11A-25 Calle 6b
Buenaventura


lun, feb 09 2026, 07:58:47.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:58:49.5
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:59:22.1
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:59:35.9
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:59:26.4
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 08:00:29.7
14-40 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 08:02:14
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca




lun, feb 09 2026, 08:04:35
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 08:04:51
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca





















12 feb 2026 10:36:16 a.m.
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca




























vie, feb 13 2026, 13:41:44.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca
















sáb, feb 14 2026, 15:16:40.0
12-84 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 14 2026, 15:17:51.6
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca



14 feb 2026 10:18:39 a.m.
Buenaventura











- **Lunes 16 de febrero del 2026:** Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje ***N1-NK***, se excavan dos metros, se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi. Se continua con el raspado de muros de los edificios administrativo y Biblioteca y se les realiza aseo. Se desmonta la baranda de la rampa del teatrino. Adicionalmente se realiza también trabajos de topografía levantamiento del terreno parte posterior del edificio casa de cultura

- **Martes 17 de febrero del 2026:** Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje ***N1-NK***, se excavan dos metros, se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi, se toman muestras del concreto, Se inicia con le excavación de los caissons en el apoyo eje ***N1-NG (B),*** y el del eje ***N1-NE (A)*** se encontró y demolió estructuras de concretos existentes (graderías y placas de concreto) se encuentran ductos de energía, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi.

- **Miércoles 18 de febrero del 2026:** ***Se presentan fuertes lluvias desde las 7:00am hasta las 10:00 am***; se descarga un viaje de grava y uno de arena de rio para la elaboración del concreto, se realiza comité técnico. Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje ***N1-NK***, se excava un metro, se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi.

  Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo eje ***N1-NG (B),*** se encontró una placa de concreto y se demolió y el del eje ***N1-NE (A);*** Se inicia con le excavación

de los caissons en el apoyo eje ***N7-NE (A),*** se encontró y demolió estructuras de concretos existentes (viga de 0.40x0.40), y el del eje ***N7-NG (A)*** , se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi.

- **Jueves 19 de febrero del 2026:** Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje **N1-NK**, se excava dos metros y se terminan la profundidad a que van los anillos queda pendiente la excavación de la pata de elefante se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi, Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo del eje ***N1-NE (A).***

  Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo eje ***N7-NE (A),*** y el del eje ***N7-NG (A),*** se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi se funde un anillo por caissons, se retira el óxido y pintura en mal estado de las estructuras metálicas del edificio biblioteca, se desmontan los postes de iluminación con sus respectivas lámparas que obstaculizan los sitios donde se realizara la excavación de los apoyos, se realiza revisión de los equipos ABC de alturas.

- **Viernes 20 de febrero del 2026:** Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje ***N1-NI (A),*** se excava dos metros se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi, Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo del eje ***N1-NE (A).***

  Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo eje ***N7-NG (A)*** , se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi se funde dos anillos, se inicia con la demolición y excavación del caissons del apoyo del eje ***N1-NM,*** se encuentra tubería de 6 pulgadas sanitaria que sale del edificio administrativo, se excavan dos metros y se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi, se toman muestras del concreto realizado, llega la maquinaria a la obra.

- **Sábado 21 de febrero del 2026:** Se continua la excavación, se excava el del apoyo eje ***N1-NI (A),*** se excava dos metros se le coloca el acero, se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi. Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo del eje ***N1-NE (A)*** llegando al octavo anillo fundido; Se continua con le excavación de los caissons en el apoyo eje ***N7-NG (A)*** , se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi se funde dos anillos, se continua con excavación del caissons del apoyo del ***eje N1-M***, se excavan dos metros y se formaleteo y se funden con concreto de 3000 psi.

  También se realiza regatas en los muros de los baños del edificio biblioteca para la instalación de la tubería de agua potable , se continua con el lavado y aseo del techo en la parte interna de este edificio, se realiza retiro de material proveniente de la excavación de los caissons

- **Domingo 22 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación para los caissons, se excava el del apoyo eje ***N1-NK*** y uno del apoyo eje ***N1-NI (A).*** Se coloca acero, se formaleteo y se funde con concreto de 3000 psi, completando dos metros en cada caissons.










Ilustración 6. Planta de Caissons Trabajados (Semana 16-21 de febrero del 2026)

EJE N1-NK	EJE N1-NI_A
	

EJE N1-NG_B	EJE N1-NE_A
	
EJE N7-NG_A	**EJE N7-NE_B**
	



EJE N1-NM	
	

Ilustración 7. Sección de Caissons Trabajados (Semana 16-21 de febrero del 2026)


16 feb 2026 12:39:20 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.4m
Velocidad:0.0km/h
16 feb 2026 12:35:18 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.7m
Velocidad:0.0km/h
lun, feb 16 2026
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca
























mié, feb 18 2026, 07:50:41.0
11-1 Carrera 16a
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 18 2026, 10:12:47.7
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 18 2026, 10:12:46.0
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca





























20 feb 2026 5:23:13 p.m.
Buenaventura
Altitud 40.2m
Velocidad 0.0km/h


20 feb 2026 5:48:53 p.m.
Buenaventura
Altitud 46.8m
Velocidad 0.0km/h
















sáb, feb 21 2026, 10:30:23.9
TIA-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca

- **Domingo 22 de febrero del 2026:** Se realizan mediciones para determinar si hay gases dentro de los caissons y así poder autorizar el ingreso para que se ejecuten las actividades correspondientes. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NM***, se excava un metro y se coloca acero, formaleteo y se funde, al igual para el caissons del apoyo eje ***N1-NE (A)*** , se excava un metro y se colca acero, se formaleteo y se funde con concreto de 3000 psi, Se excava el caissons del apoyo eje ***N7-NG(B),*** se excava un metro y se coloca acero, se formaleteo y se funde con concreto de 3000 psi, se inicia la excavación del caissons del apoyo eje ***N2-NA***, se realiza demolición de vigas de concreto.

- **Lunes 23 de febrero del 2026:** S Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NM***, se excava dos metro y se coloca acero, formaleta y se funde, al igual para el caissons del apoyo eje ***N1-NE (A)*** , se excava un metro y se colca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi se llega al final, faltando por excavar la pata de elefante, Se excava el caissons del apoyo eje ***N7-NG(B)***, se excava un metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi, se llega al final, faltando por excavar la pata de elefante. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N2-NA***, se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se toman muestras del concreto elaborado para ser llevadas al laboratorio y realizarle los respectivos ensayos. se desmonta el transformador de 75 kva y se transporta al sitio donde se le realizaran las pruebas, se continua con las regatas en el edificio casa de la cultura para la instalación de la tubería de agua potable. se inicia con el descapote y la excavación en el sector posterior a la edificación casa de la cultura y edificio administrativo.

  Además, se realiza inspección de las edificaciones conjuntamente con interventoría y contratista para identificar que ítems no previstos pudieran surgir

- **Martes 24 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NM***, se excava dos metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi se llega al final, faltando por excavar la pata de elefante, se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NG (B)*** , se excava dos metro y se colca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi, Se excava el caissons del apoyo eje ***N2-NA,*** se excava dos metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se excava el caissons del apoyo eje ***N7-NE(A),*** se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi.

  Se demuele viga corona del muro ubicado frente al edificio biblioteca, se demuele este muro, se continua con el rasqueteo de los muros del edificio de la biblioteca, se realiza reunión y recorrido de obra con funcionarios de la Contraloría, Ministerio de cultura, representantes de la alcaldía municipal, Interventoría y contratista, se continua con el retiro de material producto de la excavaciones, se ubican los ejes de los caissons de la parte posterior del edifico casa de la cultura con equipo de topografía

- **Miércoles 25 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NI (B)***, se excava un metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi , se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NG (B)*** , se excava dos metro y se colca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi, Se excava el caissons del apoyo eje ***N2-NA***, se excava dos metro y se coloca acero,

formaleta y se funde con concreto de 3000 psi se llega al final, no tiene pata de elefante . Se excava el caissons del apoyo eje ***N7-NE(A),*** se excava un metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi, se llega al final, faltando por excavar la pata de elefante.

Se toman muestras de concreto para ser enviadas al laboratorio. Se continua con la limpieza y lijada y grateada de la estructura metálica al edificio biblioteca, se suspende la excavación en la parte posterior del edificio administrativo, hasta que se haga la visita del especialista estructural del ministerio de cultura y determine si se continua y/o se da alguna alternativa diferente, y así poder continuar con las actividades de excavación de los caissons.

- **Jueves 26 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NI (B),*** se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi , se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NG (B)*** , se excava dos metros y se colca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi, se llega al final, faltando por excavar la pata de elefante. Se inicia con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NE (B)*** , se excava un metro, se hace la demolición de una caja de energía que interfiere con la excavación, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se inicia con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NS***, se excava un metro , formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se excava el caissons del apoyo eje ***N6-ND***, se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se toman muestras de concreto para ser enviadas al laboratorio.

  Se continua con la limpieza y lijada y grateada de la estructura metálica al edificio biblioteca, se continua con las regatas en el edificio biblioteca para la instalación de la tubería de agua potable, se continua con el descapote en la parte posterior del teatrino, se acopia material proveniente de las excavación y de las demoliciones para ser cargado y transportado, llega el acero para los cuerpos de los caissons y de los dados, se continua con el rasqueteo de los muros del edificio casa de la cultura, salón de danzas, se realiza visita del especialista estructural del ministerio de cultura se hace conjuntamente el recorrido a toda la obra en especial al sitio donde quedan los caissons posterior al edificio administrativo y casa de cultura, en donde solicita se haga una propuesta del tipo de intervención que se pretende ejecutar para poder estudiarla y dar un parte sobre esa propuesta y así poder continuar con estas actividades.

- **Viernes 27 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NI (B),*** se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NE (B)*** , se excava dos metros, se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NS***, se excava dos metros , se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se excava el caissons del apoyo eje ***N6-ND***, se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se toman muestras de concreto para ser enviadas al laboratorio.

  Se continua con la limpieza y lijada y grateada de la estructura metálica al edificio biblioteca, se continua con las regatas en el edificio biblioteca para la instalación de la tubería de agua potable, se continua con la limpieza y el trasiego de material proveniente

de la excavación de los caissons y se cargan y transportan a el sitio autorizado, se continua con el rasqueteo de los muros del edificio casa de la cultura, salón de danzas, se realiza visita del especialista en geotecnia del contratista se realiza recorrido conjuntamente con interventoría a toda la obra y realiza anotaciones en la bitácora referente al tema de las excavaciones de los caissons que están en la parte posterior de las edificaciones de la casa de cultura y administrativo, Se hará una propuesta del tipo de intervención que se pretende ejecutar y así poder continuar con estas actividades.

- **Sábado 28 de febrero del 2026:** Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NI (B),*** se excava un metro y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NE (B)*** , se excava un metro, se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se continua con la excavación del caissons del apoyo eje ***N1-NS***, se excava un metro , se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. Se excava el caissons del apoyo eje ***N6-ND***, se excava dos metros y se coloca acero, formaleta y se funde con concreto de 3000 psi. llega el acero para los cuerpos de los caissons y de los dados












Ilustración 8. Planta de Caissons Trabajados (Semana 23-28 de febrero del 2026)

EJE N1-NG_B	EJE N1-NE_A
	
EJE N7-NE_A	**EJE N7-NG_B**
	

EJE N1-NM	**EJE N2-NA**
	
EJE N1-NE_B	**EJE N1-NI_B**
	



EJE N1-NS	EJE N6-ND
	

Ilustración 9. Sección de Caissons Trabajados (Semana 23-28 de febrero del 2026)










ZOOMLION












mar, feb 24 2026, 09:23:29.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca



mar, feb 24 2026, 10:18:38.4
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca













26 feb 2026 1:07:16 p.m.
jue, feb 26 2026, 14:31:30.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca
jue, feb 26 2026, 14:37:17.6
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca
26 feb 2026 1:28:45 p.m.


vie, feb 27 2026, 07:37:54.7
12-60 Calle A
Buenaventura
Valle del Cauca










27 feb 2026 9:16:46 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.6m
Velocidad:0.0km/h







6. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES

La Programación y control de actividades se actualizó de acuerdo con las actividades a ejecutar a la fecha y con base en la modificación al contrato e incluyendo los tiempos de la optimización del diseño requerido para la finalización de la etapa de la ingeniería de detalle, así como los tiempos requeridos adicionales para la ejecución del contrato proyectando la solicitud de adición y prórroga que requería el mismo, con base en el balance presupuestal entregado a Interventoría y Ministerio de Cultura, información que fue revisada y aprobada y resultado de lo anterior se suscribió el Modificatorio No. 5 del contrato.

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	220.00	**43.14%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 418,433,251.6**	**3.59%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 641,813,579.0**	**5.51%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)		**1.92%**
Se presenta un atraso en la Obra		---
PORCENTAJE FINANCIERO	**$ 368.683.828,00**	**3.17%**

7. CONTROL DE CALIDAD ETAPA 1 /CONTROL DE LA INFORMACIÓN

No.	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
PÓLIZAS				
1	Remisión pólizas iniciales (RCE 14-40-101069707)	0	18-dic-24	Póliza inicial
2	Anexo Causa Prima (RCE 14-40-101069707)	1	26-dic-24	Se incluye el sub-amparo de gastos médicos para revisión de la Interventoría
3	Anexo De Modificación (RCE 14-40-101069707)	2	25-feb-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
4	Anexo De Traslado De Vigencia (RCE 14-40-101069707)	3	25-feb-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
5	Anexo Causa Prima (RCE 14-40-101069707)	4	4-mar-25	Ajuste valores de los amparos para revisión de la Interventoría
6	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	5	29-jul-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
7	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	6	29-jul-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
8	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	7	10-sep-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
9	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	8	15-dic-25	Ajuste fechas vigencia de los amparos para revisión de la Interventoría
10	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	9	10-feb-26	Ajuste valores asegurados
11	Anexo De Prorroga (RCE 14-40-101069707)	10	10-feb-26	Ajuste valores asegurados
12	Remisión pólizas iniciales (CU14-44-101226505)	0	18-dic-24	Póliza inicial
13	Anexo De Modificación (CU14-44-101226505)	1	24-feb-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
14	Anexo De Traslado De Vigencia (CU14-44-101226505)	2	24-feb-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
15	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	3	29-jul-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías del cumplimiento general del contrato para revisión de la Interventoría
16	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	4	29-jul-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías de buen manejo, correcta inversión anticipo y pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para revisión de la Interventoría
17	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	5	29-jul-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
18	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	6	10-sep-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
19	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	7	16-dic-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
20	Anexo De Prorroga (CU14-44-101226505)	8	16-dic-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
21	Anexo Causa Prima (CU14-44-101226505)	9	16-dic-25	Ajuste fechas vigencia de las garantías para revisión de la Interventoría
22	Anexo Causa Prima (CU14-44-101226505)	10	10-feb-26	Ajuste valores asegurados
23	Anexo Causa Prima (CU14-44-101226505)	11	10-feb-26	Ajuste valores asegurados
24	Anexo Causa Prima (CU14-44-101226505)	11	11-feb-26	Ajuste valores asegurados
Anticipo				

1	Remisión contrato fiduciario y pagares consocio FP	0	27-dic-24	REMISION CONTRATO FIDUCIARIO Y PAGARES CONSORCIO FP
2	Remisión anticipo	0	27-dic-24	Para revisión de la Interventoría
3	Remisión pagare Consorcio FP	0	10-feb-25	REMISIÓN PAGARE CONSORCIO FP
	Hojas de vida			
9	Remisión Documentación Personal Y Maquinaria	0	11-feb-26	Para revisión de la Interventoría
10	remisión documentación personal	0	17-feb-26	Para revisión de la Interventoría
11	remisión documentación personal	0	18-feb-26	Para revisión de la Interventoría
12	remisión documentación personal	0	18-feb-26	Para revisión de la Interventoría
13	remisión documentación personal	0	19-feb-26	Para revisión de la Interventoría
14	remisión documentación personal	0	20-feb-26	Para revisión de la Interventoría
15	remisión documentación personal - pruebas transformador 75kva	0	23-feb-26	Para revisión de la Interventoría
16	remisión cambio hoja de vida topógrafo	0	24-feb-26	Para revisión de la Interventoría
17	remisión documentación personal	0	24-feb-26	Para revisión de la Interventoría
18	remisión documentación personal	0	25-feb-26	Para revisión de la Interventoría
19	remisión doc. curso altura y confinados ing. Galindo Nájera	0	25-feb-26	Para revisión de la Interventoría
	Programación			
1	Remisión programa de ejecución de diagnósticos, ingeniería de detalle y obra, flujo de inversión del contrato y organigrama general del proyecto.	0	17-ene-25	Para revisión de la Interventoría
2	Remisión plan de aseguramiento de la calidad de la Obra, programa de personal y programa de equipos	0	11-feb-25	Para revisión de la Interventoría
3	Remisión Programa De Compras	0	13-feb-25	Para revisión de la Interventoría
4	Remisión De Cronograma Actualizado	0	25-jul-25	Para revisión de la Interventoría
4	remisión de programación de obra	0	16-feb-26	Para revisión de la Interventoría
	Revisión de EYD			
29	remisión rpta obs entidad diseño estructural	0	5-ene-26	Para revisión de la Interventoría
30	remisión doc finales impresos radicación curaduría	0	26-ene-26	Para revisión de la Interventoría
31	remisión plano replanteo tensoestructura	0	17-feb-26	Para revisión de la Interventoría
	Informes de gestión social			
1	Solicitud documentación y soporte área social	0	31-ene-25	Para revisión de la Interventoría
2	Ajuste Componente Social Informe Mensual No.1	0	2-abr-25	Para revisión de la Interventoría
3	Solicitud bitácora	0	2-abr-25	Para revisión de la Interventoría
	Informe de SGSTT			
1	plan sistema de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)	0	27-ene-25	Para revisión de la Interventoría
1	remisión doc. ambiental-sst	0	20-feb-26	Para revisión de la Interventoría
	Informe de gestión ambiental			
1	plan manejo ambiental de obra	0	27-ene-25	Para revisión de la Interventoría
1	remisión doc. ambiental-sst	0	20-feb-26	Para revisión de la Interventoría
	OTROS			
43	remisión solicitud adición y prorroga	0	20-ene-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
44	remisión solicitud adición y prorroga	0	28-ene-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
45	remisión pólizas actualizadas modificatorio 5	0	11-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
46	invitación acta de vecindad vía sentido continente	0	13-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
47	remisión solicitud movilización maquinaria amarilla	0	16-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
48	remisión factura PMT	0	16-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
49	remisión actas de vecindad murales	0	17-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
50	remisión solicitud movilización maquinaria amarilla doc. adicional	0	18-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
51	invitación acta de vecindad vía 20 febrero 2026	0	20-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
52	remisión doc. volqueta gtv465	0	25-feb-26	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
	Presupuesto			
28	remisión cuenta no.2 ingeniería de detalle	0	8-ene-26	Para revisión
29	remisión comprobante rend financiero diciembre	0	19-ene-26	Para revisión
30	solicitud respuesta oficio cfp-mc-4335-2024-152	0	23-ene-26	Para revisión
31	remisión orden de desembolso no. 4 - 5 - 6 - 7	0	7-feb-26	Para revisión
32	remisión orden de desembolso no. 8	0	9-feb-26	Para revisión
33	remisión documentación anticipo otro si no.1	0	9-feb-26	Para revisión
34	remisión orden de pago no. 4 5 y 6	0	9-feb-26	Para revisión

35	remisión orden de pago no. 8	0	9-feb-26	Para revisión
36	remisión orden de pago no. 7	0	10-feb-26	Para revisión
37	remisión orden de desembolso no. 9 - 10	0	11-feb-26	Para revisión
38	remisión orden de pago no. 9 y 10	0	12-feb-26	Para revisión
39	remisión comprobante rend financieros enero 2026	0	16-feb-26	Para revisión
40	remisión plan de inversión del anticipo versión 002	0	17-feb-26	Para revisión
41	remisión orden de desembolso no. 11	0	19-feb-26	Para revisión
42	remisión orden de desembolso no. 12	0	20-feb-26	Para revisión
43	remisión orden de desembolso no. 13	0	24-feb-26	Para revisión
44	remisión orden de desembolso no. 14	0	24-feb-26	Para revisión
45	remisión orden de pago no. 11-12-13 y 14	0	25-feb-26	Para revisión
INGENIERIA DE DETALLE				
1	Remisión planimetría análisis Propuestas	0	4-abr-25	Para revisión de la Interventoría
2	Análisis de propuesta de tensoestructura y manejo hidráulico	0	17-jul-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
3	Remisión plan de trabajo ingeniería de detalle (respuesta oficio no. Con-043-mincul-2025)	0	22-jul-25	Para revisión de la Interventoría
4	Remisión análisis de propuesta de elementos de fachada	0	24-jul-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
5	Remisión análisis de propuesta de elementos de fachada según correo de julio de 2025	0	28-jul-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
6	Remisión de propuesta de elementos de fachada según correo del ministerio de cultura del 25 y 28 de julio de 2025 para toma de decisión	0	1-ago-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
7	Remisión plano solución de elementos de fachada según reunión del 1 de agosto de 2025 y solicitud de prórroga	0	8-ago-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
8	Remisión productos ingeniería de detalle	0	26-sep-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
9	Remisión productos optimización	0	30-dic-25	Para revisión de la Interventoría Y Ministerio
Informe Semanal				
1	Informe semanal No.1 (17-22 FEB)	0	25-feb-25	Para revisión de la Interventoría
2	Informe semanal No.2 (24 FEB-01 MAR)	0	3-mar-25	Para revisión de la Interventoría
3	Informe semanal No.3 (03-08 MAR)	0	3-mar-25	Para revisión de la Interventoría
4	Informe semanal No.4 (10-15 MAR)	0	17-mar-25	Para revisión de la Interventoría
5	Informe semanal No.5 (17-22 MAR)	0	22-mar-25	Para revisión de la Interventoría
6	Informe semanal No.6 (25-29 MAR)	0	31-mar-25	Para revisión de la Interventoría
7	Informe semanal No.7 (31 MAR-05 ABR)	0	7-abr-25	Para revisión de la Interventoría
8	Informe semanal No.8 (07-12 ABR)	0	14-abr-25	Para revisión de la Interventoría
9	Informe semanal No.9 (14-19 ABR)	0	21-abr-25	Para revisión de la Interventoría
10	Informe semanal No.10 (21-26 ABR)	0	28-abr-25	Para revisión de la Interventoría
11	Informe semanal No.11 (28-30 ABR y 17-26 JUL)	0	28-abr-25	Para revisión de la Interventoría
12	Informe semanal No.12 (28 JUL-02 AGO)	0	2-ago-25	Para revisión de la Interventoría
13	Informe semanal No.13 (04 AGO-09 AGO)	0	11-ago-25	Para revisión de la Interventoría
14	Informe semanal No.14 (11 AGO-16 AGO)	0	22-ago-25	Para revisión de la Interventoría
15	Informe semanal No.15 (18 AGO-23 AGO)	0	25-ago-25	Para revisión de la Interventoría
16	Informe semanal No.16 (25 AGO-30 AGO)	0	30-ago-25	Para revisión de la Interventoría
17	Informe semanal No.17 (01 SEP-06 SEP)	0	6-sep-25	Para revisión de la Interventoría
18	Informe semanal No.18 (08 SEP-13 SEP)	0	15-sep-25	Para revisión de la Interventoría
19	Informe semanal No.19 (15 SEP-20 SEP)	0	20-sep-25	Para revisión de la Interventoría
20	Informe semanal No.20 (22 SEP-27 SEP)	0	20-sep-25	Para revisión de la Interventoría
21	Informe semanal No.21 (29 SEP-30 SEP)	0	11-dic-25	Para revisión de la Interventoría
22	Informe semanal No.22 (03 DIC-06 DIC)	0	11-dic-25	Para revisión de la Interventoría
23	Informe semanal No.23 (08 DIC-13 DIC)	0	17-dic-25	Para revisión de la Interventoría
24	Informe semanal No.24 (15 DIC-20 DIC)	0	23-dic-25	Para revisión de la Interventoría
25	Informe semanal No.25 (22 DIC-27 DIC)	0	29-dic-25	Para revisión de la Interventoría
26	Informe semanal No.26 (29 DIC-03 ENE)	0	5-ene-26	Para revisión de la Interventoría
27	Informe semanal No.27 (05 ENE-10 ENE)	0	13-ene-26	Para revisión de la Interventoría
28	Informe semanal No.28 (12 ENE-17 ENE)	0	23-ene-26	Para revisión de la Interventoría
29	Informe semanal No.29 (19 ENE-24 ENE)	0	27-ene-26	Para revisión de la Interventoría
30	Informe semanal No.30 (26 ENE-31 ENE)	0	2-feb-26	Para revisión de la Interventoría
31	Informe semanal No.31 (02 FEB-07 FEB)	0	12-feb-26	Para revisión de la Interventoría
32	Informe semanal No.32 (09 FEB-14 FEB)	0	16-feb-26	Para revisión de la Interventoría
33	Informe semanal No.33 (16 FEB-21 FEB)	0	23-feb-26	Para revisión de la Interventoría

Informe Mensual					
1	Informe Mensual No. 1 (17 FEB-16 MAR)	0	20-mar-25	Para revisión de la Interventoría	
2	Solicitud Aprobación Informe Mensual No. 1 (17 FEB-17 MAR)	0	8-abr-25	Para revisión de la Interventoría	
3	Aprobación informe mensual no. 1 (Oficio con-mincul-2025)	0	14-abr-25	Para revisión de la Interventoría	
4	Informe Mensual No. 2 (17 MARZO-16 ABR)	0	16-abr-25	Para revisión de la Interventoría	
5	Informe Mensual No. 3 (30 ABR AL 17 JUL-31 JUL)	0	6-ago-25	Para revisión de la Interventoría	
6	Informe Mensual No. 4 (01 AGO AL 31 AGO) Y RTA OF 53 Y 54	0	3-sep-25	Para revisión de la Interventoría	
7	Informe Mensual No. 5 (01 SEP AL 30 SEP)	0	30-sep-25	Para revisión de la Interventoría	
8	Informe Mensual No. 6 (03 DIC AL 31 DIC)	0	10-ene-26	Para revisión de la Interventoría	
9	Informe Mensual No. 7 (01 ENE AL 31 ENE)	0	6-feb-26	Para revisión de la Interventoría	
ELABORO:	**REVISO:**	NIDIA YOLANDA PABÓN TRIANA **PROFESIONAL DE CALIDAD**	**APROBÓ:**	CARLOS MAURICIO BOTON **REPRESENTANTE LEGAL**	

Tabla 3 – Cuadro de calidad Etapa 1

8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO ETAPA 1

A la fecha, el desembolso del anticipo fue recibido y a continuación se describe el desglose de los rubros según su concepto:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE	VALOR COBRADO	PORCENTAJE COBRADO	SALDO POR COBRAR
INGENIERIA DE DETALLE	$111.808.249	2.99%	$111.808.249	2,99%	$-
COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 186.796.606	12,05%	$300.000.000	8,03%	$150.000.000
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$3.174.123.864	84,96%	$2.759.673.179	73,87%	$414.450.685
TOTAL	**$3.735.932.113**	**100,00%**	**$111.808.249**	**84,89%**	**$564.450.685**

Tabla 4- Control legal y financiero

A la fecha los pagos correspondientes al contrato, que se han tramitado corresponden a la cuenta total de la etapa de la ingeniería de detalle contemplada inicialmente, la cual fue tramitada ante la interventoría para la respectiva revisión y aprobación y una vez surtidos todos los temas de recibo a satisfacción de los productos de la etapa de ingeniería de detalle y revisada y avalada igualmente por el Ministerio de la Culturas, los artes y los Saberes, fue desembolsada, así:

ETAPA	FACTURA	VALOR BÁSICO	IVA	AMORITZACIÓN DE ANTICIPO	VALOR COBRADO	PORCENTAJE COBRADO	SALDO POR COBRAR
INGENIERIA DE DETALLE FASE INICIAL	1	$206.545.562,18	$39.243.656,82	$122.894.610,00	$122.894.609,00	100%	$0
OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	2	$103.272.780,67	$19.621.828,33	$0,00	$122.894.609,00	100%	$0
TOTAL		**$309.818.342,86**	**$58.865.485,14**	**$122.894.610,00**	**$245.789.218,00**	**100%**	**$0**

9. INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS

9.1. RELACIÓN PÓLIZAS

A continuación, se realiza un cuadro resumen de los anexos generados para las pólizas contractuales de acuerdo con las diferentes actuaciones en torno al contrato.

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	0	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	0	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	0	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
ANEXO CAUSA PRIMA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	1	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	1	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	1	8 meses	$650.000.000.00	17-dic-24	17-ago-25
ANEXO DE MODIFICACIÓN	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	2				
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	2				
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	2				
ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	3	8 meses	$650.000.000.00	17-feb-25	18-oct-25
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	3	8 meses	$650.000.000.00	17-feb-25	18-oct-25
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	3	8 meses	$650.000.000.00	17-feb-25	18-oct-25
ANEXO CAUSA PRIMA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	4	8 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	18-oct-25
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	4	8 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	18-oct-25
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	4	8 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	18-oct-25
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	5	10 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-dic-25
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	5	10 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-dic-25
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	5	10 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-dic-25
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	6	1 años, 0 meses, y 13 días	$711.750.000.00	17-feb-25	01-mar-26
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	6	1 años, 0 meses, y 13 días	$711.750.000.00	17-feb-25	01-mar-26
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	6	1 años, 0 meses, y 13 días	$711.750.000.00	17-feb-25	01-mar-26
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	7	1 años, 1 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-mar-26
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	7	1 años, 1 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-mar-26

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	7	1 años, 1 meses, y 14 días	$711.750.000.00	17-feb-25	31-mar-26
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	8	1 años, 3 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	30-may-26
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	8	1 años, 3 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	30-may-26
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	8	1 años, 3 meses	$711.750.000.00	17-feb-25	30-may-26
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	9	1 años, 3 meses	$875.452.500.00	17-feb-25	30-may-26
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	9	1 años, 3 meses	$875.452.500.00	17-feb-25	30-may-26
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	9	1 años, 3 meses	$875.452.500.00	17-feb-25	30-may-26
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	RCE 14-40-101069707	10	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$875.452.500.00	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Daño emergente y lucro cesante	RCE 14-40-101069707	10	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$875.452.500.00	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Perjuicios extrapatrimoniales	RCE 14-40-101069707	10	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$875.452.500.00	17-feb-25	30-nov-26

Tabla 5 – Pólizas de Responsabilidad civil extracontractual generadas a la fecha

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	0	1 año y dos meses	$1.494.372.845.40	17-dic-24	17-feb-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	0	1 año y dos meses	$3.375.932.113.50	17-dic-24	17-feb-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	0	3 años y ocho meses	$373.593.211.35	17-dic-24	17-ago-28
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	0	5 años	$1.494.372.845.40	17-ago-25	17-ago-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	0	3 años	$1.494.372.845.40	17-ago-25	17-ago-28
ANEXO DE MODIFICACIÓN	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	1				
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	1				
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	1				
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	1				
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	1				

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	2	1 año y dos meses	$1.494.372.845.40	17-feb-25	20-abr-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	2	1 año y dos meses	$3.375.932.113.50	17-feb-25	20-abr-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	2	3 años y ocho meses	$373.593.211.35	17-feb-25	18-oct-28
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	2	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	2	3 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	3	1 años, 4 meses, y 13 días	$1.494.372.845.40	17-feb-25	30-jun-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	3	1 años, 2 meses, y 3 días	$3.375.932.113.50	17-feb-25	20-abr-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	3	3 años y ocho meses	$373.593.211.35	17-feb-25	18-oct-28
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	3	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	3	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	4	1 años, 4 meses, y 13 días	$1.494.372.845.40	17-feb-25	30-jun-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	4	1 años, 4 meses, y 13 días	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-jun-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	4	3 años, 10 meses, y 14 días	$373.593.211.35	17-feb-25	31-dic-28
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	4	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	4	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	5	1 años, 6 meses, y 14 días	$1.494.372.845.40	17-feb-25	31-ago-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	5	1 años, 6 meses, y 14 días	$3.375.932.113.50	17-feb-25	31-ago-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	5	4 años, 0 meses, y 13 días	$373.593.211.35	17-feb-25	01-mar-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	5	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	5	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	6	1 años, 6 meses, y 14 días	$1.494.372.845.40	17-feb-25	30-sep-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	6	1 años, 6 meses, y 14 días	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-sep-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	6	4 años, 0 meses, y 13 días	$373.593.211.35	17-feb-25	31-mar-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	6	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	6	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	7	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$1.494.372.845.40	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	7	1 años, 6 meses, y 14 días	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-sep-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	7	4 años, 0 meses, y 13 días	$373.593.211.35	17-feb-25	31-mar-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	7	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	7	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	8	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$1.494.372.845.40	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	8	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	8	4 Años 3 Meses 2 Semanas	$373.593.211.35	17-feb-25	30-may-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	8	5 años	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	8	3 años y ocho meses	$1.494.372.845.40	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO CAUSA PRIMA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	9	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$1.518.951.767.20	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	9	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	9	4 Años 3 Meses 2 Semanas	$379.737.941.80	17-feb-25	30-may-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	9	5 años	$1.518.951.767.20	18-oct-25	18-oct-30

Actuación	Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificación. No.		Vigencia Meses	Valor Asegurado	Desde	Hasta
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	9	3 años y ocho meses	$1.518.951.767.20	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	10	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$2.328.609.811.20	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	10	1 Año 9 Meses 2 Semanas	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-nov-26
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	10	4 Años 3 Meses 2 Semanas	$582.152.452.80	17-feb-25	30-may-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	10	5 años	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	10	3 años y ocho meses	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	11	2 Años 3 Meses 2 Semanas	$2.328.609.811.20	17-feb-25	30-may-27
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	11	2 Años 3 Meses 2 Semanas	$3.375.932.113.50	17-feb-25	30-may-27
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	11	4 Años 9 Meses 2 Semanas	$582.152.452.80	17-feb-25	30-nov-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	11	5 años	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	11	3 años y ocho meses	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-28
ANEXO DE PRORROGA	Seguros del Estado	Cumplimiento de contrato	CU14-44-101226505	12	2 Años 3 Meses 2 Semanas	$2.328.609.811.20	17-feb-25	30-may-27
	Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	CU14-44-101226505	12	2 Años 3 Meses 2 Semanas	$5.760.077.223.50	17-feb-25	30-may-27
	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CU14-44-101226505	12	4 Años 9 Meses 2 Semanas	$582.152.452.80	17-feb-25	30-nov-29
	Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	CU14-44-101226505	12	5 años	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-30
	Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	CU14-44-101226505	12	3 años y ocho meses	$2.328.609.811.20	18-oct-25	18-oct-28

Tabla 6 – Pólizas de Cumplimiento generadas a la fecha

10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

10.1. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA- INTERVENTORIA

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia enviada a interventoría para mantener la trazabilidad de toda la información enviada.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A INTERVENTORÍA			
NUMERO CONSECUTIVO	**FECHA DE RAD**	**QUIEN VA DIRIGIDA**	**ASUNTO**
2024			
CORREO	5/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-170 REMISION INFORME SEMANAL 30
CORREO	4/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	PMT ENTRADA YSALIDA DE VOLQUETAS CL 6 # 12 – 57 BUENAVENTURA, VALLEDEL CAUCA
CFP-MC-4335-2024-171	6/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 7
CORREO	6/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-171 REMISION INFORME MENSUAL No. 7
CFP-MC-4335-2024-172	7/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 4, 5 , 6 y 7
CORREO	7/02/2025	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-172 REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 4, 5 , 6 y 7
CFP-MC-4335-2024-173	9/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 8
CORREO	9/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-173 REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 8
CFP-MC-4335-2024-174	9/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN ANTICIPO
CORREO	9/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-174 REMISIÓN DOCUMENTACIÓN ANTICIPO
CFP-MC-4335-2024-175	11/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCMENTACION PERSONAL Y MAQUINARIA
CFP-MC-4335-2024-176	9/02/2026	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE PAGO No. 8
CFP-MC-4335-2024-177	10/02/2026	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE PAGO No. 7
CFP-MC-4335-2024-178	11/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS
CORREO	11/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-178 REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 5
CFP-MC-4335-2024-179	11/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 9 y 10
CORREO	11/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-179 REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 9 y 10
CFP-MC-4335-2024-180	12/02/2026	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE PAGO No. 9 y 10
CFP-MC-4335-2024-181	12/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 31
CORREO	12/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CFP-MC-4335-2024-181 REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 31
CFP-MC-4335-2024-182	13/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	Invitación para la realización del acta de vecindad de la vía sentido continente isla sector casa de la cultura Margarita Hurtado.
CFP-MC-4335-2024-183	13/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL DE BUENAVENTURA	Invitación para la realización del acta de vecindad de la vía sentido continente isla sector casa de la cultura Margarita Hurtado
CFP-MC-4335-2024-184	16/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION INFORME SEMANAL No. 32
CFP-MC-4335-2024-185	16/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION PROGRAMACION DE OBRA
CFP-MC-4335-2024-186	16/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADA	DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
CFP-MC-4335-2024-187	16/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN FACTURA DE PAGO POR REVISIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO
CFP-MC-4335-2024-188	16/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN INFORME ANTICIPO Y COMPROBANTE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS – MES DE ENERO 2026
CFP-MC-4335-2024-189	17/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTOACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-190	17/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION PLANO DE REMPLANTEO TENSOESTRUCTURA (CIMENTACION, ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA)
CFP-MC-4335-2024-191	17/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION ACTAS VENCIDAD MURALES
CFP-MC-4335-2024-192	18/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-193	18/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADA	DOCUMANTACION ADICIONAL REQUERIDA PARA LA MOVILIZACION DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
CFP-MC-4335-2024-194	18/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADA	PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFUCIENTE - PARA GESTIONAR HASTA OBTENER Y RECLAMAR EL PERMISO DE MOVILIZACION PARA LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
CFP-MC-4335-2024-195	18/02/2026	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTACION ADICIONAL REQUERIDA PARA LA MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
CFP-MC-4335-2024-196	18/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-197	19/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 11
CFP-MC-4335-2024-198	19/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-199	20/02/2026	UNIÓN VIAL CAMINO DEL PACIFICO	Invitación para la realización del acta de vecindad de la vía sentido continente isla sector casa de la cultura Margarita Hurtado.
CFP-MC-4335-2024-200	17/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO REPROGRAMACIÓN No. 002.
CFP-MC-4335-2024-201	20/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN DOCUMENTACION AMBIENTAL-SST
CFP-MC-4335-2024-202	20/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-203	21/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 12

CFP-MC-4335-2024-204	23/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL - PRUEBAS TRANSFORMADOR 75KVA
CFP-MC-4335-2024-205	23/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION INFORME SEMANAL 33 16-21 FEB 2026
CFP-MC-4335-2024-206	24/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION CAMBIO HOJA DE VIDA TOPOGRAFO
CFP-MC-4335-2024-207	24/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-208	24/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 13
CFP-MC-4335-2024-209	24/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 14
CFP-MC-4335-2024-210	25/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION ORDEN DE PAGO No. 11-12-13 y 14
CFP-MC-4335-2024-211	25/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
CFP-MC-4335-2024-212	25/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOC CURSO ALTURA Y CONFINADOS ING GALDINO NAJERA
CFP-MC-4335-2024-212	25/02/2026	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	REMISION DOCUMENTOS VOLQUETA GTV465

Tabla 7 - Correspondencia enviada a interventoría.

10.2. RELACIÓN CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA -CONTRATISTA

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia recibida de interventoría para mantener la trazabilidad de toda la información recibida.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA INTERVENTORIA			
NUMERO CONSECUTIVO	**FECHA DE RAD**	**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**
2024			
CORREO	9/02/2026	CONSORCIO FP	aval desembolso No. 4,5,6,7 Y 8
CORREO	9/02/2026	CONSORCIO FP	ordenes firmadas 4567 y 8

Tabla 8 - Correspondencia recibida de interventoría.

10.3. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA- ENTIDAD

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia enviada a la entidad para mantener la trazabilidad de toda la información enviada.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A ENTIDAD			
NUMERO CONSECUTIVO	**FECHA DE RAD**	**QUIEN VA DIRIGIDA**	**ASUNTO**
2024			
CORREO	27/01/2026	MINICULTURA	CFP-MC-4335-2024-165 - SOLICITUD RESPUESTA OFICIO CFP-MC-4335-2024-15
CORREO	13/02/2026	MINICULTURA	SUBSANACIÓN POR PARTE DE FINANCIERA. INFORME DE EJECUCIÓN NO. 4 - CONTRATO NO. 4335-202 4

Tabla 9 - Correspondencia enviada a entidad

.

10.4. RELACIÓN CORRESPONDENCIA ENTIDAD- CONTRATISTA

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia recibida por la entidad para mantener la trazabilidad de toda la información enviada.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBID DE LA ENTIDAD		
NUMERO CONSECUTIVO	**FECHA DE RAD**	**ASUNTO**
2024		
CORREO	9/01/2025	Comité Contrato de Obra Presencial
CORREO	26/01/2025	Respuesta a radicado MC32400S2025 FECHA SEPTIEMBRE 03 DE 2005
CORREO	4/02/2025	MC01918S2026_CONVOCATORIA_MH
CORREO	12/02/2025	MC02800S2026_MEMORANDO_PUBLICACIÓN_DOCUMENTOS_SECOP_II
CORREO	16/02/2025	Convocatoria Mesa presencial 24 de febrero de 2026

Tabla 10 - Correspondencia recibida de la entidad.

10.5. RELACIÓN CORRESPONDENCIA CONTRATISTA-OTROS

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia enviada a otras entidades para mantener la trazabilidad de toda la información recibida.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A OTROS			
RADICADO	**FECHA DE RAD**	**QUIEN VA DIRIGIDA**	**ASUNTO**
2023			
CFP-MC-4335-2024-199	20/02/2026	UNIÓN VIAL CAMINO DEL PACIFICO	Invitación para la realización del acta de vecindad de la vía sentido continente isla sector casa de la cultura Margarita Hurtado.

Tabla 11 - Correspondencia enviada a otros.

10.6. RELACIÓN CORRESPONDENCIA OTROS-CONTRATISTA

A continuación, se realiza un cuadro resumen con toda la correspondencia recibida de otras entidades para mantener la trazabilidad de toda la información recibida.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBID DE OTROS		
NUMERO CONSECUTIVO	**FECHA DE RAD**	**ASUNTO**
2024		
CORREO	8/01/2026	RESPUESTA A SUBSANE DE OBSERVACIONES Y ACTO DE VIABILIDAD
OFICIO CU1-139-01-26	8/01/2026	OFICIO respuesta a subsane de observaciones
CU1-LC-76109-1-25-0029	8/01/2026	Acto de viabilidad
CORREO	4/02/2026	20260205 RAD 1991-2026 EPA
CORREO	4/02/2026	PMT ENTRADA YSALIDA DE VOLQUETAS CL 6 # 12 – 57 BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
CORREO	5/02/2026	PMT ENTRADA YSALIDA DE VOLQUETAS CL 6 # 12 – 57 BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
CORREO	5/02/2026	TRAMITE RADICACIÓN PMT BUENAVENTURA

Tabla 12 - Correspondencia recibida de otros.

10.7. ACTAS COMITÉS TÉCNICOS RELACIÓN DE ACTAS.

A continuación, se realiza un cuadro resumen de las actas de comité realizados a la fecha de la emisión de este informe

ACTAS COMITÉS			
No.	**LUGAR**	**FECHA**	**ASUNTO**
FEBRERO			
126	Reunión Presencial	12 de Febrero	Comité de obra
127	Reunión Virtual	18 de Febrero	Comité Técnico de Seguimiento MH
128	Reunión Presencial	24 de Febrero	Convocatoria Mesa Presencial

Tabla 13 - Actas de comités

11. CALIDAD.

11.1. CALIDAD DE MATERIALES

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los estándares exigidos de Calidad:

1. Cemento Estructural MAX
2. Agregados
3. Arenas
4. Redondo Corrugado
5. Rollo Corrugado
6. Malla Electrosoldada
7. Agua

11.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Equipos calibrados:

1. Sistema de colimación Geo-master OCS-3ª S/N: 0012, certificado el 19/12/2018.
2. Estacion total SOKKIA SET 650X S/N: 112278, certificado el 03/07/2023
3. Nivel automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 03/07/2023
4. Andamio (Rizhao Fenghua Scaffolding Co., Ltd), certificado 15/01/2015

11.3. ENSAYOS

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

1. Reporte de calidad del cemento Estructural Max (19-01-2026)
2. Grava de 1/2" Planta Coagregados (26-09-2025)
3. GRAVA TRITURADA DE RIO 3/4" (26-01-2024)
4. GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO (07-02-2024)
5. GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO (07-02-2024)
6. ARENA DE DANUBIO (26-09-2025)
7. LADRAM 105392 EUCON WR 66 GRANEL (28-08-2025)
8. LADRAM 200885 PLASTOL HR-S 100 GRANEL (01-09-2025)
9. LADRAM 200885 PLASTOL HR-S 100 GRANEL (11-09-2025)
10. GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO (22-09-2025)
11. GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO (23-09-2025)
12. ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO (22-09-2025)
13. ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO (23-09-2025)
14. ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO (27-09-2025)
15. GRAVA TRITURADA 3/4" (01-11-2025)
16. GRAVA DE RIO TRITURADA DE COLOR GRIS CLARO 3/4" (01-11-2025)
17. GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO (07-02-2024)
18. AGUAS CONCRELAB INFORME QUIMICO DEQ 296-22-1(26-06-2023 AL 01-07-2023)
19. AGUAS (26-01-2024)

20. ENSAYOS ACERO 5/8_GYJ FERRETERIAS (02-07-2025)
21. ENSAYOS MALLAS 6.5 MM_GYJ FERRETERIAS (06-06-2025)
22. ENSAYOS MALLAS 6 MM_GYJ FERRETERIAS (28-11-2025)
23. ENSAYOS ROLLO CORRUGADO 1/2_GYJ FERRETERIAS (14-11-2025)
24. ENSAYOS ROLLO CORRUGADO 3/8_GYJ FERRETERIAS (14-11-2025)
25. ENSAYOS REDONDO CORRUGADO 1_GYJ FERRETERIAS (24-11-2025)
26. ENSAYOS REDONDO CORRUGADO 3/4_GYJ FERRETERIAS (27-11-2025)
27. ENSAYOS REDONDO CORRUGADO 1_GYJ FERRETERIAS (04-12-2025)
28. ENSAYOS MALLAS 6 MM_GYJ FERRETERIAS (28-11-2025)
29. DISEÑO MEZCLA CONCRETO CONCRELAB DPDC 0070-26(19-02-2026)
30. ENSAYOS DE COMPRESIÓN INFORME NO. DCP1-7975026-CALI_CON-1 CONCRELAB (04-03-2026)

Ver Anexo 5 – DOCUMENTOS CALIDAD MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA, para el detalle de control de calidad de cada ensayo y equipo de la obra.

12. LISTADO – DATOS DE PERSONAL APROBADO.

Se anexa el cuadro de los profesionales aprobados por la Interventoría.

CARGO PARA DESEMPEÑAR	PROFESIONAL	NOMBRE	ING. DE DETALLE	OBRA
Director de Obra	Ingeniera Civil	Nidia Yolanda Pabón Triana	50%	50%
Arquitecto coordinación de diseños	Arquitecto	Gustavo Palacios Rubiano	100%	0%
Residente de obra	Ing. Civil	Galdino Osmar Nájera Cera	0%	100%
Especialista Geotécnico	Ing. Civil	Carlos Mauricio Botón	10%	10%
Topógrafo	Profesional en Topografía	Juan Carlos Guerrero Asprilla	0%	15%
Profesional Social	Trabajadora Social	Marlyng Vallejo	0%	30%
Especialista Hidráulico	Ing. Civil	Omar Johanny Archila	50%	30%
Especialista Estructural	Ing. Civil	Iván Fernando Vergara	100%	50%
Especialista Eléctrico de iluminación y electrónico	Ing. Electricista	José Antonio Orozco	50%	50%
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Jasmín Angulo Landázuri	0%	100%

Tabla 14 - Tabla de profesionales

Anexo 1 - CERTIFICACION DE OBLIGACIONES DE SS

Anexo 2 – ACTAS DE COMITÉ

Anexo 3 - CORRESPONDENCIA FEBRERO

Anexo 4 - PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

Anexo 5 – DOCUMENTOS CALIDAD MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA

Anexo 6 – BITACORA DE OBRA