INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA N° 406 DE ABRIL DE 2025

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07	04	2025	**A**	06	05	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	100%

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MILTON JADER FRANCO HOLGUÍN
DEPENDENCIA	SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
CARGO	SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
CIUDAD	SANTA ROSA DE CABAL

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	406 - 2025
FECHA DE CONTRATO	07/04/2025
CONTRATISTA	SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.564.496-4
PROYECTO	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SANTA ROSA DE CABAL
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($28.062.787)
PLAZO	UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre del 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	07/04/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/05/2025
SUSPENSIÓN	N/A
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL”	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: SI

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Prestar el servicio de REHABILITACION DE POSTE TRONCOCONICO TIPO MENSULA (CARRERA 14 CON CALLE 14 SECTOR SUPER POLLO				**X**		El contratista prestó el servicio desarrollando cada una de las actividades específicas del contrato, 1, Refuerzo de la Platina Y reinstalación 2, Trasporte desde el lugar de almacenamiento en el municipio YA que el poste se encuentra desmontado. 3, Delimitación de la zona a intervenir. 4, Limpieza de óxido Y eliminación de MATERIAL deteriorado. 5. Corte de la Base dañada Y soldadura de una nueva Platina con anclajes adecuados. 6. pintura anticorrosiva para protección. 7. reinstalación Y nivelación con pernos de anclaje

							8. Verificación eléctrica Y de alineación del semáforo.    

02	Realizar el servicio de REHABILITACION DE SEMAFORO VEHICULAR S2 (CARRERA 14 CALLE 14 SECTOR SUPER POLLO)				**X**		El contratista prestó el servicio desarrollando cada una de las actividades específicas del contrato, 1. Instalación un nuevo housing compatible con el existente con sus respectivos sistemas de sujeción. 2. Revisión de cableado interno y módulos LED antes de reinstalar. 3. instalación nuevamente el poste asegurando alineación y nivelación. 4. Conectar y sincronizar con el sistema de tráfico. 5.Realizar pruebas de funcionamiento para verificar tiempos y comunicación.  

							
03	Realizar servicio de REHABILITACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO 4 GRUPOS (CARRERA 15 CON CALLE 21 SECTOR CEMENTERIO)				**x**		El contratista prestó el servicio desarrollando cada una de las actividades específicas del contrato, 1. Reemplazo de tarjeta por una nueva, fusibles, relés y fuentes de alimentación. 2. Reparación o cambio de conexiones eléctricas internas. 3.Limpieza, ajuste y reprogramación de ciclos semafóricos. 4. Reparación del gabinete (cambio de cerraduras, pintura anticorrosiva). 5.Sustitución de tarjeta principal o módulos de control. 6.nstalación de nuevos relés y fuentes de alimentación. 7. Ajuste y pruebas de sincronización con otros semáforos. 

							  
04	Realizar servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE MODULOS Y HOUSING VEHICULARES (CARRERA 14 CON CALLE 29 SECTOR HOSPITAL)				**x**		El contratista prestó el servicio desarrollando cada una de las actividades específicas del contrato, 1. Revisar si hay fisuras, corrosión o piezas sueltas. 2.Verificar si las luces roja, amarilla o verde presentan fallas (apagadas, con baja intensidad o intermitentes) 3.

							Inspeccionar si hay cortocircuitos, cables deteriorados o desconectados. 4.Comprobar que los housings estén bien sujetos al poste o ménsula. 5.Realizar sellado a las carcasas para evitar filtraciones de agua o polvo. 6. Limpieza interna y externa de los módulos. 7. Cambio de módulos LED defectuosos. 8. Revisión de parámetros eléctricos. 9, Ajuste y conexión del cableado interno. 10. Revisión y ajuste de cables en cajas de conexión. 11. Cambio de fusibles o conectores defectuosos. 12, Verificación de la conexión con el controlador de tráfico. 

							
05	Realizar servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADORES DE TRAFICO (CARRERA 14 CON CALLE 29 - CARRERA 14 CON CALLE 14 - CARRERA 14 CON CALLE 13 - CARRERA 15 CON CALLE 13)				**x**		El contratista prestó el servicio desarrollando cada una de las actividades específicas del contrato, 1. Revisar el estado del gabinete del controlador (corrosión, fisuras, cerraduras y ventilación). 2. Verificar la protección contra humedad y polvo, asegurando el sellado adecuado. 3. Inspeccionar el sistema de puesta a tierra para evitar fallas eléctricas. 4. Medir y verificar tensión de alimentación del controlador. 5.Inspeccionar el estado del cableado interno y externo (desgaste, sobrecalentamiento o falsos contactos). 6, Sustituir fusibles, protectores de voltaje o conectores en caso de desgaste o mal funcionamiento.

							10/04/2025, 3:51:17 p.m. N 4° 52' 45", W 75° 37' 30" Carrera 14 29-1 Santa Rosa de Cabal 661020 Risaralda Colombia Solutraffic Ingenieria S.A 10/04/2025, 8:50:56 p.m. N 4° 51' 56" W 75° 37' 16" Carrera 14 13-15 Santa Rosa de Cabal 661020 Risaralda Colombia Solutraffic Ingenieria S.A 10/04/2025, 4:32:16 p.m. N 4° 52' 45" W 75° 37' 30" Carrera 14 29-9 Santa Rosa de Cabal 661020 Risaralda Colombia Solutraffic Ingenieria S.A 10/04/2025, 4:07:24 p.m. N 4° 51' 58" W 75° 37' 15" Carrera 14 13-15 Santa Rosa de Cabal 661020 Risaralda Colombia Solutraffic Ingenieria S.A

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				**X**		N/A

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*
PENSIÓN	2025 - 03	2025-05-14
SALUD	2025 - 04	2025-05-14
RIESGOS PROFESIONALES	2025 - 03	2025-05-14

Se anexa certificación de cumplimiento firmado por el revisor fiscal, con fecha de 28 de abril de 2025.

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
CUMPLIMIENTO TOTAL

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: N/A

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] **(**En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: documento de verificación de pago seguridad social, soporte de pago planilla seguridad social, informe de actividades, informe de supervisión, cuenta cobro, certificado bancario, acta única de pago RUT.	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	x		NO		
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME ACTA UNICA DE PAGO DEL CONTRATO No. 406 – 2025 EN LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.					

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: N/A

Fecha de elaboración 28 de abril del 2025

MILTON JADER FRANCO HOLGUÍN
SUPERVISOR