TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026	**LUGAR:** Virtual – Vía Teams	**FECHA:** 27/05/2026	**HORA DE INICIO:** 2:00 pm	**HORA FINAL:** 3:30 pm

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Operativo No.48 correspondiente a abril de 2026 para el proyecto de Centros Digitales - Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada – Corte entre el 8 y el 30 de abril de 2026.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo de esta acta de reunión, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista UT ETB NET Colombia Conectada, se denominará La UT ETB NET y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría.

Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma

1. Seguimiento Técnico
2. Seguimiento PQRSD
3. Seguimiento Administrativo y Financiero
4. Seguimiento Jurídico
5. Conclusiones y Observaciones
6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1.	N/A	N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Técnico

1.1. Estado del Cronograma

Fase de Planeación

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa en procesos como son:

- Estudios de campo
- Reportes de instalación

- Pruebas remotas
- Evaluaciones de riesgo
- Visitas de aprobación

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en diciembre de 2025. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

- Grupo 1A - 773 CD
- Grupo 1B - 772 CD
- Grupo 2 - 2.464 CD
- Grupo 3 - 2.000 CD
- Grupo 3A – 580 CD

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 30 de abril de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.2 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 30/06/2031:

1.2. Documentos de Planeación

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha aprobación	Novedad	Estado
Informe Detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	10	CD-INTV-ETBNET-2025-9804	15/09/2025	Se aprueba versión 10 del IDIO con comunicado de radicado 251120873	✓
Plan de Instalación y Puesta en Servicio	8	CD-INTV-ETBNET-2025-9384	15/09/2025	Se aprueba versión 8 del Plan de Instalación y Puesta en Servicio con comunicado de radicado 251106098	✓
Plan de Mantenimiento	8	CD-INTV-ETBNET-2025-6454	12/02/2025	Se aprueba versión 8 del Plan de Mantenimiento con comunicado de radicado 251015428	✓
Plan de calidad	4	CD-INTV-ETBNET-2024-4376	19/09/2024	La UT ETB NET en el periodo del informe, presentó actualización a información documentada: - Comunicado rad MinTIC 251135341 del 24/10/2025. En revisión de INTV.	✓

La UT ETB NET mediante Radicado MinTIC No.261042686 de abril 24 de 2026 presentó la Versión 11 al Informe Detallado de Ingeniería y Operación -IDIO-, la cual, al corte de 30 de abril de 2026, se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.

Como gestión adelantada se informa que el 11 de mayo de 2026 mediante comunicado SAL-26005507 Radicado MinTIC No.261048761, la Interventoría emitió observaciones las cuales fueron atendidas por el operador el 19 de mayo de 2026 mediante radicado MinTIC No.261052156.

1.3. Indicadores & Mantenimientos Preventivos

1.3.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

Los Indicadores de calidad presentados por la UT ETB NET mediante el Informe Mensual de abril radicado MinTIC No. 261047989 de 08 de mayo, fueron conceptuados por la Interventoría el pasado 22 de mayo de 2026, con concepto de aprobación mediante Radicado MinTIC No.261053876 consecutivo *CD-INTV- ETBNET-2026-207* para los indicadores de abril de 2026.
Disponibilidad, velocidad mínima y mantenimiento preventivo: APROBADOS.

	ABRIL 2026
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR CENTRO DIGITAL	APROBADO
VELOCIDAD MÍNIMA (MBPS)	APROBADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	APROBADO

Notas: Los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio de los periodos de diciembre 2025, enero, febrero de 2026, al corte de este comité, están siendo validados por la Supervisión.
Los indicadores correspondientes a marzo de 2026 al corte de este comité se encuentran en verificación por parte de la Interventoría.

1.3.2. Mantenimientos Preventivos

Mediante radicado MinTIC No.261042487 de 27 de abril de 2026 la UT ETB NET presentó actualización al cronograma de Mantenimientos Preventivos a realizar en abril de 2026, de acuerdo con el Plan de mantenimiento aprobado; en abril de 2026 se programaron 800 mantenimientos preventivos, de los cuales se realizaron 737. Los 63 Centros Digitales restantes presentaron novedad por diferentes causales, lo que imposibilitó la ejecución de las actividades en campo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Abril de 2026		
Grupo	Ejecutado	Evento Excepcional
1A	42	2
1B	134	6
G2	303	33
G3	110	4
G3A	148	18
Total	**737**	**63**

Evento Excepcional	Cantidad CD
Daño Fluido Eléctrico	11
Inst Cerrada	4
Ola Invernal	4
Orden Publico	5
Reinstalación	9
Renuncia	5
Reubicación	9
Transporte Aéreo	1
Traslados	15
Total	**63**

1.4. Movimientos de Infraestructura

Al corte de 30 de abril se presenta el siguiente reporte:

Bolsa Inicial	Traslados aprobados Interventoría *	Reubicaciones aprobadas Interventoria	Reinstalaciones aprobadas Interventoria	Restantes Bolsa	% Avance
988	105	36	12*	835	15,48%

1.4.1. Solicitudes de Traslado

Mediante radicado MinTIC No.261039534 de abril 20 de 2026, la UT ETB NET solicitó traslado de 1 CD, el cual fue aprobado por la Interventoría Consorcio Centros Digitales I3 mediante radicado MinTIC No.261042533 del 26 de abril de 2026.

	Grupo	EC Aprobados	RI Conceptuadas	PR Conceptuadas	VA aprobadas	Revertidos / Cancelados
UT ETB NET	Grupo 1 A	0	0	0	0	1
	Grupo 1 B	0	0	0	0	0
	Grupo 2	0	0	0	0	0
	Grupo 3	1	1	1	0	0
	Grupo 3A	0	0	0	0	0
Total		**1**	**1**	**1**	**0**	**1**

1.4.2. Solicitudes de Reubicación

Mediante radicado MinTIC No. 261041421de abril 23 de 2026, operador informó la reubicación de 3 CD, los cuales fueron aprobados por la Interventoría Consorcio Centros Digitales I3 mediante radicados MinTIC

No.261045479 del 21 de abril una segunda respuesta con radicado MinTIC.261046162 y No.261046165 del 28 de abril de 2026.

	Grupo	EC Aprobados	RI conceptuadas	PR conceptuadas	VA aprobadas	Revertidos / Cancelados
UT ETB NET	Grupo 1 A	0	0	0	0	0
	Grupo 1 B	0	0	0	0	0
	Grupo 2	0	2	2	0	0
	Grupo 3	0	0	0	0	0
	Grupo 3A Operando	0	1	1	0	0
Total		0	3	3	0	0

1.4.3. Solicitudes de Reinstalación

El operador emitió comunicados donde notificó traslados de centros digitales Mediante los radicados MinTIC No. 261039744, 261039621 del 20 de abril de 2026, MinTIC No 261041370 de 22 de abril de 2026, MinTIC No 261042078 del 24 de abril del 2026, el cual fue aprobado por la Interventoría Consorcio Centros Digitales I3 mediante radicado MinTIC No. 261046152, 261046161, 261046164, 261039621 del 27 de abril de 2026 y radicado Min TIC No. 261046166 del 28 de abril del 2026.

	Grupo	Solicitudes	RI conceptuadas	PR conceptuadas	VA aprobadas	Revertidos / Cancelados
UT ETB NET	Grupo 1 A	1	0	0	N/A	0
	Grupo 1 B	1	1	1	N/A	0
	Grupo 2	1	0	0	N/A	0
	Grupo 3	3	1	1	N/A	1
	Grupo 3A	1	0	0	N/A	0
Total		7	2	2	N/A	1

1.5. Visitas de Calidad

Para abril de 2026 no se programaron ni realizaron visitas de acompañamiento debido a que la Interventoría se encontraba en etapa de estructuración y elaboración del Plan de Calidad a entregar a la Supervisión para aprobación, el cual contempla los formatos y procedimiento para la realización de las visitas de Calidad, al igual se presentaron las hojas de vida los Interventores de campo para verificación y aprobación de la Supervisión

Se tiene programada la incorporación de los interventores de campo para junio de 2026, comenzando con sitios especiales y los traslados ejecutados pendientes de aprobación, teniendo en cuenta periodos de vacaciones de las Instituciones y Sedes Educativas.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

1.6. Seguimiento Sistemas de Gestión

La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificará el sistema gestión de información del operador de manera integral a todos los módulos, lo anterior, una vez se tengan aprobados los documentos del plan de calidad por parte de la Supervisión.

El procedimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de Contrato de Interventoría No.1282-2026. Numeral 2.3.4.3.

La dirección técnica cuenta con acceso al sistema de información del contratista y está siendo consultado para efectos de la aprobación de los informes de indicadores, la primera revisión trimestral se realizará con corte al 30 de junio de 2026.

2. Seguimiento PQRSD

La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité:

PQRSD Presente interventoría (08 al 30 de abril de 2026)						
CONTRATO DE APORTE No.	OPERADOR	PQRSD				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA INTERVENTORÍA	ESTADO
749 DE 2022	ETB NET	15	5	4	6	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 al 30 de abril de 2026:

CAUSALES PQRSD UT ETBNET	
CAUSA DE LA PQRSD	CANTIDAD DE PQRSD
SOLICITUD INFORMACIÓN	6
FALLA DEL SERVICIO	5
RENUNCIA	2
SUSPENSIÓN	1
REUBICACIÓN	1
TOTAL	8

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. Seguimiento Administrativo

3.1.1. Plan de Socialización

CONTRATO DE APORTE No.	PLAN DE SOCIALIZACIÓN				
	ENTREGA	FECHA	ACTIVIDAD/OBSERVACIÓN	RADICADO	ESTADO
749 DE 2022 UT ETB NET	Plan de Socialización V7	3/09/2024	Con corte al presente informe el plan de socialización que se encuentra vigente y aprobado corresponde a la versión No. 7, en la cual se actualizó la imagen de acuerdo con el nuevo manual de imagen de los Centros Digitales y nueva línea gráfica del Ministerio TIC. El cual fue aprobado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión e Interventoría el 3 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico y comunicado de la interventoría saliente Consorcio Centros Digitales 01-23. CD-INTV-ETBNET-2024-4075, radicado MinTIC No. 241071826 del 3 de septiembre de 2024 y comunicado del Equipo de apoyo a la Supervisión CDIG-DIRINFRA-ETBNET-027-24, radicado MinTIC No. 242116269 del 16 de septiembre de 2024.	CD-INTV-ETBNET-2024-4075 Radicado MinTIC 241071826	✓

Versión 7 – Vigente - aprobada el 03 de septiembre de 2024.

3.1.2. Estrategia de difusión

CONTRATO DE APORTE No.	ESTRATEGIA DE DIFUSION				
	ENTREGA	FECHA	ACTIVIDAD/OBSERVACIÓN	RADICADO	ESTADO
749 DE 2022 UT ETB NET	Estrategia de difusión de abril 2026	26/03/2026	Entrega de UT ETB NET de la estrategia de Difusión abril de 2026.	CD-ETBNET-DIRINFRA-508-26 Radicado MinTIC No. 261030779.	✓
		07/04/2026	Presentación de la Estrategia de Difusión del mes de abril de 2026,	CD-ETBNET-DIRINFRA-535-26 Radicado MinTIC No. 261034309.	✓
		16/04/2026	Mesa de trabajo para presentación de los ajustes realizados por el Contratista a la Interventoría y la Supervisión, en la cual se generaron observaciones adicionales, esta fue documentada mediante Acta No. 11-UT ETB_16042026.	Correo electrónico	✓
		17/04/2026	Emisión de correo por parte del equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría, informando aprobación de la Estrategia de difusión del mes de abril 2026.	SAL-26-004686 Radicado MinTIC No. 261040989.	✓
	Estrategia de difusión de mayo 2026	24/04/2026	Entrega de UT ETB NET de la estrategia de Difusión mayo de 2026.	CD-ETBNET-INTV-6855-26 radicado MinTIC No. 261042683.	✓
		5/05/2026	Remisión del consolidado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de las primeras observaciones a la Estrategia de Difusión de mayo 2026.	Correo electrónico	✓
		6/05/2026	Se programa mesa de trabajo para el 11 de mayo de 2026, para presentación al equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de los ajustes realizados por parte del operador.	Correo electrónico	✓
	Evidencias estrategia de difusión	Abril 2026	Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión aprobada para el mes de abril de 2026. Se esperan sean entregados por el operador durante los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a la fecha de corte, que para este caso sería el 5 de mayo de 2026. Una vez se cuente con la información validada y aprobada se reportará la correspondiente en el siguiente comité.	En trámite	✓

3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo

A continuación, se presenta el reporte de caracterización del Portal Cautivo por Género, Rango de Edades y por Etnia:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Masculino	37.916	47.59%
	Femenino	39.433	49.50%
	No informa	1.778	2.23%
	LGBTI	394	0.49%
	No Binario	148	0.19%
	Total, general	**79.669**	**100.00%**

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Menores a 18 años	1.630	2.05%
	Entre 18 y 25 años	33.869	42.51%
	Entre 26 y 45 años	33.780	42.40%
	Entre 46 y 54 años	6.362	7.99%
	Mayores a 55 años	4.003	5.02%
	En Blanco	25	0.03%
	Total, general	**79.669**	**100.00%**

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Ninguna	34.220	42.95%
	No informa	12.850	16.13%
	Indígena	19.783	24,83%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	11.959	15,01%
	Gitana o Rom	857	1.08%
	Total, general	**79.669**	**100.00%**

3.2. Seguimiento Financiero

3.2.1. Información General

La siguiente tabla reporta el estado general financiero del contrato de Aporte 749 de 2022 al 30 de abril de 2026:

Estadísticas Generales	
Total Desembolsos en el Patrimonio Autónomo	$ 451.799.703.012,00
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	$ 352.595.822.895,35
Total desembolsos pendientes de utilización	$ 99.203.880.116,65
Total ejecutado	$ 338.785.024.378,05
Total legalizado	$ 275.000.635.170,23

Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	42,12%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	31,59%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	74,99%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	96,08%

3.2.2. Desembolsos

Concepto	Valor (COP $)	%
Total desembolsado (Hasta desembolso N° 24)	$ 451.799.703.012,00	42,12%
Desembolsos pendientes de aprobación	$ 50.744.106.338,00	4,73%
Por desembolsar hasta fin del contrato	$ 570.008.492.125,00	53,15%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100,00%**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Próximos desembolsos	Valor (COP $)	Requisitos	Fecha tentativa	Estado
Desembolso 25	$ 7.363.248.929,00	(i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 38 contado a partir del inicio de la etapa de operación (Enero 2026)	18/03/2026	Pendiente concepto de aprobación por parte de la supervisión y giro.
Desembolso 26	$ 21.690.428.705,00	(i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 39 contado a partir del inicio de la etapa de operación (Febrero 2026)	16/04/2026	Pendiente concepto de aprobación por parte de la supervisión y giro.
Desembolso 27	$ 21.690.428.704,00	(i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 40 contado a partir del inicio de la etapa de operación (Marzo 2026)	14/05/2026	Pendiente concepto de aprobación por parte de la supervisión y giro.

3.2.3. Utilizaciones

Concepto	Valor (COP $)	%
Total aprobadas en comité fiduciario (Hasta la utilización 20)	$ 352.595.822.895,35	32,87%
Utilizaciones pendientes de comité fiduciario	$ 38.114.713.743,35	3,55%
Utilizaciones pendientes de concepto de indicadores	$ 21.292.212.165,25	1,99%
Utilizaciones hasta fin del contrato	$ 660.549.552.671,05	61,59%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100,00%**

Próximas utilizaciones	Valor (COP $)	Fecha tentativa	Estado
Utilización 21	$ 7.425.356.004,54	25/11/2025	Aprobada en comité fiduciario el 05/05/2026
Utilización 22A	$ 2.491.403.495,23	28/11/2025	Aprobada en comité fiduciario el 05/05/2026
Utilización 22B	$ 8.970.121.569,94	19/12/2025	Aprobada en comité fiduciario el 05/05/2026
Utilización 23A	$ 14.257.711.104,00	29/12/2025	Aprobada en comité fiduciario el 05/05/2026
Utilización 23B	$ 8.970.121.569,64	17/02/2026	Aprobada en comité fiduciario el 05/05/2026
Utilización 24A	$ 14.257.711.104,00	16/01/2026	Pendiente aprobación de indicadores (diciembre 2025)
Utilización 24B	$ 7.034.501.061,25	17/02/2026	Pendiente aprobación de indicadores (diciembre 2025)
Utilización 25	$ 7.363.248.928,10	16/04/2026	Pendiente concepto indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de la supervisión (enero 2026) Pendiente giro del desembolso asociado.

3.2.4. Órdenes de pago

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Órdenes de pago en trámite			
OP	**Concepto**	**Valor**	**Estado**
183	Cobro de 472 visitas de implementación sistema SIPRA (Parte 1)	$ 1.232.646.065,00	En subsanación UT ETB NET
184	Cobro de capacidad satelital de implementación oct y nov 2022	$ 1.263.625.403,00	En subsanación UT ETB NET
185	Cobro de retenciones equipos Skynet FV206287 OP 182	$ 5.401.960,00	Radicada el 29/04/2026. En revisión de la interventoría.
193	Cobro de 6 visitas adicionales Consorcio Interventoría CD 01-23	$ 8.969.400,00	Visitas adicionales interventoría. Supervisión solicito cambio de factura, solicitud ya realizada a la interventoría saliente
198	Cobro de valor faltante estudios de campo grupo 2	$ 55.564.303,66	Radicada el 29/04/2026. En revisión de la interventoría.
199	Cobro parcial de implementación de los CD grupo 3A	$ 3.209.980.100,90	Radicada el 30/04/2026. En revisión de la interventoría.

3.2.5. Ejecución de Recursos

Concepto	Valor (COP $)	%
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	$ 352.595.822.895,35	100,00%
Total ejecutado a través de órdenes de pago	$ 338.785.024.378,05	96,08%
Recursos reintegrados a FUTIC		0,00%
Valor total por ejecutar	$ 13.810.798.517,30	3,92%
CAPEX por ejecutar (1)	$ 13.810.798.515,24	3,92%
OPEX por ejecutar (2)	$ 2,06	0,00%

(1) Saldo utilizaciones 8, 9, 10, 12, 13 y 14
(2) Recursos no ejecutados utilizaciones (por reintegrar) 9, 10, 15, 18 y 20

3.2.6. Legalizaciones

Concepto	Valor (COP $)	% Legalizado
Total desembolsado	$ 451.799.703.012,00	
Total legalizado (Hasta legalización octubre 2025)	$ 275.000.635.170,23	60,87%
Legalizaciones en trámite	$ 63.763.589.195,48	14,113%
Saldo por legalizar	**$ 113.035.478.646,29**	25,02%

Legalizaciones pendientes		
Legalización	**Valor (COP $)**	**Estado**
Legalización noviembre 2025	$ 31.893.544.829,89	En revisión de la supervisión
Legalización diciembre 2025	$ 14.005.465.935,69	En revisión de la supervisión
Legalización enero 2026	$ 37.788.886,36	En revisión de la supervisión
Legalización febrero 2026	$ 3.713.796,00	En revisión de la supervisión
Legalización marzo 2026	$ 17.823.075.747,54	En revisión de la interventoría
TOTAL	**$ 63.763.589.195,48**	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

3.2.7. Saldos en cuentas del Patrimonio Autónomo

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo Final
Fondo Recursos del Fomento (Otros Desembolsos)	Fiduprevisora	FIC	3818	$ 114.040.174.826,03
Recursos de Fomento (Otros Desembolsos)	Banco BBVA	Ahorros	309-053353	$ 0,00
Total administrado en FIC's y cuentas de ahorro				**$ 114.040.174.826,03**

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo Final
Fondo Recursos del Fideicomitente	Fiduprevisora	FIC	5522	$ 314.195,87
Recursos del Fideicomitente	Banco BBVA	Ahorros	309-053361	$ 0,00
Total recursos del fideicomitente				**$ 314.195,87**

3.2.8. Rendimientos Financieros

Concepto	Rendimientos generados	GMF	Rendimientos girados
Total hasta marzo 2026	$ 33.246.126.002,33	$ 132.454.687,00	$ 33.113.671.315,33
Rendimientos de marzo 2026 girados en abril 2026	$ 965.463.484,52	$ 3.846.468,00	$ 961.617.016,52
Rendimientos de abril 2026 pendientes de giro	$ 1.005.099.887,99	$ 4.004.382,00	$ 1.001.095.505,99
Total rendimientos financieros	**$ 35.216.689.374,84**	**$ 140.305.537,00**	**$ 35.076.383.837,84**

Rendimientos girados pendientes de comprobante de consignación directa				
Mes	**Rendimientos generados**	**GMF**	**Rendimientos girados**	**Fecha de giro**
Noviembre de 2025	$ 575.653.011,67	$ 2.293.438,00	$ 573.359.573,67	16/01/2026
Diciembre de 2025	$ 570.554.512,69	$ 2.273.125,00	$ 568.281.387,69	13/01/2026
Enero de 2026	$ 469.162.458,65	$ 1.869.173,00	$ 467.293.285,65	11/02/2026
Febrero de 2026	$ 617.914.455,32	$ 2.461.810,00	$ 615.452.645,32	5/03/2026
Marzo de 2026	$ 965.463.484,52	$ 3.846.468,00	$ 961.617.016,52	7/04/2026

Saldos según informe de fiducia de abril 2026

3.2.9. Informes Fiduciarios

Informe	Estado
Mensuales: junio 2022 a julio 2024	Aprobados
Rendición de cuentas trimestral: junio 2022 a junio 2024	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe mensual	Rendición de cuentas	Estado
Agosto 2024 a septiembre 2025	Julio 2024 a septiembre 2025	Informes pendientes de aprobación por el tema de comisiones Fiduciarias
Octubre 2025 a febrero 2026	Octubre-Diciembre 2025	Pendiente de revisión por parte de la supervisión
Marzo 2026	Enero-Marzo 2026	En revisión de la interventoría

4. Seguimiento Jurídico

4.1. Informes de Presunto Incumplimiento

A continuación, se presenta el Estado de los IPI generados a la fecha:

IPI No. 8 – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.8 – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 8 de 2025. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 3-1-07004, en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022 suscrito con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Última Actividad	Mediante comunicado MinTIC 252145881 del 03/09/2025, la Supervisión dio traslado del memorando del GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales (Rad. MinTIC No.252109503 del 10/07/2025), correspondiente al Expediente No. 8 de 2025, mediante el cual se ordenó la suspensión de la continuación del análisis del informe de presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias.
Estado Actual	**Suspendido**

IPI No. 5 – Cláusula Penal	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.5 – Cláusula Penal. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento por el cumplimiento tardío de las metas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de Centros Digitales correspondientes al Grupo 1B (Meta 9), Grupo 2 (Metas 11 y 16) y, posteriormente, Grupos 3 y 3A (Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A), en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022. A la fecha quedan 31 Centros Digitales del Grupo 3A pendientes de entrada en operación.
Última Actividad	Mediante comunicado con radicado MinTIC No. 252149600 del 09/09/2025, la Supervisión presentó observaciones a la Interventoría respecto de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento remitida por la Interventoría mediante radicado MinTIC 251105060 del 13/08/2025 (actualización con corte al 30/06/2025, Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A).
Estado Actual	**Abierto**

4.2. Gestión de Riesgos

La Interventoría presenta los posibles riesgos a los que está expuesto el Contrato de Aporte 749 de 2022.

- Materialización de riesgos externos asociados a vandalismo y hurtos.
- Bloqueos de vías y condiciones climáticas extremas.
- Aplicación de medidas de mitigación y seguimiento contractual.

5. Conclusiones y Observaciones

- El proyecto presenta cumplimiento total en la Fase de Instalación.
- La Fase de Operación y Mantenimiento avanza conforme a lo programado.
- Se identifican impactos operativos por eventos externos (clima, orden público, energía).
- Los procesos administrativos (difusión, calidad, informes) se encuentran en ejecución o validación.
- La ejecución financiera es consistente con el avance contractual.
- Se mantiene seguimiento a procesos de revisión y aprobación pendientes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Programar reunión con interventoría, supervisión y operador para validación de los informes fiduciarios del trimestre de octubre a diciembre del 2025	Interventoría Supervisión Operador	5 de junio de 2026

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022	Firmada Electrónicamente
Alexander García Albornoz	INTERVENTORÍA – Director General	
Jonny Andrés Rodríguez Ramírez	UT ETB NET - Gerente Integral de Proyecto	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	

Anexos

1. Presentación
2. Listado Asistencia Teams

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376


Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 15:07:20

Finalización: 2026-06-16 10:00:19

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó



ALDO YESID PRADA FORERO
13511228
aprada@mintic.gov.co

Revisión: Revisó




Sergio Castro
78077731
scastro@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Sofia Carrillo Castelblanco
52282666
scarrillo@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376


Creación: 2026-06-12 15:07:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 10:00:19

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Karenn Cardozo Cruz
1.024.482.236
kcardozo@mintic.gov.co
Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura
Mintic

Revisión: Revisó



Andres Fernando Gutierrez Britto
1014243918
afgutierrez@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó



Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Juan Manuel De León De Vargas
1003343189
jmdeleon@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Operaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 15:07:20
Finalización: 2026-06-16 10:00:19


Escanee el código para verificación

Firma: Director General - Contrato de Interventoría No.1282 de 2026




Alexander García Albornoz
80020147
directorgeneral.cd@aciproyectos.com
Director General
Consorcio Centros Digitales I3

Firma: Gerente Integral de Proyecto - Contrato de Aporte No.749 de 2022



Jonny Rodriguez
80257556
jonny.rodriguez@sky.net.co
Director de Proyectos
SkyNet de Colombia

Firma: Representante FUTIC



Edgar Sierra Martinez
1013584667
esierram@mintic.gov.co
Profesional especializado 2028-21
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Sandro Salas Muñoz
98378727
ssalas@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376


Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 15:07:20

Finalización: 2026-06-16 10:00:19

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisora Contrato de Aporte No.749 de 2022



Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376

Creación: 2026-06-12 15:07:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 10:00:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:07:23 Lec.: 2026-06-12 15:19:53 Res.: 2026-06-12 15:20:09 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:20:10 Lec.: 2026-06-12 15:20:38 Res.: 2026-06-12 15:20:43 IP Res.: 191.156.146.181 Canal: Email
Revisión	Sergio Castro scastro@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:20:44 Lec.: 2026-06-12 15:21:31 Res.: 2026-06-12 15:21:39 IP Res.: 181.140.74.154 Canal: Email
Revisión	ALDO YESID PRADA FORERO aprada@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:21:39 Lec.: 2026-06-12 15:22:48 Res.: 2026-06-12 15:22:50 IP Res.: 191.156.157.226 Canal: Email
Revisión	Juan Manuel De León De Vargas jmdeleon@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:22:50 Lec.: 2026-06-12 15:30:16 Res.: 2026-06-12 15:30:25 IP Res.: 190.109.20.166 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:30:25 Lec.: 2026-06-12 15:38:20 Res.: 2026-06-12 15:38:24 IP Res.: 200.118.80.39 Canal: Email
Revisión	Andres Fernando Gutierrez Britto afgutierrez@mintic.gov.co Contratista MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:38:24 Lec.: 2026-06-12 15:38:53 Res.: 2026-06-12 15:38:59 IP Res.: 172.226.172.12 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:38:59 Lec.: 2026-06-12 15:40:01 Res.: 2026-06-12 15:40:15 IP Res.: 190.66.136.203 Canal: Email
Revisión	Sandro Salas Muñoz ssalas@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:40:16 Lec.: 2026-06-12 15:46:08 Res.: 2026-06-12 15:46:13 IP Res.: 186.84.20.23 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

38-UTETBNET-26-ACO-48-27052026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-150720-ef2eb7-41968376

Creación: 2026-06-12 15:07:20

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 10:00:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:46:13 Lec.: 2026-06-12 15:51:02 Res.: 2026-06-12 15:51:06 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Jonny Rodriguez jonny.rodriguez@sky.net.co Director de Proyectos SkyNet de Colombia	Aprobado	Env.: 2026-06-12 15:51:06 Lec.: 2026-06-13 10:02:43 Res.: 2026-06-13 10:03:02 IP Res.: 73.232.16.143 Canal: Email
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consorcio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-06-13 10:03:03 Lec.: 2026-06-16 09:12:50 Res.: 2026-06-16 09:12:59 IP Res.: 200.118.62.93 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-06-16 09:12:59 Lec.: 2026-06-16 10:00:03 Res.: 2026-06-16 10:00:18 IP Res.: 191.156.159.51 Canal: Email