22.1	**Avance del Programa por Componentes:**	
22.1.1.	Avance consolidado del Programa durante la vigencia correspondiente y avance acumulado, comparado con las metas estimadas de capacidad instalada nominal. Actividades de planeación, revisión especificaciones técnicas	1.Evaluacion proceso adquisición proyectos fotovoltaicos RTB entre 0,99 MW y 5 MW Evaluación proceso caracterización. No presentan soportes 2. suscripción contrato implementación, aprobación cronograma detallado, validación plan inversión anticipo, revisión requisitos acta inicio, suscripción acta de inicio, desembolso anticipo, suscripción contrato interventoría. No presentan soportes 3. Focalización y priorización de usuarios beneficiarios, se aplicaron criterios técnicos con la capacidad de los transformadores y la disponibilidad de conexión en SIN, dicho ejercicio garantizo que las SSFV proyectadas cumplieran las condiciones regulatorias. No presentan soportes 4. Avances en la estructuración del otrosí modificatorio. 5. Porcentaje de ejecución acumulados planeado (4,22) vs real (3,17)
22.1.2.	Estado de la capacidad instalada nominal con proceso de conexión aprobado, en cumplimiento de los hitos del contrato.	Capacidad planeada 4.637 MWp Capacidad contratada 4,637 MWp, capacidad instalada 0
	Relación de los costos y gastos ejecutados, soportados y vinculados directamente con las actividades del Programa.	No presentan relación de costos y gastos, solo se indica que se encuentra el desembolso en el EF Desembolso anticipo contrato implementación
22.2.	**Avances por Componentes del Programa:**	
22.2.1.	Descripción de las actividades realizadas en cada componente durante la vigencia correspondiente.	1.Legalización contrato 2. Focalización y priorización (análisis, depuración y validación de la selección muestral), identificar transformadores asociados a usuarios y cantidad de usuarios conectados a cada circuito, de la muestra seleccionaron el barrio villas de san pablo, sin embargo, no se relaciona información correspondiente a cantidad de usuarios, transformadore, y demás aspectos técnicos mencionados en el informe. 3.Fase de Estructuración Contractual, estructuración, evaluación, selección, legalización procesos contratos derivados (implementación, interventoría, proyectos RTB, estructuración), sin embargo, no se presentan soportes 4. Caracterización de Beneficiarios y de Proyectos, caracterización 200 usuarios de la muestra. Sin embargo, no presentan soportes de los usuarios caracterizados 5. Adquisición e Implementación, revisión por la interventoría del PDT y plan de inversión, visitas técnicas usuarios villas san pablo, procura equipos, verificación disponibilidad equipos en el mercado.

		No se presentan soportes que evidencie la ejecución de dichas actividades 6. Supervisión e Interventoría de Contratos Derivados, revisión del PDT y plan de inversión del anticipo por la interventoría 7. Sensibilización, Socialización y Capacitación, sensibilización, acercamiento comunitario, socialización y capacitación dirigidas a los potenciales beneficiarios. No se presentan soportes de las actividades realizadas
22.2.2.	Porcentaje de avance alcanzado en cada componente.	Ponderación avance programado vs ejecutado
22.2.3.	Inconvenientes presentados y medidas correctivas adoptadas, si aplica.	Durante el periodo reportado no se presentaron inconvenientes operativos, técnicos o administrativos que comprometieran la continuidad de las actividades programadas dentro del cronograma Durante el periodo reportado no se registraron avances materiales en las actividades asociadas a la adquisición e implementación de proyectos fotovoltaicos centralizados en estado Ready to Build (RTB)
22.3	Ejecución de los Contratos Derivados:	Relacionan los contratos implementación interventoría
22.3.1.	Fecha de inicio.	No se anexan actas de inicio para validar fechas presentadas
22.3.2.	Fecha de finalización del contrato.	No se anexan actas de inicio para validar fechas presentadas
22.3.3.	Valor del contrato.	Relacionan valores de los contratos derivados, pero no anexan soportes actas de inicio
22.3.4.	Nombre del proyecto.	Relacionan objeto de los contratos no anexan soportes, sin bien es cierto los remitieron con anterioridad por correo deberían hacer parte del informe
22.3.5.	Descripción de las actividades realizadas y sus porcentajes de avance según cronogramas de cada contrato.	No se presentan soportes que evidencien las actividades ejecutadas
22.3.6.	Anticipo (si aplica) y seguimiento a su amortización.	No se relaciona seguimiento al anticipo ni soportes que evidencie que se cumplió con el plan de inversión
22.3.7.	Modificaciones (adiciones, prórrogas, suspensiones).	No se registran modificaciones
22.3.8.	Registro fotográfico del avance de cada componente del Programa.	No presentan registro fotográfico
22.3.9.	Descripción detallada de la ejecución de los recursos: valor total del contrato, adiciones, pagos y desembolsos.	Relacionan valor de los contratos y a la fecha solo se ha realizado desembolso del anticipo al contrato implementación,
22.4.	Inconvenientes presentados y medidas correctivas adoptadas.	Disponibilidad o stock de los microinversores de 1500 W con tensión de salida 220 V y 110 V así como con la verificación de alternativas técnicas compatibles para los módulos comprados, sin embargo no es claro si no hay existencia

22.5.	Las alertas, riesgos y medidas de mitigación a implementar.	las principales alertas y riesgos identificados se relacionan con la disponibilidad oportuna de equipos críticos, particularmente microinversores, indica lo mismo que en el numeral 22.5
22.6.	Cualquier otra información que el MINISTERIO o la interventoría requieran para efectos de verificación de los avances mínimos exigidos para los desembolsos.	
22.7.	**Aspectos Financieros del Programa frente al Encargo Fiduciario**	
22.7.1.	Valores desembolsados por el MINISTERIO.	Relacionan desembolso por parte del MME
22.7.2.	Recursos pagados bimestralmente con los respectivos soportes.	Solo se relaciona el pago del anticipo al contratista y no presentan soportes No presentan extracto de las cuentas de fiducia para validar que otros pagos se han realizado desde el EF
22.7.3.	Rendimientos generados.	No reportan rendimientos generados se debe validar la fecha de desemlbolso por parte del MME
22.8.	Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.)	no se registraron rendimientos financieros En consecuencia, durante el segundo bimestre de 2026 no se realizaron transferencias al Tesoro Nacional vía SEBRA por concepto de rendimientos financieros En el informe mencionan que se adjuntan los cuatro (4) extractos bancarios correspondientes a las subcuentas fiduciarias administradas en el marco del Encargo Fiduciario GECELCA – Programa Colombia Solar, sin embrago no se encuentran anexos dentro del informe
22.9.	Recursos disponibles.	Relacionan recursos disponibles. NO se adjuntan los extractos bancarios del Banco de Bogotá S.A. al treinta (30) de abril de 2026
22.10.	Recursos comprometidos	Relacionan los recursos comprometidos de los contratos de obra e interventoría
22.11.	**Aspectos Financieros del Programa frente al pago de la administración de recursos.**	
22.11.1.	Saldo inicial de la subcuenta destinada a la remuneración de GECELCA.	No se han realizado desembolsos por remuneración
22.11.2.	Movimientos de la subcuenta durante el período reportado (depósitos, transferencias, retiros).	No se han generado movimientos
22.11.3.	Saldo disponible al final del período.	No aplica
22.11.4.	Valores pagados a GECELCA por administración de recursos.	No se han generado desembolsos por este concepto
22.11.5.	Fecha y concepto de cada pago con soportes y comprobantes relacionados	No se han generado desembolsos por este concepto
22.11.6.	Porcentaje de ejecución relación entre los recursos recibidos y los efectivamente pagados a GECELCA	0%
22.11.7.	Porcentaje de ejecución de los recursos desembolsados respecto al avance total del Programa y lo causado por GECELCA.	O%