Energía

ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO No. 4

A los 18 días del mes de junio de 2026, se suscribe la presente acta por parte del señor **RICARDO JOSE ARANGO RESTREPO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.899.095 quien actúa en calidad de Representante Legal de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con NIT. No. 901380949-1, JAMES MARTINEZ GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.400.932 quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINGES S.A.S. con NIT. No. 901.827.540-4 y DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.529.914, en su calidad de SUPERVISOR del contrato PRONE GGC 1212 2023, respectivamente, con el fin de ajustar los tiempos de las actividades del Anexo 2 - Cronograma acorde a lo establecido en la "CLÁUSULA NOVENA – CRONOGRAMA" del contrato PRONE GGC 1212 2023, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que, dando cumplimiento a los fines estatales del estado enunciados en nuestra Constitución Política colombiana, en especial el Preámbulo, el artículo 2º y el artículo 365, es menester garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que, el Ministerio de Minas y Energía vigilará permanentemente la correcta ejecución de la contratación a través de un supervisor o un interventor, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y demás normas que lo reglamenten, complementen o sustituyan.

Que, el día 21 de octubre de 2024 las partes suscribieron Otrosí No.1, por medio del cual se MODIFICA LA CLÁUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO PRONE GGC 1212-2023.

Que el 18 de diciembre de 2025, el Operador de Red, el Supervisor del contrato y el Interventor firmaron Acta de Cronograma y Seguimiento mediante la cual se ajustó las fechas del Anexo 2 Cronograma sin modificar la fecha final del plazo global de la Fase 1 del contrato PRONE GGC 1212-2023.

Que el 01 de abril de 2026, el Operador de Red, el Supervisor del contrato y el Interventor firmaron Acta de Cronograma y Seguimiento mediante la cual se ajustó las fechas del Anexo 2 Cronograma sin modificar la fecha final del plazo global de la Fase 1 del contrato PRONE GGC 1212-2023.

Que mediante radicado No. 1-2026-028171 del 16 de junio de 2026 se solicitó por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., realizar una modificación al ANEXO 2 Cronograma de actividades del contrato PRONE 1212 DE 2023, la cual tiene como fundamento los siguientes argumentos:

SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED, JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

"(...) La presente solicitud se fundamenta en la comunicación remitida por el contratista ENECON SAS, el 03 de junio de 2026, mediante la cual solicita la ampliación del plazo previsto en el Plan de Acción para la ejecución y entrega de las siguientes actividades:
*• **Pruebas y puesta en operación del sistema de medición AMI**: Estas actividades únicamente pueden ejecutarse una vez los usuarios beneficiarios se encuentren*

plenamente identificados, georreferenciados, vinculados comercial y técnicamente aptos para su conexión a la red normalizada. Sin embargo, se han presentado demoras en el suministro de la información requerida por parte de algunos beneficiarios para adelantar el proceso de contratación del servicio, lo que ha prolongado los tiempos de recolección y validación documental.

• Consolidación de soportes para la suscripción del Acta de Recibo de Obras y del Acta de Liquidación del Contrato: *La documentación requerida para la suscripción del Acta de Recibo de Obras está condicionada, entre otros aspectos, al retiro o reubicación de la totalidad de las redes eléctricas y de telecomunicaciones existentes (telefonía, fibra óptica, entre otras) sobre las nuevas estructuras construidas en el marco del proyecto. Esta condición impide que la suscripción del acta se materialice en la fecha inicialmente programada en el Plan de Acción, prevista para el 13 de junio de 2026.*

- ***Actas de Gestión Social:*** *Se anexan al presente alcance las Actas de Gestión Social suscritas los días 03 y 27 de mayo de 2026, en las cuales se deja constancia de la alerta social manifestada por la comunidad beneficiaria frente al sistema de medición implementado, su esquema de comercialización y niveles de tensión requeridos.*

Dicha situación ha incidido en los procesos de socialización, validación y aceptación del servicio por parte de los usuarios, afectando el normal desarrollo de actividades asociadas a la puesta en operación del sistema de medición y la consolidación de condiciones técnicas y comerciales requeridas para la ejecución del proyecto.

En este sentido, se trata de una circunstancia de carácter exógeno, no imputable a las partes y ajena a su ámbito de control, la cual ha sido debidamente gestionada por el Operador de Red mediante espacios de diálogo y concertación comunitaria, cuyos resultados se encuentran consignados en las actas que se aportan como soporte.

Adicionalmente, el contratista expone una situación de carácter social derivada de cambios significativos en las necesidades de algunos beneficiarios del proyecto. En particular, se identificó que TRECE (13) usuarios adquirieron electrodomésticos que operan exclusivamente a 220 V y han manifestado su inconformidad con la normalización de las acometidas bajo el esquema inicialmente diseñado a 110 V, solicitando que el suministro eléctrico sea implementado en configuración bifásica a 220 V, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de sus equipos y preservar las condiciones de garantía de estos.

No obstante, los equipos de medición AMI requeridos para esta configuración especial son suministrados bajo pedido. De acuerdo con la información suministrada por el proveedor de medición del contratista, una vez emitida la respectiva orden de compra, dichos equipos podrían estar disponibles en obra a partir del 05 de julio de 2026.

En consideración a las circunstancias expuestas, se requiere ajustar las fechas de ejecución de las actividades correspondientes a los ítems 9 y 10 de la Etapa 2, así como la duración del ítem 1 de la Etapa 3 del cronograma vigente, teniendo en cuenta que la fecha de finalización prevista para el ítem 9, que marca el inicio de este bloque de actividades, corresponde al 18 de junio de 2026.

En consecuencia, se presenta la propuesta de ajuste al cronograma de la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y de la Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, con el propósito de actualizar las fechas

de ejecución y la duración de algunas actividades, permitiendo la culminación adecuada de las labores anteriormente descritas.

Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra

*• **Ítem 9 – Acta de Recibo de Obras:** Se propone modificar la duración de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y seis (146) días, programando su ejecución entre el 15 de marzo de 2026 y el 08 de agosto de 2026.*

*• **Ítem 10 – Actas de Liquidación de los Contratos de Suministro y Obra:** Se propone ajustar la fecha de inicio y fin, sin cambiar la duración de cuarenta y un (41) días, estableciendo su ejecución entre el 09 de agosto de 2026 y el 19 de septiembre de 2026.*

Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura

*• **Ítem 1 – Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura suscrita entre el Ministerio, el Operador de Red y la Interventoría:** Se propone modificar la duración de treinta y tres (33) a cuarenta y un (41) días, programando su ejecución entre el 20 de septiembre y el 31 de octubre de 2026.*

*• **Ítem 2 – Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito:** Se propone modificar la duración de noventa y nueve (99) a cincuenta (50) días, programando su ejecución entre el 01 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026.*

*• **Ítem 3 – Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato:** Se propone modificar la duración de ochenta y cinco (85) a setenta y un (71) días, programando su ejecución entre el 22 de diciembre de 2026 y el 03 de marzo de 2027.*

*• **Ítem 4 – Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN:** Sin modificación alguna en duración y/o fecha de inicio y fin.*

Las modificaciones propuestas tienen como finalidad garantizar la adecuada culminación de las actividades pendientes, manteniendo la coherencia y continuidad de la programación contractual, sin generar afectaciones al plazo global de ejecución de la fase correspondiente.

En atención a lo expuesto, y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento de las actividades programadas, acudimos a lo dispuesto en la CLÁUSULA NOVENA – CRONOGRAMA, la cual establece lo siguiente:

> *(...) Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual (...).*

En concordancia con lo anterior, solicitamos respetuosamente la aprobación del ajuste de las fechas de ejecución y de la duración de las actividades correspondientes a los ítems 9 y 10 de la Etapa 2 y al ítem 1 de la Etapa 3 del Anexo No. 2 – Cronograma vigente, de conformidad con el Anexo No. 1 – Cronograma propuesto, el cual se adjunta para su respectiva revisión y trámite.

Como resultado de dicho análisis, se concluye que:

1. ***Impacto directo en obligaciones del contrato principal:*** *Las situaciones asociadas al reproceso en descargos programados, la no disponibilidad oportuna de información por parte de usuarios beneficiarios, los ajustes técnicos derivados de requerimientos de suministro a 220V, así como las condiciones derivadas de la gestión social adelantada con las comunidades, afectan de manera directa la ejecución de actividades críticas del contrato principal, particularmente aquellas relacionadas con la suscripción de actas de recibo de obra, puesta en operación de sistemas AMI y cierre contractual.*

2. ***Validación del nexo causal:*** *CARIBEMAR verificó que las circunstancias expuestas por el contratista no obedecen a situaciones atribuibles a incumplimientos contractuales, sino a condiciones externas de carácter operativo, social y logístico. En particular, las situaciones evidenciadas en las Actas de Gestión Social — relacionadas con la alerta manifestada por la comunidad frente al sistema de medición y su esquema comercial— corresponden a una circunstancia exógena, sobreviniente y no imputable a las partes, que ha incidido en los procesos de validación, aceptación y puesta en operación del servicio, impactando la secuencia constructiva y la completitud técnica requerida para la entrega de las obras.*

3. ***Necesidad objetiva del ajuste del cronograma:*** *Se determinó que, para garantizar la correcta ejecución, recepción y liquidación de las obras, es necesario ajustar las duraciones de las actividades correspondientes a los ítems 9 y 10 de la Etapa 2 y el ítem 1 de la Etapa 3, manteniendo la coherencia técnica del cronograma y asegurando el cumplimiento de los estándares contractuales y regulatorios, teniendo en cuenta la incidencia de las condiciones técnicas, operativas y sociales previamente descritas.*

4. ***No afectación del plazo global del contrato:*** *Se reitera que el ajuste solicitado se enmarca en lo dispuesto en la Cláusula Novena del contrato y no implica modificación del plazo global, sino una reprogramación interna de actividades para garantizar la adecuada culminación del proyecto.*

En este sentido, la solicitud de ajuste al cronograma no se sustenta únicamente en lo manifestado por el contratista de obra, sino en un análisis propio, integral y debidamente validado por CARIBEMAR, en su calidad de responsable contractual frente al MME, incluyendo la gestión de las condiciones sociales presentadas en el área de influencia del proyecto.

Adicionalmente, se adjunta el documento de interventoría, en el cual se incluye el aval expreso a la modificación de las actividades del cronograma, conforme a lo requerido, así como las Actas de Gestión Social que soportan la situación descrita.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se tenga en cuenta el presente alcance, para efectos de continuar con el trámite de aprobación del ajuste al Anexo No. 2 – Cronograma de actividades del contrato PRONE GGC-1212-2023. (Anexo 1) (...)"

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISEMAS – PROINGES, mediante certificación expedida el 9 de junio de 2026 (Ver anexo No. 02), avala la solicitud realizada por el Operador de Red, de la siguiente manera:

"(...) En atención a la comunicación de fecha 3 de junio 2026, remitida por el Contratista ENECON, mediante la cual solicita formalmente a la Interventoría ampliación de plazo al Plan de Acción para las entregas de las actividades correspondientes a desmontes de redes existentes y pruebas y puesta en operación del sistema de medida AMI. Acta de recibo de obras y Acta de liquidación del contrato del asunto, nos permitimos comunicar:

El cronograma del Contrato de obras 11200125T1 suscrito entre el Contratista y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. fue estructurado en concordancia con el cronograma contenido en el Anexo N.º 2 del Contrato suscrito entre CARIBEMAR DE LA COSTA y el Ministerio de Minas y Energía, particularmente en lo relacionado con las fechas de finalización de los dos últimos ítems de la Etapa 2.

Revisando y analizando las actividades a las cuales El Contratista solicita ampliación de plazo se observa:

El Contratista manifiesta en su solicitud un aspecto social en el proyecto PRONES 30 de agosto el cual presenta actualmente un atraso en su cronograma de ejecución, derivado de una condición social y técnica no prevista que se ha venido evidenciando durante los últimos dos (2) meses.

Durante la etapa inicial de replanteo y visitas domiciliarias, el proyecto fue diseñado y dimensionado para la normalización del servicio eléctrico a una tensión de 110V, considerando la carga instalada reportada por los usuarios al momento del levantamiento de información

El Contratista manifiesta además que, durante el avance de la ejecución del proyecto, se identificó un cambio significativo en las necesidades de los beneficiarios, encontrando que 13 usuarios han adquirido electrodomésticos que operan exclusivamente a 220V, tales como equipos de aire acondicionado, sistemas de refrigeración y estufas eléctricas. Que esta situación ha generado impactos directos en la ejecución del proyecto, entre los cuales se destacan:

• Restricciones por parte de la comunidad para permitir la ejecución de los trabajos bajo el diseño original. así mismo, los propietarios y arrendatarios de las viviendas han presentado demoras en el suministro de la información requerida para el proceso de contratación del servicio, prolongando los tiempos de recolección y validación documental.
• Realizar evaluación para los cambios en las acometidas eléctricas, así como realizar ajustes en los planos As Built y en las memorias de cálculo finales del proyecto.

Es de resaltar que las inspecciones técnicas realizadas para estos casos han evidenciado que a las acometidas existentes les hacen llegar otro conductor para poner en funcionamiento esos electrodomésticos o equipos a 220 voltios. Al momento de realizar las visitas para la contratación de usuario los usuarios han manifestado su inconformidad frente a la normalización de las acometidas bajo el esquema inicialmente diseñado a 110V, solicitando o exigiendo que el suministro sea

implementado en configuración bifásica a 220V, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la garantía de sus equipos.

El Contratista propone un Plan De acción en donde ha considerado los tiempos requeridos para solucionar las causas que ha identificado y las fechas de finalizaciones de cada actividad. Es de tener en cuenta que buena parte de la solución radica en la instalación de los medidores a 220v a los beneficiarios identificados.

Respecto a lo anterior, en reuniones de seguimiento este asunto se quedó con el compromiso que CARIBEMAR DE LA COSTA ordenara a ENECON la adquisición de los 12 medidores de 220 V para facilitar el proceso de contratación de usuarios y dar fluidez a las actividades derivadas, sin embargo, la fecha de disposición de estos equipos de medición de tecnología AMI son suministrado bajo pedido. Según respuesta del proveedor de la media de la contratista una vez recibida la orden de compra estos podrían estar disponibles en la obra a partir del 5 de julio 2026.

La Pruebas y puestas en operación del sistema de medición AMI se realizan cuando todos los usuarios beneficiarios se encuentren debidamente identificados, ubicados, comercialmente contratados y técnicamente aptos para ser conectados a la red normalizada. Los beneficiarios relacionados en la imagen anterior han presentado demoras en el suministro de la información requerida para el proceso de contratación del servicio, prolongando los tiempos de recolección y validación documental.

Lo anterior refleja que la fecha final de la entrega de documentos y suscripción de actas finales de entrega de obras sea el 25 de julio de 2026. Es de anotar que las actividades previas para obtener el dictamen RETIE se ha cumplido y solo queda su expedición una vez sean retiradas las redes existentes.

Revisado el estado actual del proyecto en conformidad con las justificaciones presentadas por el Contratista y los tiempos adicionales que solicita, la Interventoría concluye que la solicitud presentada se encuentra soportada contractualmente y dentro de los términos establecidos en el cronograma de obras del contrato 11200125T1 CARIBEMAR DE LA COSTA- ENECON.

Ahora bien, la solicitud de ajuste de cronograma presentada por el Contratista requiere una solicitud de suscripción de cronograma al contrato GGC 1212 Del Barrio 30 de agosto del Municipio de Santa Rosa de Lima Departamento de Bolívar la cual deberá ser avalada y aprobada por CARIBEMAR DE LA COSTA para su remisión a MinMinas quien finalmente dará su concepto al respecto. La siguiente imagen muestra las fechas vigentes de entrega de las actividades 9 y 10 de la etapa 2 y propone los ajustes que en concepto de La Interventoría deberían realizarse al Anexo 2 de este contrato.

Desde el punto de vista jurídico, la solicitud se enmarca en los mecanismos de ajuste permitidos contractualmente, siempre que no se altere el objeto del contrato ni se generen sobrecostos no justificados. En el componente financiero, no se evidencian impactos que comprometan el equilibrio económico del contrato, en tanto el ajuste corresponde a una reprogramación de actividades sin modificación del valor contractual.

En consecuencia, la Interventoría emite concepto favorable y otorga aval a la solicitud presentada por el Contratista, y deja expresa constancia de que otorga aval a la presentación de la solicitud de cambio de cronograma por parte CARIBEMAR DE LA

COSTA SAS ESP ante el ministerio de minas y energía incluyendo la modificación de las actividades del cronograma del proyecto, en tanto estas han sido objeto de revisión y análisis integral, encontrándose debidamente justificadas desde el punto de vista técnico, jurídico y contractual, sin que se afecte el objeto en el equilibrio económico del contrato. (...)"

JUSTIFICACIÓN DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED

Una vez revisada la solicitud de modificación de las actividades del cronograma de la Fase de Construcción y Puesta en Operación del contrato PRONE GGC 1212 de 2023, presentada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., mediante radicado No. 1-2026-028171 de fecha 16 de junio de 2026, se obtienen las siguientes conclusiones:

1. A la fecha, el Contrato PRONE GGC 1212 de 2023 se encuentra en ejecución. Según el acta de seguimiento y cronograma No. 3, el plazo para la Construcción y Puesta en Operación finaliza el 20 de abril de 2027
2. El avance general del contrato, a la fecha de la presente solicitud, corresponde al 75.97%, mientras que el avance de la obra corresponde al 88.197% con corte al mes de abril (Anexo 03)
3. El Ministerio ha desembolsado el 85% del total de los recursos del contrato, por un valor de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.193.600.482,00).
4. Para finalizar la Etapa del sistema de medida correspondientes a las pruebas de comunicaciones y configuración de la medida se requiere que la totalidad de los usuarios beneficiarios del proyecto se encuentra con la medida instalada e incorporados al sistema comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA.
5. Se evidencia que existen usuarios que no aceptan la normalización de las acometidas bajo el esquema inicialmente diseñado a 110V, solicitando que el suministro sea implementado en configuración bifásica a 220V, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la garantía de sus electrodomésticos. (Anexo 4, 5)
6. El desmantelamiento de las redes existentes se realiza cunado todos los beneficiarios se encuentren técnicamente aptos para ser conectados a la red normalizada.
7. A la fecha se encuentra pendiente el retiro de las redes existentes, y de servicios de telefonía, fibra óptica etc., las cuales deben estar retiradas y/o reubicadas en las nuevas estructuras del proyecto.
8. Las actividades previas para obtener el dictamen RETIE se ha cumplido y solo queda su expedición una vez sean retiradas las redes existentes.
9. El RETIE hace parte de los ítems contractuales del contrato de obra, así mismo, es requisito para recibir a satisfacción por parte de la interventoría y del Operador de Red las obras ejecutadas en cumplimiento del contrato de obra luego de adelantar inspección a las obras, y evidenciar que estas se ejecutaron en su totalidad de acuerdo al alcance y/u objeto del contrato, mediante el acta de recibo de obra.
10. Teniendo en cuenta que el organismo de inspección no ha emitido el certificado RETIE, la actividad N° 9 de la etapa 2 correspondiente al Acta de recibo de obras no podrá cumplirse en el tiempo acordado en el Acta de cronograma y seguimiento suscrita el 01 de abril de 2026.
11. El Acta de recibo de obra es requisito para la liquidación del contrato de obra, una vez suscrita el acta de liquidación del contrato de obra se procede con la

liquidación de contrato de interventoría, en este sentido, la actividad N° 10 de la etapa 2 correspondiente a las Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. no podrá cumplirse en el tiempo acordado en el Acta de cronograma y seguimiento suscrita el 01 de abril de 2026.

12. Dando cumplimiento al numeral 1 de la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE, RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA DE LA FASE I, para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio el operador de red debe presentar certificación RETIE, por tanto, la actividad N° 1 de la etapa 3 correspondiente a Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor no podrá cumplirse en el tiempo acordado en el Acta de cronograma y seguimiento suscrita el 01 de abril de 2026.
13. La solicitud presentada no implica una modificación que afecte el plazo final de ejecución del cronograma del contrato, manteniéndose la fecha de finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación del contrato PRONE GGC 1205-2023.
14. De conformidad con lo indicado anteriormente, el apoyo técnico a la supervisión, recomienda adelantar los trámites necesarios para la modificación de las fechas de las siguientes actividades: i) Acta de recibo de obras, ii) Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda, iii) Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor, iv) Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito, v) Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato, y vi) Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.
15. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., propuso un cronograma ajustado conforme a lo expuesto previamente. Con el fin de dar continuidad a la ejecución del proyecto y garantizar la adecuada vigilancia del contrato, el apoyo técnico a la Supervisión del Ministerio realizó el análisis correspondiente de los plazos y actividades, con miras a efectuar la debida actualización de cronograma del contrato PRONE GGC 1212 2023.

Que, en ejercicio de la función de supervisión designado, la Dirección de Energía Eléctrica, en desarrollo del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión y de conformidad a las funciones asignadas por la norma y la guía de supervisión y demás documentos se dará publicidad al cronograma **PRONE GGC 1212 2023.**

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de las funciones asignadas a la supervisión del contrato PRONE GGC 1212-2023, las partes, de manera libre y voluntaria, acuerdan la actualización de las fechas de las siguientes actividades de: **a) Etapa 2** Actividades de Suministro y Construcción de Obra; **(i)** *"Acta de recibo de obras"*, prorrogando su plazo en cincuenta (50) días calendarios adicionales, quedando su plazo en ciento cuarenta y seis (146) días calendarios.

Así mismo en la **b) Etapa 3** Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, **(i)** "*Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR*

DE RED y el interventor", prorrogando su plazo en ocho (8) días calendarios adicionales, quedando su plazo en cuarenta y un (41) días calendarios; **ii)** "*Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito",* reduciendo su plazo en cuarenta y nueve (49) días, quedando su plazo en cincuenta (50) días; **iii)** "*Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato"* reduciendo su plazo en catorce (14) días calendarios, quedando su plazo en setenta y un (71) días calendarios, y **iv)** *"Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación"*, prorrogando su plazo en cinco (5) día, quedando su plazo en cincuenta y tres (53) días. De acuerdo con lo anterior el cronograma quedará en los siguientes términos:

CRONOGRAMA					
CONTRATO PRONE GGC 1212 -2023					
PROYECTO	**ORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO 30 DE AGOSTO**				
OPERADOR DE RED:		**CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.**			
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				**20 AÑOS**	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				**4/03/2024**	
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				**37 MESES**	
Ítem	**Actividad**	**Duración (días)**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIO N**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 15.53 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	21	04/03/2024	24/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	47	25/03/2024	09/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	61	10/05/2024	09/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	121	10/07/2024	07/11/2024	Comunicación del
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	31	08/11/2024	08/12/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	31	09/12/2024	08/01/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	61	09/12/2024	07/02/2025	Actas
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	31	09/12/2024	08/01/2025	Planos / Actas
10	Elaboración de pliegos de contratación de obra.	41	08/02/2025	28/02/2025	Actas
11	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21	11/03/2025	16/03/2025	Certificación/Copias documentos soporte
b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 16.83 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	31	17/03/2025	16/04/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	91	17/04/2025	11/07/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	31	12/07/2025	11/08/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	11	12/08/2025	22/08/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Avance de obra del 10%	31	23/08/2025	22/09/2025	Acta de Avance
6	Avance de obra del 40%	46	23/09/2025	07/11/2025	Acta de Avance
7	Avance de obra del 60%	76	08/11/2025	22/01/2026	Acta de Avance
8	Avance de obra del 80%	51	23/01/2026	14/03/2026	
9	**Acta de recibo de obras**	**146**	**15/03/2026**	**07/08/2026**	**Acta de Avance**
10	**Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.**	**41**	**08/08/2026**	**17/09/2026**	**Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación**
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 8.7 MESES					
1	**Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.**	**41**	**18/09/2026**	**28/10/2026**	**Actas**
2	**Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito**	**50**	**29/10/2026**	**17/12/2026**	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios

3	**Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.**	**71**	**18/12/2026**	**26/02/2027**	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	**Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.**	**53**	**27/02/2027**	**20/04/2027**	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Nota: Se deja constancia de que la suscripción de la presente acta no modifica el plazo global de la FASE I – CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. En consecuencia, dicha fase finalizará el 20 de abril de 2027, fecha que corresponde a la actualización del cronograma derivada de la suscripción del Acta de Inicio.

En cumplimiento de lo previsto en la CLÁUSULA NOVENA – CRONOGRAMA del Contrato **PRONE GGC 1212 de 2023**, la presente acta se publica en SECOP II y una copia de esta se remite al correo electrónico oficial del operador de red.

RICARDO JOSE ARANGO RESTREPO
Representante Legal
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
OPERADOR DE RED

JAMES MARTINEZ GALLEG0
Representante Legal
PROINGES S.A.S.
INTERVENTOR

DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS
Supervisor Contrato
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Elaboró: Martha Guadalupe Rincon Pedreros
Revisó: Carlos Mario Choles Benítez
Neila Luz Baleta Mizar
Cristian Camilo Sterling Lasso
Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Luis Carlos Martínez