	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	FECHA	martes, 26 de mayo de 2026	SEMANA No.	28	DEL	19-may-26	AL	25-may-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 2: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNCIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ), 3. VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 4. VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, 5. VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO, 6. VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, 7. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNCIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ) 3. VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 4. VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN 5. VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO 6. VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA 7. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	882 DE 2025	CONTRATO No.:	784 DE 2025
PLAZO INICIAL:	9 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
CONTRATISTA:	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL INTERCUNDINAMARCA
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de noviembre de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	11 de noviembre de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de julio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:		PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 1.054.622.506	VALOR INICIAL :	$ 4.619.275.309
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.054.622.506	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.619.275.309
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.054.622.506	VALOR POR PAGAR:	$ 4.619.275.309
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	$ 923.855.062
SUPERVISOR:	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUPERVISOR:	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Actividades técnicas:

20-may.-26	ICCU-882-0297	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-212-26 – Observaciones VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES - GUATAVITA V.2.(GEOTECNIA)
20-may.-26	ICCU-882-0298	Apremio No. 2 por no entrega del Diseño geométrico del VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO– Tramo de Sesquilé / Suesca.
20-may.-26	ICCU-882-0299	Apremio No. 1 por no entrega del Diseño geométrico del VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – Tramo de Alto de Minas al casco urbano de San Francisco.
20-may.-26	ICCU-882-0300	Apremio No. 1 por no entrega del Tránsito y seguridad vial del VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – Tramo de Sesquilé / Suesca.
19-may.-26	ICCU-882-0301	Entrega Informe Semanal No. 27 Versión 0 de Interventoría
20-may.-26	ICCU-882-0302	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-218-26 – OBSERVACIONES INFORME VOLUMEN III. GEOLOGIA PARA INGENIERIA GUATAVITA V.2.
20-may.-26	ICCU-882-0303	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-179-26 – Observaciones Informe de Hidrología del VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION– Tramo de Anolaima.
21-may.-26	ICCU-882-0304	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-208-26 – Observaciones Informe de Hidrología, Hidráulica y Socavación – Tramo de Guatavita V.2.
21-may.-26	ICCU-882-0305	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-210-26 – Observaciones Informe de Hidrología del VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION– Tramo de Nemocón.
21-may.-26	ICCU-882-0306	Respuesta a sus comunicados ICCU341-TEC-0194-26, ICCU341-TEC-205-26 e ICCU341-TEC-217-26 – Observaciones para complementar el documento PAGA de la vía Guatavita a la Vereda Carbonera.
22-may.-26	ICCU-882-0307	Solicitud de gestión interinstitucional – Consideraciones técnicas cruce con vía férrea – Tramo Nemocón
22-may.-26	ICCU-882-0308	Respuesta a sus comunicados ICCU341-TEC-0194-26, ICCU341-TEC-205-26 e ICCU341-TEC-217-26 – Observaciones para complementar el documento PAGA de la vía Guatavita a la Vereda Carbonera. (FORESTAL Y SOCIO ECONÓMICO.
25-may.-26	ICCU-882-0309	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-203-26. - Observaciones técnicas y requerimiento de información complementaria – Informe de Diagnóstico y Diseño Estructural, Sector Guatavita (Volumen IX) – Contrato No. 784 de 2025.
25-may.-26	ICCU-882-0310	Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-223-26. - Observaciones VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES - GUATAVITA V.3.(GEOTECNIA)
19/05/2026	ICCU341-TEC-0214-26	Entrega del informe V.0 del Volumen II. Topografía(El Encuentro)
19/05/2026	ICCU341-TEC-0215-26	Entrega del informe V.0 del Volumen II. Topografía (Anolaima)
19/05/2026	ICCU341-TEC-0216-26	Entrega de documentación de gestión social Volumen X – Tramo Corraleja – Anolaima.

19/05/2026	ICCU341-TEC-0217-26	ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTA - VOLUMEN X. – TRAMO ALTO DE MINAS – SAN FRANCISCO.
19/05/2026	ICCU341-TEC-0218-26	Respuesta a la comunicación ICCU-882-0278 con asunto "Respuesta a su comunicado ICCU341-TEC-184-26 – Observaciones Respuesta INFORME VOLUMEN III. GEOLOGIA PARA INGENIERIA GUATAVITA"
22/05/2026	ICCU341-TEC-0221-26	Reiteración solicitud de mesa de trabajo interinstitucional – Cruce férreo tramo Nemocón
22/05/2026	ICCU341-TEC-0222-26	Respuesta ICCU-882-0286 OBSERVACIONES INFORME DE TOPOGRAFÍA DEL VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – Tramo de San Francisco– Alto de Minas. V0
22/05/2026	ICCU341-TEC-0223-26	Respuesta a observaciones planteadas por interventoría con el documento ICCU-882-0297 del 20 de mayo del 2026.
22/05/2026	ICCU341-TEC-0224-26	Respuesta a observaciones planteadas por interventoría con el documento ICCU-882-0295 del 15 de mayo del 2026. Geología
22/05/2026	ICCU341-TEC-0225-26	Entrega de documento soporte – Definición de muestra para caracterización socia
25/05/2026	ICCU341-TEC-0226-26	Respuesta a Oficio ICCU-882-0287 del 11 de mayo de 2026. Observaciones al Informe de Tránsito y Seguridad Vial y al Informe del Plan de Manejo de Tránsito V.0.
25/05/2026	ICCU341-TEC-0227-26	Entrega VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS (Estructuras Existentes- Nemocón)
25/05/2026	ICCU341-TEC-0229-26	ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÒN DE LA GUÌA AMBIENTAL- VOLUMEN X. – TRAMO ANOLAIMA
25/05/2026	ICCU341-TEC-0230-26	Respuesta a comunicado ICCU-882-0303, observaciones sobre el proyecto vial de ANOLAIMA V0.

2. Actividades de Campo

A la fecha el contratista a continuado con la actividad de exploración geotécnica, en los tramos contractuales.

1. Corredor Guatavita – Carbonera	FINALIZADA
2. Corredor Nemocón – Sesquilé / Suesca – Nemocón	FINALIZADA
3. Corredor Villapinzón	FINALIZADA
4. Corredor El Encuentro – San Francisco	FINALIZADA
5. Corredor Alto de Minas – San Francisco	EN EJECUCION
6. Corredor Anolaima	EN EJECUCION
7. Corredor Caqueza	SIN INICIAR

6. Corredor Anolaima

Sondeo	Fecha(s)	Profundidad	Estado
S13 – SC12	8 de mayo	4,5	en ejecucion
S10 – SC9	15 de mayo	30,25	en ejecucion
S10 – SC11	19 de mayo	10,75	en ejecucion
S8 – SC7	19 de mayo	16	en ejecucion
S13 – SC12	8 de mayo	4,5	en ejecucion

4. Corredor El Encuentro – San Francisco

Sondeo	Fecha(s)	Profundidad	Estado
S1 – SC3	21 de mayo	11,5	en ejecucion
S1 – SC4	21 de mayo	1,5	en ejecucion

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

Nombre de la tarea	Duracion	Comienzo	Fin	% fisico completado
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2	162,73 días	11/11/2025	10/07/2026	28%
VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA	115 días	9/12/2025	27/05/2026	48%
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	85 días	15/01/2026	19/05/2026	36%
Diseño geometrico	51 días	24/02/2026	11/05/2026	36%
Secciones definitivas	12 días	7/04/2026	22/04/2026	0%
Cotas y coordenadas de pavimento definitivas	12 días	7/04/2026	22/04/2026	0%
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE	48 días	2/03/2026	12/05/2026	46%
Geotecnia	48 días	2/03/2026	12/05/2026	46%
Informe de avance 2 - Caracterizacion geotecnica y parametros de diseño	6 días	15/04/2026	22/04/2026	0%
Estudios geotecnicos definitivos	4 días	20/04/2026	23/04/2026	0%
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	46 días	2/03/2026	8/05/2026	52%
Estudios para la estabilización de taludes	46 días	2/03/2026	8/05/2026	52%
Estudio final para la estabilización de taludes	9 días	10/04/2026	22/04/2026	0%
VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN	125 días	9/12/2025	11/06/2026	39%
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	70 días	20/02/2026	3/06/2026	32%
Plan General de Manejo de Trafico	28 días	13/04/2026	21/05/2026	0%
Caracterizacion fisica y operacional	11 días	13/04/2026	27/04/2026	0%
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	58 días	3/03/2026	27/05/2026	38%
Estudios para la estabilización de taludes	58 días	3/03/2026	27/05/2026	38%
Informe de avance 1 - Entrega insumos para estructuras existentes (recomendaciones y parámetros de	10 días	13/04/2026	24/04/2026	0%

VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL	143,73 días	9/12/2025	9/07/2026	25%
VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	70 días	19/03/2026	3/07/2026	20%
Hidrologia	32 días	19/03/2026	7/05/2026	45%
Recopilacion y analisis informacion existente	20 días	19/03/2026	20/04/2026	50%
ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	7 días	2/07/2026	10/07/2026	0%

Plazo del proyecto: 273 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	72,84%	51,73%	-21,11%
Durante el periodo	6,62%	8,85%	2,23%
Acumulado Actual	79,46%	60,58%	-18,88%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
8 MESES	196,00	46,00	195,00

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.387.015.913,56	$ 2.389.741.933,39	71%
Durante el periodo	$ 303.872.459	$ 408.463.327	134%
Acumulado Actual	$ 3.690.888.372,45	$ 2.798.205.260,09	76%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-24%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana no se realizaron actividades de gestión ambiental.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana no se realizaron actividades de gestión social.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana no se realizaron actividades de gestión SST.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Durante la semana no se realizaron actividades de seguimiento de calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El cronograma general de actividades se encuentra aprobado mediante oficio ICCU-882-0057 con fecha del 24 de diciembre del 2025

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se ha realizado facturación por parte del Contratista de Consultoría e Interventoría y hasta el día 19 de febrero de 2026, se hizo efectiva el desembolso del Anticipo.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El Consultor no ha realizado facturación del contrato.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se están iniciando los trabajos de metodologías y diseños, por lo que no se evidencia a la fecha deficiencias en la calidad de los trabajos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No aplica.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No aplica.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

No aplica.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No aplica.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
No se han presentado causas de atraso ni problemáticas.	N/A	N/A

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría manifiesta preocupación ya que aumenta el porcentaje de atraso a un18,88% aun realizando una reprogramación.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO