INFORME N° : 24	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Diciembre 2025	**DESDE: 01 / 11 / 2025 HASTA: 30 / 11 / 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2023002200078**
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Valor total del proyecto	33.136.085.744,00
Valor del proyecto antes de Interventoría	31.303.723.744,00
Valor de la Interventoría	1.832.362.000,00
Fuente de financiación	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Objetivo general del proyecto	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
Producto (s) por entregar con el proyecto	ACUEDUCTOS AMPLIADOS

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP SIN 00122023
No. de contrato	2023040018
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
NIT	91324384
Representante legal	CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
Valor inicial del contrato	31.303.723.744
Valor anticipo del contrato	N/A
Valor adicional 01 del contrato	$ 11.638.137.345
Valor actualizado del contrato	$ 42.941.861.089,00
Fecha de inicio	04 DICIEMBRE 2023
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de terminación inicial	04 AGOSTO 2025
Fecha de terminación actualizada	03 FEBRERO 2026
Plazo inicial del contrato	20 MESES
Prorroga 1	4 MESES
Plazo del actualizado del contrato	24 MESES
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	GERMAN TAPIAS MONTAÑO

Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA
NIT	1123409946
Representante legal	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
Cedula representante legal	1123409946
Supervisor técnico	GERMAN TAPIAS MONTAÑO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS
Supervisor social	SADINA SOTO

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

Casa aseguradora			SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**%**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG - 1048792	CUMPLIMIENTO		$ 12.882.558.326,70	17/12/2024	04/04/2026
CG - 1048792	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES		$ 2.147.093.054,45	17/12/2024	04/12/2028
CG - 1048792	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 12.882.558.326,70	04/12/2025	04/12/2030
CG - 1011135	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$ 2.147.093.054,45	04/12/2023	04/12/2025

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**16425**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**6/02/2025**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**1024**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**04/02/2025**

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**34223**	**VALOR**	**$ 1.832.362.249**	**FECHA**	**24/08/2023**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**10193**	**VALOR**	**$ 1.832.362.000**	**FECHA**	**29/11/2023**

6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS


OBRA


Descripción	Valor
Valor del contrato:	$42.941.861.089
Valor pagado acta parcial 01:	$ 4.279.817.063,00
Valor pagado acta parcial 02:	$ 5.286.448.644,00
Valor pagado acta parcial 03:	$ 1.863.035.140,00
Valor pagado acta parcial 04:	$ 4.203.778.451,00
Valor pagado acta parcial 05:	$ 5.954.272.952,00
Valor pagado acta parcial 06:	$ 3.949.394.000,00
Valor pagado acta parcial 07:	$ 2.116.914.888,00
Valor pagado acta parcial 08	$ 4.167.665.354.00
Valor por pagar:	$ 11.120.534.597

INTERVENTORIA

Porcentajes facturados		Valores facturados	
Acta parcial 01:	10.58%	**Presente acta:**	$ 250.518.890,89
Acta parcial 02:	13.07%	**Presente acta:**	$ 309.442.023,24
Acta parcial 03:	4.61%	**Presente acta:**	$ 109.052.674,47
Acta parcial 04:	10.39%	**Presente acta:**	$ 246.067.974,30
Acta parcial 05:	13.87%	**Presente acta:**	$ 275.022.482,33
Acta parcial 06:	6.95%	**Presente acta:**	$ 217.728.878,41
Acta parcial 07:	4.69%	**Presente acta:**	$ 110.996.897,90
Total, % Facturado:	64.16%	**Total, facturado (acumulado):**	$ 1.518.829.821,56
Por facturar:	35.84%	**Saldos por facturar:**	$ 848.541.793,44

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS




AVANCE FINANCIERO
$ 50.000.000.000,00
$ 45.000.000.000,00
$ 40.000.000.000,00
$ 35.000.000.000,00
$ 30.000.000.000,00
$ 25.000.000.000,00
$ 20.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00
$ 5.000.000.000,00
$ -
1-dic-24
1-feb-25
1-abr-25
1-jun-25
1-ago-25
1-oct-25
1-dic-25
$ 42.924.684.344,56
$37.805.015.027,67
$31.821.326.492,00
AVANCE PRESUPUESTAL PLANEADO
AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE PRESUPUESTAL PAGADO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES



9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Con fundamento en los informes presentados por la interventoría y en el ejercicio de supervisión realizado durante el período evaluado, se concluye que el contrato ha contado con el seguimiento técnico, administrativo y financiero requerido para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades ejecutadas.

Durante el período de corte se evidenció un avance físico ejecutado del 1,36 %, equivalente a $550.946.396,57, frente a un avance programado del 4,84 %, equivalente a $2.078.386.076,71, presentándose un atraso del 3,48 %. De igual forma, el avance acumulado ejecutado corresponde al 88,04 %, equivalente a $37.805.015.027,67, mientras que el avance acumulado programado era del 99,96 %, equivalente a $42.924.684.344,56, reflejando un atraso acumulado del 11,92 %.

De acuerdo con la documentación revisada y los informes emitidos por la interventoría, el retraso en la ejecución obedece principalmente a circunstancias que afectaron el desarrollo normal del proyecto, entre ellas las condiciones climáticas adversas, la demora en la obtención de los permisos requeridos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los bloqueos recurrentes en la vía, los retrasos en el suministro de equipos especiales y accesorios, así como inconsistencias en las especificaciones técnicas de algunos elementos destinados a la instalación de los equipos de bombeo y cloración.

Se evidencia que la interventoría realizó el registro oportuno de las situaciones que impactaron la ejecución mediante informes periódicos y la bitácora de obra, efectuando además el acompañamiento necesario para la gestión de los permisos y el seguimiento permanente al contratista.

En virtud del análisis técnico realizado por la interventoría y de la justificación presentada por el contratista, la ampliación del plazo contractual fue considerada procedente, al

encontrarse debidamente sustentadas las causas que incidieron en el atraso y al orientarse dicha medida al cumplimiento integral del objeto contractual dentro del nuevo cronograma aprobado.


Se recomienda al contratista fortalecer la planeación y programación de las actividades pendientes, implementando medidas que permitan optimizar el rendimiento de obra y garantizar el cumplimiento del cronograma actualizado.

Se recomienda mantener un seguimiento permanente al plan de recuperación y a los indicadores de avance físico y financiero, verificando periódicamente el cumplimiento de los hitos establecidos y adoptando oportunamente las acciones correctivas necesarias en caso de presentarse nuevas desviaciones.

Es conveniente que el contratista continúe gestionando de manera anticipada los permisos, suministros, equipos y materiales requeridos para la ejecución de las actividades restantes, con el fin de minimizar riesgos que puedan generar nuevos retrasos.

Se recomienda a la interventoría continuar ejerciendo el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato, dejando evidencia documental de los avances, dificultades y acciones implementadas, e informando oportunamente a la entidad contratante cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, desde la supervisión se recomienda mantener un seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la prórroga aprobada, verificando que las actividades pendientes se ejecuten con observancia de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, las condiciones de seguridad y los plazos establecidos, con el propósito de lograr la terminación satisfactoria del proyecto.

Revisó: German Tapias Montaño	Firma. 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	