21/05/2026

Se realiza la desenergización en la subestación ubicada en tribuna occidental para realizar la actividad de conexión de acometida principal en totalizador ubicado en el tablero destinado para la pantalla sur

Asi mismo se realiza visita para certificación RETIE y se hace acompañamiento en todo el proceso y recorrido. Se realiza el montaje de los puntos electricos a 110v y 220v, Junto con el tablero de circuitos en la tribuna sur en el primer piso en la puerta . Se hacen los resanes en techo y se pinta al frente de la subestacion de occidental

22/05/2026

Se realiza conexión e instalación de alimentadores, bandeja metalica y tuberia EMT faltante desde tablero de derivación ubicado en el pasillo exterior de la tribuna sur hasta estructura de la pantalla. Se instalan los totalizadores de estos alimentadores en el tablero. Se terminan las cajas de inspección y el tendido de cable de cobre del sistema de puesta a tierra, se realiza el recorrido final con el supervisor del proyecto donde se verifican las cantidades finales de obra y se hace entrega de la misma verificando voltajes en los diferentes tableros.