	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-GRALU
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	024-00-K-ESUFA-GRALU-2026
Contratista	ANTISA INGENIERIA SAS
Objeto	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC, SEGÚN FICHA TECNICA**
Valor del Contrato	$26.509.035 Veinti Seis millones Quinientos nuevemil Teinta y cinco pesos
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 17 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	**PAC** / **VALOR** / **FECHA DE CORTE** **PRESUPUESTO 2026** **AGOSTO 2026** / **DE ACUERDO CON FACTURACIÓN** / **A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE AGOSTO**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 48826 Dia: 27 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	90%
Avance en Tiempo	90%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$26.509.035,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$26.509.035,00 (100%)

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución INFORME DE ACTIVIDADES	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	**NO APLICA**

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. El día 05 de Junio de 2026 se realizo visita por parte del contratista para verificar los puntos de instalación, y material requerido para instalación de los dispensadores de agua	  	**Se realizó la actividad sin novedad**

2. Los días 25, 26 y 27 de Junio el contratista visita las instalaciones de la escuela para la realización de la instalación de los dispensadores de agua, día en el cual se le informan cambios de posición del lugar donde quedarían los dispensadores de agua, manteniendo el aula, alojamiento o piso donde se había pactado la instalación.

ELEMENTO	CANTIDAD
Instalación de dispensadores de agua	15








Se realizó la actividad sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

EN EL MES DE JULIO QUEDA PENDIENTE CORRECCION DE FUGAS EN 02 DISPENSADORES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X___
Entidad	Sí: ___No: X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

NO APLICA

Ingreso a Almacén	Sí __ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El Contrato No. 024-00-K-ESUFA-GRALU-2026 se está ejecutando de manera normal y conforme a lo establecido en la ficha técnica, a la fecha se ha dado cumplimiento al 100% de los requerimientos solicitados, asimismo, se realizo instalación de dispensadores de agua en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC, se encuentran 02 Novedades de goteo de agua las cuales serán corregidas en los primeros días del mes de Julio según indicaciones del Contratista.

En consecuencia y por lo anterior, para el presente informe de supervisión no se recomienda la realización de prórrogas ni modificaciones al contrato, de igual forma, no se ha evidenciado ningún tipo de incumplimiento por parte del contratista ni de la entidad contratante.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T3. MUÑOZ LEON MAURICIO ROGELIO Supervisor Principal**	**C.C. 1.023.963.090**
Acto Administrativo Nombramiento	**Resolución No. 001 del 04 de agosto de 2025**	
Acta entrega fecha	**N/A**	
Tipo Novedad	**N/A**	
Dependencia:	**GRUPO DE ALUMNOS ESUFA**	
Firma		