FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 39

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		17/06/2026 12:00:00	17/06/2026	22/06/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActaparcialNo18 CONTRATO DE OBRA No.4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDÓ-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y	1,00	94	7.993.318.306,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993.318.306,00

Notas finales

Descripción
Acta De Recibo Parcial De Obra No.18
PERIODO MAYO 2026

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$11,850,421,138.00
Total impuestos	$125,169,123.00
Total Más Impuestos	$11,975,590,261.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$1,870,436,483.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$10,105,153,778.00**

Valor a pagar en letras
DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Código único de facturación electrónica
4b2a31ff98d02270737a36a3f9ef8efebeae590c7bd42bb3463de6273cd29ad1f3877825685f23569e158a990e189691

Valor firma digital
GrjXRDsjZJvj4cZJShjD0vZXMiqmL7ZTzuhd/fEGK51VIyxREBDtraLTWtVwUM6VQVfQleQV2P+vJusRfzm56P6FY+Au9rTymGv7DrVZJA3Pqcntrai6Iq0SOJwaE3Us2W53eNlrING4ca7MxBW5ZvBtxCC4snNxW7XJiYdTvI5Aa6RSH6LIPqhZVZfYpD1VYhvSfBlp0nYxj2a2pM9U5ryb1bsuMZdyjEiOVCu3BUqIQ2LU4XP6B22Ok7+006gNdXuIyHdMT853LhGJpGEH7ElHr+PxsfAevQll2UUmq1VTTda2ANfttfuAenA8yzXdB+20oUc8wEv12VdPwP/aD+A==

Fecha y hora de expedición
17/06/2026 12:00:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 39

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		17/06/2026 12:00:00	17/06/2026	22/06/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACIÓN (24%)	1,00	94	1.918.396.393,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.396.393,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	79.933.183,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.933.183,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	399.665.915,00	$0.00	75.936.524,00	19,00	0,00	0,00	399.665.915,00
5	5	ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS N°3	1,00	94	102.837.084,00	$0.00	19.539.046,00	19,00	0,00	0,00	102.837.084,00
6	5	ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS N°3 SITIOS CRITICOS	1,00	94	126.282.147,00	$0.00	23.993.608,00	19,00	0,00	0,00	126.282.147,00
7	6	PREACTA DE INVERSION SOCIAL No. 11	1,00	94	1.199.988.400,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.988.400,00
8	4	UTILIDAD (2,5%)	1,00	94	29.999.710,00	$0.00	5.699.945,00	19,00	0,00	0,00	29.999.710,00

Notas finales

Descripción

Acta De Recibo Parcial De Obra No.18
PERIODO MAYO 2026

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$11,850,421,138.00
Total impuestos	$125,169,123.00
Total Más Impuestos	$11,975,590,261.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$1,870,436,483.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$10,105,153,778.00**

Valor a pagar en letras

DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Código único de facturación electrónica

4b2a31ff98d02270737a36a3f9ef8efebeae590c7bd42bb3463de6273cd29ad1f3877825685f23569e158a990e189691

Valor firma digital

GrjXRDsjZJvj4cZJShjD0vZXMiqmL7ZTzuhd/fEGK51VIyxREBDtraLTWtVwUM6VQVfQleQV2P+vJusRfzm56P6FY+Au9rTymGv7DrVZJA3Pqcntrai6lq0SOJwaE3Us2W53eNlrING4ca7MxBW5ZvBtxCC4sn
NxW7XJiYdTvI5Aa6RSH6LIPqhZVZfYpD1VYhvSfBlp0nYxj2a2pM9U5ryb1bsuMZdyjEiOVCu3BUqIQ2LU4XP6B22Ok7+006gNdXulyHdMT853LhGJpGEH7ElHr+PxsfAevQll2UUmq1VTTda2ANftfuAenA8y
zXdB+20oUc8wEv12VdPwP/aD+A==

Fecha y hora de expedición
17/06/2026 12:00:00

Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:
Tipo de operación

Número orden de facturación 36
Fecha de registro 09/06/2026

Orden de compra 4328 DE 2024
Número de contrato

Datos del emisor:
Nit del emisor: NIT 901888741-9
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo pruebas@sinco.com.co

Razón social CONSORCIO SAN ALONSO
Dirección CR 48 48 S 75 OF 163
Departamento Antioquia **Municipio** ENVIGADO

Datos del adquiriente:
Nit del adquiriente NIT 800215807-2
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica

Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección CR 59 26 60
Departamento Bogotá D.C **Municipio** BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	Acta De Recibo Parcial De Obra No.18 PERIODO MAYO 2026	94	1,00	7.993.318.306,00	0	0	0	0	7.993.318.306,00
	ADMINISTRACION (24%)	94	1,00	1.918.396.393,00	0	0	0	0	1.918.396.393,00
	IMPREVISTOS (1%)	94	1,00	79.933.183,00	0	0	0	0	79.933.183,00
	UTILIDAD (5%)	94	1,00	399.665.915,00	0	0	0	0	399.665.915,00
	Acta De Estudios y Diseños N°2		1,00	102.837.084,00	0	0	0	0	102.837.084,00
	Acta De Estudios y Diseños N°2 Sitios Criticos		1,00	126.282.147,00	0	0	0	0	126.282.147,00

Descripción

Acta De Recibo Parcial De Obra No.18 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO:MAYO 2026

Observación

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%

#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Valor total en letras

CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Descuentos Globales

Anticipos

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	$ 399.665.915,00
Subtotal base no gravable	$ 11.450.755.223,00
Total Impuesto	$ 125.169.123,00
Total más impuestos	$ 11.975.590.261,00
Total Retenciones	$0.00
Descuentos globales	$0.00
Anticipos	$ 1.870.436.483,00
Retegarantías	$0.00
Valor total operación	$ 10.105.153.778,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 4328 DE 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	18	Mayo de 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	857725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 4.720.707.188,00
No. COMPROMISO	270826	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 5.384.446.590,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ **10.105.153.778,00**

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO

PERIODO MES Mayo de 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.

VALOR BÁSICO ACTA: $ 11.850.421.139,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/06/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Camilo Muñoz		Se realiza ajuste en acumulados del acta
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/06/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/06/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3/06/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Yezid Alberto Chamat Luna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5/06/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yezid Alberto Chamat Luna		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	5/06/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Camilo Muñoz		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5/06/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Víctor Andrés Gutiérrez Pineda		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19/06/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Nelson Yovany Jiménez	Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.06.20 22:12:03 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO **NIT.:** 901.888.741-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR , NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN ALONSO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 10.105.153.778,00 VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 18 DEL PERIODO Mayo de 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL(E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No.17202-124682 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 17-06-2026
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.06.20 22:12:39 -05'00'
Nombre:NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula No. A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 17-06-2026

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No.: 18 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 11.850.421.139,00 | MES: Mayo de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026

FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.8 del 26 de marzo de 2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	150,00	$ 489.701,00	$ 73.455.150,00	150,03	$ 73.469.841,00	-	$ -	-	$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	1.820,00	$ 27.347,00	$ 49.771.540,00	1.845,00	$ 50.455.215,00	-	$ -	-	$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1.567,00	$ 187.085,00	$ 293.162.195,00	1.770,30	$ 331.196.576,00	-	$ -	761,00	$ 142.371.685,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	1.017,00	$ 95.882,00	$ 97.511.994,00	1.067,00	$ 102.306.094,00	-	$ -	24,20	$ 2.320.345,00
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	20.515,00	$ 2.618,00	$ 53.708.270,00	20.515,00	$ 53.708.270,00	-	$ -	202,00	$ 528.836,00
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	22.480,00	$ 57.148,00	$ 1.284.687.040,00	15.154,19	$ 866.031.650,00	-	$ -	-	$ -
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	228.389,00	$ 15.722,00	$ 3.590.731.858,00	191.751,50	$ 3.014.717.083,00	62.833,40	$ 987.866.715,00	159.207,90	$ 2.503.066.605,00
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	69.337,00	$ 17.674,00	$ 1.225.462.138,00	111.340,00	$ 1.967.823.160,00	2.955,50	$ 52.235.507,00	78.544,30	$ 1.388.191.958,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	50.366,00	$ 17.711,00	$ 892.032.226,00	42.439,00	$ 751.637.129,00	-	$ -	-	$ -
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	10.810,00	$ 162.014,00	$ 1.751.371.340,00	2.814,00	$ 455.907.396,00	-	$ -	2.404,20	$ 389.514.059,00
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	67.519,00	$ 10.806,00	$ 729.610.314,00	20.501,00	$ 221.533.806,00	1.074,00	$ 11.605.644,00	1.074,00	$ 11.605.644,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 10.041.504.065,00**		**$ 7.888.786.220,00**		**$ 1.051.707.866,00**	-	**$ 4.437.599.132,00**
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 1.591,00	$ 55.685.000,00	35.000,00	$ 55.685.000,00	4.174,00	$ 6.640.834,00	18.396,90	$ 29.269.468,00
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	16.216,00	$ 176.694,00	$ 2.865.269.904,00	2.016,00	$ 356.215.104,00	-	$ -	-	$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	11.500,00	$ 218.897,00	$ 2.517.315.500,00	20.514,70	$ 4.490.606.286,00	-	$ -	13.416,70	$ 2.936.875.380,00
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	12.000,00	$ 224.932,00	$ 2.699.184.000,00	3.144,20	$ 707.231.194,00	212,10	$ 47.708.077,00	1.387,20	$ 312.025.670,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.137.454.404,00**		**$ 5.609.737.584,00**		**$ 54.348.911,00**	-	**$ 3.278.170.518,00**
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	84.000,00	$ 4.447,00	$ 373.548.000,00	177.876,97	$ 791.018.886,00	3.683,00	$ 16.378.301,00	140.701,00	$ 625.697.347,00
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	52.500,00	$ 7.782,00	$ 408.555.000,00	55.555,00	$ 432.329.010,00	2.291,00	$ 17.828.562,00	22.170,00	$ 172.526.940,00
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	6.720,00	$ 1.350.660,00	$ 9.076.435.200,00	362,80	$ 490.019.448,00	96,70	$ 130.608.822,00	351,70	$ 475.027.122,00
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	6.720,00	$ 1.199.993,00	$ 8.063.952.960,00	4.500,00	$ 5.399.968.500,00	(13,40)	-$ 16.079.906,00	3.988,60	$ 4.786.292.080,00
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.250,00	$ 1.363.708,00	$ 3.068.343.000,00	1.500,00	$ 2.045.562.000,00	47,40	$ 64.639.759,00	87,50	$ 119.324.450,00
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.960,00	$ 84.670,00	$ 165.953.200,00	7.165,00	$ 606.660.550,00	237,00	$ 20.066.790,00	5.784,00	$ 489.731.280,00
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	5.600,00	$ 88.857,00	$ 497.599.200,00	5.981,60	$ 531.507.031,00	-	$ -	2.593,00	$ 230.406.201,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 21.654.386.560,00**		**$ 10.297.065.425,00**		**$ 233.442.328,00**	-	**$ 6.899.005.420,00**
23	5	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	12.100,00	$ 1.124.429,00	$ 13.605.590.900,00	12.800,00	$ 14.392.691.200,00	596,50	$ 670.721.899,00	6.012,80	$ 6.760.966.692,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 13.605.590.900,00**		**$ 14.392.691.200,00**		**$ 670.721.899,00**	-	**$ 6.760.966.692,00**

FECHA: 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No.: 18 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 11.850.421.139,00 | MES: Mayo de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
										Acta de Modificacion No.8 del 26 de marzo de 2026		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.118,00	$ 79.613,00	$ 1.681.267.334,00	6.862,80	$ 546.368.096,00	56,90	$ 4.529.980,00	1.095,40	$ 87.208.080,00
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	50.831,00	$ 23.748,00	$ 1.207.134.588,00	49.885,60	$ 1.184.683.229,00	247,70	$ 5.882.380,00	19.364,00	$ 459.856.272,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	45.834,00	$ 28.099,00	$ 1.287.889.566,00	15.834,00	$ 444.919.566,00	-	$ -	7.560,00	$ 212.428.440,00
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	11.585,00	$ 36.047,00	$ 417.604.495,00	11.585,00	$ 417.604.495,00	-	$ -	2.340,30	$ 84.360.794,00
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	15.099,00	$ 214.097,00	$ 3.232.650.603,00	11.225,50	$ 2.403.345.874,00	31,70	$ 6.786.875,00	6.290,70	$ 1.346.820.000,00
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	1.197,00	$ 2.723.863,00	$ 3.260.464.011,00	651,30	$ 1.774.051.972,00	-	$ -	446,70	$ 1.216.749.603,00
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2"	m	10.274,00	$ 434.289,00	$ 4.461.885.186,00	7.510,00	$ 3.261.510.390,00	-	$ -	4.686,00	$ 2.035.078.254,00
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	4.578,00	$ 1.428.596,00	$ 6.540.112.488,00	1.228,00	$ 1.754.315.888,00	-	$ -	-	$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	2.813,00	$ 1.162.993,00	$ 3.271.499.309,00	2.925,30	$ 3.402.103.423,00	428,10	$ 497.877.303,00	2.576,60	$ 2.996.567.766,00
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	1.717,00	$ 1.098.592,00	$ 1.886.282.464,00	2.513,60	$ 2.761.420.851,00	12,00	$ 13.183.104,00	738,10	$ 810.870.755,00
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	73,00	$ 1.175.768,00	$ 85.831.064,00	289,70	$ 340.619.990,00	-	$ -	38,10	$ 44.796.761,00
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	2.650,00	$ 1.011.713,00	$ 2.681.039.450,00	1.682,10	$ 1.701.802.437,00	107,30	$ 108.556.805,00	383,10	$ 387.587.252,00
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1.331,00	$ 762.380,00	$ 1.014.727.780,00	1.431,80	$ 1.091.575.684,00	-	$ -	166,70	$ 127.088.746,00
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	1.208,00	$ 565.884,00	$ 683.587.872,00	2.032,00	$ 1.149.876.288,00	6,20	$ 3.508.481,00	866,90	$ 490.564.842,00
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	780.459,00	$ 7.407,00	$ 5.780.859.813,00	716.482,40	$ 5.306.985.137,00	18.702,00	$ 138.525.714,00	711.340,00	$ 5.268.895.380,00
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	403.011,00	$ 2.017,00	$ 812.873.187,00	169.787,40	$ 342.461.186,00	-	$ -	-	$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	276,00	$ 1.094.469,00	$ 302.073.444,00	283,00	$ 309.734.727,00	-	$ -	3,00	$ 3.283.407,00
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	38,00	$ 1.541.440,00	$ 58.574.720,00	98,00	$ 151.061.120,00	-	$ -	8,00	$ 12.331.520,00
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	34.821,00	$ 20.661,00	$ 719.436.681,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	21.090,00	$ 20.661,00	$ 435.740.490,00	21.090,00	$ 435.740.490,00	-	$ -	1.241,14	$ 25.643.194,00
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	878,00	$ 898.110,00	$ 788.540.580,00	886,00	$ 795.725.460,00	-	$ -	35,00	$ 31.433.850,00
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	601,00	$ 27.977,00	$ 16.814.177,00	11.603,00	$ 324.617.131,00	176,60	$ 4.940.738,00	7.743,90	$ 216.651.090,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	2.356,00	$ 1.444.090,00	$ 3.402.276.040,00	896,00	$ 1.293.904.640,00	9,30	$ 13.430.037,00	193,80	$ 279.864.642,00
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	610,00	$ 191.763,00	$ 116.975.430,00	610,00	$ 116.975.430,00	-	$ -	-	$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	2.760,00	$ 342.286,00	$ 944.709.360,00	1.860,00	$ 636.651.960,00	-	$ -	-	$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	1.470,00	$ 931.142,00	$ 1.368.778.740,00	1.187,80	$ 1.106.010.468,00	14,90	$ 13.874.016,00	715,90	$ 666.604.559,00
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	28.908,00	$ 72.367,00	$ 2.091.985.236,00	20.045,00	$ 1.450.596.515,00	-	$ -	3.602,90	$ 260.731.063,00

FECHA 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No. 18 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 11.850.421.139,00 | MES: Mayo de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.8 del 26 de marzo de 2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	58.807,00	$ 11.269,00	$ 662.696.083,00	74.708,00	$ 841.884.452,00	669,00	$ 7.538.961,00	33.540,00	$ 377.962.260,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	28.234,00	$ 189.612,00	$ 5.353.505.208,00	7.217,50	$ 1.368.524.610,00	113,00	$ 21.426.156,00	6.382,00	$ 1.210.103.784,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	13.970,00	$ 212.650,00	$ 2.970.720.500,00	3.057,00	$ 650.071.050,00	-	$ -	769,00	$ 163.527.850,00
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	3.420,00	$ 251.952,00	$ 861.675.840,00	9.768,80	$ 2.461.268.698,00	1.020,00	$ 256.991.040,00	6.610,40	$ 1.665.503.501,00
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22.342,00	$ 333.742,00	$ 7.456.463.764,00	1.300,00	$ 433.864.600,00	-	$ -	174,10	$ 58.104.482,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 65.856.675.503,00**		**$ 40.260.275.857,00**		**$ 1.097.051.590,00**	-	**$ 20.540.618.147,00**
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	120.000,00	$ 2.773,00	$ 332.760.000,00	322.890,00	$ 895.373.970,00	-	$ -	267.600,50	$ 742.056.187,00
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	102,00	$ 41.301,00	$ 4.212.702,00	1.193,40	$ 49.288.613,00	-	$ -	1.144,50	$ 47.268.994,00
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	1.528,00	$ 9.500,00	$ 14.516.000,00	1.578,00	$ 14.991.000,00	-	$ -	749,00	$ 7.115.500,00
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	212,00	$ 678.456,00	$ 143.832.672,00	291,00	$ 197.430.696,00	-	$ -	20,00	$ 13.569.120,00
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	30,00	$ 694.558,00	$ 20.836.740,00	31,00	$ 21.531.298,00	-	$ -	-	$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	3.777,00	$ 431.754,00	$ 1.630.734.858,00	2.927,00	$ 1.263.743.958,00	-	$ -	300,00	$ 129.526.200,00
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	320,00	$ 79.480,00	$ 25.433.600,00	357,00	$ 28.374.360,00	-	$ -	10,00	$ 794.800,00
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	1.550,00	$ 14.467,00	$ 22.423.850,00	1.692,00	$ 24.478.164,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2.194.750.422,00**		**$ 2.495.212.059,00**		**$ -**	-	**$ 940.330.801,00**
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	29.428,00	$ 35.385,00	$ 1.041.309.780,00	15.628,00	$ 552.996.780,00	-	$ -	205,00	$ 7.253.925,00
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	250.500,00	$ 18.874,00	$ 4.727.937.000,00	80.500,00	$ 1.519.357.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 5.769.246.780,00**		**$ 2.072.353.780,00**		**$ -**	-	**$ 7.253.925,00**
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.193.035,00	$ 1.555,00	$ 4.965.169.425,00	2.505.137,30	$ 3.895.488.501,00	920.847,50	$ 1.431.917.863,00	2.244.947,70	$ 3.490.893.677,00
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.040.055,00	$ 1.789,00	$ 1.860.658.395,00	1.339.173,20	$ 2.395.780.855,00	144.256,70	$ 258.075.236,00	971.220,70	$ 1.737.513.831,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6.825.827.820,00**		**$ 6.291.269.356,00**		**$ 1.689.993.099,00**	**$ -**	**$ 5.228.407.508,00**
68	421.3P	11603		421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2		$ 3.362,00		182.168,00	$ 612.448.816,00	3.325,00	$ 11.178.650,00	122.771,00	$ 412.756.102,00
69	450.2P.1	11603		450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3		$ 1.502.807,00		3.150,00	$ 4.733.842.050,00	(72,00)	-$ 108.202.104,00	3.033,00	$ 4.558.013.631,00
70	450.2P.2	11603		450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.859.941,00		3.569,00	$ 6.638.129.429,00	205,00	$ 381.287.905,00	3.446,91	$ 6.411.049.232,00
71	450.1.2P	11603		450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.638.421,00		5.218,00	$ 8.549.280.778,00	290,90	$ 476.616.669,00	5.173,00	$ 8.475.551.834,00
72	465.3P	11603		465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m		$ 5.741,00		9.000,00	$ 51.669.000,00	48,00	$ 275.568,00	5.154,00	$ 29.589.114,00
73	621.1P.2	11604		621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 2.118.727,00		449,00	$ 951.308.423,00	7,00	$ 14.831.089,00	320,00	$ 677.992.640,00
74	700.1P	11607		700.1P	Línea de demarcación con pintura acrilica en base solvente	m		$ 3.267,00		16.000,00	$ 52.272.000,00	-	$ -	11.552,00	$ 37.740.384,00
75	700.2P	11607		700.2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rígidos	m		$ 2.106,00		88.000,00	$ 185.328.000,00	-	$ -	63.384,50	$ 133.487.757,00
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3		$ 134.589,00		4.848,00	$ 652.487.472,00	646,40	$ 86.998.330,00	4.726,50	$ 636.134.909,00
77	NP1.1	11602		NP1.1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento))- Tramo PR76-PR78 - (YUTO)	m3		$ 192.790,00		3.300,00	$ 636.207.000,00	-	$ -	3.200,60	$ 617.043.674,00
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2		$ 7.711,00		49.500,00	$ 381.694.500,00	3.440,00	$ 26.525.840,00	47.762,00	$ 368.292.782,00
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteador	m		$ 14.050,00		1.875,00	$ 26.343.750,00	-	$ -	1.261,00	$ 17.717.050,00
80	201.4.4.1P	11606		201.4.4.1P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1.0 a 5.0 m (1 < h <= 5.0) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 284.647,00		17,00	$ 4.838.999,00	-	$ -	5,00	$ 1.423.235,00
81	201.4.4.2P	11606		201.4.4.2P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5.0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 555.558,00		128,00	$ 71.111.424,00	-	$ -	54,00	$ 30.000.132,00
82	201.4.4.3P	11606		201.4.4.3P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 867.874,00		146,00	$ 126.709.604,00	-	$ -	18,00	$ 15.621.732,00
83	201.4.4.4P	11606		201.4.4.4P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 1.134.340,00		6,00	$ 6.806.040,00	-	$ -	-	$ -
84	450.14P.1P	11603		450.14P.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos - Tramo PR85-PR98 (ATRATO)	m3		$ 1.736.779,00		2.326,00	$ 4.039.747.954,00	-	$ -	2.239,50	$ 3.889.516.571,00
85	623.1.1P	11606		623.1.1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m		$ 649.427,00		3.096,00	$ 2.010.625.992,00	-	$ -	-	$ -
86	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m		$ 712.383,00		4.792,00	$ 3.413.739.336,00	1.900,00	$ 1.353.527.700,00	4.400,00	$ 3.134.485.200,00
87	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8"	m		$ 716.269,00		5.220,00	$ 3.738.924.180,00	-	$ -	-	$ -
88	640.2.2.1P	11606		640.2.2.1P	Malla electrosoldada Q6 Φ=6,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 55.200,00		5.350,00	$ 295.320.000,00	-	$ -	-	$ -
89	640.2.2.2P	11606		640.2.2.2P	Malla electrosoldada Q4 Φ=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 42.097,00		16.687,00	$ 702.472.639,00	-	$ -	3.645,00	$ 153.443.565,00
90	650.2.1P	14103		650.2.1P	Fabricación de estructura metálica.	kJg		$ 22.075,00		725.380,00	$ 16.012.763.500,00	76.649,00	$ 1.692.026.675,00	496.156,00	$ 10.952.643.700,00

UNIDAD: GRUPO NORTE | DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO | ACTA NO.: 18 | FINAL: ☐ | 11.850.421.139,00 | FECHA: 01-06-2026 | MAYO DEL 2026

CONTRATO No : 4328-2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329-2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11-12-2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 21/03/1901
FECHA DE SUSPENSION: | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.8 del 26 de marzo de 2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91	650.3P	14103		650.3P	Transporte de estructura metálica.	kg-km		$ 1,59		348.356.124,60	$ 553.886.238,00	-	$ -	96.885.872,00	$ 154.048.537,00
92	650.4P	14103		650.4P	Montaje de estructura metálica.	kg		$ 9.533,00		725.380,00	$ 6.915.047.540,00	-	$ -	215.022,00	$ 2.049.804.726,00
93	NP4	11606		NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m		$ 433.214,00		10.460,00	$ 4.531.418.440,00	-	$ -	2.937,00	$ 1.272.349.518,00
94	NP5	11606		NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m		$ 422.668,00		5.884,00	$ 2.486.978.512,00	688,50	$ 291.006.918,00	3.343,50	$ 1.413.190.458,00
95	NP6	11606		NP6	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32	m		$ 496.945,00		1.830,00	$ 909.409.350,00	-	$ -	-	$ -
96	NP7	11606		NP7	Suministro e instalacion de Concreto lanzado (28 Mpa)	m3		$ 2.066.869,00		1.899,70	$ 3.926.431.039,00	-	$ -	-	$ -
97	NP8	11606		NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3		$ 1.748.104,00		340,90	$ 595.928.654,00	49,60	$ 86.705.958,00	340,90	$ 595.928.653,00
98	NP9	11606		NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m		$ 4.758.487,00		287,80	$ 1.369.492.559,00	11,40	$ 54.246.752,00	200,30	$ 953.124.946,00
99	NP10	11606		NP10	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2.0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo	m		$ 3.964.770,00		84,00	$ 333.040.680,00	27,40	$ 108.634.698,00	81,40	$ 322.732.278,00
100	NP11	11606		NP11	Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3		$ 984.246,00		140,00	$ 137.794.440,00	-	$ -	136,70	$ 134.546.429,00
101	NP12	11606		NP12	Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma	m2		$ 79.492,00		6.771,80	$ 538.303.926,00	-	$ -	2.482,00	$ 197.299.144,00
102	NP13	11606		NP13	Suministro e instalacion de trinchos en madera.	m		$ 96.658,00		144,80	$ 13.996.078,00	-	$ -	144,80	$ 13.996.078,00
103	NP14	11606		NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2		$ 52.449,00		9.533,60	$ 500.027.786,00	2.690,00	$ 141.087.810,00	5.471,00	$ 286.948.479,00
104	NP15	11601		NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3		$ 8.142,00		100.000,00	$ 814.200.000,00	23.259,00	$ 189.374.778,00	96.178,00	$ 783.081.276,00
105	NP16	11606		NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2		$ 428.686,00		5.466,60	$ 2.343.454.888,00	1.838,00	$ 787.924.868,00	4.556,00	$ 1.953.093.416,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						**$ 79.863.481.016,00**		**$ 5.594.048.104,00**		**$ 50.682.647.182,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$596,00**				

*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS**	**$ 134.085.436.454,00**	**$ 169.170.873.093,00**	**$ 10.391.313.797,00**	**$ 98.774.999.325,00**
*	IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 979.855.113,00	$ 1.236.248.689,00	$ 75.936.524,00	$ 721.817.304,00
*	**TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)**	$ 135.065.291.567,00	$ 170.407.121.782,00	**$ 10.467.250.321,00**	**$ 99.496.816.629,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 4.955.800.803,00	$ 4.955.800.803,00		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 13.083.446.470,00	$ 14.203.961.994,00		$ 4.450.349.095,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00		
	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	**$ 153.604.538.840,00**	**$ 190.066.884.579,00**	**$ 10.467.250.321,00**	**$ 103.947.165.724,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 835.000.000,00	$ 835.000.000,00	$ 102.837.084,00	$ 834.221.054,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$ 158.650.000,00	$ 158.650.000,00	$ 19.539.046,00	$ 158.502.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F**	**$ 993.650.000,00**	**$ 993.650.000,00**	**$ 122.376.130,00**	**$ 992.723.054,00**
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		$ 899.142.857,00	$ 126.282.147,00	$ 611.385.047,00
	IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS		$ 170.837.143,00	$ 23.993.608,00	$ 116.163.159,00
	TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		**$ 1.069.980.000,00**	**$ 150.275.755,00**	**$ 727.548.206,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)**	**$ 16.000.000.000,00**	**$ 16.000.000.000,00**	1.235.688.055,00	**$ 1.684.311.272,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 170.598.188.840,00**	**$ 208.130.514.579,00**	**$ 11.975.590.261,00**	**$ 107.351.748.256,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA: 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO — **ACTA No.** 18 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 11.850.421.139,00 — MES: Mayo de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS	**PLAZO ACUMULADO:**	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11/12/2024	**FECHA DE VENC ACTUAL:**	31/07/2026
FECHA DE SUSPENSION:	N.A	**FECHA DE REANUDACION:**	N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$170.598.188.840,00	**VALOR ADIC (incl IVA)(B):**	$37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B):	$ 208.130.514.579,00		

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.700.000.000,00	19,99%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.870.436.483,00	18,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 14.795.414.898,00	48,19%
Valor Saldo por Amortizar	$ 15.904.585.102,00	51,81%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	10.391.313.797,00	75.936.524,00	10.467.250.321,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA AJUSTES,		-	
		-	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACI ÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/ COMPLEMENTACIÓN)	102.837.084,00	19.539.046,00	122.376.130,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	126.282.147,00	23.993.608,00	150.275.755,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	1.229.988.111,00	5.699.944,00	1.235.688.055,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
SOSTENIBILIDAD	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**11.850.421.139,00**	**125.169.122,00**	**11.975.590.261,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	1.051.707.866,00	4.437.599.132,00
SB	141.347.241,00	4.531.349.101,00
PA	1.021.124.856,00	31.061.491.736,00
PC	670.721.899,00	6.760.966.692,00
OA	5.816.418.836,00	45.589.327.190,00
SCT	-	1.111.558.942,00
OV	-	54.299.024,00
T	1.689.993.099,00	5.228.407.508,00
TOTAL	**10.391.313.797,00**	**98.774.999.325,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	1.241.082.644,00	5.220.680.408,00
11602 Afirmados, subbases y bases	141.347.241,00	4.531.349.101,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	1.691.846.755,00	37.822.458.428,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	1.098.699.575,00	20.263.580.668,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	2.823.134.704,00	10.581.084.506,00
11607 Señalización y control de transito	-	1.118.812.867,00
11608 Transporte y sobre acarreos	1.689.993.099,00	5.228.407.508,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	1.705.209.779,00	13.982.982.645,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	25.643.194,00
TOTAL	**10.391.313.797,00**	**98.774.999.325,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 10.391.313.797,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.520.877.314,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 10.105.153.778,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
ING.CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Firma
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4328 DE 2024 **Contratista** CONSORCIO SAN ALONSO

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

Acta No. 18 **Valor basico** $ 11.850.421.139,00 **Período** Mayo de 2026

Valor incluido el Iva $ $ 11.975.590.261,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1307	Transversal Tribuga - Arauca	$ 2.813.731.032,00	$ 0,00		**$ 2.813.731.032,00**
2	5002	Las Ánimas - Santa Cecilia	$ 58.918.943,00	$ 0,00		**$ 58.918.943,00**
3	5003	Santa Cecilia - Asia	$ 6.319.115.531,00	$ 122.376.130,00		**$ 6.441.491.661,00**
4	50RS01	Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá	$ 2.511.172.870,00	$ 150.275.755,00		**$ 2.661.448.625,00**
	TOTALES		**$ 11.702.938.376,00**	**$ 272.651.885,00**	**$ 0,00**	**$ 11.975.590.261,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Item	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	891.480.031-1	PUEBLO RICO	$ 6.153.725.024,00	$ 6.093.694.943,00
2	891.480.022-3	APIA	$ 371.959.904,00	$ 359.433.087,00
3	891480034-1	SANTUARIO	$ 2.227.237.759,00	$ 2.202.564.913,00
4	890801143-1	BALBOA	$ 29.920.000,00	$ 25.142.857,00
5	891.480.027-1	LA VIRGINIA	$ 334.211.384,00	$ 331.786.788,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 9.117.054.071,00**	**$ 9.012.622.588,00**

Item	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	818.000.395-1	ATRATO	$ 1.769.548.406,00	$ 1.756.711.022,00
2	891680081-6	TADO	44.805.158,00	$ 44.480.111,00
3	818001202-3	CERTEGUI	1.044.182.626,00	$ 1.036.607.418,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.858.536.190,00**	**$ 2.837.798.551,00**

ING.CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal
INTERVENTORIA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) 000014114298074 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO SAN ALONSO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico: facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 13 / 17 : 38: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 5 8 2 9 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 1 2 0 9 9 7 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO
SAN ALONSO

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

Referencia: Contrato 4328 de 2024
Objeto: **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA**

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO SAN ALONSO**, identificado con Nit. 901.888.741-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, 1 Mayo de 2026.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
Representante Legal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 7

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	18	FECHA	26 MAYO 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4328 de 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Chocó			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4329 de 2024

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	7	MAYO	2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Antecedentes derivadas de contratos anteriores	Antecedentes derivados de contratos anteriores	Global	1	$ 4.084.006.779,00	$ 4.084.006.779,00	X		$ 4.205.505.981,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 4.205.505.981	
	Traslado escuela Itauri	Global	1	$ 1.497.792.939,00	$ 1.497.792.939,00	X		$ 1.542.352.279,00		0,4398	$ 658.778.723,00	2,5%	$ 19.598.667	$ 678.377.390,00	0,4398	$ 678.377.390,00	$ 863.974.889	VER REESUMEN - PROYECTO:Antecedentes derivadas de contratos anteriores
	Construcción casetta comunal	Global	1	$ 542.929.579,00	$ 542.929.579,00	X		$ 559.081.734,00		0,5513	$ 299.336.193,00	2,5%	$ 8.905.252	$ 308.241.445,00	0,5513	$ 308.241.445,00	$ 250.840.289	VER REESUMEN - PROYECTO:Antecedentes derivadas de contratos anteriores
	Construcción capilla	Global	1	$ 336.436.477,00	$ 336.436.477,00	X		$ 346.445.462,00		0,7127	$ 239.762.984,00	2,5%	$ 7.132.949	$ 246.895.933,00	0,7127	$ 246.895.933,00	$ 99.549.529	VER REESUMEN - PROYECTO:Antecedentes derivadas de contratos anteriores
	Estudios y diseños	Global	1	$ 326.869.230,00	$ 326.869.230,00	X		$ 336.593.590,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 336.593.590	
	Logistica	Global	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00	X		$ 20.080.125,00		0,1060	$ 2.067.000	2,5%	$ 61.493	$ 2.128.493,00	0,6069	$ 12.187.863,00	$ 7.892.262	Valor a cobrar corresponde a la logistica requerida para atender reuniones los dias 11 y 14 marzo de 2026 con las comunidades de Guarato, Mumbu, Gingaraba, y con el consejo comunitario de piedras bachichi el 19 marzo de 2026 en seguimiento a los informes sobre el proceso de identificación de afectaciones, de acuerdo a la mesa de seguimiento social moderada por el Ministerio del Interior
Cultura vial y participación comunitaria	Tula blanca sublimable full color diseño 1 cara	Unidad	200	$ 15.000,00	$ 3.000.000,00	X		$ 3.089.250,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 3.089.250	
	cartilla (educación vial para pintar)	Unidad	200	$ 10.000,00	$ 2.000.000,00	X		$ 2.059.500,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 2.059.500	
	colores 13+2 (14 lapices punta 4mm) scribe o norma	Unidad	200	$ 20.000,00	$ 4.000.000,00	X		$ 4.119.000,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 4.119.000	
	Capacitación en temas de seguridad vial	Unidad	3	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00	X		$ 3.089.250,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 3.089.250	
	Capacitació en temas de medio ambiente	Unidad	3	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00	X		$ 3.089.250,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 3.089.250	
	Refrigerio	Unidad	400	$ 6.750,00	$ 2.700.000,00	X		$ 2.780.325,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 2.780.325	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	18	FECHA	26 MAYO 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4328 de 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Chocó			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4329 de 2024

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	7	MAYO	2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y divulgación	Volantes informativos	Unidad	2273	$ 1.100,00	$ 2.500.000,00	X		$ 2.574.375,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 2.574.375	
	Cuñas radiales	Unidad	945	$ 52.900,00	$ 50.000.000,00	X		$ 51.487.500,00				2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 51.487.500	
	Refrigerios reuniones extraordinarias con la comunidad	Global	1	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	X		$ 15.446.250,00		0,0029	$ 43.500	2,5%	$ 1.294	$ 44.794	0,0029	$ 44.794	$ 15.401.456	Valor a cobrar corresponde a refrigerios para la reunión extraordinaria realizada en el corregimiento de Tanando municipio de Atrato, Choco
	Plegables informativos sobre el proyecto para instituciones, comunidad y empleados	Unidad	3000	$ 2.000,00	$ 6.000.000,00	X		$ 6.178.500,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 6.178.500	
	Diseño e impresión de plegable y elemento alusivo al proyecto para la reunión de finalización contrato	Unidad	500	$ 25.000,00	$ 12.500.000,00	X		$ 12.871.875,00			$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 12.871.875	
Obras con participación comunitaria	OPC como compensación del contrato de obra 4328 de 2024	Unidad	3	$ 500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	X		$ 1.544.625.000,00			$ -	2,5%	$ -	$ -	0,028	$ 427.346,00	$ 1.544.197.654	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	4	FEBRERO	2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
	Actividades socioprediales	Global	1	$ 973.938.490	$ 973.938.490	X		$ 973.938.490			$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 973.938.490	
	Compensación por UMV Jhon Leyson Pino Mosquera	Unidad	1	$ 76.525.000	$ 76.525.000	X		$ 76.525.000				0,0%	$ -	$ -	1	$ 76.525.000	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 7

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**18**	FECHA	26 MAYO 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**4328 de 2024**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Chocó**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**4329 de 2024**

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		**CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN**				**No.**	**3**		**INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL**					**INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL**			**OBSERVACIONES**
						FECHA	**7**	**MAYO 2026**									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	REEMBOLSO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
Acompañamiento a la Gestión Sociopredial	Compensación por UMV José Carmelino Maturana Mosquera	Unidad	1	$ 70.992.000	$ 70.992.000	X		$ 70.992.000			0,0%	$ -	$ -	1	$ 70.992.000	$ -	
	Compensación por UMV Fray Antonio Renteria Campaña	Unidad	1	$ 73.929.000	$ 73.929.000	X		$ 73.929.000			0,0%	$ -	$ -	1	$ 73.929.000	$ -	
	Compensación por UMV Deiver Renteria Aragón	Unidad	1	$ 71.379.000	$ 71.379.000	X		$ 71.379.000			0,0%	$ -	$ -	1	$ 71.379.000	$ -	
	Compensación por UMV Yaneth Adriana Mosquera Perea	Unidad	1	$ 71.844.500	$ 71.844.500	X		$ 71.844.500			0,0%	$ -	$ -	1	$ 71.844.500	$ -	
	Compensación por UMV Bayron Enrique Renteria Machado	Unidad	1	$ 73.467.000	$ 73.467.000	X		$ 73.467.000			0,0%	$ -	$ -	1	$ 73.467.000	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 1.199.988.400,00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ 1.199.988.400,00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 29.999.710,00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 5.699.944,00	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ 1.235.688.055,00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 1.235.688.055,00	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 8.389.232.963,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.684.311.272,0
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 10.073.544.235,000	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	16,72%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.:0520212860 ANT

Firma
Nombre: JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA
Profesional Social Contratista
Tarjeta Profesional No.: 226841

Firma
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.:01110-1030 CPITV

Firma
Nombre: **LEIDY PAOLA CARDONA CHIGUACHI**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA SOCIAL

BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

Antecedentes derivadas de contratos anteriores

GESTIÓN SOCIAL

LOCALIZACIÓN	OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL	GLOBAL PREACTA #18	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($) PRECTA #18	OTROS * (%)	VALOR ADMINISTRACION MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye administracion (2.5%)) ($)	CANTIDAD ACOMULADO	VALOR ACOMULADO	OBSERVACIONES
K9+600	TRASLADO DE ESCUELA ITAURI	Global	1	$ 1.497.792.939,00	$ 1.497.792.939,00	0,4398	$ 658.778.723,00	2,50%	$ 19.598.667,00	$ 678.377.390,00	0,4398	**$ 658.778.723,00**	Se adjunta preactas y registro fotografico de las diferentes actividades que se desarrollaron en el traslado de la escuela itauri
K9+600	CAPILLA	Global	1	$ 336.436.477,00	$ 336.436.477,00	0,7127	$ 239.762.984,00	2,50%	$ 7.132.949,00	$ 246.895.933,00	0,7127	**$ 239.762.984,00**	Se adjunta soportes y registro fotografico de las diferentes actividades que se desarrollaron de la capilla.
K9+600	CASETA COMUNAL	Global	1	$ 542.929.579,00	$ 542.929.579,00	0,5513	$ 299.336.193,00	2,50%	$ 8.905.252,00	$ 308.241.445,00	0,5513	**$ 299.336.193,00**	Se adjunta soportes y registro fotografico de las diferentes actividades que se desarrollaron de la caseta comunal
							$ 1.197.877.900,00			**$ 1.233.514.768,00**		**$ 1.197.877.900,00**	

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No: 66202-300635 RDA

Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoria: CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No: 25202109374 CND

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA SOCIAL

INVERSIÓN DE OBRAS DERIVADOS DE OTROS CONTRATOS

RESUMEN

PROYECTO:Antecedentes derivadas de contratos anteriores

E J E C U C I O N - C A P I L L A

Provedor	Nit	Descripción	# Factura		Valor Basico	Cantidad	Iva 19%		Valor Basico + IVA 19%	Adjunto	ACTA	Clasificación
DAVID FERNANDO JARAMILLO OSORIO	1093535213	Arrendamiento	FEE2424	$	2.000.000,00	1	0%	$	2.000.000,00	Facturas Antecedentes(54).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
ESTACION DE SERVICIOS PANAMERICANA	45271457	Combustible corriente y disel	PANA 4343	$	1.132.773,00	1	0%	$	1.132.773,00	Facturas Antecedentes(2).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
ESTACION DE SERVICIOS PANAMERICANA	45271457	Combustible corriente	PANA 4413	$	394.138,00	1	0%	$	394.138,00	Facturas Antecedentes(5).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
LADRILLERA LA ESMERALDA SAS	891409795	LADRILLO FAROL 10X20X30 RAYADO SEIS HUECOS - LADRILLO FAROL 10X20X15 RAYADO MEI	FE 8031	$	2.640.000,00	1	0%	$	2.640.000,00	Facturas Antecedentes(34).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
ARGOS	890900266	CEMENTO ARGOS S.A	1020408161	$	18.466.755,00	1	19%	$	21.975.438,45	Facturas antecedentes (63).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
RENTA BAÑOS SAS	900030563	ALQUILER DE BAÑOS	FE2125	$	4.572.700,00	1	0%	$	4.572.700,00	Facturas antecedentes (64).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
INGEVIAS	800029899	TRANSPORTE DE AGREGADOS	IGV 3645	$	16.374.090,00	1	0%	$	16.374.090,00	Facturas antecedentes (67).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S	900188750	AGREGADOS	FV - 11753	$	5.202.523,86	1	0%	$	5.202.523,86	Facturas antecedentes (70).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S	900188750	AGREGADOS	FV - 11483	$	7.281.116,08	1	0%	$	7.281.116,08	Facturas antecedentes (80).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
ARGOS	890100251	CEMENTO ARGOS S.A	1020-401234	$	23.106.107,00	1	0%	$	23.106.107,00	Facturas antecedentes (81).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
HIERROS HB SAS	800121199	VARILLA CORRUGADA	FVD5715	$	28.689.211,00	1	0%	$	28.689.211,00	Facturas antecedentes (94).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
GRUPO SAN PIO	901888741	BARRA CORRUGADA	FEPD82051	$	4.926.600,00	1	0%	$	4.926.600,00	Facturas antecedentes (100).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
HIERROS HB SAS	800121199	VARILLA CORRUGADA	FVD6094	$	29.975.035,00	1	0%	$	29.975.035,00	Facturas antecedentes (91).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
GRUPO SAN PIO	901888741	BARRA CORRUGADA	FEPD91158	$	10.504.400,00	1	0%	$	10.504.400,00	Facturas antecedentes (98).pdf	PREACTA_GS18	Capilla
SIMA INGENIERIA	800121199	SIMA INGENIERIA	SIMA - 494	$	24.924.874,08	1	19%	$	29.660.600,15	Facturas Antecedentes(23).pdf	PREACTA_GS18	Capilla

Subtotal ejecutado capilla $ 188.434.732,54

TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**$ 188.434.733,00**

SAN ALONSO		**CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA SOCIAL** **18** ***BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA***			INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
		GESTIÓN SOCIAL			
N° FACTURA	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
REUNIONES 11 Y 14 MARZO DE 2026					
CUENTA DE COBRO N° 4	CARMONA OSORIO ERIKA JOHANA	Compra de 63 refrigerios (valor unitario $5.000) para reuniones con las comunidades de Mumbu, Gingaraba y Guarato los días 11 y 14 marzo de 2026.	63	$ 315.000	Se adjunta cuenta de cobro, acta de reunión, registro de asistencia y registro fotografico
REUNIÓN 19 MARZO DE 2026					
FE 485-42312	TRAVEL CENTER	**DESTINO PEREIRA- BOGOTA - DESPLAZAMIENTO REPRESENTANTES CONSEJO COMUNITARIO - PIEDRAS BACHICHI** E-Ticket: 9479310146 Aerolínea: AV AVIANCA Reserva: C5AQQ5 Iata: 76744684 Pasajero(s) : ELKIN ESCARPETA CC.1093536106 - (ADT) F:19729405 Solicitud: 19334804(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA E-Ticket: 9479310145 Aerolínea: AV AVIANCA Reserva: C5AQQ5 Iata: 76744684 Pasajero(s) : IVAN CORDOBA CC.18602136 - (ADT) F:19729405 Solicitud: 19334804(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA	1	$ 688.366	Se adjuntan facturas electronicas, acta de reunión, registro de asistencia y registro fotografico
FE 485-42313	TRAVEL CENTER	**DESTINO BOGOTA -PEREIRA- DESPLAZAMIENTO REPRESENTANTES CONSEJO COMUNITARIO - PIEDRAS BACHICHI** E-Ticket: 2278182549 Aerolínea: LAN COLOMBIA Reserva: LA0358393GPNX Iata: 76744684 Pasajero(s) : ELKIN ESCARPETA CC.1093536106 - (ADT) F:19729813 Solicitud: 19335069(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA E-Ticket: 2278182550 Aerolínea: LAN COLOMBIA-Reserva: LA0358393GPNX Iata: 76744684 Pasajero(s) : IVAN CORDOBA CC.18602136 - (ADT) F:19729813 Solicitud: 19335069(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA	1	$ 1.065.566	

ACTIVIDAD	Medida	Valor basico Ejecutado	Valor basico por cobrar de la presente acta
Logistica /antecedentes deirvados de otros contratos	Global	$ 2.068.932	$ 2.068.932

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA SOCIAL **18**

BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

GESTIÓN SOCIAL

N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
REUNIÓN 03 MARZO DE 2026					
FACTURA ELECTRONICA	TIENDAD D1	Compra de refrigerios para reunión extraordinaria con la comunidad del corregimiento de Tanando, municipio de Atrato, Choco el día 03-03-2026 informando el inicio de actividades de obra.	1	$ 44.500	Se adjuntan factura electrónica, acta de reunión, registro de asistencia y registro fotografico

ACTIVIDAD	Medida	Valor basico Ejecutado	Valor basico por cobrar de la presente acta
Información y divulgación	Global	$ 44.500	$ 44.500

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA:	1/6/2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES -GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL No.** 18

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO SAN ALONSO **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVIAL 091

OBJETO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.

N° CONTRATO 4328 de 2024 **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/7/2026

N° CONTRATO 4329 DE 2024 **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/7/2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$	170.598.188.840,00
Vr. Adicional No.1	$	14.000.000.000,00
Vr. Adicional No.2	$	12.702.325.739,00
Vr. Adicional No.3	$	10.830.000.000,00
Vr. Total	$	208.130.514.579,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.844.371.781,0
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.844.371.781,0
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.844.371.781,0

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	14.499.999.999,0
Valor Adicional N°1	$	750.000.000,0
Valor Adicional N°	$	-
Valor Adicional N°	$	-
Valor Total	$	15.249.999.999,0

AIU %:	30%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BASICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A				VALOR BASICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A							
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD						CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
DAGA-1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES	Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados por emergencia" Factura 8560, PR 29+400 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso de Aprovechamiento Forestal Único" Factura 8579, PR 13+350 RUTA 50RS01	X					1	Global	$ 207.000,00	$ 207.000,00	$ -	$ -	$ 207.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 207.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 5143. Art septimo" , PR 13+350 RUTA 50RS01	X					2	Global	$ 156.000,00	$ 312.000,00	$ -	$ -	$ 312.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 312.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** "Permiso de Aprovechamiento Forestal Único" Factura 8572, PR 57+600 RUTA 5003	X					1	Global	$ 207.000,00	$ 207.000,00	$ -	$ -	$ 207.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 207.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 4999. Art septimo, PR 57+600 RUTA 5003	X					2	Global	$ 156.000,00	$ 312.000,00	$ -	$ -	$ 312.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 312.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso de Aprovechamiento Forestal Único" Factura 8636, PR 57+800 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-142658, PR 5+900 RUTA 5002	X					1	Global	$ 1.031.526,00	$ 1.031.526,00	$ -	$ -	$ 1.031.526,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.031.526,00		
			Pago por servicios de publicacion "Permiso Ocupación de cauce" FE-142658, PR 5+900 RUTA 5002	X					1	Global	$ 71.175,00	$ 71.175,00	$ -	$ -	$ 71.175,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 71.175,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-143736, PR 12+700 RUTA 5002	X					1	Global	$ 9.270.490,00	$ 9.270.490,00	$ -	$ -	$ 9.270.490,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 9.270.490,00		
			Pago por servicios de **publicacion** "Permiso Ocupación de cauce" FE-143735, PR 12+700 RUTA 5002	X					1	Global	$ 71.175,00	$ 71.175,00	$ -	$ -	$ 71.175,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 71.175,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-144300, PR 71+040 RUTA 1307	X					1	Global	$ 1.895.842,00	$ 1.895.842,00	$ -	$ -	$ 1.895.842,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.895.842,00		
			Pago por servicios de **publicacion** "Permiso Ocupación de cauce" FE-144299, PR 71+040 RUTA 1307	X					1	Global	$ 71.145,00	$ 71.145,00	$ -	$ -	$ 71.145,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 71.145,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-7705, 41+800 RUTA 5003	X					1	Global	$ 493.000,00	$ 493.000,00	$ -	$ -	$ 493.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 493.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 3413 Art quinto, PR 41+800 RUTA 5003	X					2	Global	$ 442.000,00	$ 884.000,00	$ -	$ -	$ 884.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 884.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-7669, 42+210 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 3410 Art quinto, 42+210 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8509, 10+050 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 5257, Art quinto, PR 10+050 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8508, 12+790 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 5990, art cuarto, PR 12+790 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8492, PR 17 al 23 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-7789, PR 49+660 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 3952, Art quinto, PR 49+660 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8347, PR 57+600 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 5781, Art quinto, PR 57+600 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8646, PR 49+750 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	-	1,00	$ 1.134.000,00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2
		FECHA:	1/6/2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES -GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO | **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL No.** 18

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) | **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO SAN ALONSO | **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVIAL 091

OBJETO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.

N° CONTRATO 4328 de 2024 | **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/7/2026

N° CONTRATO 4329 DE 2024 | **FECHA DE INICIO** 11/12/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/7/2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$	170.598.188.840,00
Vr. Adicional No.1	$	14.000.000.000,00
Vr. Adicional No.2	$	12.702.325.739,00
Vr. Adicional No.3	$	10.830.000.000,00
Vr. Total	$	208.130.514.579,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.844.371.781,0
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.844.371.781,0
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.844.371.781,0

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	14.499.999.999,0
Valor Adicional N°1	$	750.000.000,0
Valor Adicional N°	$	-
Valor Adicional N°	$	-
Valor Total	$	15.249.999.999,0

AIU %:	30%
U %:	5%

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM										VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BASICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A				VALOR BASICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A									
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTROS	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
DAGA-1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES	Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce" FE-8360, PR 19+135 RUTA 5003	X					1	Global	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ -	$ -	$ 1.134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.134.000,00		
			Pago por servicios de **seguimiento** Res 5193, Art quinto "PR 19+135 RUTA 5003	X					2	Global	$ 1.083.000,00	$ 2.166.000,00	$ -	$ -	$ 2.166.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.166.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso de Aprovechamiento Forestal"	X					1	Global	$ 32.748.000,00	$ 32.748.000,00	$ -	$ -	$ 32.748.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 32.748.000,00		
			Pago por servicios de **evaluación** y seguimiento "Permiso Ocupación de cauce"	X					1	Global	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.000.000,00		
			Cumplimiento a resolucion 1509 de 2025 articulo cuatro realizar Monitoreo de calidad del recurso hídrico	X					1	Global	$ 8.624.813,00	$ 8.624.813,00	$ -	$ -	$ 8.624.813,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.624.813,00		
			Cumplimiento a las obligaciones de la resolucion de aprovechamiento forestal mediante la ejecución de un Plan de ahuyentamiento y rescate de fauna	X					1	Global	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.000.000,00		
			Pago por Evaluación del PAGA ante CODECHOCO	X					1	Global	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.000.000,00		
PBSE-4.1-12	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Establecimiento de arboles en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 700.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 5.115.384,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 700.000.000,00		
			Mantenimiento de arboles en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 1.180.000.000,00	$ 0,00	$ 1.180.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 8.623.076,92	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.180.000.000,00		
			Cerramiento en madera y alambre de puas para bosque protector en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 2.192.307,69	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000.000,00		
			Rescate de epifitas en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 365.384,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.000.000,00		
			Traslado de epifitas en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 365.384,62	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.000.000,00		
			Mantenimiento de epifitas en cumplimiento de las resoluciones de aprovechamiento forestal emitidas por la CARDER y CODECHOCO					X	1	Global	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00	$ -	$ 0,00	$ 2.923.076,92	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 400.000.000,00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista - CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. : 0520212860 ANT

Firma
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría - CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 01110-1030 CPITV

Vo. Bo. Firma
Nombre : JORGE ANDRÉS VARGAS GRISALES
Profesional Ambiental
Contratista - CONSORCIO SAN ALOSO
Matricula No. :66238-194580

Vo. Bo. Firma
Nombre : SANDRA VANETH JARAMILLO RODRIGUEZ
Profesional Ambiental
Interventoría - CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 54238149984 NTS

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

		FECHA	1/06/2026
			(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO
3. AÑO	**2 0 2 6** MES 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1307, 5002 , 5003,50SR01	TRAMO:	CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	4328 de 2024		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	NIT	901.888.741-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 091	NIT	901889718-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4329 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	12. FECHA DE INICIO:	11/12/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 16.000.000.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.712.083.984,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 170.598.188.840,00
21. VR. ANTICIPO:	
22. VR. ADICIÓN No: 1	$ 14.000.000.000,00
23. VR. ADICIÓN No:2	$ 12.702.325.739,00
24. VR. ADICIÓN No:2	$ 10.830.000.000,00
25. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 37.532.325.739,00
26. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 208.130.514.579,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	27. Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico con los respectivos soportes del inmueble	$ 1.421.500,00	0
	28. Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico con los respectivos soportes del inmueble + Requerimiento de identificación encargo Valuatorio por Resolución 898 2014, 1044 de 2014 y/o demás normas vigentes la sustituyan, complementen o modifiquen.	$ 2.842.500,00	0
	29.Modificar y/o actualizar la ficha predial por razones inherentes al proyecto, previa autorización del INVIAS.	$ 1.066.000,00	0
	30.Elaboración de la ficha técnica sin componente topográfico	$ 355.500,00	0
	31. Elaboración de la ficha predial con los respectivos soportes para construcciones, mejoras y especies.	$ 1.095.000,00	0
	32.Modificar y actualizar ficha predial por razones inherentes al proyecto y previa autorización del INVIAS, sin necesidad de realizar trabajo de campo	$ 821.500,00	0
	33.Elaboración de la ficha predial sin componente topográfico	$ 273.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	34. Elaboración estudio de títulos propietario con los respectivos soportes	$ 769.000,00	0
	35.Ajustes al estudio de títulos por cambios en la situación jurídica del inmueble posteriores a su aprobación.	$ 384.500,00	0
	36.Estudio de títulos (Diagnostico Jurídico) para Mejoras	$ 384.500,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	37. Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para la actualización de cabida y/o linderos	$ 326.500,00	0
	38. Levantamiento topográfico de área restante por hectárea (incluye plano con coordenadas geográficas)	$ 221.500,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	39. Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con Propiedad del terreno y con daño emergente (Únicamente Gastos de Notariado y Registro)	$ 1.674.000,00	0
	40. Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas que la modifiquen o sustituyan, liquidados para pago.	$ 3.349.000,00	0
	41.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial por razones inherentes al proyecto.	$ 683.000,00	0
	42. Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores superiores a 2 smmlv.	$ 1.075.000,00	0
	43.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores superiores a 2 smmlv.	$ 537.000,00	0
	44.Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores entre 0 hasta 1.9 smmlv.	$ 800.000,00	
	45.Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores entre 0 hasta 1.9 smmlv.	$ 400.000,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	46.Oferta de compra y notificación.	$ 353.500,00	0
	47.Inscripción de oferta de compra	$ 235.500,00	0
	48.Permiso de Intervención Voluntario debidamente suscrito por la Entidad y el titular inscrito en el Folio Matrícula Inmobiliaria.	$ 353.500,00	0
	49.Elaboración, Legalización de la Promesa de compra	$ 235.500,00	0
	50.Trámite de primer pago – verificación de recibo a satisfacción por parte del vendedor.	$ 118.000,00	0
	51.Entrega Real y Material del Predio	$ 118.000,00	0
	52.Escritura otorgada y registrada la transferencia de dominio a favor de INVIAS	$ 471.000,00	0
	53.Trámite de pago – verificación de recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor.	$ 235.500,00	
	54.Radicación de la solicitud ante el IGAC, catastros descentralizados o la autoridad catastral que haga sus veces, para la asignación del número predial nacional y/o actualización de la información catastral*	$ 235.500,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	55. Elaboración y notificación de la resolución de expropiación (previo agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria)	$ 327.500,00	0
	56. Contestación de recurso de reposición en vía administrativa	$ 327.500,00	0
	57. Notificación de recurso de reposición en vía administrativa	$ 109.000,00	0
	58. Presentación de demanda admitida – con solicitud de entrega anticipada.	$ 763.500,00	0
	59. Entrega real y material del inmueble por parte del Juez o quien este comisione.	$ 654.500,00	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO
3. AÑO	**2 0 2 6** MES 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1307, 5002 , 5003,50SR01	TRAMO:	CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	4328 de 2024		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	NIT	901.888.741-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 091	NIT	901889718-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4329 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	12. FECHA DE INICIO:	11/12/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE (20) DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 16.000.000.000,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.712.083.984,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	60. Propuesta compra de mejoras	$ 153.000,00	0
	61. Documento de compraventa de mejoras y legalización.	$ 306.000,00	0
	62. Entrega del predio libre de servicios públicos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de compraventa.	$ 153.000,00	$ 0
	63. Tramite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor	$ 153.000,00	$ 0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	64. Trámite de acción policiva ante autoridad competente, logrando la restitución	$ 652.500,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 64			$ 0
IVA			$ 0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL			**0**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

65. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
66. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
67. OTROS (Porcentaje de Administracion 2,5%)	$	-
68. IVA	$	-
69. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

70. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
71. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
72. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
73. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

74. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES		
75. GESTIÓN PREDIAL	$	-
76. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
77. OTROS	$	-
78. IVA	$	-
79. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
80. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2.712.083.984,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA	NOMBRES Y APELLIDOS	JULIAN PASTOR VALBUENA
C.C. X C.E. __	NUMERO 71.788.628	C.C. __ C.E. X	NUMERO 7.174.643
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0520212860 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 01110-1030 CPITV
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 1/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Choco — **PERIODO:** may-26

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	18	DEL	1 (Día)	MAYO (Mes)	2026 (Año)	AL	31 (Día)	MAYO (Mes)	2026 (Año)		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	18	DEL	1 (Día)	MAYO (Mes)	2026 (Año)	AL	31 (Día)	MAYO (Mes)	2026 (Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ALONSO	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERVIAL 091
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	**OBJETO**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA.
N° CONTRATO	4328 de 2024	**N° CONTRATO**	4329 de 2024
FECHA DE INICIO	11 de diciembre de 2024	**FECHA DE INICIO**	11 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Julio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de Julio de 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$	170.598.188.840,00
Vr. Adicional No.1	$	14.000.000.000,00
Vr. Adicional No.2	$	12.702.325.739,00
Vr. Adicional No.	$	10.830.000.000,00
Vr. Total	$	208.130.514.579,00

AIU %	30,00
U %	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$	370.000.000,00
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$	370.000.000,00
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$	370.000.000,00

Vr. Inicial Contrato Interventoría		$ 14.499.999.999,00
Vr. Adicional N°1	$	750.000.000,00
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Total		$ 15.249.999.999,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	0,00
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$	0,00
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$	0,00
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$	0,00
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$	0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$	0,00
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$	0,00

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre:CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista-CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. :0520212860 ANT

Firma
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría-CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 01110-1030 CPITV

Vo. Bo. Firma
Nombre :ERIKA LISET SERRANO PRADA
Especialista de Sostenibilidad Contratista
Contratista de Obra-CONSORCIO SAN ALONSO
Matricula No. : 68238-106996STD

Vo. Bo. Firma
Nombre : ALEJANDRA MARIA [illegible]
Especialista de Sostenibilidad Interventoría
Interventoría-CONSORCIO INTERVIAL 091
Matricula No. : 7624209299VLL

Original Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 18

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [x] **ACTUALIZACIÓN** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **COMPLEMENTACIÓN** [ ] **AJUSTE** [ ] **REVISIÓN** [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se realizan ESTUDIOS Y DISEÑOS (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) sitios críticos ubicados a lo largo del corredor vial Quibdó–Pereira, cuya atención es prioritaria debido al alto riesgo que representan para la conectividad del departamento con el interior del país.

Estos estudios y diseños se desarrollan en puntos críticos del corredor, e incluyen actividades de estabilización de taludes, atención de pérdidas de banca, diseño de muros de contención, rehabilitación de pavimento, entre otras intervenciones necesarias para la adecuada funcionalidad de la vía.

Estas actividades son necesarias para visibilizar, analizar y definir las posibles soluciones técnicas que permitan intervenir de manera oportuna los puntos críticos identificados, priorizando acciones que garanticen la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la conectividad regional, así como la mitigación de los riesgos geotécnicos y estructurales que afectan el corredor.

En este sentido, se han efectuado las siguientes entregas correspondientes a los sitios críticos a intervenir, de acuerdo con las necesidades técnicas del corredor vial:

- PR82+000 A PR83+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR83+000 A PR85+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR76+000 A PR78+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR 53+900 A PR54+546 RT 1307 Rehabilitacion pavimento Certegui
- PR91+600 A PR92+280 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento Tanando
- PR12+700 RT 5002 Muro de contencion Río San Juan
- PR14+700 A PR14+900 RT 5002 Perdida de banca
- PR34+000 A PR36+000 RT 5002 Rehabilitacion de pavimento
- PR38+130 RT 5003 Puente emergencia losa
- PR42+210 RT 5003 Muro de contención
- PR42+800 RT 5003 Baranda puente
- PR44+830 RT 5003 Muro de contención
- PR47+550 A PR47+696 RT Rehabilitacion de pavimento
- PR49+800 A PR50+153 RT 5003 Rehabilitacion pavimento Zanjon Seco
- PR49+960 RT 5003 Muro Puente Zanjon Seco
- PR17+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR17+300 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR16+100 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR 3+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR 12+100 RT 5003 Estabilización de Talud
- PR 16+100 RT 5003 Puente y Estabilizacion de Talud
- PR 18+600 RT 5003 Estabilización de Talud

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se establece el cumplimiento dentro de los volúmenes exigidos en el Manual de Interventoría, procediéndose con la aprobación de los estudios y diseños correspondientes a los puntos críticos evaluados.
Para los estudios y diseños de los puntos críticos se otorga la aprobación de los siguientes volúmenes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría:

Volumen II: Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial, el cual incluye la identificación y diseño de la señalización para sitios críticos.
Volumen III: Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia.
Volumen IV: Estudio de Suelos y Pavimentos.
Volumen V: Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Volumen VI: Estudio Geotécnico, incluyendo el análisis de estabilidad de taludes.
Volumen VII: Estudio Estructural.

Los volúmenes anteriormente relacionados cubren las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, según el alcance aprobado para cada punto de referencia (PR).
Así mismo, se registran los siguientes porcentajes de aprobación de los estudios y diseños por punto de referencia:

Ruta 5003 - Santa Cecilia - Asia
PR 3+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud:11%
PR17+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud:40%
PR 16+100 RT 5003 Puente Regaderos:20,14%
PR 12+100 RT 5003 Estabilización de Talud:15%

Los estudios y diseños presentados cumplen con los requerimientos técnicos establecidos y corresponden a las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, de acuerdo con los porcentajes de aprobación relacionados para cada punto de referencia.

CONTRATO DE OBRA No: 4328- 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 **CONTRATO No.** 4329-2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024	30/12/2024		$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000
ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025	12/07/2025		$ 12.702.325.739	$ 26.702.325.739
ADICIÓN NUMERO DOS (03) DE 2025	10/12/2025		$ 10.830.000.000	$ 37.532.325.739

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Entrega de estudios geométricos, geológicos, geotécnicos y de suelos; análisis de estabilidad y diseño de obras para manejo y contención de taludes; estudios hidrológicos e hidráulicos; diseños estructurales; levantamientos topográficos yde procesamiento ; así como memorias de cálculo, modelaciones, resultados de laboratorio, especificaciones particulares, informes técnicos, anexos, , cronogramas, archivos de diseño y demás soportes técnicos requeridos para la validación, revisión y aprobación de la Interventoría y de la Entidad.

2. Planos.

Se efectuó la entrega formal, revisión técnica y validación de los planos constructivos y de diseño correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, elaborados conforme a los parámetros criterios de representación gráfica, escalas, convenciones y especificaciones establecidas en los Manuales, Guías y Normativa Técnica vigente de INVIAS, así como en los requisitos contractuales y alcances definidos .

La información gráfica entregada incluye planos estructurales, geométricos, geotécnicos, topográficos, hidráulicos y de pavimentos, integrando plantas generales, perfiles longitudinales, secciones transversales, detalles constructivos, esquemas de cimentación, obras de drenaje, estabilización y contención, manejo de aguas superficiales y subterráneas, localización de obras, implantación, referencias georreferenciadas, niveles, cotas, alineamientos, radios, pendientes, secciones típicas y demás elementos técnicos requeridos para la adecuada interpretación, verificación y posterior ejecución de las obras proyectadas.

Los planos fueron presentados en formatos digitales y editables, debidamente firmados y avalados por los profesionales responsables de cada especialidad, incluyendo cuadros de control de cambios, referencias normativas, coordenadas de amarre, y demás soportes técnicos necesarios para garantizar la trazabilidad, compatibilidad interdisciplinaria y coherencia integral del diseño.

3. Otros.

Se hace entrega de la información complementaria asociada a la localización de los sitios intervenidos, registros fotográficos, archivos digitales editables y en formato PDF, bases topográficas, coordenadas de referencia, carteras de campo, formatos de control y demás documentos de apoyo requeridos para la validación, trazabilidad y archivo técnico del proyecto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 122.376.130,00

NOTAS:
1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
NOMBRE: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128601ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
NOMBRE: JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 17

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN	ACTUALIZACIÓN	MODIFICACIÓN	COMPLEMENTACIÓN	AJUSTE	REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se realizan ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ubicados a lo largo del corredor vial Quibdó–Pereira, cuya atención es prioritaria debido al alto riesgo que representan para la conectividad del departamento con el interior del país.

Estos estudios y diseños se desarrollan en puntos críticos del corredor, e incluyen actividades de estabilización de taludes, atención de pérdidas de banca, diseño de muros de contención, rehabilitación de pavimento, entre otras intervenciones necesarias para la adecuada funcionalidad de la vía.

Estas actividades son necesarias para visibilizar, analizar y definir las posibles soluciones técnicas que permitan intervenir de manera oportuna los puntos críticos identificados, priorizando acciones que garanticen la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la conectividad regional, así como la mitigación de los riesgos geotécnicos y estructurales que afectan el corredor.

En este sentido, se han efectuado las siguientes entregas correspondientes a los sitios críticos a intervenir, de acuerdo con las necesidades técnicas del corredor vial:

-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías contingencia:
-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías diseños
-PR35+500 AL PR35+540 -Muros - Box culvert
-PR41+200 AL PR41+230-Muro de contención:
-PR29+400 AL PR29+780-Estabilización de talud
-PR19+100-Estabilización Talud:
-PR49+960 Puente Zanjón seco
-PR12+500-Estabilización Talud
-PR13+350-Estabilización Talud
-PR27+500Intersección Cachipay
-PR00+860 AL PR00+920 Hundimiento de banca

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se establece el cumplimiento dentro de los volúmenes exigidos en el Manual de Interventoría, procediéndose con la aprobación de los estudios y diseños correspondientes a los puntos críticos evaluados.
Para los estudios y diseños de los puntos críticos se otorga la aprobación de los siguientes volúmenes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría:

Volumen II: Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial, el cual incluye la identificación y diseño de la señalización para sitios críticos.
Volumen III: Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia.
Volumen IV: Estudio de Suelos y Pavimentos.
Volumen V: Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Volumen VI: Estudio Geotécnico, incluyendo el análisis de estabilidad de taludes.
Volumen VII: Estudio Estructural.
Los volúmenes anteriormente relacionados cubren las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, según el alcance aprobado para cada punto de referencia (PR).
Así mismo, se registran los siguientes porcentajes de aprobación de los estudios y diseños por punto de referencia:

Los estudios y diseños presentados cumplen con los requerimientos técnicos establecidos y corresponden a las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, de acuerdo con los porcentajes de aprobación relacionados para cada punto de referencia.

Ruta 5003 - Santa Cecilia - Asia
PR49+960 Puente Zanjón seco 100%

Ruta 50RS01 - Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá

PR12+500-Estabilización Talud: 31%

PR27+500Intersección Cachipay 29%

CONTRATO DE OBRA No: 4328- 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 (Dia) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Dia) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 **CONTRATO No.** 4329-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024	30/12/2024		$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000
ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025	12/07/2025		$ 12.702.325.739	$ 26.702.325.739
ADICIÓN NUMERO DOS (03) DE 2025	10/12/2025		$ 10.830.000.000	$ 37.532.325.739

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA 01/06/2026
(Día / Mes / Año)

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Entrega de estudios geométricos, geológicos, geotécnicos y de suelos; análisis de estabilidad y diseño de obras para manejo y contención de taludes; estudios hidrológicos e hidráulicos; diseños estructurales; levantamientos topográficos yde procesamiento ; así como memorias de cálculo, modelaciones, resultados de laboratorio, especificaciones particulares, informes técnicos, anexos, , cronogramas, archivos de diseño y demás soportes técnicos requeridos para la validación, revisión y aprobación de la Interventoría y de la Entidad.

2. Planos.

Se efectuó la entrega formal, revisión técnica y validación de los planos constructivos y de diseño correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, elaborados conforme a los parámetros criterios de representación gráfica, escalas, convenciones y especificaciones establecidas en los Manuales, Guías y Normativa Técnica vigente de INVIAS, así como en los requisitos contractuales y alcances definidos .

3. Otros.

Se hace entrega de la información complementaria asociada a la localización de los sitios intervenidos, registros fotográficos, archivos digitales editables y en formato PDF, bases topográficas, coordenadas de referencia, carteras de campo, formatos de control y demás documentos de apoyo requeridos para la validación, trazabilidad y archivo técnico del proyecto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 150.275.755,00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
NOMBRE: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128601ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
NOMBRE: JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 18

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [x] **ACTUALIZACIÓN** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **COMPLEMENTACIÓN** [ ] **AJUSTE** [ ] **REVISIÓN** [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se realizan ESTUDIOS Y DISEÑOS (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS) sitios críticos ubicados a lo largo del corredor vial Quibdó–Pereira, cuya atención es prioritaria debido al alto riesgo que representan para la conectividad del departamento con el interior del país.

Estos estudios y diseños se desarrollan en puntos críticos del corredor, e incluyen actividades de estabilización de taludes, atención de pérdidas de banca, diseño de muros de contención, rehabilitación de pavimento, entre otras intervenciones necesarias para la adecuada funcionalidad de la vía.

Estas actividades son necesarias para visibilizar, analizar y definir las posibles soluciones técnicas que permitan intervenir de manera oportuna los puntos críticos identificados, priorizando acciones que garanticen la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la conectividad regional, así como la mitigación de los riesgos geotécnicos y estructurales que afectan el corredor.

En este sentido, se han efectuado las siguientes entregas correspondientes a los sitios críticos a intervenir, de acuerdo con las necesidades técnicas del corredor vial:

- PR82+000 A PR83+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR83+000 A PR85+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR76+000 A PR78+000 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento
- PR 53+900 A PR54+546 RT 1307 Rehabilitacion pavimento Certegui
- PR91+600 A PR92+280 RT 1307 Rehabilitacion de pavimento Tanando
- PR12+700 RT 5002 Muro de contencion Río San Juan
- PR14+700 A PR14+900 RT 5002 Perdida de banca
- PR34+000 A PR36+000 RT 5002 Rehabilitacion de pavimento
- PR38+130 RT 5003 Puente emergencia losa
- PR42+210 RT 5003 Muro de contención
- PR42+800 RT 5003 Baranda puente
- PR44+830 RT 5003 Muro de contención
- PR47+550 A PR47+696 RT Rehabilitacion de pavimento
- PR49+800 A PR50+153 RT 5003 Rehabilitacion pavimento Zanjon Seco
- PR49+960 RT 5003 Muro Puente Zanjon Seco
- PR17+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR17+300 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR16+100 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR 3+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud
- PR 12+100 RT 5003 Estabilización de Talud
- PR 16+100 RT 5003 Puente y Estabilizacion de Talud
- PR 18+600 RT 5003 Estabilización de Talud

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se establece el cumplimiento dentro de los volúmenes exigidos en el Manual de Interventoría, procediéndose con la aprobación de los estudios y diseños correspondientes a los puntos críticos evaluados.
Para los estudios y diseños de los puntos críticos se otorga la aprobación de los siguientes volúmenes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría:

Volumen II: Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial, el cual incluye la identificación y diseño de la señalización para sitios críticos.
Volumen III: Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia.
Volumen IV: Estudio de Suelos y Pavimentos.
Volumen V: Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Volumen VI: Estudio Geotécnico, incluyendo el análisis de estabilidad de taludes.
Volumen VII: Estudio Estructural.

Los volúmenes anteriormente relacionados cubren las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, según el alcance aprobado para cada punto de referencia (PR).
Así mismo, se registran los siguientes porcentajes de aprobación de los estudios y diseños por punto de referencia:

Ruta 5003 - Santa Cecilia - Asia
PR 3+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud:11%
PR17+500 RT 5003 Estabilizacion de Talud:40%
PR 16+100 RT 5003 Puente Regaderos:20,14%
PR 12+100 RT 5003 Estabilización de Talud:15%

Los estudios y diseños presentados cumplen con los requerimientos técnicos establecidos y corresponden a las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, de acuerdo con los porcentajes de aprobación relacionados para cada punto de referencia.

CONTRATO DE OBRA No: 4328- 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 **CONTRATO No.** 4329-2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024	30/12/2024		$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000
ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025	12/07/2025		$ 12.702.325.739	$ 26.702.325.739
ADICIÓN NUMERO DOS (03) DE 2025	10/12/2025		$ 10.830.000.000	$ 37.532.325.739

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Entrega de estudios geométricos, geológicos, geotécnicos y de suelos; análisis de estabilidad y diseño de obras para manejo y contención de taludes; estudios hidrológicos e hidráulicos; diseños estructurales; levantamientos topográficos yde procesamiento ; así como memorias de cálculo, modelaciones, resultados de laboratorio, especificaciones particulares, informes técnicos, anexos, , cronogramas, archivos de diseño y demás soportes técnicos requeridos para la validación, revisión y aprobación de la Interventoría y de la Entidad.

2. Planos.

Se efectuó la entrega formal, revisión técnica y validación de los planos constructivos y de diseño correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, elaborados conforme a los parámetros criterios de representación gráfica, escalas, convenciones y especificaciones establecidas en los Manuales, Guías y Normativa Técnica vigente de INVIAS, así como en los requisitos contractuales y alcances definidos .

La información gráfica entregada incluye planos estructurales, geométricos, geotécnicos, topográficos, hidráulicos y de pavimentos, integrando plantas generales, perfiles longitudinales, secciones transversales, detalles constructivos, esquemas de cimentación, obras de drenaje, estabilización y contención, manejo de aguas superficiales y subterráneas, localización de obras, implantación, referencias georreferenciadas, niveles, cotas, alineamientos, radios, pendientes, secciones típicas y demás elementos técnicos requeridos para la adecuada interpretación, verificación y posterior ejecución de las obras proyectadas.

Los planos fueron presentados en formatos digitales y editables, debidamente firmados y avalados por los profesionales responsables de cada especialidad, incluyendo cuadros de control de cambios, referencias normativas, coordenadas de amarre, y demás soportes técnicos necesarios para garantizar la trazabilidad, compatibilidad interdisciplinaria y coherencia integral del diseño.

3. Otros.

Se hace entrega de la información complementaria asociada a la localización de los sitios intervenidos, registros fotográficos, archivos digitales editables y en formato PDF, bases topográficas, coordenadas de referencia, carteras de campo, formatos de control y demás documentos de apoyo requeridos para la validación, trazabilidad y archivo técnico del proyecto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 122.376.130,00

NOTAS:
1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
NOMBRE: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128601ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
NOMBRE: JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 17

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN	ACTUALIZACIÓN	MODIFICACIÓN	COMPLEMENTACIÓN	AJUSTE	REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se realizan ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ubicados a lo largo del corredor vial Quibdó–Pereira, cuya atención es prioritaria debido al alto riesgo que representan para la conectividad del departamento con el interior del país.

Estos estudios y diseños se desarrollan en puntos críticos del corredor, e incluyen actividades de estabilización de taludes, atención de pérdidas de banca, diseño de muros de contención, rehabilitación de pavimento, entre otras intervenciones necesarias para la adecuada funcionalidad de la vía.

Estas actividades son necesarias para visibilizar, analizar y definir las posibles soluciones técnicas que permitan intervenir de manera oportuna los puntos críticos identificados, priorizando acciones que garanticen la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la conectividad regional, así como la mitigación de los riesgos geotécnicos y estructurales que afectan el corredor.

En este sentido, se han efectuado las siguientes entregas correspondientes a los sitios críticos a intervenir, de acuerdo con las necesidades técnicas del corredor vial:

-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías contingencia:
-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías diseños
-PR35+500 AL PR35+540 -Muros - Box culvert
-PR41+200 AL PR41+230-Muro de contención:
-PR29+400 AL PR29+780-Estabilización de talud
-PR19+100-Estabilización Talud:
-PR49+960 Puente Zanjón seco
-PR12+500-Estabilización Talud
-PR13+350-Estabilización Talud
-PR27+500Intersección Cachipay
-PR00+860 AL PR00+920 Hundimiento de banca

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se establece el cumplimiento dentro de los volúmenes exigidos en el Manual de Interventoría, procediéndose con la aprobación de los estudios y diseños correspondientes a los puntos críticos evaluados.
Para los estudios y diseños de los puntos críticos se otorga la aprobación de los siguientes volúmenes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría:

Volumen II: Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial, el cual incluye la identificación y diseño de la señalización para sitios críticos.
Volumen III: Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia.
Volumen IV: Estudio de Suelos y Pavimentos.
Volumen V: Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Volumen VI: Estudio Geotécnico, incluyendo el análisis de estabilidad de taludes.
Volumen VII: Estudio Estructural.
Los volúmenes anteriormente relacionados cubren las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, según el alcance aprobado para cada punto de referencia (PR).
Así mismo, se registran los siguientes porcentajes de aprobación de los estudios y diseños por punto de referencia:

Los estudios y diseños presentados cumplen con los requerimientos técnicos establecidos y corresponden a las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, de acuerdo con los porcentajes de aprobación relacionados para cada punto de referencia.

Ruta 5003 - Santa Cecilia - Asia
PR49+960 Puente Zanjón seco 100%

Ruta 50RS01 - Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá

PR12+500-Estabilización Talud: 31%

PR27+500Intersección Cachipay 29%

CONTRATO DE OBRA No: 4328- 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 (Dia) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Dia) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 **CONTRATO No.** 4329-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024	30/12/2024		$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000
ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025	12/07/2025		$ 12.702.325.739	$ 26.702.325.739
ADICIÓN NUMERO DOS (03) DE 2025	10/12/2025		$ 10.830.000.000	$ 37.532.325.739

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Entrega de estudios geométricos, geológicos, geotécnicos y de suelos; análisis de estabilidad y diseño de obras para manejo y contención de taludes; estudios hidrológicos e hidráulicos; diseños estructurales; levantamientos topográficos yde procesamiento ; así como memorias de cálculo, modelaciones, resultados de laboratorio, especificaciones particulares, informes técnicos, anexos, , cronogramas, archivos de diseño y demás soportes técnicos requeridos para la validación, revisión y aprobación de la Interventoría y de la Entidad.

2. Planos.

Se efectuó la entrega formal, revisión técnica y validación de los planos constructivos y de diseño correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, elaborados conforme a los parámetros criterios de representación gráfica, escalas, convenciones y especificaciones establecidas en los Manuales, Guías y Normativa Técnica vigente de INVIAS, así como en los requisitos contractuales y alcances definidos .

3. Otros.

Se hace entrega de la información complementaria asociada a la localización de los sitios intervenidos, registros fotográficos, archivos digitales editables y en formato PDF, bases topográficas, coordenadas de referencia, carteras de campo, formatos de control y demás documentos de apoyo requeridos para la validación, trazabilidad y archivo técnico del proyecto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 150.275.755,00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
NOMBRE: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128601ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
NOMBRE: JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO 4328-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 3

RESUMEN

ESTUDIOS Y DISEÑOS (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$	102.837.084,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$	19.539.046,00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F	**$**	**122.376.130,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma
Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma
Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:

No.	RUTA	PR INICIAL	PR FINAL	INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA	PROGRAMADO	ENTREGABLES (VOLUMENES ESTUDIOS Y DISEÑOS)										ACTUALIZACION E&D	PESO PORCENTURAL EJECUTADO SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	PAGO PREACTA ANTERIOR SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	ACUMULADOS
					$ Valor Programado	TRÁNSITO	GEOMÉTRICO	GEOLOGÍA	SUELOS	TALUDES	PAVIMENTOS	HIDROLOGÍA HIDRÁULICA	ESTRUCTURAL	TOPOGRAFÍA	CANTIDADES	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	$ Valor Ejecutado	$ Valor Ejecutado	$ Valor Ejecutado
					% Programado	VOLUMEN I	VOLUMEN II	VOLUMEN III	VOLUMEN IV	VOLUMEN V	VOLUMEN VI	VOLUMEN VII	VOLUMEN VIII		VOLUMEN XIV			% Ejecutado	% Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN CONTRACTUALES SEGÚN ANEXO TECNICO																			
1	1307	PR76+000	PR78+000	Rehabilitación Pavimento	**$ 33.507.787,00**						$ 21.347.787,00			$ 12.160.000,00			$ -	$ 33.507.787,00	**$ 33.507.787,00**
					100%						0%							100%	**100%**
2	1307	PR83+000	PR85+000	Rehabilitación Pavimento	**$ 33.507.787,00**						$ 21.347.787,00			$ 12.160.000,00			$ -	$ 33.507.787,00	**$ 33.507.787,00**
					100%						0%							100%	**100%**
3	5002	PR12+700		Muro de contención Río San Juan	**$ 94.275.800,00**			$ 2.460.000,00	$ 29.255.800,00	11520000,00		$ 13.040.000,00	$ 38.000.000,00				$ -	$ 56.565.480,00	**$ 56.565.480,00**
					100%			0%	0%	0%		0%	0%				0%	60%	**60%**
4	5003	PR34+000	PR36+000	Rehabilitación Pavimento	**$ 23.423.735,00**						$ 11.263.735,00			$ 12.160.000,00			$ -	$ 23.423.735,00	**$ 23.423.735,00**
					100%						0%							100%	**100%**
5	5003	PR37+150	PR37+350	Cárcamo	**$ 3.500.000,00**							$ 3.500.000,00					$ -	$ -	**$ -**
					100%							0%						0%	**0%**
6	5003	PR40+370		Muro de contención	**$ 18.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 15.000.000,00	$ -	$ 18.800.000,00	**$ 18.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
7	5003	PR40+430		Muro de contención	**$ 18.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 15.000.000,00	$ -	$ 18.800.000,00	**$ 18.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
8	5003	PR42+210		Muro de contención	**$ 15.050.000,00**								$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00		$ 1.250.000,00	$ -	$ 15.050.000,00	**$ 15.050.000,00**
					100%											0%		100%	**100%**
9	5003	PR42+720		Muro de contención	**$ 18.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 15.000.000,00	$ -	$ 18.800.000,00	**$ 18.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
10	5003	PR44+830		Muro de contención	**$ 33.800.000,00**			$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00			$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ -	$ 33.800.000,00	**$ 33.800.000,00**
					100%			0%	0%			0%	0%				0%	100%	**100%**
11	5003	PR45+085		Muro de contención	**$ 18.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 15.000.000,00	$ -	$ 18.800.000,00	**$ 18.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
12	5003	PR47+550	PR47+696	Rehabilitación Pavimento	**$ 3.963.698,00**						$ 3.963.698,00						$ -	$ 3.963.698,00	**$ 3.963.698,00**
					100%						0%						0%	100%	**100%**
13	5003	PR48+100		Muro de contención	**$ 18.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 15.000.000,00	$ -	$ 18.800.000,00	**$ 18.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
14	5003	PR49+800	PR50+153	Rehabilitación Pavimento Zanjón Seco	**$ 3.710.008,00**						$ 3.710.008,00						$ -	$ 3.710.008,00	**$ 3.710.008,00**
					100%						0%						0%	100%	**100%**
15	5003	PR49+660		Muro de contención	**$ 5.000.000,00**											$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**
					100%											0%	0%	100%	**100%**
16	5003	PR49+960		Puente Zanjón seco	**$ 13.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 10.000.000,00	$ -	$ 9.660.000,00	**$ 9.660.000,00**
					100%									0%		0%	0%	70%	**70%**
17	5003	PR50+350		Muro de contención	**$ 1.250.000,00**											$ 1.250.000,00	$ -	$ 1.250.000,00	**$ 1.250.000,00**
					100%											0%	0%	100%	**100%**
18	5003	PR57+650		Puente Agua Linda	**$ 13.800.000,00**									$ 3.800.000,00		$ 10.000.000,00	$ -	$ 13.800.000,00	**$ 13.800.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
19	5003	PR57+850		Estabilización talud	**$ 4.263.000,00**									$ 4.263.000,00			$ -	$ 4.263.000,00	**$ 4.263.000,00**
					100%									0%		0%	0%	100%	**100%**
20	5003	PR18+800		Estabilización Talud	**$ 9.256.500,00**								$ 9.256.500,00				$ -	$ -	**$ -**
					100%								0%				0%	0%	**0%**
21	5003	PR17+500		Estabilización Talud	**$ 78.835.000,00**			$ 5.880.000,00	$ 39.457.000,00	14328000,00		$ 6.840.000,00		$ 6.210.000,00	$ 6.120.000,00		$ 31.139.825,00	$ 39.417.500,00	**$ 70.557.325,00**
					100%			15%	25%	25%		60%		72%	40%		40%	50%	**90%**
22	5003	PR17+300		Estabilización Talud	**$ 78.835.000,00**			$ 5.880.000,00	$ 30.405.000,00	19000000,00		$ 6.840.000,00	$ 8.500.000,00	$ 6.210.000,00	$ 2.000.000,00		$ -	$ 39.417.500,00	**$ 39.417.500,00**
					100%			0%	0%	0%					0%		0%	50%	**50%**
23	5003	PR16+100		Estabilización Talud y Construccion puente Regadero	**$ 196.185.000,00**			$ 6.280.000,00	$ 63.965.000,00	8700000,00		$ 10.560.000,00	$ 93.520.000,00	$ 9.160.000,00	$ 4.000.000,00		$ 39.517.264,00	$ 88.396.586,00	**$ 127.913.850,00**
					100%			10%	5%	15%		15%	46%	4%	46%		20,14%	45%	**65%**
25	5003	PR03+500		Estabilización Talud	**$ 116.142.000,00**			$ 6.000.000,00	$ 55.932.000,00	16500000,00		$ 15.000.000,00	$ 16.500.000,00	$ 6.210.000,00			$ 12.775.620,00	$ 78.976.560,00	**$ 91.752.180,00**
					100%			0%	0%	0%		22%	22%	22%			11%	68%	**79%**
26	5003	PR12+100		Estabilización Talud	**$ 129.362.500,00**			$ 6.000.000,00	$ 69.152.500,00	16500000,00		$ 15.000.000,00	$ 16.500.000,00	$ 6.210.000,00			$ 19.404.375,00	$ 64.681.250,00	**$ 84.085.625,00**
					100%			0%	0%	0%		30%	30%	30%			15%	50%	**65%**
27	5003	PR16+100		Estabilización Talud y Construccion puente Regaderos	**$ 10.250.000,00**			$ 1.000.000,00	$ 6.550.000,00	2700000,00							$ -	$ 7.175.000,00	**$ 7.175.000,00**
					100%			0%	0%	0%							0%	70%	**70%**
28	5003	PR17+500		Estabilización Talud	**$ 34.485.500,00**			$ 2.500.000,00	$ 28.385.500,00	3600000,00							$ -	$ -	**$ -**
					100%			0%	0%	0%							0%	0%	**0%**
29	5003	PR18+600		Estabilización Talud	**$ 90.635.000,00**			$ 6.000.000,00	$ 32.372.000,00	16500000,00		$ 15.000.000,00	$ 16.500.000,00	$ 4.263.000,00			$ -	$ 45.317.500,00	**$ 45.317.500,00**
					100%			0%	0%	0%		0%	0%	0%			0%	50%	**50%**

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:

No.	RUTA	PR INICIAL	PR FINAL	INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA	PROGRAMADO	ENTREGABLES (VOLUMENES ESTUDIOS Y DISEÑOS)										ACTUALIZACION E&D	PESO PORCENTURAL EJECUTADO SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	PAGO PREACTA ANTERIOR SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	ACUMULADOS
					$ Valor Programado	TRÁNSITO	GEOMÉTRICO	GEOLOGÍA	SUELOS	TALUDES	PAVIMENTOS	HIDROLOGÍA HIDRÁULICA	ESTRUCTURAL	TOPOGRAFÍA	CANTIDADES	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	$ Valor Ejecutado	$ Valor Ejecutado	$ Valor Ejecutado
					% Programado	VOLUMEN I	VOLUMEN II	VOLUMEN III	VOLUMEN IV	VOLUMEN V	VOLUMEN VI	VOLUMEN VII	VOLUMEN VIII		VOLUMEN XIV			% Ejecutado	% Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS PRIORIZADOS QUE NO SE ENCOTRABAN DENTRO DE ANEXO TECNICO																		**0%**	
30	50RS01	PR27+500		Intersección Cachipay	**$ 5.000.000,00**	5000000,00											$ -	$ -	$ -
					100%	0%											0%	0%	**0%**
31	1307	PR91+600	PR92+280	Rehabilitación Pavimento Tanando	**$ 4.274.662,00**						$ 4.274.662,00						$ -	$ 4.274.662,00	**$ 4.274.662,00**
					100%						0%						0%	100%	**100%**
32	1307	PR82+000	PR83+000	Rehabilitación Pavimento	**$ 12.494.925,00**						$ 5.964.925,00			$ 6.530.000,00				$ 12.494.925,00	**$ 12.494.925,00**
					100%						0%			0%				100%	**100%**
33	1307	PR53+900	PR54+546	Rehabilitación Pavimento Certegui	**$ 4.730.992,00**						$ 4.730.992,00						$ -	$ 4.730.992,00	**$ 4.730.992,00**
					100%						0%						0%	100%	**100%**
34	5003	PR38+130		Puente emergencia losa	**$ 5.000.000,00**								$ 5.000.000,00				$ -	$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**
					100%								0%					100%	**100%**
35	5003	PR42+800		Baranda puente	**$ 5.000.000,00**								$ 5.000.000,00				$ -	$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**
					100%								0%					100%	**100%**
36	5003	PR41+800		Muro de contención	**$ 5.000.000,00**											$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	**$ 5.000.000,00**
					100%											0%	0%	100%	**100%**
																TOTAL COSTO BASICO	$ 102.837.084,00	$ 731.383.970,00	$ 834.221.054,00
																IVA 19%	$ 19.539.046,00	$ 138.962.954,00	$ 158.502.000,00
																TOTAL	**$ 122.376.130,00**	**$ 870.346.924,00**	**$ 992.723.054,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO 4328-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 3

RESUMEN

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$	126.282.147,00
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	$	23.993.608,00
TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	**$**	**150.275.755,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:

No.	RUTA	PR INICIAL	PR FINAL	INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA	Longitud Aproximada (m)	PROGRAMADO	ENTREGABLES (VOLUMENES ESTUDIOS Y DISEÑOS)										ACTUALIZACION E&D	PESO PORCENTURAL EJECUTADO PRESENTE PREACTA SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	PAGO PREACTA ANTERIOR SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	ACUMULADOS
						$ Valor Programado % Programado	TRÁNSITO VOLUMEN I	GEOMÉTRICO VOLUMEN II	GEOLOGÍA VOLUMEN III	SUELOS VOLUMEN IV	TALUDES VOLUMEN V	PAVIMENTOS VOLUMEN VI	HIDROLOGÍA HIDRÁULICA VOLUMEN VII	ESTRUCTURAL VOLUMEN VIII	TOPOGRAFÍA	CANTIDADES VOLUMEN XIV	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	$ Valor Ejecutado % Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:																				
37	1307	PR71+030	PR71+050	Puente Rancherías contingencia		**$ 15.000.000,00**				$ 15.000.000,00								$ -	$ 15.000.000,00	**$ 15.000.000,00**
						100%													100%	**100%**
38	1307	PR71+030	PR71+050	Puente Rancherías diseños		**$ 199.999.000,00**		$ 10.521.000,00		$ 131.295.000,00			$ 18.108.000,00	$ 20.593.000,00	$ 19.482.000,00			$ -	$ 199.999.000,00	**$ 199.999.000,00**
						100%													100%	**100%**
39	5002	PR35+500	PR35+540	Muros - Box culvert	40,00	**$ 47.800.000,00**			$ 4.000.000,00	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ -	$ 40.630.000,00	**$ 40.630.000,00**
						100%													85%	**85%**
40	5002	PR41+200	PR41+230	Muro de contención	30,00	**$ 42.800.000,00**			$ 4.000.000,00	$ 15.000.000,00			$ 12.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ -	$ 42.800.000,00	**$ 42.800.000,00**
						100%													100%	**100%**
41	5003	PR29+400	PR29+780	Estabilización de talud	380,00	**$ 82.210.000,00**			$ 8.000.000,00	$ 48.000.000,00			$ 8.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 6.210.000,00				$ 82.210.000,00	**$ 82.210.000,00**
						100%													100%	**100%**
42	5003	PR19+100		Estabilización Talud		**$ 113.411.000,00**			$ 4.500.000,00	$ 54.611.000,00	14500000,00		$ 15.000.000,00	$ 16.500.000,00	$ 8.300.000,00				$ 102.069.900,00	**$ 102.069.900,00**
						100%													90%	**90%**
43	5003	PR49+960		Puente Zanjón seco		**$ 54.190.522,00**		$ 9.200.000,00	$ 10.000.000,00		$ 19.500.000,00			$ 15.490.522,00				**$ 54.190.522,00**		**$ 54.190.522,00**
						100%		100%	100%		100%			100%				**100%**		**100%**
44	50RS01	PR12+500		Estabilización Talud		**$ 150.476.821,00**			$ 83.129.312,00		$ 21.968.619,00		$ 22.625.283,00	$ 9.661.377,00	$ 13.092.230,00			**$ 46.948.768,00**	$ 2.394.000,00	**$ 49.342.768,00**
						100%			78%		78%		0,0%	0,0%	0,0%			**31%**	2%	**33%**
45	50RS01	PR13+350		Estabilización Talud		**$ 85.210.000,00**			$ 6.000.000,00	$ 43.000.000,00			$ 12.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 6.210.000,00			**$ -**	$ -	**$ -**
						100%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				0%	**0%**
46	5002	PR14+700	PR14+900	Pérdida de banca		**$ 5.000.000,00**											$ 5.000.000,00	**$ -**	$ -	**$ -**
						100%											0,00%		0%	**0%**
47	50RS01	PR27+500		Intersección Cachipay		**$ 88.000.000,00**	$ 35.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 10.000.000,00		$ 6.000.000,00	$ 8.000.000,00		$ 10.000.000,00			**$ 25.142.857,00**		**$ 25.142.857,00**
						100%	100%	100%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%			**29%**		**29%**
48	50RS01	PR00+860	PR00+920	Hundimiento de banca		**$ 87.500.000,00**			$ 5.000.000,00	$ 38.700.000,00	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00			**$ -**	$ -	**$ -**
						100%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%					0%	**0%**
																	TOTAL COSTO BASICO	$ 126.282.147,00	$ 485.102.900,00	$ 611.385.047,00
																	IVA 19%	$ 23.993.608,00	$ 92.169.551,00	$ 116.163.159,00
																	TOTAL	**$ 150.275.755,00**	**$ 577.272.451,00**	**$ 727.548.206,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE Mayo de 2026 | SEGUIMIENTO No. 18 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 10.391.313.797,00

CONTRATO DE OBRA No :	4328 DE 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11-dic-24
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSION:	N.A
		VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$170.598.188.840,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4329 DE 2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$208.130.514.579,00

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/06/2026


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 18 | SEGUIMIENTO No.: 18 | DE: Mayo de 2026 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 10.391.313.797,00

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11-dic-24 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-26
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $208.130.514.579,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	3,31%	%P		5,6	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
	$ 7.888.786,22	5,88%	4.437.599,13	$P	3	$7.544.3	$7.877.688,65	$7.877.688,65	$7.877.688,65	$7.877.688,65	$7.877.688,65	$7.877.688,65
				$E		$325.2	$752.473,93	$281.851,78	$259.105,52	$1.051.707,87	$0,00	$0,00
				%E		0,2	0,56%	0,21%	0,19%	0,78%		
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	3,38%	%P		4,1	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
	$ 6.898.432,06	5,14%	4.531.349,10	$P	1	$5.514.1	$5.514.455,81	$5.514.455,81	$5.514.455,81	$5.514.455,81	$5.514.455,81	$5.514.455,81
				$E		$459.5	$79.045,77	$134.766,30	$383.200,95	$141.347,24	$0,00	$0,00
				%E		0,3	0,06%	0,10%	0,29%	0,11%		
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	23,17%	%P		7,3	8,38%	8,58%	8,88%	11,88%	18,41%	24,66%
	$ 35.330.221,70	26,35%	31.061.491,74	$P	2	$9.894.1	$11.235.599,59	$11.503.770,46	$11.906.026,77	$15.928.589,87	$24.679.517,09	$33.059.133,50
				$E		$346.7	$947.046,45	$1.273.539,37	$1.816.265,68	$1.021.124,86	$0,00	$0,00
				%E		0,2	0,71%	0,95%	1,35%	0,76%		
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	5,04%	%P		6,1	7,15%	8,35%	8,95%	10,15%	10,63%	10,73%
	$ 14.392.691,20	10,73%	6.760.966,69	$P	4	$8.246.1	$9.587.108,71	$11.196.133,94	$12.000.646,56	$13.609.671,80	$14.258.605,76	$14.392.691,20
				$E		$201.1	$388.452,50	$294.452,04	$133.152,22	$0,00	$670.721,90	$0,00
				%E		0,2	-0,07%	-0,07%	0,10%	0,50%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5051,52,53,54,55	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	34,00%	%P		17,7	18,73%	20,87%	24,38%	35,68%	50,52%	72,41%
	$ 93.354.840,06	69,62%	45.589.327,19	$P	7	$23.733	$25.109.309,65	$27.978.350,38	$32.684.749,20	$47.845.509,29	$67.745.296,30	$97.090.061,24
				$E		$2.122	$5.988.703,75	$5.105.599,56	$4.939.583,70	$5.816.418,84	$0,00	$0,00
				%E		1,5	4,47%	3,81%	3,68%	4,34%		
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,83%	%P		0,2	0,26%	0,44%	0,62%	1,72%	1,82%	2,04%
	$ 2.732.812,06	2,04%	1.111.558,94	$P	6	$143.4	$344.599,57	$588.460,73	$832.321,89	$2.309.195,17	$2.443.280,60	$2.732.812,06
				$E		$216.2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,04%	%P		2,0	1,60%	1,63%	1,63%	1,64%	1,64%	1,65%
	$ 2.281.819,85	1,70%	54.299,02	$P	9	$2.762.1	$2.143.036,85	$2.183.262,48	$2.184.603,33	$2.198.011,88	$2.199.352,73	$2.212.761,28
				$E		$0,0	$47.045,10	$7.253,93	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,0	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%		
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	3,90%	%P		3,1	3,38%	3,68%	3,94%	4,14%	4,34%	4,69%
	$ 6.291.269,36	4,69%	5.228.407,51	$P	3	$4.261.1	$4.529.581,01	$4.931.837,32	$5.282.691,61	$5.550.862,48	$5.819.033,36	$6.291.269,36
				$E		$419.0	$751.084,63	$343.094,26	$815.372,40	$1.689.993,10	$0,00	$0,00
				%E		0,3	0,56%	0,26%	0,61%	1,26%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	73,67%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 169.170.873,09	126,17%	98.774.999,33									

REPROGRAMACION 5
ACTA DE MOD. No.7 INCLUSION APU N°1



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,24%	3,16%	4,05%	4,85%	16,82%	22,15%	28,81%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.668.667,52	4.241.051,71	5.432.579,94	6.509.224,05	22.550.801,12	29.703.245,36	38.633.642,80
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46,31%	49,476%	53,53%	58,38%	75,20%	97,35%	126,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	62.100.328,12	66.341.379,83	71.773.959,77	78.283.183,82	100.833.984,94	130.537.230,30	169.170.873,09
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,17%	6,32%	5,26%	6,23%	7,75%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	4.250.084,24	8.476.907,07	7.051.652,55	8.351.720,57	10.391.313,80	0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	48,11%	54,43%	59,69%	65,92%	73,67%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	64.503.405,35	72.980.312,41	80.031.964,96	88.383.685,53	98.774.999,33	0,00	0,00

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11	$ -	0,00%
	$1.236.248,68	$721.817,30	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80	$ -	0,00%
	$4.955.800,80		
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47		34,015%
	$14.203.961,99	$4.450.349,10	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00	$ -	0,00%
	$500.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00	834221,054	99,91%
	$835.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00	158502	99,91%
	$158.650,00		
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$899.142,86	$611.385,05	
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	$170.837,14	$116.163,16	
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00		10,53%
	$16.000.000,00	$1.684.311,27	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) :	$36.512.752,39	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$38.959.641,49		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$170.598.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$208.130.514,58	$107.351.748,26	51,58%

OBSERVACIONES:

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 5/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 4.720.707.188,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 41.182.950.000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 95.684.707.188,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
											$ 170.598.188.840,00				**Valor Contrato Principal**		
											$ 14.000.000.000,00				**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**		
											$ 184.598.188.840,00				**Valor contrato Principal + Adicion 1**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 686.736.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- **RECURSO 11**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 313.264.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- **RECURSO 11**		
1	**OBRA**	dic-24	$ 681.753.952,00	$ 4.982.048,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00	$ 183.911.452.840,00	18937 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02- RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 276.910.072,00	$ 2.023.574,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00		$ 34.330.354,00	$ 183.632.519.194,00	18938 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
1	AJUSTE PROV	dic-24	$ 3.821.100,00	$ 27.923,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 30.481.331,00	$ 183.628.670.171,00	18944 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 26.206.179.240,00**					Amortización	0%	**RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
									1243624 del 30/12/2024	**$ 14.000.000.000,00**							**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**
1	AJUSTE DEF	dic-24	-$ 2.833.068,00	-$ 20.703,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.209.033.011,00	$ 183.631.523.942,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	**OBRA**	ene-25	$ 121.472.648,00	$ 887.685,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.086.672.678,00	$ 183.509.163.609,00	2747 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	AJUSTE DEF	ene-25	$ 169.236,00	$ 1.237,00	$ 170.473,00	$ 0,00	$ 170.473,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.086.502.205,00	$ 183.508.993.136,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	**OBRA**	feb-25	$ 226.690.780,00	$ 1.656.586,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25.858.154.839,00	$ 183.280.645.770,00	2749 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	AJUSTE DEF	feb-25	$ 321.901,00	$ 2.352,00	$ 324.253,00	$ 0,00	$ 324.253,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25.857.830.586,00	$ 183.280.321.517,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 51.672.600.000,00**							**RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
	ANTICIPO						$ 0,00	**$ 7.000.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 44.672.600.000,00		**471 el 20/02/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	**OBRA**	mar-25	$ 3.278.558.814,00	$ 23.958.699,00	$ 3.302.517.513,00	$ 128.467.932,00	$ 3.174.049.581,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.683.781.005,00	$ 179.977.804.004,00	2750 el 28/04/2025	X		Amortización	3,89%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	AJUSTE DEF	mar-25	$ 67.913.331,00	$ 496.290,00	$ 68.409.621,00	$ 0,00	$ 68.409.621,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.615.371.384,00	$ 179.909.394.383,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
5	**OBRA**	abr-25	$ 4.076.439.289,00	$ 29.789.364,00	$ 4.106.228.653,00	$ 160.142.918,00	$ 3.946.085.735,00	$ 6.711.389.150,00	1243624 del 30/12/2024	$ 10.053.914.265,00	$ 175.803.165.730,00	4570 el 03/06/2025	X		Amortización	3,91%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
5	AJUSTE DEF	abr-25	$ 188.145.790,00	$ 1.374.912,00	$ 189.520.702,00	$ 0,00	$ 189.520.702,00	$ 6.711.389.150,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.425.850.682,00	$ 175.613.645.028,00	7471 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 30.481.331,00**	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00		**3309 el 07/05/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
								$ 3.469.518.669,00	1243624 del 30/12/2024	$ 6.584.395.596,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.500.000.000,00	86925 del 20/02/2025	$ 18.925.850.682,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 4

FECHA 5/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 4.720.707.188,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 41.182.950.000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
			TOTAL			**$ 208.130.514.579,00**	**$ 95.684.707.188,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
6	**OBRA**	may-25	$ 1.257.999.527,00	$ 9.193.074,00	$ 1.267.192.601,00	$ 101.375.409,00	$ 1.165.817.192,00	$ 13.610.013.741,00	86925 del 20/02/2025	$ 17.760.033.490,00	$ 174.346.452.427,00	6416 el 07/07/2025	X		Amortización	8%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2.697.677.507,00	$ 19.713.797,00	$ 2.717.391.304,00	$ 217.391.304,00	$ 2.500.000.000,00	$ 13.392.622.437,00	1243624 del 30/12/2024	$ 4.084.395.596,00	$ 171.629.061.123,00		X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
6	AJUSTE DEF	may-25	$ 178.356.916,00	$ 1.303.377,00	$ 179.660.293,00	$ 0,00	$ 179.660.293,00	$ 13.392.622.437,00	86925 del 20/02/2025	$ 44.492.939.707,00	$ 171.449.400.830,00	8871 el 25/08/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
7	**OBRA**	jun-25	$ 5.133.007.482,00	$ 37.510.439,00	$ 5.170.517.921,00	$ 517.051.793,00	$ 4.653.466.128,00	$ 12.875.570.644,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.106.567.362,00	$ 166.278.882.909,00	7592 el 24/07/2025	X			10%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 3.828.824.318,00**	1243624 del 30/12/2024	$ 255.571.278,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X		**ANTICIPO**		RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.171.175.682,00	86925 del 20/02/2025	$ 41.321.764.025,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
									563325 del 18/07/2025	**$ 12.702.325.739,00**							**RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - ADICION 2**
8	**OBRA**	jul-25	$ 291.313.162,00	$ 2.128.827,00	$ 293.441.989,00	$ 37.870.711,00	$ 255.571.278,00	$ 19.837.699.933,00	1243624 del 30/12/2024	$ 0,00	$ 178.687.766.659,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
	OBRA		$ 7.622.830.425,00	$ 55.705.299,00	$ 7.678.535.724,00	$ 990.967.956,00	$ 6.687.567.767,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.418.999.595,00	$ 171.009.230.935,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	AJUSTE DEF	jun-25	$ 198.405.511,00	$ 1.449.886,00	$ 199.855.397,00	$ 0,00	$ 199.855.397,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 41.121.908.628,00	$ 170.809.375.538,00	9654 el 08/09/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
8	AJUSTE DEF	jul-25	$ 320.781.802,00	$ 2.344.175,00	$ 323.125.977,00	$ 0,00	$ 323.125.977,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 40.798.782.651,00	$ 170.486.249.561,00	12127 el 23/10/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
9	**OBRA**	ago-25	$ 5.141.259.381,00	$ 37.570.742,00	$ 5.178.830.123,00	$ 616.951.126,00	$ 4.561.878.997,00	$ 18.229.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 36.236.903.654,00	$ 165.307.419.438,00	10786 el 24/09/2025	X		Amortización	12,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 9.700.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 26.536.903.654,00		10246 el 16/09/2025	X		**ANTICIPO**		**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
9	AJUSTE DEF	ago-25	$ 246.795.332,00	$ 1.803.504,00	$ 248.598.836,00	$ 0,00	$ 248.598.836,00	$ 27.929.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.170.400.759,00	$ 165.058.820.602,00	13792 el 25/11/2025					RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	**OBRA**	sep-25	$ 2.978.895.224,00	$ 21.768.850,00	$ 3.000.664.074,00	$ 506.412.188,00	$ 2.494.251.886,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.676.148.873,00	$ 162.058.156.528,00	12241 el 24/10/2025	X		Amortización	17,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	AJUSTE DEF	sep-25	$ 108.154.372,00	$ 790.359,00	$ 108.944.731,00	$ 0,00	$ 108.944.731,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.567.204.141,00	$ 161.949.211.797,00	13793 el 25/11/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
11	**OBRA**	oct-25	$ 5.334.062.377,00	$ 38.979.687,00	$ 5.373.042.064,00	$ 906.790.604,00	$ 4.466.251.460,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.070.652.194,00	$ 156.576.169.733,00	13676 el 21/11/2025	X		Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	oct-25	$ 445.886.525,00	$ 35.915,00	$ 445.922.440,00	$ 0,00	$ 445.922.440,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.624.729.754,00	$ 156.130.247.293,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
11	AJUSTE DEF	oct-25	$ 202.050.025,00	$ 1.476.519,00	$ 203.526.544,00	$ 0,00	$ 203.526.544,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.421.203.210,00	$ 155.926.720.749,00	INVIAS-CP-R25-00206 el 22-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	**OBRA**	nov-25	$ 9.232.921.607,00	$ 67.471.350,00	$ 9.300.392.957,00	$ 1.569.596.673,00	$ 7.730.796.284,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.690.406.926,00	$ 146.626.327.792,00	14345 el 02/12/2025	X		Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE PROV	nov-25	$ 322.396.059,00	$ 2.355.971,00	$ 324.752.030,00	$ 0,00	$ 324.752.030,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.365.654.896,00	$ 146.301.575.762,00	INVIAS-CP-R25-00576 el 17-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	**OBRA**	dic-25	$ 11.901.528.859,00	$ 86.972.711,00	$ 11.988.501.570,00	$ 2.023.259.906,00	$ 9.965.241.664,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.400.413.232,00	$ 134.313.074.192,00	INVIAS-CP-R25-00226 el 22-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	dic-26	$ 2.688.319,00	$ 12.458,00	$ 2.700.777,00	$ 0,00	$ 2.700.777,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.397.712.455,00	$ 134.310.373.415,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE PROV	dic-25	$ 420.296.164,00	$ 3.071.395,00	$ 423.367.559,00	$ 0,00	$ 423.367.559,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 2.974.344.896,00	$ 133.887.005.856,00	INVIAS-CP-R25-00578 el 17-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE DEF	nov-25	$ 6.108.834,00	$ 44.641,00	$ 6.153.475,00	$ 0,00	$ 6.153.475,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.561.050.666,00	$ 133.880.852.381,00	INVIAS-CP-R26-1255 el 11/03/2026					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE DEF	dic-25	$ 26.175.254,00	$ 191.281,00	$ 26.366.535,00	$ 0,00	$ 26.366.535,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.534.684.131,00	$ 133.854.485.846,00	INVIAS-CP-R26-1256 el 11/03/2026					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 755.409.600,00**							RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 5/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 4.720.707.188,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 41.182.950.000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 95.684.707.188,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
									857725 del 30/12/2025	**$ 10.258.000.000,00**							**RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3**
									857725 del 30/12/2025	**$ 572.000.000,00**							
										$ 41.182.950.000,00							
14	**OBRA**	ene-26	$ 959.484.592,00	$ 7.011.618,00	$ 966.496.210,00	$ 211.086.610,00	$ 755.409.600,00	$ 22.712.634.870,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 143.717.989.636,00	INVIAS-CP-R26-1211 el 10/03/2026			Amortización	22,00%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 1.256.717.914,00	$ 9.183.708,00	$ 1.265.901.622,00	$ 276.477.941,00	$ 989.423.681,00	$ 22.436.156.929,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.984.921.215,00	$ 142.452.088.014,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2.033.881.735,00	$ 14.862.982,00	$ 2.048.744.717,00	$ 447.453.982,00	$ 1.601.290.735,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.933.393.396,00	$ 140.403.343.297,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D		$ 403.550.331,00	$ 76.674.563,00	$ 480.224.894,00	$ 0,00	$ 480.224.894,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.453.168.502,00	$ 139.923.118.403,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC		$ 394.837.775,00	$ 75.019.177,00	$ 469.856.952,00	$ 0,00	$ 469.856.952,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 983.311.550,00	$ 139.453.261.451,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
14	AJUSTE DEF	ene-26	$ 226.248.595,00	$ 1.653.355,00	$ 227.901.950,00	$ 0,00	$ 227.901.950,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 755.409.600,00	$ 139.225.359.501,00	INVIAS-CP-R26-1844 el 19/03/2026					RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
15	**OBRA**	feb-26	$ 2.370.599.522,00	$ 17.323.612,00	$ 2.387.923.134,00	$ 403.001.919,00	$ 1.984.921.215,00	$ 21.585.701.028,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 136.837.436.367,00	INVIAS-CP-R26-2291 el 27/03/2026			Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA	feb-26	$ 6.106.307.543,00	$ 44.623.017,00	$ 6.150.930.560,00	$ 1.038.072.282,00	$ 5.112.858.278,00	$ 20.547.628.746,00	563325 del 18/07/2025	$ 7.589.467.461,00	$ 130.686.505.807,00						RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
15	**AJUSTE DEF**	feb-26	$ 670.151.941,00	$ 4.897.264,00	$ 675.049.205,00	$ 0,00	$ 675.049.205,00	$ 20.547.628.746,00	857725 del 30/12/2025	$ 9.582.950.795,00	$ 130.011.456.602,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
16	**OBRA**	mar-26	$ 7.051.652.545,00	$ 51.531.307,00	$ 7.103.183.852,00	$ 1.269.297.458,00	$ 5.833.886.394,00	$ 19.278.331.288,00	563325 del 18/07/2025	$ 1.755.581.067,00	$ 122.908.272.750,00					18,00%	RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
16	**AJUSTE DEF**	mar-26	$ 534.349.213,00	$ 3.904.860,00	$ 538.254.073,00	$ 0,00	$ 538.254.073,00	$ 19.278.331.288,00	857725 del 30/12/2025	$ 9.044.696.722,00	$ 122.370.018.677,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
17	**OBRA**	abr-26	$ 2.122.041.271,00	$ 15.507.225,00	$ 2.137.548.496,00	$ 381.967.429,00	$ 1.755.581.067,00	$ 18.896.363.859,00	563325 del 18/07/2025	$ 0,00	$ 120.232.470.181,00						RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 913.093.891,00	$ 6.672.609,00	$ 919.766.500,00	$ 164.356.900,00	$ 755.409.600,00	$ 18.732.006.959,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 119.312.703.681,00						RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 691.399.349,00	$ 5.052.534,00	$ 696.451.883,00	$ 124.451.883,00	$ 572.000.000,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 0,00	$ 118.616.251.798,00					17,00%	RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- ADICION 3
	OBRA		$ 4.625.186.060,00	$ 33.799.436,00	$ 4.658.985.496,00	$ 832.533.491,00	$ 3.826.452.005,00	$ 17.775.021.585,00	857725 del 30/12/2026	$ 5.218.244.717,00	$ 113.957.266.302,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	E&D		$ 327.833.639,00	$ 62.288.391,00	$ 390.122.030,00	$ 0,00	$ 390.122.030,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 4.828.122.687,00	$ 113.567.144.272,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	E&D SC		$ 90.265.125,00	$ 17.150.374,00	$ 107.415.499,00	$ 0,00	$ 107.415.499,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 4.720.707.188,00	$ 113.459.728.773,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA 5/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 4.720.707.188,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 41.182.950.000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 95.684.707.188,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
17	**AJUSTE DEF**	abr-26	$ 700.254.941,00	$ 5.117.248,00	$ 705.372.189,00	$ 0,00	$ 705.372.189,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2026	$ 4.015.334.999,00	$ 112.754.356.584,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
18	**OBRA**	may-26	$ 4.853.496.512,00	$ 35.467.859,00	$ 4.888.964.371,00	$ 873.629.372,00	$ 4.015.334.999,00	$ 17.733.925.704,00	857725 del 30/12/2026	$ 0,00	$ 107.865.392.213,00					18,00%	RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	OBRA	may-26	$ 5.537.817.285,00	$ 40.468.665,00	$ 5.578.285.950,00	$ 996.807.111,00	$ 4.581.478.839,00	$ 16.737.118.593,00	857725 del 30/12/2026	$ 36.601.471.161,00	$ 102.287.106.263,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	E&D	may-26	$ 102.837.084,00	$ 19.539.046,00	$ 122.376.130,00	$ 0,00	$ 122.376.130,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 36.479.095.031,00	$ 102.164.730.133,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC	may-26	$ 126.282.147,00	$ 23.993.608,00	$ 150.275.755,00	$ 0,00	$ 150.275.755,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 36.328.819.276,00	$ 102.014.454.378,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	may-26	$ 1.229.988.111,00	$ 5.699.944,00	$ 1.235.688.055,00	$ 0,00	$ 1.235.688.055,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 35.093.131.221,00	$ 100.778.766.323,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
TOTALES			**$ 106.317.231.630,00**	**$ 1.034.516.627,00**	**$ 107.351.748.257,00**	**$ 14.795.414.898,00**	**$ 92.556.333.357,00**	**$ 16.737.118.593,00**		**$ 95.154.565.998,00**	**$ 100.778.766.323,00**						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ITEMS	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 98.774.999.325,00	$ 721.817.304,00	$ 99.496.816.629,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 4.418.063.249,00	$ 32.285.846,00	$ 4.450.349.095,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 834.221.054,00	$ 158.502.000,00	$ 992.723.054,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$ 611.385.047,00	$ 116.163.159,00	$ 727.548.206,00
GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE IVA)	$ 1.678.562.955,00	$ 5.748.317,00	$ 1.684.311.272,00
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL	**$ 106.317.231.630,00**	**$ 1.034.516.626,00**	**$ 107.351.748.256,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma
Juan Bernaldo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°18 MAYO 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	$ 489.701,00		$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	$ 27.347,00		$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	$ 187.085,00		$ -
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	$ 95.882,00		$ -
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	$ 2.618,00		$ -
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 57.148,00		$ -
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	$ 15.722,00	62.833,40	$ 987.866.715,00
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	$ 17.674,00	2.955,50	$ 52.235.507,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	$ 17.711,00		
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	$ 162.014,00		$ -
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	$ 10.806,00	1.074,00	$ 11.605.644,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 1.051.707.866,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.591,00	4.174,00	$ 6.640.834,00
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	$ 176.694,00		$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	$ 218.897,00		$ -
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	$ 224.932,00	212,10	$ 47.708.077,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 54.348.911,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS									
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-S7	m2	$ 4.447,00	3.683,00	$ 16.378.301,00
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	$ 7.782,00	2.291,00	$ 17.828.562,00
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	$ 1.350.660,00	96,70	$ 130.608.822,00
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	$ 1.199.993,00	(13,40)	-$ 16.079.906,00
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	$ 1.363.708,00	47,40	$ 64.639.759,00
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	$ 84.670,00	237,00	$ 20.066.790,00
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 88.857,00		$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 233.442.328,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
23	500.1	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	$ 1.124.429,00	596,50	$ 670.721.899,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 670.721.899,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 79.613,00	56,90	$ 4.529.980,00
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	$ 23.748,00	247,70	$ 5.882.380,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	$ 28.099,00		$ -
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	$ 36.047,00		$ -
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 214.097,00	31,70	$ 6.786.875,00
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	$ 2.723.863,00		$ -
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	$ 434.289,00		$ -
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	$ 1.428.596,00		$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	$ 1.162.993,00	428,10	$ 497.877.303,00
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	$ 1.098.592,00	12,00	$ 13.183.104,00
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	$ 1.175.768,00		$ -
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	$ 1.011.713,00	107,30	$ 108.556.805,00
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	$ 762.380,00		$ -
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	$ 565.884,00	6,20	$ 3.508.481,00
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	$ 7.407,00	18.702,00	$ 138.525.714,00
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	$ 2.017,00		$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	$ 1.094.469,00		$ -
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	$ 1.541.440,00		$ -
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	$ 20.661,00		$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	$ 20.661,00		$ -
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	$ 898.110,00		$ -
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	$ 27.977,00	176,60	$ 4.940.738,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	$ 1.444.090,00	9,30	$ 13.430.037,00
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	$ 191.763,00		$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	$ 342.286,00		$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	$ 931.142,00	14,90	$ 13.874.016,00
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	$ 72.367,00		$ -
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	$ 11.269,00	669,00	$ 7.538.961,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	$ 189.612,00	113,00	$ 21.426.156,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	$ 212.650,00		$ -
54	674.2	11604	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	$ 251.952,00	1.020,00	$ 256.991.040,00
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 333.742,00		$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.097.051.590,00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	$ 2.773,00		$ -
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	$ 41.301,00		$ -
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	$ 9.500,00		$ -
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	$ 678.456,00		$ -
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	$ 694.558,00		$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	$ 431.754,00		$ -
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	$ 79.480,00		$ -
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	$ 14.467,00		$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ -**
OBRAS VARIAS									
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	$ 35.385,00		$ -
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	$ 18.874,00		$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°18 MAYO 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
TRANSPORTES									
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.555,00	920.847,50	$ 1.431.917.863,00
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.789,00	144.256,70	$ 258.075.236,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 1.689.993.099,00**
ITEMS NO PREVISTOS									
68	421.3P	11603		421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2	$ 3.362,00	3.325,00	$ 11.178.650,00
69	450.2P.1	11603		450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3	$ 1.502.807,00	(72,00)	-$ 108.202.104,00
70	450.2P.2	11603		450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3	$ 1.859.941,00	205,00	$ 381.287.905,00
71	450.1.2P	11603		450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3	$ 1.638.421,00	290,90	$ 476.616.669,00
72	465.3P	11603		465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m	$ 5.741,00	48,00	$ 275.568,00
73	621.1P.2	11606		621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	$ 2.118.727,00	7,00	$ 14.831.089,00
74	700.1P	11607		700.1P	Línea de demarcación con pintura acrílica en base solvente	m	$ 3.267,00		$ -
75	700.2P	11607		700.2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rígidos	m	$ 2.106,00		$ -
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3	$ 134.589,00	646,40	**$ 86.998.330,00**
77	NP1.1	11602		NP1.1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento)) - Tramo PR76-PR78 - (YUTO)	m3	$ 192.790,00		$ -
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2	$ 7.711,00	3.440,00	**$ 26.525.840,00**
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteador	m	$ 14.050,00		$ -
80	201.4.4.1P	11606		201.4.4.1P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1.0 a 5.0 m (1 < h <= 5.0) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 284.647,00		$ -
81	201.4.4.2P	11606		201.4.4.2P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5.0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 555.558,00		$ -
82	201.4.4.3P	11606		201.4.4.3P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 867.874,00		$ -
83	201.4.4.4P	11606		201.4.4.4P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 1.134.340,00		$ -
84	450.14P.1P	11603		450.14P.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos - Tramo PR85-PR98 (ATRATO)	m3	$ 1.736.779,00		$ -
85	623.1.1P	11606		623.1.1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m	$ 649.427,00		$ -
86	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m	$ 712.383,00	1.900,00	**$ 1.353.527.700,00**
87	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8"	m	$ 716.269,00		$ -
88	640.2.2.1P	11606		640.2.2.1P	Malla electrosoldada Q6 Φ=6,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2	$ 55.200,00		$ -
89	640.2.2.2P	11606		640.2.2.2P	Malla electrosoldada Q4 Φ=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2	$ 42.097,00		$ -
90	650.2.1P	14103		650.2.1P	Fabricación de estructura metálica.	kg	$ 22.075,00	76.649,00	$ 1.692.026.675,00
91	650.3P	14103		650.3P	Transporte de estructura metálica.	kg-km	$ 1,59		$ -
92	650.4P	14103		650.4P	Montaje de estructura metálica.	kg	$ 9.533,00		$ -
93	NP4	11606		NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m	$ 433.214,00		$ -
94	NP5	11606		NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m	$ 422.668,00	688,50	$ 291.006.918,00
95	NP6	11606		NP6	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32	m	$ 496.945,00		$ -
96	NP7	11606		NP7	Suministro e instalacion de Concreto lanzado (28 Mpa)	m3	$ 2.066.869,00		$ -
97	NP8	11606		NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3	$ 1.748.104,00	49,60	$ 86.705.958,00
98	NP9	11606		NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m	$ 4.758.487,00	11,40	$ 54.246.752,00
99	NP10	11606		NP10	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2.0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo	m	$ 3.964.770,00	27,40	$ 108.634.698,00
100	NP11	11606		NP11	Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3	$ 984.246,00		$ -
101	NP12	11606		NP12	Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma	m2	$ 79.492,00		$ -
102	NP13	11606		NP13	Suministro e instalacion de trinchos en madera.	ml	$ 96.658,00		$ -
103	NP14	11606		NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2	$ 52.449,00	2.690,00	**$ 141.087.810,00**
104	NP15	11601		NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3	$ 8.142,00	23.259,00	**$ 189.374.778,00**
105	NP16	11606		NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2	$ 428.686,00	1.838,00	**$ 787.924.868,00**
					SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ 5.594.048.104,00**
							SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		**$ 10.391.313.797,00**
							IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)		**$ 75.936.524,00**
							TOTAL OBRAS		**$ 10.467.250.321,00**

ING. CAROLINA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 19202-264099 CAU

ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 19202-089765 CAU

ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 25202-355216 CND

ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P.25202-309441 CUN

CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MP: 052021663310 ANT

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)				
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES								
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	7,34	0,295	930,54	MD-MI		EXPLANACIÓN VÍA SUB RASANTE
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	13652,54	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 4
EXPLANACIÓN TALUD - PR13+350 - MD - RUTA 50SR01								
PR13+350,00					9661,05	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 3
EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE								
PR31+422,77	PR31+513,81	VAR	VAR	VAR	394,56	MD-MI		EXPLANACIÓN VÍA SUB RASANTE
FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE								
PR31+480,00		3,80	2,90	0,91	10,03	MI		FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE
PR31+500,00		2,85	2,45	0,50	3,49	MI		FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE
PERFILACIÓN TALUD - PR18+974/PR19+075- MI - RUTA 5003								
PR18+960,00	PR19+075,00				18485,79			Explanación - T5-T3
					18512,00			Calculo (VÍA INDUSTRIAL)
AMPLIACIÓN DE VÍA - EXPLANACIÓN - PR20+524.37/570.27 - MI - RUTA 5003 -								
PR20+524,37	PR20+570,27	VAR	VAR	VAR	-101,68	MI	5003	DESCUENTO EXPLANACIÓN MI AMPLIACIÓN DE VÍA (VOLUMEN PARCIAL PARCIAL)-PAGADO EN ACTA N° 15
PR20+524,37	PR20+636,00	VAR	VAR	VAR	1285,13	MI	5003	EXPLANACIÓN MI AMPLIACIÓN DE VÍA (VOLUMEN PARCIAL)
TOTAL EXPLANACIÓN					**62.833,44**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**62.833,40**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	231.1.2	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
AREAS DE GEOTEXTIL DE SEPARACION							
PR31+422,77	PR31+513,81	VR	VR	655	MD	50SR01	Gotextil de separacion subrasante
		VR	VR	420	MI	50SR01	Gotextil de separacion subrasante
TOTAL GEOTEXTIL DE SEPARACION				**1.074,24**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**1.074,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez.			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPLANACION - PR29+400 MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		13652,54	PR29+400,00	PR07+658,00	36843,00	503000,53	5003	EXPLANACIÓN TALUD PR 29+400- TERRAZA 3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPLANACION - PR29+400 MD - RUTA 50RS01								
PR13+350,00		9661,05	PR13+350,00	PR07+658,00	5732,00	55377,14	50RS01	EXPLANACIÓN TERRAZA No 2 Y TERRAZA No 3 TALUD PR 13+350
VOLUMENES DE EXPLANACION A NIVEL DE SUBRASANTE								
PR31+422,77	PR31+513,81	394,56	PR31+468,29	PR20+000,00	11508,29	4540,71	50RS01	EXPLANACION A NIVEL DE SUBRASANTE - LLEVADO A TRITURADOS Y CONCRETOS CORINTO
FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE								
PR31+480,00		10,03		PR07+658,00	23862,00	239,29	50RS01	FALLO A NIVEL DE SUBRASANTE
PR31+500,00		3,49		PR07+658,00	23882,00	83,38	50RS01	FALLO A NIVEL DE SUBRASANTE
PERFILACIÓN TALUD - PR18+974/PR19+075- MI - RUTA 5003								
PR18+960,00	PR19+075,00	18485,79	PR19+017,50	PR09+600,00	9317,50	172241,35	5003	EXPLANACION TALUD- T5-T3
PR18+960,00	PR19+075,00	18512,00	PR19+017,50	PR09+600,00	9317,50	172485,56	5003	Complemento explanacion
AMPLIACIÓN DE VÍA - EXPLANACIÓN - PR20+524.37/570.27 - MI - RUTA 5003 -								
PR20+524,37	PR20+570,27	-101,68	PR20+547,32	PR09+600,00	10847,32	-1102,96	5003	DESCUENTO EXPLANACIÓN MI AMPLIACIÓN DE VÍA (VOLUMEN PARCIAL PARCIAL)-PAGADO EN ACTA N° 15
PR20+524,37	PR20+636,00	1285,13	PR20+580,19	PR09+600,00	10880,19	13982,45	5003	EXPLANACIÓN MI AMPLIACIÓN DE VÍA (VOLUMEN PARCIAL)
TOTAL VOLUMEN DE EXPLANACION		**61.902,91**						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**123.805,82**						
TOTAL TRANSPORTE EXPLANACION (m3/km) PRESENTE ACTA						920.847,45		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**920.847,50**		







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

ITEM	310.1	Conformación de la calzada existente	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		ÁREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
CONFORMACION SUB RASANTE CERTEGUI- MD Y MI - RUTA 1307							
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	7,34	3154,36	MD-MI		Conformacion de material
CONFORMACION SUBRASANTE							
PR31+422,77	PR31+513,81	VR	VR	627	MD-MI		Conformacion de material
		VR	VR	392			
TOTAL CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE				**4.174,00**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**4.174,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA			
FIRMA		**FIRMA**	
Bernardo M.		Christian E. Perea	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

ITEM	330.1.1	Base Granular clase A	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			ÁREA (M2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)					
INSTALACION DE BASE GRANULAR PR36+750									
PR31+422,77	PR31+513,81	VAR	VAR	VAR		198,56	MI-D	5003	Instalacion de base -Ver secciones
FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE									
PR31+480,00		3,80	2,90	0,91		10,03			FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE
PR31+500,00		2,85	2,45	0,50		3,49			FALLOS A NIVEL DE SUBRASANTE
TOTAL BASE GRANULAR						**212,08**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**212,10**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
AREAS DE RIEGO DE IMIPRIMACION CERTEGUI							
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	7,64	3.283,36	MD-MI	1307	Riego de imprimación con CRL-57
AREAS DE RIEGO DE IMIPRIMACION							
PR31+422,77	PR31+513,81	VR	VR	627	MD	50SR01	Riego de imprimación con CRL-57 MD
		VR	VR	392	MI	50SR01	Riego de imprimación con CRL-57 MD
AREAS DE RIEGO DE IMIPRIMACION							
PR36+811,60	PR36+949,00	128,00	7,60	-972,80	MD-MI	5003	1 Capa de MSC-25
AREA DE INSTALACIÓN DOBLE CAPA-- MURO DE CONTENCION PR44+835							
PR44+835,00	-	28,15	3,95	222,39	MI	5003	Imprimacion por dos capas
		38.35	3,85	7,70	MI	5003	Imprimacion por dos capas
		17,30	3,55	122,83	MI	5003	Imprimacion por dos capas
TOTAL RIEGO DE IMPRIMACION				3.683,11			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				3.683,00			

Observaciones:









CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ENRIQUECIDO CON SELLO DE ARENA							
PR23+157,00	PR23+364,00	207,00	3,650	755,55	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+157,00	PR23+364,00	207,00	1,080	223,56	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+292,00	PR23+461,00	169,00	3,650	616,85	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+300,00	PR23+461,00	146,80	1,200	176,16	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	10,00	1,400	14,00	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	VAR	VAR	5,25	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+335,00	-	2,90	1,830	5,31	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	1,80	0,600	1,08	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+157,00	PR23+292,00	135,00	3,650	492,75	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
TOTAL RIEGO DE IMPRIMACION ENRIQUECIDO CON SELLO DE ARENA				**2.290,51**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**2.291,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Bernardo M.		Natalia Arcos G	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL (m3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)					
INSTALACION MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC -19									
PR31+422,77	PR31+513,81	VAR	VAR	VAR		96,73	MD-MI	50RS01	Instalacion de mezcla asfaltica
TOTAL MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19						**96,73**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**96,70**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
INSTALACION MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC -25									
PR31+422,77	PR31+513,81	VAR	VAR	VAR		101,82	MD-MI	50RS01	Instalacion de mezcla asfaltica
INSTALACION MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC -25									
PR36+811,60	PR36+949,00	128,00	7,50	0,120	960,000	-115,20	MD-MI	5003	
TOTAL MEZCLA SEMIDENSA MSC-25						**-13,38**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**-13,40**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez.			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INVIAS	**CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO MAYO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°18 MAYO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	450.14P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)			
AREA DE INSTALACIÓN DOBLE CAPA-- MURO DE CONTENCION PR44+835								
PR44+835,00	-	28,15	3,95	0,148	16,456			
		38,35	3,85	0,148	21,852			
		17,30	3,55	0,148	9,089			
TOTAL MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS					**47,40**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**47,40**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez.			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-200441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE - CERTEGUI									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	7,34	0,075		236,58	MD-MI	1.307	
TOTAL FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO						**236,58**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**237,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Bernardo M.		Christian E. Perea	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS DE CONCRETO

ITEM	500.1	Pavimento de concreto hidráulico	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL(m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (M2)				
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+157 / PR23+364 - MI - RUTA 5003									
PR23+157,00	PR23+364,00	207,00	3,650	0,260	755,55	196,44	MI	5003	Pavimento Hidráulico
BERMA CUNETA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+157 / PR23+461 - MI - RUTA 5003									
PR23+157,00	PR23+364,00	207,00	1,080	0,260	223,56	58,13	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
BAHIA BERMA CUNETA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+157 / PR23+364 - MI - RUTA 5003									
PR23+157,00	PR23+461,00	VAR	VAR	0,260	1,81	0,47	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Bahia ODT en Berma Cuneta
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+292 / PR23+461 - MD - RUTA 5003									
PR23+292,00	PR23+461,00	169,00	3,650	0,260	616,85	160,38	MD	5003	Pavimento Hidráulico
DENTELLÓN - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+364 / PR23+461 - MD - RUTA 5003									
PR23+461,00	.	3,65	0,300	0,500	1,10	0,55	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Dentellón
BERMA CUNETA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+300 / PR23+461 - MD - RUTA 5003									
PR23+300,00	PR23+461,00	146,80	1,200	0,260	176,16	45,80	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
-	-	10,00	1,400	0,260	14,00	3,64	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Sobre Ancho ODT
-	-	VAR	VAR	0,260	5,25	1,37	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Sobre Ancho ODT
PR23+335,00	-	2,90	1,830	0,260	5,31	1,38	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Sobre Ancho ODT
-	-	1,80	0,600	0,260	1,08	0,28	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Sobre Ancho ODT
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+157 / PR23+292 - MD - RUTA 5003									
PR23+157,00	PR23+292,00	135,00	3,650	0,260	492,75	128,12	MD	5003	Pavimento Hidráulico
TOTAL PAVIMENTO HIDRAULICO						**596,55**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**596,50**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - EXCAVACIÓN - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	3,40	3,00	3,25	9,95	MD	5003	Excavación Caja de Encole Box - Material Rocoso (1) 30%
-	-	4,35	3,30	3,25	14,00	MD	5003	Excavación Caja de Encole Box - Material Rocoso (2) 30%
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN MANUAL - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR23+040,00	-	5,00	3,00	2,20	33,00	MD	5003	Excavación Conformación del terreno - Material Rocoso
TOTAL EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO					**56,94**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**56,90**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ALTURA (m)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - EXCAVACIÓN TUBERÍA - PR23+225 - CALZADA - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	9,30	2,40	2,00	44,64	CALZADA	5003	Excavación Tubería - Material Común
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - EXCAVACIÓN DESCOLE - PR23+225 - MI - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	4,00	1,40	0,20	1,12	MI	5003	Conformación del terreno - Material Común
-	-	1,40	0,30	0,50	0,21	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN DENTELLÓN - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULOS 1								
PR23+210,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL ACCESO MONTEZUMA - EXCAVACIÓN - PR24+950 / PR24+970 - MD - RUTA 5003								
PR24+950,00	PR24+970,00	20,00	0,60	1,00	12,00	MD	5003	Excavación Filtro - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN MANUAL - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	11,40	2,50	1,20	34,20	MD	5003	Excavación Conformación del terreno - Material Común
-	-	9,00	0,30	1,50	4,05	MD	5003	Excavación Pantalla Viga cabezal - Material Común
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECIÓN ZODME - EXCAVACIÓN MANUAL - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	2,20	2,20	1,30	6,29	MD	5003	Excavación Manual - Material Común
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - EXCAVACIÓN DENTELLÓN - PR23+461 - MD - RUTA 5003								
PR23+461,00	-	3,65	0,30	0,50	0,55	MD	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - EXCAVACIÓN - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	3,40	3,00	3,25	23,21	MD	5003	Excavación Caja de Encole Box - Material Común (1) 70%
-	-	4,35	3,30	3,25	32,66	MD	5003	Excavación Caja de Encole Box - Material Común (2) 70%
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR23+110 / PR23+260 - MD - RUTA 5003								
PR23+110,00	PR23+260,00	146,00	0,60	1,00	87,60	MD	5003	Excavación Filtro - Material Común
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE ODT - EXCAVACIÓN MANUAL - PR22+820 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	1,80	1,80	0,10	0,32	MD	5003	Excavación Manual - Material Común
TOTAL EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO					**247,75**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**247,70**			

Observaciones:






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN RECEBO PARA ATRAQUE TUBERÍA - PR23+225 - MD - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	9,30	2,00	1,40	26,04	CALZADA	5003	Instalación de recebo - Atraque Tubería
-	-	9,30	2,00	0,50	9,30	CALZADA	5003	Instalación de recebo - Atraque Tubería
-	-	9,30	-	1,00	-3,65	CALZADA	5003	Descuento (Por tubería) - Atraque Tubería ODT
TOTAL RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO					**31,69**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**31,70**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.3	Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR /ALTURA (m)				
PR49+960 PUENTE AGUA LINDA - ESTRIBOS Y MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO - MI - RUTA 5003								
PR49+960,00		11,00	2,40	2,10	55,123	MD-MI	5003	VIGA CABEZAL ESTRIBO EJE A
		2,40	0,70	1,20	2,016	MD-MI	5003	TOPE SÍSMICO ESTRIBO EJE A (BORDE IZQUIERDO)
		2,10	0,70	1,20	1,764	MD-MI	5003	TOPE SÍSMICO ESTRIBO EJE A (BORDE DERECHO)
		10,00	0,30	2,99	8,970	MD-MI	5003	PANTALLA ESTRIBO EJE A
		10,00	0,25	0,30	0,750	MD-MI	5003	MÉNSULA 1 PANTALLA ESTRIBO A
		10,00	0,33	0,43	1,419	MD-MI	5003	MÉNSULA 2 PANTALLA ESTRIBO A
PR7+658 - MURO CONTENCION - MI - RUTA 50RS01								
PR7+658,00		72,00	2,10	0,70	105,840	MD	50RS01	Concreto viga cabezal
		72,00	0,45	3,30	106,920	MD	50RS02	Concreto viga Pantalla
CONSTRUCCIÓN DICIPADOR DESCOLE ODT - CONCRETO LOSA INFERIOR - PR22+810 - MI - RUTA 5003								
PR22+810,00	-	3,40	1,50	0,20	1,020	MI	5003	Concreto para Huella - Grada 1
-	-	0,20	1,30	0,50	0,130	MI	5003	Concreto para Contra Huella - Grada 1
-	-	1,10	1,30	0,20	0,286	MI	5003	Concreto para Huella - Grada 2
-	-	0,20	1,30	0,65	0,169	MI	5003	Concreto para Contra Huella - Grada 2
-	-	1,25	1,30	0,20	0,325	MI	5003	Concreto para Huella - Grada 3
-	-	0,20	1,30	0,75	0,195	MI	5003	Concreto para Contra Huella - Grada 3
-	-	0,85	1,30	0,30	0,332	MI	5003	Concreto para Huella - Grada 4
CONSTRUCCIÓN DICIPADOR DESCOLE ZODME - CONCRETO MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	1,40	0,20	1,83	0,512	MI	5003	Concreto para Muro Canal (1)
-	-	2,40	0,20	1,28	1,229	MI	5003	Concreto para Muro Canal (2) (3)
-	-	3,50	0,20	1,50	2,100	MI	5003	Concreto para Muro Canal (4) (5)
-	-	0,60	0,20	1,12	0,269	MI	5003	Concreto para Muro Canal (6) (7)
-	-	4,85	0,20	1,20	1,164	MI	5003	Concreto para Muro Canal (8)
-	-	5,05	0,20	1,20	1,212	MI	5003	Concreto para Muro Canal (9)
-	-	0,80	0,20	0,80	0,128	MI	5003	Concreto para Muro Canal (10)
-	-	0,60	0,20	0,80	0,096	MI	5003	Concreto para Muro Canal (11)
-	-	1,95	0,20	1,15	0,449	MI	5003	Concreto para Muro Canal (12)
-	-	2,03	0,20	1,20	0,487	MI	5003	Concreto para Muro Canal (13)
-	-	1,12	0,20	1,80	0,403	MI	5003	Concreto para Muro Canal (14)
-	-	1,20	0,20	1,70	0,408	MI	5003	Concreto para Muro Canal (15)
-	-	1,25	0,20	1,20	0,300	MI	5003	Concreto para Muro Canal (16)
-	-	1,20	0,20	1,15	0,276	MI	5003	Concreto para Muro Canal (17)
-	-	1,20	0,20	1,85	0,444	MI	5003	Concreto para Muro Canal (18)
-	-	1,50	0,20	1,20	0,360	MI	5003	Concreto para Muro Canal (19)
-	-	1,20	0,20	2,10	0,504	MI	5003	Concreto para Muro Canal (20)
-	-	2,35	0,20	2,40	1,128	MI	5003	Concreto para Muro Canal (21)
-	-	11,00	0,20	2,00	8,800	MI	5003	Concreto para Muro Canal (22) (23)
-	-	1,67	0,20	1,05	0,701	MI	5003	Concreto para Muro Canal (24) (25)
-	-	0,60	0,20	1,80	0,432	MI	5003	Concreto para Muro Canal (26) (27)
-	-	7,00	0,20	1,00	2,800	MI	5003	Concreto para Muro Canal (28) (29)
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - CONCRETO LOSAS Y MUROS - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	5,30	0,30	2,00	3,180	MD	5003	Concreto para Muro Lateral Izquierdo - Box Culvert
-	-	5,30	0,30	2,00	3,180	MD	5003	Concreto para Muro Lateral Derecho - Box Culvert
-	-	5,30	0,02	-	0,106	MD	5003	Concreto para Patín Muro Lateral Derecho - Box Culvert
-	-	5,30	0,02	-	0,106	MD	5003	Concreto para Patín Muro Lateral Izquierdo - Box Culvert
-	-	5,30	2,60	0,30	4,134	MD	5003	Concreto para Losa Superior - Box Culvert
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - CONCRETO LOSA Y DENTELLÓN - PR23+225 - MI - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	1,40	0,30	0,50	0,210	MI	5003	Concreto Dentellón - Canal descole ODT
-	-	4,00	1,40	0,20	1,120	MI	5003	Concreto Losa - Canal descole ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PANTALLA, VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	9,00	0,30	1,50	4,050	MI	5003	Concreto para Pantalla Viga Cabezal - Modulo 4
-	-	11,40	2,90	1,00	33,060	MI	5003	Concreto para Viga Cabezal - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ZODME - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	2,20	2,20	0,40	1,936	MI	5003	Concreto para Losa de Caja de Inspección - ODT
-	-	7,60	0,30	3,60	8,208	MI	5003	Concreto para Muros de Caja de Inspección - ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PANTALLA, VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	11,40	0,45	4,70	24,111	MI	5003	Concreto para Vastago (Primera Elevación) - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PANTALLA, VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR23+040,00	-	5,30	2,90	1,00	15,370	MI	5003	Concreto para Viga Cabezal - Modulo 5
-	-	5,10	0,45	4,83	11,085	MI	5003	Concreto para Vastago (Primera Elevación) - Modulo 5
-	-	0,85	0,60	0,85	0,434	MI	5003	Concreto para Vastago (Primera Elevación) - Modulo 5 Cierre
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	1,80	1,80	0,30	0,972	MD	5003	Concreto para Losa de Caja de Encole - ODT
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - CONCRETO LOSAS Y MUROS - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	3,40	3,00	0,30	3,060	MD	5003	Concreto para Losa Inferior - Caja de Encole Box Culvert (1)
-	-	4,35	3,30	0,30	4,307	MD	5003	Concreto para Losa Inferior - Caja de Encole Box Culvert (2)
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA					**428,09**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**428,10**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INVIAS	**CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO MAYO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°18 MAYO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
PR49+960 PUENTE AGUA LINDA - ESTRIBOS Y MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO - MI - RUTA 5003								
PR49+960,00		2,00	0,35	5,20	3,162	MD-MI	5003	ALETA BORDE IZQUIERDO ESTRIBO EJE A
		2,00	0,35	4,76	2,857	MD-MI	5003	ALETA BORDE DERECHO ESTRIBO EJE A
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR23+210,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 1
-	-	6,00	2,80	0,30	5,040	MI	5003	Concreto para Zarpa - Modulo 1
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA					**11,96**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**12,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.4	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONCRETO ZANJON SECO PR49960 MD - RUTA 50RS01								
K49+960,00		11,10	2,50	0,05	1,39		5003	SOLADO ESTRIBO EJE A
		2,67	0,45	0,05	0,06			SOLADO ALETA BORDE IZQUIERDO ESTRIBO EJE A
		2,67	0,45	0,05	0,06			SOLDAO ALETA BORDE DERECHO ESTRIBO EJE A
PR7+658 - MURO CONTENCION - MI - RUTA 50RS01								
PR7+658,00		72,00	2,10	0,70	105,840	MD	50RS01	Solado viga
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA					**107,35**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**107,30**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM		630.6	Concreto resistencia f'c 14 MPa				m3	
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR17+440 - MI - RUTA 5003 - MODULO 17								
PR17+440,00	-	6,00	1,50	0,05	0,450	MI	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 17
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE ODT - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+810 - MI - RUTA 5003								
PR22+810,00	-	5,40	1,30	0,05	0,351	MI	5003	Solado para Canal descole - ODT
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+225 - MI - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	4,00	1,40	0,05	0,280	MI	5003	Solado para Canal descole ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR23+210,00	-	6,00	2,90	0,05	0,870	MI	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	11,40	2,50	0,05	1,425	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ZODME - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	2,20	2,20	0,05	0,242	MI	5003	Solado para Caja de Inspección - ODT
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	3,40	3,00	0,12	1,224	MD	5003	Solado para Caja de Encole Box culvert (1)
-	-	4,35	3,30	0,12	1,723	MD	5003	Solado para Caja de Encole Box culvert (2)
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR23+040,00	-	5,00	3,00	0,05	0,750	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 5
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	2,00	2,00	0,05	0,200	MD	5003	Solado para Caja de Encole - ODT
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA					**7,51**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**7,50**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4326 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA		ELEMENTO	DIAMET. (PG)	LONG. (m)	CANT.	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR22+810 - MI - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN CANAL DISIPADOR	Losa y Muros	Refuerzo Transversal	1/2	2,35	11	0,994	25,69
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,85	6	0,994	17,00
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	3,70	16	0,994	58,84
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	11,00	8	0,994	87,47
PAVIMENTO HIDRÁULICO - REFUERZO CONECTORES - PR23+157 / PR23+364 - MI - RUTA 5003									
-	4	PAVIMENTO HIDRAULICO	Losas	Refuerzo Transversal	1/2	0,85	184	0,994	155,46
-	3		Berma cuneta	Refuerzo Transversal	3/8	0,70	322	0,56	126,22
PAVIMENTO HIDRÁULICO - REFUERZO BORDILLO - PR23+157 / PR23+461 - MI - RUTA 5003									
-	3	PAVIMENTO HIDRAULICO	Bordillo	Refuerzo Transversal	3/8	0,70	112	0,56	43,90
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	30,00	2	0,56	33,60
CONSTRUCCIÓN ENCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - REFUERZO - PR23+225 - MI - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL	Losa y Muros	Refuerzo Transversal	1/2	1,75	9	0,994	15,66
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,55	9	0,994	13,87
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,85	8	0,994	14,71
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	3,40	14	0,994	47,31
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,60	14	0,994	36,18
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,60	9	0,994	23,26
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,60	9	0,994	23,26
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,30	12	0,994	15,51
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,50	4	0,994	9,94
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,50	4	0,994	9,94
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - REFUERZO - PR23+225 - MI - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL	Losa y Muros	Refuerzo Transversal	1/2	4,00	6	0,994	23,86
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,40	22	0,994	52,48
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,30	5	0,994	6,46
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - REFUERZO LOSAS Y MUROS - PR22+920 - MD - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT	Losas y Muros	Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	6,00	28	0,994	166,99
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	6,00	18	0,994	107,35
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,65	34	0,994	55,76
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,80	29	0,994	80,71
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1									
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón	Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa	Refuerzo Transversal	1/2	2,95	62	0,994	181,80
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	2,30	34	1,552	121,37
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	24	0,56	79,30
-	4		Vástago	Refuerzo Transversal	1/2	3,80	62	0,994	234,19
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	2,20	34	1,552	116,09
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4									
-	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Pantalla Viga cabezal	Refuerzo Longitudinal - Amarre	5/8	3,00	45	1,552	209,52
-	5			Refuerzo Longitudinal - Amarre	5/8	2,30	45	1,552	160,63
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	9,00	12	0,994	107,35
-	10		Viga cabezal	Refuerzo Longitudinal - Amarre	1-1/4"	11,30	24	6,404	1736,76
-	8			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1	11,30	32	3,973	1436,64
-	4			Refuerzo Transversal - Estribo	1/2	7,50	47	0,994	350,39
-	3			Refuerzo Transversal - Estribo S	3/8	3,00	94	0,56	157,92
-	3			Refuerzo Transversal - Estribo S	3/8	1,20	376	0,56	252,67
-	8		Vástago	Refuerzo Transversal	1	6,00	64	3,973	1525,63
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	6,00	64	1,552	595,97
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ODT	Losa y Muros	Refuerzo Transversal	1/2	2,30	11	0,994	25,15
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,10	11	0,994	22,96
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,50	11	0,994	27,34
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	7,10	17	1,552	187,33
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	4,70	20	1,552	145,89
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	6,00	20	1,552	186,24
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	6,00	17	1,552	158,30
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	4,70	7	1,552	51,06
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	4,70	7	1,552	51,06
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	6,00	2	1,552	18,62
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	2,00	16	1,552	49,66
-	5			Refuerzo Transversal	5/8	2,00	16	1,552	49,66
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,50	10	0,994	24,85
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	5,10	46	0,994	233,19
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,50	92	0,994	228,62
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR	Losa y Muros	Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,30	12	0,994	27,43
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	3,20	18	0,994	57,25
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	4,90	12	0,994	58,45
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,00	12	0,994	23,86
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,30	18	0,994	41,15
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	1,50	12	0,994	17,89
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,05	12	0,994	24,45
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	3,30	14	0,994	45,92
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,95	14	0,994	41,05
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	3,50	14	0,994	48,71
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,15	14	0,994	29,92
-	4			Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	7,00	12	0,994	83,50
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	0,90	22	0,994	19,68
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,10	32	0,994	66,80
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,10	48	0,994	100,20
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	0,90	20	0,994	17,89
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,10	22	0,994	24,05
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,30	14	0,994	18,09
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,30	20	0,994	25,84
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,30	32	0,994	41,35
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,00	30	0,994	59,64
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,30	34	0,994	77,73
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	1,00	22	0,994	21,87
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	0,90	36	0,994	32,21
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO LOSA DE EMPALME - PR23+461 - MD - RUTA 5003									
-	4	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO	Losa de empalme	Refuerzo Transversal - Estribos	1/2	2,00	16	0,994	31,81
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	3,55	28	0,994	98,80
-	4			Refuerzo Transversal	1/2	2,10	36	0,994	75,15
PAVIMENTO HIDRÁULICO - REFUERZO CONECTORES - PR23+292 / PR23+461 - MD - RUTA 5003									
-	3	PAVIMENTO HIDRAULICO	Berma cuneta	Refuerzo Transversal	3/8	0,70	266	0,56	104,27

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4326 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)									kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA		ELEMENTO		DIAMET. (PG)		LONG. (m)	CANT.	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
PAVIMENTO HIDRÁULICO - REFUERZO CONECTORES - PR23+157 / PR23+292 - MD - RUTA 5003											
-	3	PAVIMENTO HIDRAULICO	Berma cuneta	Refuerzo Transversal		3/8		0,70	210	0,56	82,32
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5											
-	10	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Viga cabezal	Refuerzo Longitudinal - Amarre		1-1/4"		5,00	24	6,404	768,48
-	8			Refuerzo Longitudinal - Amarre		1		5,00	32	3,973	635,68
-	4			Refuerzo Transversal - Estribo		1/2		7,50	22	0,994	164,01
-	3			Refuerzo Transversal - Estribo S		3/8		3,00	44	0,56	73,92
-	3			Refuerzo Transversal - Estribo S		3/8		1,20	176	0,56	118,27
-	8		Vástago	Refuerzo Transversal		1		6,00	29	3,973	691,30
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		6,00	29	1,552	270,05
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5											
-	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago	Refuerzo Longitudinal - Amarre		5/8		5,10	52	1,552	411,59
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4											
-	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago	Refuerzo Longitudinal - Amarre		5/8		11,40	38	1,552	672,33
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR22+825 - MD - RUTA 5003											
-	4	CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE ODT	Losa y Muros	Refuerzo Transversal		1/2		1,75	9	0,994	15,66
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		1,55	9	0,994	13,87
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		1,85	8	0,994	14,71
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		3,65	14	1,552	79,31
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		2,28	14	1,552	49,54
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		3,30	9	1,552	46,09
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		3,30	9	1,552	46,09
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		2,20	12	1,552	40,97
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		3,40	4	1,552	21,11
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		3,40	4	1,552	21,11
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		1,50	8	1,552	18,62
-	5			Refuerzo Transversal		5/8		0,75	8	1,552	9,31
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		3,00	10	0,994	29,82
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		3,95	14	0,994	54,97
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		1,95	43	0,994	83,35
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		1,95	4	0,994	7,75
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		1,95	6	0,994	11,63
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PILAS - MODULO 2 - PR17+600 - MI - RUTA 5003											
-	8	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #5	Refuerzo Longitudinal		1		12,00	26	3,973	1239,58
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		4,50	26	3,973	464,84
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		3,80	71	0,994	268,18
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR17+600 - MI - RUTA 5003											
-	4	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #5 - Anillos 1 al 14	Refuerzo Transversal		1/2		5,50	56	0,994	306,15
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8		1,10	210	0,56	129,36
											18702,00
Designación de la barra N°		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Diámetro de referencia en pulgadas		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-3/4"
Masa (kg/m)		0,250	0,5600	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404	7,907	11,380

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez		
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO MAYO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°18 MAYO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.7	Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE ODT - RECUPERACIÓN DEL TERRENO EN CICLOPEO - PR22+810 - MI - RUTA 5003								
PR22+810,00	-	2,40	1,40	1,00	3,360	MI	5003	Recuperación del terreno - Canal descole ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - RECALCE PANTALLA RECUPERACIÓN DEL TERRENO - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	6,00	0,60	0,80	2,880	MI	5003	Recalce por socavación - Modulo 4
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA F'C 14 MPA - CICLOPEO					**6,24**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**6,20**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	663.1	Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR22+920 - MD - RUTA 5003						
PR22+920,00	-	10,60	10,60	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Muro
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL ACCESO MONTEZUMA - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR24+950 / PR24+970 - MD - RUTA 5003						
PR24+950,00	PR24+970,00	20,00	20,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR23+110 / PR23+260 - MD - RUTA 5003						
PR23+110,00	PR23+260,00	146,00	146,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
TOTAL TUBERIA 4"			176,60			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**176,60**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	663.3	Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NORMA 5070 DE DIAMETRO INTERIOR 36" - PR23+225 - CALZADA - RUTA 5003						
PR23+225,00	-	9,30	9,30	CALZADA	5003	Instalación de Tubería de Novafort 36" - Obra de Drenaje Transversal
Total Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior			9,30			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**9,30**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	671.3	Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)				
CUNETAS IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MI								
PR34+251,60	PR34+244,40	7,30	0,71	0,15	0,78	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		7,30	0,15	0,34	0,37	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
PR34+244,40	PR34+242,60	1,70	0,80	0,15	0,20	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		1,70	0,15	0,34	0,09	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
CUNETAS IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MD								
PR34+238,60	PR34+221,10	17,50	0,71	0,15	1,87	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		17,50	0,15	0,34	0,89	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
PR34+221,10	PR34+218,70	2,40	1,12	0,15	0,40	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		2,40	0,15	0,34	0,12	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
PR34+218,70	PR34+210,70	8,00	1,52	0,15	1,83	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
PR34+210,70	PR34+208,10	2,60	1,12	0,15	0,44	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		2,60	0,15	0,34	0,13	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
PR34+208,10	PR34+158,60	49,30	0,71	0,15	5,26	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA
		49,30	0,15	0,34	2,51	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO
TOTAL CUNETAS DE CONCRETO VACIA IN SITU					**14,90**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**14,90**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	10,60	3,60	-	38,16	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Box Culvert
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL ACCESO MONTEZUMA - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR24+950 / PR24+970 - MD - RUTA 5003								
PR24+950,00	PR24+970,00	20,00	3,80	-	76,00	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR23+110 / PR23+260 - MD - RUTA 5003								
PR23+110,00	PR23+260,00	146,00	3,80	-	554,80	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
TOTAL GEOTEXTIL					668,96			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**669,00**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.2	Material granular drenante	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR/ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN TRITURADO ATRAQUE TUBERÍA - PR23+225 - CALZADA - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	9,30	2,00	0,15	2,79	CALZADA	5003	Instalación de material granular - Atraque Tubería
-	-	9,30	2,00	0,50	9,30	CALZADA	5003	Instalación de material granular - Atraque Tubería
-	-	9,30	-	1,00	-3,65	CALZADA	5003	Descuento (Por tubería) - Atraque Tubería ODT
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	10,60	0,30	1,50	4,77	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL ACCESO MONTEZUMA- INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR24+950 / PR24+970 - MD - RUTA 5003								
PR24+950,00	PR24+970,00	20,00	0,60	1,00	12,00	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR23+110 / PR23+260 - MD - RUTA 5003								
PR23+110,00	PR23+260,00	146,00	0,60	1,00	87,60	MD	5003	Instalación de material granular drenante
TOTAL MATERIAL GRANULAR					**112,81**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**113,00**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES	
DRÉN HORIZONTAL - PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" - PR13+350 - MD - RUTA 50RS01								
PR13+350,00	-	20,00	15,00	300,00	MD	50RS01	Drén Horizontal - (15 Unidades)	Zona Talud
		20,00	14,00	280,00	MD	50RS01	Drén Horizontal - (14 Unidades)	Zona Talud
DRÉN HORIZONTAL - PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" - PR40+370 - MD - RUTA 5003								
PR40+300,00	-	20,00	8,00	160,00	MD	50RS01	Drén Horizontal - (8 Unidades)	Zona Talud
DRÉN HORIZONTAL - PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" - PR40+370 - MD - RUTA 5003								
PR37+800,00		20,00	14,00	280,00	MD	50RS01	Drén Horizontal - (14 Unidades)	Zona Talud
TOTAL DREN HORIZONTAL				1.020,00				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				1.020,00				

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	211.1	Remoción de derrumbes	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
REMOCION DE DERRUMBES MAYO 2026								
		2955,50				144.256,70		
TOTAL REMOCION DE DERRUMBES		**2.955,50**						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**2.955,50**						
TOTAL TRANSPORTE DERRUMBE (m3/km) PRESENTE ACTA						144.256,70		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**144.256,70**		

Observaciones: **ZONA RCD** - RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez.			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERÑÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
REMOCION DE DERRUMBES MAYO 2026								
		2955,50				144.256,70		
TOTAL REMOCION DE DERRUMBES		**2.955,50**						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**2.956,00**						
TOTAL TRANSPORTE DERRUMBE (m3/km) PRESENTE ACTA						144.256,70		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**144.256,70**		

Observaciones: **ZONA RCD** - RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

SAN ALONSO	CONSORCIO SAN ALONSO	NIT: 901.088.741-0	CONTROL MATERIAL DE RETIRO VIA QUIBDÓ - PEREIRA							CODIGO	
										FECHA	
										VERSION	
										PAGINA	
CONTRATO	Contrato No. 4328 de 2024										
PROYECTO	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA									Dep.	33 DE 52 RISARALDA -CHOCO
MES	MAYO DE 2026										

Fecha	No. Recibo	Placa	Tipo deMaterial	Actividad	NUMERO DE VIAJES	Pr Inicial	Ruta	Pr Final	DISTANCIA (m)	Volumen Cubicacion (m3)	m3-Km
7/05/2026	161271(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K24+100	5003	K09+600	14400,00	14,16	203,90
7/05/2026	161272(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K21+080	5003	K09+600	11380,00	14,00	159,32
7/05/2026	161272(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K18+680	5003	K09+600	8980,00	14,16	127,16
7/05/2026	161272(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K09+600	2460,00	14,00	34,44
7/05/2026	161273(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K09+600	2460,00	14,00	34,44
7/05/2026	161273(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K09+600	2460,00	14,16	34,83
7/05/2026	161273(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K09+600	2460,00	14,00	34,44
7/05/2026	161274(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K09+100	5003	K09+600	400,00	14,16	5,66
7/05/2026	161274(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K09+100	5003	K09+600	400,00	14,00	5,60
7/05/2026	161274(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K09+100	5003	K09+600	400,00	14,16	5,66
7/05/2026	161275(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K09+100	5003	K09+600	400,00	14,00	5,60
7/05/2026	161275(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,16	91,33
8/05/2026	161275(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161276(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161276(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161276(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161277(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161277(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161277(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
8/05/2026	161278(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K09+600	6450,00	14,00	90,30
9/05/2026	161401(a)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,00	92,40
9/05/2026	161401(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,16	93,46
9/05/2026	161401(c)	WNX502	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,05	92,73
9/05/2026	161402(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,16	93,46
9/05/2026	161402(b)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,00	92,40
9/05/2026	161402(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,16	93,46
9/05/2026	161403(a)	WNX502	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,05	92,73
9/05/2026	161403(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,16	93,46
9/05/2026	161403(c)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,00	92,40
9/05/2026	161404(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,16	93,46
9/05/2026	161404(b)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+900	5003	K09+600	6600,00	14,00	92,40
9/05/2026	161404(C)	WNX502	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,05	88,52
9/05/2026	161405(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,16	89,21
9/05/2026	161405(b)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,00	88,20
9/05/2026	161405(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,16	89,21
9/05/2026	161406(a)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,00	88,20
9/05/2026	161406(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,16	89,21
9/05/2026	161406(c)	WNX502	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,05	88,52
9/05/2026	161407(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,16	89,21
9/05/2026	161407(b)	WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+200	5003	K09+600	6300,00	14,00	88,20
11/05/2026	161038(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/05/2026	161038(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/05/2026	161039(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/05/2026	161039(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/05/2026	161039(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/05/2026	161040(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/05/2026	161040(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/05/2026	161040(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/05/2026	161041(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/05/2026	161041(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/05/2026	161047(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K02+570	50RS01	K07+658	5128,00	14,00	71,79
11/05/2026	161047(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+570	50RS01	K07+658	5128,00	14,16	72,61
11/05/2026	161047(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K02+570	50RS01	K07+658	5128,00	14,00	71,79
11/05/2026	161048(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+570	50RS01	K07+658	5128,00	14,16	72,61
13/05/2026	160754(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,14	933,15
13/05/2026	160754(c)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	16,13	878,17
13/05/2026	160755(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,77	967,45
13/05/2026	160755(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,14	933,15
13/05/2026	160755(c)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,77	967,45
13/05/2026	160756(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	16,13	878,17
13/05/2026	160756(b)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,77	967,45
13/05/2026	160756(c)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,14	933,15
13/05/2026	160757(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+900	5003	K07+658	54343,00	16,13	876,55
13/05/2026	160757(b)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+900	5003	K07+658	54343,00	17,77	965,68
13/05/2026	160757(c)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+900	5003	K07+658	54343,00	17,14	931,44
13/05/2026	160758(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K12+300	5003	K07+658	53943,00	16,13	870,10
13/05/2026	160758(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,14	921,16
13/05/2026	160758(c)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,77	955,01
13/05/2026	160759(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	16,13	866,87
13/05/2026	160759(b)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,77	955,01
13/05/2026	160759(c)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K14+800	5003	K07+658	51443,00	17,14	881,73
13/05/2026	160760(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K14+800	5003	K07+658	51443,00	16,13	829,78
15/05/2026	160760(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	17,14	826,03
15/05/2026	160760(c)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	16,13	777,35
15/05/2026	160761(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	15,62	752,77
15/05/2026	160761(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	17,14	826,03
15/05/2026	160761(c)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	16,13	777,35
15/05/2026	160762(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	15,62	752,77
15/05/2026	160762(b)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	17,14	826,03
15/05/2026	160762(c)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	16,13	777,35
15/05/2026	160763(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+050	5003	K07+658	48193,00	15,62	752,77
18/05/2026	156451(a)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
18/05/2026	156451(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
18/05/2026	156451(c)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
18/05/2026	156452(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
18/05/2026	156452(b)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15

SAN ALONSO	CONSORCIO SAN ALONSO NIT: 901.088.741-9	CONTROL MATERIAL DE RETIRO VIA QUIBDÓ - PEREIRA	CODIGO		
			FECHA		
			VERSION		
			PAGINA		
CONTRATO	Contrato No. 4328 de 2024				
PROYECTO	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA		Dep.	34 DE 52 RISARALDA -CHOCO	
MES	MAYO DE 2026				

Fecha	No. Recibo	Placa	Tipo deMaterial	Actividad	NUMERO DE VIAJES	Pr Inicial	Ruta	Pr Final	DISTANCIA (m)	Volumen Cubicacion (m3)	m3-Km
18/05/2026	156452(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
18/05/2026	156453(a)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
18/05/2026	156453(b)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
18/05/2026	156453(c)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
18/05/2026	156454(a)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
18/05/2026	156454(b)	SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
18/05/2026	156454(c)	TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
19/05/2026	156065(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,00	1009,33
19/05/2026	156066(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/05/2026	156066(b)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
19/05/2026	156066(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/05/2026	156067(a)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
19/05/2026	156067(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/05/2026	156067(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,00	1009,33
19/05/2026	156068(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/05/2026	156068(b)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
19/05/2026	156068(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/05/2026	156069(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/05/2026	156069(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/05/2026	156069(c)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
19/05/2026	156070(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/05/2026	156070(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/05/2026	156070(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
19/05/2026	156071(a)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45
19/05/2026	156071(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/05/2026	156071(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
19/05/2026	156072(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
19/05/2026	156072(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/05/2026	156072(c)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45
19/05/2026	156073(a)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
19/05/2026	156073(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/05/2026	156073(c)	SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45
19/05/2026	156074(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
20/05/2026	156094(b)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,34	1213,10
20/05/2026	156094(c)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,34	1213,10
20/05/2026	156095(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
20/05/2026	156095(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
20/05/2026	145601(b)	TNH290	Material común	Derrumbe	1	K67+850	5003	K07+658	72001,00	14,02	1009,45
20/05/2026	166095(c)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	17,14	1355,45
20/05/2026	166096(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	16,13	1275,58
20/05/2026	166096(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
20/05/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	15,62	1129,34
20/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	14,16	1023,78
21/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	14,16	1023,78
22/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	17,77	1289,23
22/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	17,77	1289,23
22/05/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	15,62	1133,25
24/05/2026	165919(b)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,34	991,62
24/05/2026	165919(c)	ESP056	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,14	1107,98
24/05/2026	165920(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	14,16	915,34
24/05/2026	165920(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	14,16	915,34
24/05/2026	165920(c)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	14,16	915,34
24/05/2026	165921(a)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,34	991,62
24/05/2026	165921(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/05/2026	165921(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/05/2026	165922(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/05/2026	165922(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/05/2026	165922(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/05/2026	165923(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/05/2026	165923(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/05/2026	165923(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/05/2026	165924(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/05/2026	165924(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/05/2026	165924(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/05/2026	165925(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/05/2026	165925(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	14,16	915,34
24/05/2026	165925(c)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,34	991,62
24/05/2026	165926(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/05/2026	165926(b)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/05/2026	165926(c)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+500	5003	K07+658	64743,00	15,34	993,16
24/05/2026	165927(a)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+150	5003	K07+658	64093,00	14,16	907,56
24/05/2026	165927(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K02+150	5003	K07+658	64093,00	16,13	1033,82
24/05/2026	165927(c)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+150	5003	K07+658	64093,00	17,77	1138,93
24/05/2026	165928(a)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K02+150	5003	K07+658	64093,00	15,34	983,19
24/05/2026	165928(b)	ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	14,16	906,85
24/05/2026	165928(c)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	16,13	1033,01
24/05/2026	165929(a)	TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	17,77	1138,04
26/05/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	15,62	1000,35
26/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	14,16	906,85
26/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	14,16	906,85
26/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	17,77	1138,04
26/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	17,77	1138,04
27/05/2026	156065(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
27/05/2026	156066(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
27/05/2026	156066(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
27/05/2026	156066(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
27/05/2026	156067(a)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,34	967,54
27/05/2026	156067(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37

SAN ALONSO	**CONSORCIO SAN ALONSO**	**NIT: 901.088.741-0**	**CONTROL MATERIAL DE RETIRO VIA QUIBDÓ - PEREIRA**							CODIGO	
										FECHA	
										VERSION	
										PAGINA	
CONTRATO	Contrato No. 4328 de 2024										
PROYECTO	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA									**Dep.**	35 DE 52 RISARALDA -CHOCO
MES	MAYO DE 2026										

Fecha	No. Recibo	Placa	Tipo deMaterial	Actividad	NUMERO DE VIAJES	Pr Inicial	Ruta	Pr Final	DISTANCIA (m)	Volumen Cubicacion (m3)	m3-Km
27/05/2026	156067(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
27/05/2026	156068(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
27/05/2026	156068(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
27/05/2026	156068(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
27/05/2026	156069(a)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
27/05/2026	156069(b)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
27/05/2026	156069(c)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,34	967,54
27/05/2026	156070(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
27/05/2026	156070(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
27/05/2026	156070(c)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
27/05/2026	156071(a)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,34	968,92
27/05/2026	156071(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
27/05/2026	156071(c)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
27/05/2026	156072(a)	SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
27/05/2026	156072(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
27/05/2026	156072(c)	WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,34	968,92
27/05/2026	156073(a)	NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
27/05/2026	156073(b)	TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82

TOTAL REMOCION DE DERRUMBES	**2.955,53**	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**2.955,50**	
TOTAL TRANSPORTE (m3/km) PRESENTE ACTA		**144.256,73**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**144.256,70**

CONTRATISTA		**INTERVENTORIA**	
FIRMA	Carolina A. Martinez	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
AREA DE INSTALACIÓN RIEGO DE LIGA - CERTEGUI							
PR54+160,00	PR54+590,00	430,0	7,5	3.231,8	MD-MI	1307	Riego de liga con CRL-1M sobre primera capa de asfalto MDC-25
AREA DE INSTALACIÓN RIEGO DE LIGA - LA VIRGINIA							
PR31+422,77	PR31+513,81	VR	VR	1.254,48	MD	50SR01	Riego de liga con CRL-1M sobre primera capa de asfalto MDC-25 y 1 Capa de MDC19
		VR	VR	784,80	MI	50SR01	Riego de liga con CRL-1M sobre primera capa de asfalto MDC-25 y 1 Capa de MDC19
INSTALACIÓN MEZCLA ASFALTICA MDC-19							
PR36+811,60	PR36+949,00	128,00	7,60	-1.945,60	MD-MI	5.003	
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS CRR-1M				**3.325,44**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**3.325,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
Bernardo M.		Christian E. Perea	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL (m3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)					
INSTALACIÓN MEZCLA ASFALTICA MDC-19									
PR36+811,60	PR36+949,00	128,00	7,50	0,075	960,000	-72,00	MD-MI	5003	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO III - TRAMO PR34-PR38						**-72,00**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**-72,00**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -25									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,0	7,5	0,09		290,86			
TOTAL MEZCLA DENSA MDC-25						**290,86**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**290,90**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -25									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,0	7,34	0,07		205,03			
TOTAL MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19						**205,03**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**205,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE						
PR31+422,77	PR31+513,81	5,00				
		16,50				
		4,00				
		3,20				
		4,00				
		1,80				
		4,50				
		9,00				
TOTAL CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON DISCO.			**48,00**			
TOTAL			**48,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM-NP	NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)					
VOLUMEN MATERIAL RECICLADO TRATADO CON CEMENTO (MRTC)									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,0	7,5	0,2		646,35			
TOTAL MATERIAL RECICLADO TRATADO CON CEMENTO (MRTC) - TRAMO PR83-PR85 - (YUTO)						646,35			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						646,40			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
INSTALACION DE GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO							
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	8,00	3440,00	MD-MI	1307	Estructura Certegui
TOTAL GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO O EQUIVALENTE PARA REFORZAMIENTO DE CAPAS ASFALTICAS				3.440,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				3.440,00			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
Bernardo M.		Christian E. Perea	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM-NP	621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
DESCUENTO DE PILOTE TIPO CAISSONS PR57+600 PUENTE AGUA LINDA PAGADOS EN ACTA 15							
	PILA 7	-15,00	7	-15,00	MD	5003	CAISSON N°7 - ESTRIBO 1
	PILA 8	-15,00	8	-15,00	MD	5003	CAISSON N°8 - ESTRIBO 1
	PILA 9	-15,00	9	-15,00	MD	5003	CAISSON N°9 - ESTRIBO 2
DESCUENTO DE PILOTE TIPO CAISSONS PR57+600 PUENTE AGUA LINDA PAGADOS EN ACTA 15							
	PILA 7	13,00	7	13,00	MD	5003	CAISSON N°7 - ESTRIBO 1
	PILA 8	13,00	8	13,00	MD	5003	CAISSON N°8 - ESTRIBO 1
	PILA 9	13,00	9	13,00	MD	5003	CAISSON N°9 - ESTRIBO 2
PILOTE TIPO CAISSONS PR57+600 PUENTE AGUA LINDA							
PR57+600,00	PILA 7	13	1	15	MD	5003	CAISSON N°10 - ESTRIBO 2

PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA, DIÁMETRO 1.20 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	**7,00**	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**7,00**	

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	623.1.3P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)					
ANCLAJE - ESTABILIZACIÓN DE TALUD - PERFORACIÓN, INSTALACIÓN E INYECCIÓN Y TENSIONAMIENTO -PR 19+150 MD - RUTA 5003							
PR19+150,00		25,00	76,00	1900,00	MI	5003	ANCLAJE - (76 Unidades)
ANCLAJE ACTIVO CON DOS (2) CABLES O TORONES DE 5/8"				1.900,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				1.900,00			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	650.2.1P	Fabricación de estructura metálica.					kg
ABSCISA INICAL	ABSCISA INICAL	ELEMENTO		LONG. (m)		CANT.	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
PUENTE RANCHERIAS MD-MI -PR71+040-MI-RUTA 1307								
		T01	VIGA 1 TRAMO TR1A			1,00	2.274,40	2.274,40
		T02	VIGA 1 TRAMO TR1B			1,00	2.984,90	2.984,90
		T03	VIGA 1 TRAMO TR1C			1,00	3.772,80	3.772,80
		T04	VIGA 1 TRAMO TR1D			1,00	3.730,60	3.730,60
		T05	VIGA 1 TRAMO TR1E			1,00	3.730,80	3.730,80
		T06	VIGA 1 TRAMO TR1F			1,00	3.203,10	3.203,10
		T07	VIGA 1 TRAMO TR1G			1,00	2.288,00	2.288,00
		T08	VIGA 2 TRAMO TR2A			1,00	2.326,40	2.326,40
		T09	VIGA 2 TRAMO TR2B			1,00	3.145,90	3.145,90
		T10	VIGA 2 TRAMO TR2C			1,00	3.832,40	3.832,40
		T11	VIGA 2 TRAMO TR2D			1,00	3.975,80	3.975,80
		T12	VIGA 2 TRAMO TR2E			1,00	3.832,40	3.832,40
PR71+040		T13	VIGA 2 TRAMO TR2F			1,00	3.142,30	3.142,30
		T14	VIGA 2 TRAMO TR2G			1,00	2.458,80	2.458,80
		T15	VIGA 3 TRAMO TR3A			1,00	2.303,20	2.303,20
		T16	VIGA 3 TRAMO TR3B			1,00	3.044,30	3.044,30
		T17	VIGA 3 TRAMO TR3C			1,00	3.730,80	3.730,80
		T18	VIGA 3 TRAMO TR3D			1,00	3.730,60	3.730,60
		T19	VIGA 3 TRAMO TR3E			1,00	3.875,80	3.875,80
		T20	VIGA 3 TRAMO TR3F			1,00	3.040,70	3.040,70
		T21	VIGA 3 TRAMO TR3G			1,00	2.347,40	2.347,40
		T22	ARRIOSTRADO VERTICAL R1			1,00	3.040,70	3.040,70
		T23	VIGA VOLADIZO VGZ1			1,00	4.056,25	4.056,25
		T24	VIGA CONECTORES C1			1,00	1.918,80	1.918,80
		T25	CUÑA ESTRIBO 1 CÑ1			1,00	861,60	861,60
							TOTAL FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.	76.648,75
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	76649,00

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
PERNOS PASIVOS DE 3/4" - ESTABILIZACIÓN DE TALUD - PERFORACIÓN, INSTALACIÓN E INYECCIÓN - PR13+350 - RUTA 50RS01							
PR13+350,00		4,50	67,00	301,50	MD	50RS01	
		4,50	86,00	387,00	MD	50RS01	

TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS CONVENCIONALES (PASIVOS) 3/4"	688,50	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	688,50	

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
	Carolina A. Martinez.		
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°18 MAYO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)					
Suministro e instalacion de Concreto lanzado (21 Mpa)									
PR57+870,00				0,12	413,33	49,60			Instalación de Concreto Lanzado - parcial terraza 3
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO(21 MPA)						49,60			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						49,60			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO MAYO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°18 MAYO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR17+600 - MI - RUTA 5003 - MODULO 2							
PR17+600,00	-	11,37	5	11,37	MI	5003	
PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA,CON DIAMETRO DE 1.5 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN ROCA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO				11,37			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				11,40			

Observaciones:






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO MAYO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°18 MAYO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	**NP10**	**Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2.0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo**	**m**

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
PILOTE TIPO CAISSONS PR49+960-MI-RUTA 5003 - PUENTE ZANJON SECO							
PR49+960,00	PILA 1	13,00	1	13,00	MI	5003	CAISSON N°1 - CARGADERO - EJE B
	PILA 2	14,40	2	14,40	MI	5003	CAISSON N°2 - CARGADERO - EJE B
PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA, DIÁMETRO 2,0 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO				**27,40**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**27,40**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ALTURA (m)	TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO PARA CONTROL DE EROSION								
PR13+350,00					2689,50	MD		TERRAZAS 1-2-3
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MANTO PARA REVESTIMIENTO DE ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETAS DE BERMA					2.689,50			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**2.690,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA RCD	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
ADECUACION ZODME - PR7+658 - RUTA 50RS01						
PR7+658,00		23258,96	PR07+658,00	MD	50RS01	VOLUMEN PROVENIENTE DE EXPLANACIONES
TOTAL ADECUACION DE ZONAS DE DEPOSITO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE DESCAPOTE,		**23.258,96**				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**23.259,00**				

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA
FIRMA	Carolina A. Martinez	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU	M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO MAYO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°18 MAYO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ROMBOIDAL								
PR13+350,00					1837,91	MD	5003	Area terrazas
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MANTO PARA REVESTIMIENTO DE ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETAS DE BERMA					1.837,91			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**1.838,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-06-24T09:10:46-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-042999
Fecha: 2026-06-24 09:10:44

SEÑOR(A):
JUAN BERNARDO CAÑON PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 091
CARRERA 7 No. 156-78
correspondencia@euroconsult.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-058791 Remisión Pre acta de inversión social No. 18, contrato de obra No. 4328 de 2024 y contrato de interventoría No. 4329 de 2024.

Respetado Ingeniero Cañón,

En atención a la comunicación 24C05_DTO_810 con radicado INVIAS 2026E-VUVRAZ-058791 del 5 de junio de 2026, mediante la cual el Consorcio Intervial 091 remitió a esta dependencia la pre acta mensual de inversión social No. 18 correspondiente al contrato de obra No. 4328 de 2024 cuyo objeto es “Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o atención de puntos críticos del corredor vial carretera transversal central del pacifico (Quibdó - Pereira), localizado en los departamentos de Chocó y Risaralda” y que, de conformidad con las obligaciones de la interventoría de revisar y aprobar las comunicaciones enviadas a la entidad, esta Subdirección efectuó verificación documental y revisión al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y precisa lo siguiente:

Se informa que una vez realizada la revisión de la Pre-acta mensual de inversión social No. 18 Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6, y los respectivos anexos, se evidencian las siguientes actividades objeto de reconocimiento:

Antecedentes derivados de contratos anteriores

- Traslado escuela Itauri, por valor de $658.778.723,00
- Construcción caseta comunal, por valor de $299.336.193,00
- Construcción capilla, por valor de $239.762.984,00
- Logística, por valor de $2.067.000

Información y divulgación

- Refrigerios reuniones extraordinarias con la comunidad, por valor de $43.500,00

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que las actividades y provisión social se ajustan a lo establecido en el Plan de Inversión Social Versión 3, por lo que esta dependencia emite

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-06-24T09:10:46-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

concepto de NO OBJECIÓN a la pre acta mensual de inversión social No. 18 por valor de $1.235.688.055,00 que incluye los gastos administrativos asociados con el 2,5% y el IVA.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el en el instructivo MASPS- MN1-IN3 de Seguimiento a la Gestión Social del Contrato de Obra del Manual de Interventoría, “El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la información contenida en actas, pre-actas y la congruencia entre estas” (pág. 40).

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y Apoyos adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Murillo APOYO GRUPO GESTIÓN SOCIAL
Revisado por: HILDUARA MILENA BARRERA MENDOZA – COORDINADORA GRUPO SOCIAL
LUZ ADRIANA MONDRAGON MARTINEZ – ABOGADA GRUPO SOCIAL
MONICA VARELA ABOGADA CONTRATISTA SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Aprobado por:

Copia Interna a: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA (), VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA ()
Copia Externa a:

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-06-24T09:10:46-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

24/06/2026 09:10:50 COT -05

FBTD-7OAG-OF1O-TRRG-L178-2310-2508-00

Fecha: 2026-06-24T09:10:47-05:00
Martha Helena Romero Moreno
52259703
Subdirectora de Sostenibilidad
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías

Outlook

RV: Revisión Pre acta de inversión social No. 18, contrato de obra No. 4328 de 2024 y contrato de interventoría No. 4329 de 2024.

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 11:44 AM
Para Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

PSI.

De: Luisa Fernanda Diaz Murillo <lfdiaz@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 11:38
Para: inter.intervial4329@euroconsult.com.co <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>
Cc: Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: Revisión Pre acta de inversión social No. 18, contrato de obra No. 4328 de 2024 y contrato de interventoría No. 4329 de 2024.

Respetado Ingeniero Cañón,

La Subdirección de Sostenibilidad se permite informar que, debido a trámites administrativos internos, el aplicativo mediante el cual el Instituto Nacional de Vías recibe y gestiona la correspondencia no se encuentra habilitado para esta dependencia, toda vez que se encuentra en curso la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se designará al funcionario que ejercerá como Subdirector encargado durante la semana en curso.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia del trámite relacionado con la Preacta Social No. 18, el respectivo concepto será remitido a través de correo electrónico con el fin de que puedan adelantarse las gestiones correspondientes de manera oportuna.

No obstante, una vez se superen las situaciones administrativas descritas y se restablezca la habilitación del aplicativo, esta Subdirección emitirá el concepto correspondiente mediante comunicación oficial.

Una vez aclarado lo anterior y en atención a la comunicación 24C05_DTO_810 con radicado INVIAS 2026E-VUVRAZ-058791 del 5 de junio de 2026, mediante la cual el Consorcio Intervial 091 remitió a esta dependencia la pre acta mensual de inversión social No. 18 correspondiente al contrato de obra No. 4328 de 2024 cuyo objeto es "Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o atención de puntos críticos del corredor vial carretera transversal central del pacifico (Quibdó - Pereira), localizado en los departamentos de Chocó y Risaralda" y que, de conformidad a las obligaciones de la interventoría de revisar y aprobar las

comunicaciones enviadas a la entidad, esta Subdirección efectuó verificación documental y revisión al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y precisa lo siguiente:

Se informa que una vez realizada la revisión de la Pre-acta mensual de inversión social No. 18 Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6, y los respectivos anexos, se evidencian las siguientes actividades objeto de reconocimiento:

Antecedentes derivados de contratos anteriores

- Traslado escuela Itauri, por valor de $ 658.778.723,00
- Construcción caseta comunal, por valor de $ 299.336.193,00
- Construcción capilla, por valor de $ 239.762.984,00
- Logística, por valor de $ 2.067.000

Información y divulgación

- Refrigerios reuniones extraordinarias con la comunidad, por valor de $43.500,00

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que las actividades y provisión social se ajustan a lo establecido en el Plan de Inversión Social Versión 3, por lo que esta dependencia emite concepto de NO OBJECIÓN a la pre acta mensual de inversión social No. 18 por valor de $1.235.688.055,00 que incluye los gastos administrativos asociados con el 2,5% y el IVA.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el en el instructivo MASPS- MN1-IN3 de Seguimiento a la Gestión Social del Contrato de Obra del Manual de Interventoría, "El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la información contenida en actas, pre-actas y la congruencia entre estas" (pág. 40).

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y Apoyos adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contratista
LUISA FERNANDA DÍAZ MURILLO
Grupo de Gestión Social
Subdirección de Sostenibilidad
lfdiaz@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90 Bogotá – Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La

revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

Pueblo Rico, viernes, 12 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Atn. Yesid Alberto Chamat Luna
Supervisor contrato de interventoría
Email: ychamat@invias.gov.co
Email: atencionciudadano@invias.gov.co

◘ REMISIÓN ◘ FINANCIERO - FIN

REFERENCIA: **Contrato No. 4329 de 2024** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDÓ - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA".

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 – PERIODO MAYO DE 2026, ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024.**

Respetuoso Saludo,

En relación al **Contrato de Obra No. 4328 de 2024**, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA."*

En calidad de interventores del Contrato de Obra y luego de verificada la información y soportes, nos permitimos remitir el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18, correspondiente al periodo mayo de 2026, por un valor de **DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO PESOS M/CTE ($10.105.153.778,00).**

Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Los documentos entregados se indican a continuación:

Archivo 1: 4328-2024 Acta de Recibo Parcial 18 - MAYO 2026

- Pre – factura
- AFINCO-FR-12 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
- MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
- AFINCO-FR-13 IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
- MEPI-MN1-IN-4-FR-2 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
- RUT CONSORCIO SAN ALONSO
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL
- MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
- MASPS-MN1-IN-5-FR-11 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL
- MASPS-MN-IN1-6-FR-4 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Archivo 2: 4328-2024 Acta de Recibo Parcial 18a - MAYO 2026

- MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ACTAD E APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
- PRE ACTA DE OBRA

Archivo 3: Acta de Aprobación Parcial Estudios y Diseños No. 3

- MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Archivo 4: Acta de Aprobación Parcial Estudios y Diseños No. 3

- MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Archivo 5: Preacta estudios y diseños No. 3

- Estudios y diseños (Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños)

JUAN BERNARDO CAÑÓN PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 091

Proyectó: JDBM
Revisó: JBCP
Aprobación General: JBCP
Anexos: Lo enunciado
Copia: Victor Gutierrez Pinea - Gestor Técnico
Requiere respuesta: NO
Folios: 97

Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Outlook

RV: SMCN-GNORTE ACTA DE OBRA 18 MAYO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP857725 RECURSO:10 VALOR:4720707188 RP270826 RECURSO:20 VALOR:53844465906 RECURSO:20 VALOR:5384446590

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Jue 25/06/2026 8:16 AM

Para 'inter.intervial4329@euroconsult.com.co' <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>; Julian Valbuena Lopez <jvalbuenal@euroconsult.es>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Carlos Ignacio Cadavid Mejía <gerencia@intramaq.co>; Juan Canon <juan.canon@euroconsult.com.co>

CC Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

8 archivos adjuntos (17 MB)

4328-2024 Acta de Recibo Parcial 18a -MAYO 2026.pdf; 260612_24C05_DTA_132_RemisionActaReciboParcialMayo4328.pdf; 300526_PREACTA E^0D N°3 _4328-24_V0.pdf; MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA APROB PARCIAL E^0D3y SC.pdf; MEPI-MN1-IN-1-FR-4 ACTA APROB PARCIAL E^0D3y SC[1].pdf; NO OBJECION SOCIAL.pdf; CONSORCIO SAN ALONSO FESA 39 (Acta No18) (1).pdf; 4328-2024 Acta de Recibo Parcial 18 -MAYO 2026 (1).pdf;

Señores Interventores
Quibdó – Pereira
CONSORCIO SAN ALONSO (Cto de Obra No. 4328/24)
CONSORCIO INTERVIAL 091 (Cto de Interventroia NO. 4329/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. número **INVIAS-CP-R26-7698 el 24/06/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Jueves, 25 de Junio de 2026 8:00 AM
Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GNORTE ACTA DE OBRA 18 MAYO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP857725 RECURSO:10 VALOR:4720707188 RP270826 RECURSO:20 VALOR:53844465906 RECURSO:20 VALOR:5384446590

Estimados

Remito radicado de la facturación en mención

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 12:34
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GNORTE ACTA DE OBRA 18 MAYO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP857725 RECURSO:10 VALOR:4720707188 RP270826 RECURSO:20 VALOR:53844465906 RECURSO:20 VALOR:5384446590

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-7698 el 24/06/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 12:12 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; William Molano Rodriguez <wmolano@invias.gov.co>
Asunto: SMCN-GNORTE ACTA DE OBRA 18 MAYO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP857725 RECURSO:10 VALOR:4720707188 RP270826 RECURSO:20 VALOR:53844465906 RECURSO:20 VALOR:5384446590

Cordial Saludo,

Remito SMCN-GNORTE ACTA DE OBRA 18 MAYO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP857725 RECURSO:10 VALOR:4720707188 RP270826 RECURSO:20 VALOR:53844465906 RECURSO:20 VALOR:5384446590

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.**Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co