CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A.
NIT: 811.017.640-0

Envigado, 03 de julio del 2026

Ingeniera
LAURA QUINTERO GAVIRIA
Supervisora
DESur

Asunto: *Solicitud de Prórroga No. 1 al plazo contractual – Contrato DESur-OC-174-2026*

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la empresa ***CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A****., identificada con NIT 811.017.640-0, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. DESur-OC-174-2026, cuyo objeto es: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO ETAPA 2, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24", se permite solicitar una Prórroga No. 1 por un término de once (11) días calendario, con el fin de garantizar la culminación de las actividades contempladas dentro del alcance contractual.*

El contrato inició su ejecución el 14 de abril de 2026, teniendo como fecha actual de terminación el 12 de julio de 2026. Con la prórroga solicitada, la nueva fecha de finalización del contrato correspondería al 23 de julio de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en las condiciones operativas encontradas durante la ejecución del contrato, las cuales no fueron contempladas en la programación inicial y que han impactado el desarrollo normal de las actividades.

Durante la ejecución se evidenció que el ingreso del personal contratista a varias de las instituciones educativas estuvo sujeto a restricciones derivadas de la operación académica y administrativa de cada institución educativa; en particular, las actividades programadas en los restaurantes escolares únicamente pudieron ejecutarse durante los periodos de receso o vacaciones estudiantiles, debido a que no era posible suspender el servicio de alimentación ni interferir con su funcionamiento.

Basados en lo anterior, se requiere una prórroga de once (11) días calendario, es decir, hasta el 23 de julio de 2026, tiempo considerado necesario para culminar la totalidad de las actividades pendientes, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, de calidad y de seguridad establecidos contractualmente, así como la entrega satisfactoria de las obras.

Cordialmente,

Roberto Soto N.
ROBERTO SOTO NARANJO
Representante Legal
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA

CONTROL DE TIEMPO PRECIPITACIONES PROYECTO - MANTENIMIENTO ESCUELA FERNANDO GONZALEZ			
MES FEBRERO			
FECHA	**Hora inicio**	**Hora Fin**	**(Horas)**
17/02/2026	13:00	14:00	1.00
18/02/2026	15:00	17:00	2.00
19/02/2026	14:00	15:30	1.50
23/02/2026	16:30	17:00	0.50
24/02/2026	11:00	12:00	1.00
24/02/2026	16:00	17:00	1.00
25/02/2026	15:30	17:00	1.50
		SUBTOTAL	8.50
MES MARZO			
FECHA	**Hora inicio**	**Hora Fin**	**(Horas)**
02/03/2026	15:20	17:00	1.67
03/03/2026	7:00	8:00	1.00
03/03/2026	10:00	11:00	1.00
03/03/2026	16:00	17:00	1.00
04/03/2026	13:40	17:00	3.33
05/03/2026	15:00	17:00	2.00
09/03/2026	15:00	17:00	2.00
10/03/2026	16:00	17:00	1.00
17/03/2026	8:30	9:30	1.00
17/03/2026	16:00	17:00	1.00
18/03/2026	14:40	17:00	2.33
24/03/2026	14:40	15:40	1.00
25/03/2026	15:00	17:00	2.00
26/03/2026	15:00	17:00	2.00
27/03/2026	8:00	16:00	8.00
		SUBTOTAL	30.33
MES ABRIL			
FECHA	**Hora inicio**	**Hora Fin**	**(Horas)**
06/04/2026	8:35	9:35	1.00
14/04/2026	14:00	17:00	3.00
15/04/2026	14:20	16:00	1.67
16/04/2026	7:00	9:00	2.00
27/04/2026	16:00	17:00	1.00
30/04/2026	15:00	17:00	2.00
		SUBTOTAL	10.67
		TOTAL HORAS LLUVIA	**49.50**