ACTA No 4 PRESENTE ACTA 07/07/2026	FECHA	CONTRATO __X__ CONVENIO _____	No. 1874 DE 2024 Fecha del contrato: 18/12/2023

CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA - NIT No. 891.800.846-1
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	INGE PR S.A.S NIT No. 901.262.481-1 R/L LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO C.C No. 7.697.592 DE NEIVA - HUILA
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR ___	CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ CC 40´033.469 TUNJA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL (E)
OBJETO	SIT - 75 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO 2251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE LAS DE VIAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($113.581.738,0)
APORTE	APORTE MUNICIPIO: N/A
	APORTE CONTRAPARTE: N/A
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	27 DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSION No. 01	30 DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°1	29 ENERO DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°1	13 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	DIECISEIS (16) DIAS
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°1	28 DE FEBRERO DEL 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N°1	29 MARZO DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	VEINTICINCO (25) DIAS
REINICIO N°1	22 ABRIL DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO	DOS (02) MESES

SUSPENSION N°2	13 DE JUNIO DE 2025
TIEMPO DE SUPSPENSION	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2	11 DE JULIO DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA Y DOS (32) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2	11 DE AGOSTO
TIEMPO DE AMPLIACION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION 2	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION 2	23 DE OCTUBRE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION 2	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	DIECINUEVE (19) DIAS
AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION 2	10 DE DICIEMBRE 2025
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
REINICIO N°2	14 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 2 EN TIEMPO	UN (01) MES
SUSPENSION N°3	20 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSION	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 3	08 ABRIL DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 3	12 DE MAYO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 3	16 DE JUNIO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION	VEINTIUN (21) DIAS

CONSIDERANDO

PRIMERO:	Considerando la solicitud presentada por el contratista de obra Consorcio Coliseo Cet bajo el consecutivo CCSAC-080-07-2026 con fecha del 02 de julio de 2026, mediante la cual solicita la Ampliación No. 04 a la Suspensión No. 02, mediante la cual se solicita la ampliación 03 a la suspensión No. 02 por un término de 21 días calendario, nos permitimos emitir el presente aval, con fundamento a los argumentos expuestos por el contratista de obra, sugerencias de la administración; En calidad de Interventoría del contrato de la referencia, a su comunicación radicada del contrato por un término de veintiún (21) días calendario, nos permitimos manifestar nuestra CONFORMIDAD y VIABILIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA a dicha solicitud. El Modificatorio No. 02 ya surtió la etapa de revisión por parte de la Supervisión y se encuentra a la espera de la continuidad del trámite administrativo y de los tiempos propios del procedimiento contractual de aprobación ante las instancias competentes de la Administración Municipal, razón por la cual aún no es posible obtener su aprobación definitiva ni reanudar las actividades constructivas sin el correspondiente respaldo contractual. El Modificatorio No. 02 continúa en trámite y su aprobación resulta indispensable para la incorporación de los ítems no previstos, mayores cantidades de obra y demás ajustes técnicos requeridos para garantizar la correcta ejecución del proyecto.
SEGUNDO:	En calidad de Supervisión del Contrato de Interventoría y una vez revisado el oficio remitido por contratista de obra relacionado con la solicitud de ampliación de suspensión presentada mediante oficio CCSAC-080-07-2026, esta supervisión se permite emitir CONCEPTO FAVORABLE respecto a la Ampliación No. 04 a la Suspensión No. 02 del Contrato de Obra y, de igual manera, a la Ampliación No. 04 a la Suspensión No. 03 del Contrato de Interventoría No. 1874 de 2024, por un término adicional de veintiún (21) días calendario.

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliacion n4 de la Suspension n2 del contrato de obra No. 2251 de 2023 a partir del 07/07/2026 al 27/07/2026 con un plazo de ventiun (21) DIAS CALENDARIO. Una vez finalizado el periodo de suspensión y considerando los dos (02) días de ejecución pendientes, la nueva fecha estimada de reinicio del contrato sera 28 de julio del 2026 terminación del contrato será el 29 de julio de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contratuales una vez se reinicie el contrato.

TERCERO. El contratista debera suscribir nuevamente un plan de trabajo con su respectivo cronograma de obra.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C No.: 7.697.592 de Neiva (Huila)
R/L INGE PR S.A.S
Nit: 901.262.481-1
INTERVENTOR

FIRMA:

CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ CC 40´033.469 TUNJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL (E) SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	GUILLERMO JOYA ESPITIA	CONTRATISTA SIT	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.