Fusagasugá,07 de julio de 2026

Señor
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
Calle 34A #34-29 Torre 2 Oficina 605
Centro Empresarial Potenza -Barrio Barzal
Villavicencio, Meta

Ref.: Solicitud de prórroga de plazo No 3 de la Orden 003 de 2026 por fuerza mayor por Lluvias.

Cordial saludo,

Yo, Yessica Paola Collazos Rubio, en calidad de Representante Legal de M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S., me permito presentar formalmente solicitud de prórroga por treinta (30) días calendario para la Orden No. 003 de 2026, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE BARRIO RESERVAS DE GUATAPÉ, BARRIO PACANDÉ CAMINO GANADERO, PUENTE PEATONAL BARRIO SAN CARLOS PINILLA, PUENTE VEHICULAR ROSAL LA PRADERA Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Presento solicitud que se evalué prorroga nuevamente propuesta para la ejecución de intervenciones adicionales en el sector de Reservas de Guatapé y Camino Ganadero, para garantizar una adecuada ejecución y ajuste a los diseños planteados, con el fin de asegurar la estabilidad y funcionalidad de las obras a ejecutar y atender de manera adecuada las condiciones reales identificadas en terreno. Estamos a la espera de definición de adición.

En consideración a lo anterior, respetuosamente se solicita la aprobación de una prórroga de treinta (30) días calendario, tiempo necesario para adelantar las gestiones y actividades de culminación del objeto contractual. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito

1. Hechos: Desde inicio del mes de junio de 2026 se han presentado fuertes lluvias que incrementan del caudal del río Ocoa dentro del área de influencia de la ejecución de la construcción de las obras de mitigación y protección de los sectores objeto del contrato, ya que el personal operativo estaría en riesgo por la corriente del rio.

Adicionalmente como ya lo informamos a la supervisión en visita las variaciones en el nivel del río siguen ocasionado inundaciones recurrentes en las excavaciones ejecutadas haciendo que se tenga que realizar nuevamente ya que se llena de material nuevamente impidiendo el desarrollo de las actividades constructivas.

2. De igual manera, las condiciones hidráulicas del río han impactado negativamente la logística de abastecimiento de material.
3. Afectación al cronograma: Estas condiciones climáticas adversas, reportadas y corroboradas por el IDEAM y la misma interventoría, lo anterior ha impedido el normal desarrollo de las actividades programadas, provocando un retraso inevitable en la ejecución del proyecto y poniendo en riesgo la calidad técnica de la obra/servicio si se ejecuta bajo estas condiciones.
4. Avance actual: A la fecha, el contrato presenta un porcentaje de avance del 80,00 %, lo cual demuestra el compromiso y la ejecución adecuada de los recursos hasta antes de los eventos climáticos.

Para garantizar la correcta ejecución, la calidad de los trabajos y la seguridad del personal, solicito amablemente se tramite la modificación al plazo contractual 30 días. Adjunto a esta comunicación los siguientes soportes:

- Registro fotográfico de la zona afectada.





- Reporte Climatico del IDEAM o boletines del IDEAM / autoridades locales que evidencian la magnitud de las lluvias.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,



Yessica Paola Collazos Rubio
C.C No. 1.018.450.089 de Bogotá D.C
Representante Legal

EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, POR SOLICITUD DE(L) (LA) SEÑOR(A) M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S

CERTIFICA:

Que el comportamiento de la precipitación para el(los) día(s) 1 al 30 de junio de 2026; de acuerdo con la información preliminar disponible en nuestra base de datos de la estación meteorológica SENA [35030030] (coordenadas geográficas 4.127361 de latitud norte, -73.639556 de longitud oeste, elevación 425 metros), ubicada en el municipio Villavicencio, departamento de Meta, estación más cercana a la zona de su interés, fue el siguiente:

ESTACIÓN SENA [35030030]

Precipitación total diaria

Datos disponibles en la base de datos IDEAM:

Fecha	**Precipitación total diaria (mm)**
2026-06-01	6.0
2026-06-02	0.0
2026-06-03	7.2
2026-06-06	0.0
2026-06-07	51.8
2026-06-08	4.9
2026-06-09	11.5
2026-06-10	0.0
2026-06-11	1.0
2026-06-12	0.0
2026-06-13	9.3

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Fecha	Precipitación total diaria (mm)
2026-06-14	4.3
2026-06-15	8.8
2026-06-16	0.8
2026-06-17	5.6
2026-06-18	23.5
2026-06-19	0.9
2026-06-20	12.9
2026-06-21	11.1
2026-06-22	0.2
2026-06-23	1.1
2026-06-24	0.0
2026-06-25	0.2
2026-06-26	33.8

Los datos corresponden a información preliminar.

Un milímetro (mm) de precipitación equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie o a diez (10) metros cúbicos por hectárea.

DIA PLUVIOMÉTRICO

La cantidad de lluvia caída en un día (total diario), se cuenta desde las 07:00 de la mañana de ese día hasta las 07:00 de la mañana del día siguiente, período que se conoce universalmente con el nombre de "Día pluviométrico".

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

Por ejemplo, el día pluviométrico del 1 de junio de 2026, se cuenta desde las 07:00 horas de ese día hasta las 07:00 horas del día siguiente. Durante este lapso, en la estación SENA [35030030], se registraron 6.0 milímetros de precipitación equivalente a 6.0 litros de agua por metro cuadrado de superficie o a 60.0 metros cúbicos por hectárea.

El rango de la precipitación diaria es:

Tiempo seco: < 0.1 mm
Lluvia ligera: 0.1 a 10.0 mm
Lluvia ligera a moderada: 10.1 a 20.0 mm
Lluvia moderada a fuerte: 20.1 a 40.0 mm
Lluvia fuerte a torrencial: 40.1 a 60.0 mm
Lluvia Torrencial: > de 60.1 mm

CONVENCIONES

mm: Milímetros.
ND: Dato no disponible

La presente certificación no tiene costo alguno y se expide con base en la información suministrada por el equipo técnico del IDEAM, disponible en la fecha referida. Dada en la ciudad de Bogotá D.C., en Cuatro (4) páginas, el 8 de julio de 2026.

Si desea radicar una nueva solicitud, puede hacerlo a través del siguiente enlace: http://sgdorfeo.ideam.gov.co/orfeo6.1/formularioWeb/ o enviando un correo electrónico a contacto@ideam.gov.co.

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, le invitamos a diligenciar una breve encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

¡Gracias por contactarse con nosotros!, considerando al Ideam como un referente fundamental en la generación y difusión de conocimiento técnico-científico para la gestión ambiental en Colombia. Visite nuestra página web institucional, donde encontrará información actualizada sobre el estado del

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co

tiempo, alertas, calidad del aire y del agua, cambio climático, medio ambiente y ecosistemas.

Cordialmente,



TENIENTE CORONEL DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

Respuesta generada automáticamente desde la herramienta en línea «Certificaciones del estado del tiempo y del clima – IDEAM».

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Dirección: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3527160
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
contacto@ideam.gov.co