CÓDIGO	GT-IN-44-AP	INFORME DE RESULTADOS N° -	
VERSIÓN	4	PERFIL ESTRATIGRAFICO DE SUELOS INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA Y DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LOS SUELOS. PROCEDIMIENTO VISUAL Y MANUAL INV-E-101-13 E INV-E-102-13	
PÁGINA	1 DE 1		
VIGENCIA	2025-01-22		

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	CONSORCIO JPS	Correo electrónico	iccu783@jpsingenieria.com
Nombre del proyecto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: LOTE 1: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VÍA RUTA 45, 3. VÍA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTÁ AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 5. VÍA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTÁ – FONTIBÓN – FACATATIVÁ – LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VÍA FACATATIVÁ – EL ROSAL, 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO	Teléfono	310 7820758
Dirección o ubicación del proyecto	VILLA PINZÓN - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO		

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS		
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA	Correo electrónico	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co
Ubicación donde se realizaron las actividades de laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS	Teléfono	316 850 19 23

III. INFORMACIÓN ITEM DE ENSAYO

Fecha de Inicio	2025-12-18	Fecha fin	2025-12-18	Presencia nivel freático	SI	-	NO	X	
Ubicación del apique				Profundidad nivel freático (m)		-			
Coordenadas	Norte:	5,28595	Este:	73,67329	Estado del tiempo	Soleado	Nublado	Lluvia fuerte	Lluvia esporádica
PR	Abscisa:	13+750	Otro:	APIQUE N°56		X	-	-	-
						Fecha informe de resultados		2026-01-21	

IV. PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Profundidad (m)		Muestra		Descripción	Simbolo	Observaciones
De	A	No.	Tipo		INV E-181-13	
0,00	0,30	M1	2 LONAS	RELLENO COMPUESTO POR UNA ARENA LIMOSA DE COLOR CAFÉ CLARO CON GRAVAS FINAS A GRUESAS ANGULARES CON RAICES DELGADAS, POCA HUMEDAD Y PLASTICIDAD DE CONSISTENCIA FIRME		
0,30	0,90	M2	-	(0,50-0,70 CBR) SUELO COMPUESTO POR UN LIMO ORGANICO DE COLOR NEGRO CON RAICES DELGADAS, HUMEDAD Y PLASTICIDAD DE CONSISTENCIA MEDIANAMENTE FIRME		
0,90	1,50	M3	1 LONA	SUELO COMPUESTO POR UN LIMO ORGANICO DE COLOR NEGRO CON RAICES DELGADAS, HUMEDAD Y PLASTICIDAD DE CONSISTENCIA MEDIANAMENTE FIRME		
-	-	-	-	FIN APIQUE 1,50 MTS		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

V. OBSERVACIONES

-

-

-

VI. APROBADO POR

Nombre	Luis Miguel Duarte	**Cargo**	Jefe de Ingeniería	**Firma**	

****FIN DEL INFORME DE RESULTADOS****