Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**COID-854 de 2025**		**Período del Informe:**	**01/05/2026 AL 31/05/2026**	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**				
Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO		**Entidad Conveniante 2:**	N/A	
Estado del convenio:	EN EJECUCION		**Supervisor Mindeporte convenio:**	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	
Plazo de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de Inicio:**	12/11/2025	
			Fecha de terminación inicial:	31/10/2027	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Plazo Actual de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de terminación Actual:**	31/10/2027	
Valor Inicial del Convenio:	$ 19,047,646,565.00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 19,047,646,565.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0.00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0.00	
Valor Total del Convenio:	$ 19,115,478,951.00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0.00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 67,832,386.00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0.00	
Valor desembolsado Mindeporte:	$ 1,523,811,725.00		**% Desembolsado aportes Mindeporte:**	8%	
Saldo por desembolsar Mindeporte:	$ 17,523,834,840.00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	3-1-102452-COI-1364-128		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
No. Proceso de Selección:	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2026				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	Jorge Enrique Niño V	
Objeto del contrato de interventoría:	**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE GRUPO 1.**				
Plazo de ejecución:	17,5 MESES		**Fecha de Inicio:**	25/05/2026	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 1,081,362,288.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 1,081,362,288.00	
Valor Adiciones:	$ 0.00				
Valor Pagado:	$ 0.00		**% Avance Financiero:**	0.00%	
Valor Por Pagar:	$ 1,081,362,288.00				

Observaciones:
En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I correspondiente a la elaboración del diagnóstico de obras existentes (en caso de que aplique), revisión y aprobación de los estudios y diseños, trámites de obtención de autorizaciones, licencias y permisos, del proyecto ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro, el día 25 del mes de mayo del año 2026, el cual debe concluir el día 9 del mes junio del año 2026.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	Contrato 314 del 02/03/2026		**No. Proceso de Selección:**	LP-016-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE COLISEO MULTIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	Consorcio CDC		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
% Avance Programado de Ejecución:	%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	%	
Plazo de ejecución:	15 MESES		**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 19,113,660,778.00		**Valor Adiciones:**	$ 0.00	
Valor Pagado:	$ 0.00		**Valor Final del Contrato:**	$ 19,113,660,778.00	
Valor Por Pagar:	$ 19,113,660,778.00		**% Avance Financiero:**	0.0%	

Observaciones: El municipio de Ciénaga de Oro adjudicó el contrato al proponente CONSORCIO CDC, representado legalmente por la señora ANDREA CAROLINA BERROCAL NARANJO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.935.679 de Montería, cuya propuesta fue declarada hábil y obtuvo un puntaje total de 100/100, con un valor de DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($19.113.660.778,00) M/CTE

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-854 de 2025	Período del Informe:	01/05/2026 AL 31/05/2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

PÓLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Aseguradora Solidaria de Colombia	07/11/2025	30/04/2028	Cumplimiento	POLIZA N° 540-47-994000037280

OBSERVACIONES: Póliza actualizada, de acuerdo con la modificación N° 1 del convenio. Suma asegurada: $3.823.095.790,20

A través de la Modificación 1 del Convenio, de fecha 23/12/2025, se realizó la adición del convenio en un monto de $67.832.386, y a su vez, se efectuó la Modificación de los requisitos establecidos para tramitar el desembolso 1 de los aportes del Mindeporte, con el fin de proceder a radicar ante Central de Cuentas dicho desembolso.

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037751	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040912	15/12/2025	Se solicita al municipio realizar corrección a la cuenta bancaria del Convenio
2025EE0042650	23/12/2025	Se solicita al municipio realizar la actualización de la póliza del convenio
2026EE0000997	22/01/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0001954	3/02/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0002869	12/02/2026	Solicitud al municipio radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003711	20/02/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0006314	10/03/2026	Solicitud al municipio documentos pendientes
2026EE0008487	27/03/2026	Recomendación al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011871	24/04/2026	Solicitud al municipio información financiera
2026EE0015615	21/05/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0015621	25/05/2026	Recordar al municipio documentos necesarios para desembolso 2

PÓLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	MONTO
Nacional de Seguros Póliza 400072927	2/03/2026	2/05/2028	Amparo de cumplimiento	$ 1,911,366,077.80
	2/03/2026	2/11/2030	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	$ 1,911,366,077.80
	2/03/2026	2/05/2028	Amparo de manejo de anticipo	$ 5,734,098,233.40
	2/11/2027	2/11/2032	Amparo de estabilidad de obra	$ 1,911,366,077.80
Nacional de Seguros Póliza 400072928	2/03/2026	2/11/2027	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	$ 955,683,038.00

OBSERVACIONES:

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe mensual Convenio noviembre de 2024	12/11/2025	30/11/2025	Informe mensual Ejecución Convenio noviembre de 2025
Informe mensual Convenio diciembre de 2025	1/12/2025	31/12/2025	Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2025
Informe mensual Convenio enero de 2026	1/01/2026	31/01/2026	Informe mensual Ejecución Convenio enero de 2026
Informe mensual Convenio febrero de 2026	1/02/2026	28/02/2026	Informe mensual Ejecución Convenio febrero de 2026
Informe mensual Convenio marzo de 2026	1/03/2026	31/03/2026	Informe mensual Ejecución Convenio marzo de 2026

OBSERVACIONES:
Pendiente informes mensuales de supervisión por parte del ente ejecutor meses abril y mayo de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**COID-854 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/05/2026 AL 31/05/2026**

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	En ejecución la etapa de verificación de los estudios y diseños.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0.00%	Revisión Estudios y Diseños
	Porcentaje ejecutado (%)	0.00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0.00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

A la fecha del presente informe, no se ha suscrito acta de inicio de obra, debido a que se adelanta proceso de revisión de los estudios y diseños

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:
A la fecha del presente informe, no existen observaciones frente a la ejecución del contrato de obra, en consideracion que se adelanta proceso de revisión de los estudios y diseños

Liquidación	**DOCUMENTO**	**SI/NO**	**FECHA**
	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	No	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA

OBSERVACIONES N/A

COMUNICACIÓN	**FECHA**	**DETALLE**
2025EE0037751	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040912	15/12/2025	Se solicita al municipio realizar corrección a la cuenta bancaria del Convenio
2025EE0042650	23/12/2025	Se solicita al municipio realizar la actualización de la póliza del convenio
2026EE0000997	22/01/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0001954	3/02/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0002869	12/02/2026	Solicitud al municipio radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003711	20/02/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0006314	10/03/2026	Solicitud al municipio documentos pendientes
2026EE0008487	27/03/2026	Recomendación al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011871	24/04/2026	Solicitud al municipio información financiera
2026EE0015615	26/05/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0015621	25/05/2026	Recordar al municipio documentos necesarios para desembolso 2

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCIÓN	**FECHA DE DESEMBOLSO**	**VALOR**	**SALDO**	**DETALLE**
Valor Total del Convenio	N/A	$ 19,047,646,565	$ 19,047,646,565.00	
Primer desembolso	26/02/2026	$ 1,523,811,725	$ 17,523,834,840.00	Tramitado
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 17,523,834,840.00	Pendiente
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 17,523,834,840.00	Pendiente

OBSERVACIONES
Al Ente Ejecutor se le efectuó el primer desembolso que corresponde al 8% del valor del aporte del Ministerio del Deporte

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**COID-854 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/05/2026 AL 31/05/2026**

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0038256	26/11/2025	Solicitud de documentos para el trámite del primer desembolso a los correos alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co;secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co
2025EE0040912	15/12/2025	Se solicita al municipio realizar corrección a la cuenta bancaria del Convenio
2025EE0042650	23/12/2025	Se solicita al municipio realizar la actualización de la póliza del convenio
2026EE0001954	3/02/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0002869	12/02/2026	Solicitud al municipio radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003711	20/02/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0006314	10/03/2026	Solicitud al municipio documentos pendientes
2026EE0008487	27/03/2026	Recomendación al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011871	24/04/2026	Solicitud al municipio información financiera
2026EE0015615	26/05/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0015621	25/05/2026	Recordar al municipio documentos necesarios para desembolso 2

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28/02/2026	$ 49,973.21	$ 566,458.97	SOPORTE PSE No. 176420
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/03/2026	$ 516,485.76		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2026	$ 499,973.04	$ 499,973.04	SOPORTE PSE No. 178511
TOTAL		$ 1,066,432.01	$ 1,066,432.01	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	28/02/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
EXTRACTOS BANCARIOS	31/03/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
EXTRACTOS BANCARIOS	30/04/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
CONCILIACION BANCARIA	28/02/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
CONCILIACION BANCARIA	31/03/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
CONCILIACION BANCARIA	30/04/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
LIBROS DE BANCOS	28/02/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
LIBROS DE BANCOS	31/03/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio
LIBROS DE BANCOS	30/04/2026	El municipio ha remitido la información financiera que se encontraba pendiente en el marco del convenio

OBSERVACIONES
A corte 31 de mayo del 2026, según el expediente digital del convenio, el municipio esta dando cumplimiento a sus obligaciones financieras

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2026EE0014749	15/05/2026	Solicitud de documentos para el trámite del primer desembolso a los correos alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co;secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-854 de 2025	Período del Informe:	01/05/2026 AL 31/05/2026

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

Se suscribió el acta de inicio del convenio el 12 de noviembre de 2025.

A través de la Modificación 1 del Convenio, de fecha 23/12/2025, se realizó la adición del convenio en un monto de $67.832.386, y a su vez, se efectuó la Modificación de los requisitos establecidos para tramitar el desembolso 1 de los aportes del Mindeporte, con el fin de proceder a radicar ante Central de Cuentas dicho desembolso.

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037751	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040912	15/12/2025	Se solicita al municipio realizar corrección a la cuenta bancaria del Convenio
2025EE0042650	23/12/2025	Se solicita al municipio realizar la actualización de la póliza del convenio
2026EE0000997	22/01/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0001954	3/02/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0002869	12/02/2026	Solicitud al municipio radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003711	20/02/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0006314	10/03/2026	Solicitud al municipio documentos pendientes
2026EE0008487	27/03/2026	Recomendación al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011871	24/04/2026	Solicitud al municipio información financiera
2026EE0015615	26/05/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0015621	25/05/2026	Recordar al municipio documentos necesarios para desembolso 2

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Se solicita al Ente Ejecutor verificar la concordancia entre el proyecto presentado al Ministerio del Deporte y los procesos de contratación de obra e interventoría, especialmente en cuanto al plazo y valor.
Se solicitó a municipio actualizar informes de supervisión.
Pendiente realizar el segundo desembolso del convenio, hasta tanto se cuente con la revisión de los estudios y diseños, y éstos sean apropiados a satisfacción por parte del contratista de obra y del interventor, y luego se suscriba el Acta de inicio de Obra.

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURÍDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

El Ente Ejecutor suscribió contrato de obra. Pendiente revisión estudios y diseños por parte de la interventoría.
Pendiente informes de supervisión del ente ejecutor meses abril y mayo de 2026.

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037751	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040912	15/12/2025	Se solicita al municipio realizar corrección a la cuenta bancaria del Convenio
2025EE0042650	23/12/2025	Se solicita al municipio realizar la actualización de la póliza del convenio
2026EE0000997	22/01/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0001954	3/02/2026	Solicitud al municipio Informes de ejecución del convenio
2026EE0002869	12/02/2026	Solicitud al municipio radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003711	20/02/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0006314	10/03/2026	Solicitud al municipio documentos pendientes
2026EE0008487	27/03/2026	Recomendación al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011871	24/04/2026	Solicitud al municipio información financiera
2026EE0015615	26/05/2026	Solicitud al municipio cumplimiento obligaciones del convenio
2026EE0015621	25/05/2026	Recordar al municipio documentos necesarios para desembolso 2

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**COID-854 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/05/2026 AL 31/05/2026**

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Ente Ejecutor del presente Convenio, en proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En reuniones sostenidas con la Dirección de Recursos y con la coordinación de Infraestructura, se alerta sobre la demora en la contratación de la interventoría, pues, se está corriendo el riesgo de una contratación tardía, y es posible, que el tiempo disponible no alcance para la terminación de las obras previstas, requeridas para la celebración de los Juegos Nacionales y Paranacionales.

GESTIONES

COMUNICACION	**FECHA**	**DETALLE**
NA	DD/MM/AAAA	N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERÍODO

Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NÚMERO DE ACTA	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

No se ha realizado visita alguna al sitio del proyecto

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	**FECHA**	**DETALLE**	
	DD/MM/AAAA		
Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	ALBERTO FRANCO SOTO / REGION ANDINA		Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	DANIEL ANTONIO VALENCIA MAZO		Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA		Firma