CÓDIGO:	GT-IN-81	INFORME DE RESULTADOS N°	0193-2026-11
VERSIÓN:	1	CARGA PUNTUAL NUCLEOS - ROCA ASTM D5731:2016	
PÁGINA:	1 DE 1		
VIGENCIA:	2023-02-03		

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	CONSORCIO JPS	Correo electrónico	iccu783@jpsingenieria.com cesar.palacios@jpsingenieria.com
Nombre del proyecto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: LOTE 1: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VÍA RUTA 45, 3. VÍA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTÁ AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 5. VÍA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTÁ – FONTIBÓN – FACATATIVÁ – LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VÍA FACATATIVÁ – EL ROSAL, 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO	Teléfono	310 7820758
Dirección o ubicación del proyecto	JERUSALEN		

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS□	Correo electrónico	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA□	Teléfono	316 8501923
Ubicación donde se realizaron las actividades de laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS		


III. INFORMACIÓN ITEM DE ENSAYO

Tipo de muestra	SONDEO	Número de muestra	M5	Profundidad	3,00 - 4,50
Descripción de la muestra	ROCA DE COLOR GRIS			Fecha toma de muestra	2026-01-29
Identificación item de ensayo	0193-2026-11			Fecha recepción item de ensayo	2026-02-27
Localización	OBRA NUEVA S2			Fecha ejecución del ensayo	2026-03-10
Abscisa	-			Fecha informe de resultados	2026-03-30

IV. RESULTADOS DE ENSAYO

Ensayo No	Diámetro Sección D (mm)	Longitud Sección L (mm)	Área sección trasversal mínima A (mm2)	Diámetro Equivalente De^2 (mm^2)	De (mm)	Carga de Rotura P (KN)	Carga de Rotura P (N)	Is (MPa)	Factor de corrección	Is50 (MPa)
1	47,12	47,37	1743,82	1743,82	41,76	14,49	14490	8,31	0,92	7,65
2	30,22	47,66	717,26	717,26	26,78	18,61	18605	25,94	0,76	19,71
3	20,44	47,05	328,13	328,13	18,11	6,75	6750	20,57	0,63	12,96
4	24,17	47,31	458,82	458,82	21,42	12,42	12415	27,06	0,68	18,40
5	40,70	47,02	1301,00	1301,00	36,07	14,32	14320	11,01	0,86	9,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PATRON DE FALLA

Descripción método de ensayo ejecutado	**A, Prueba Diámetral**	**B, Prueba Axial**
Procedimiento:		L > 0.5D 

V. ADICIONES, MODIFICACIONES O EXCLUSIONES DEL METODO

-
-
-

VI. DECLARACIONES

*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los ítems ensayados.
*Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.
*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los items anteriores.
*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibió.

VII. APROBADO POR

Nombre	Luis Miguel Duarte	Cargo	Jefe de Ingeniería	Firma	LUIS MIGUEL DUARTE VERGARA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL DUARTE VERGARA Fecha: 2026.03.30 20:44:46 -05'00'

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS