La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	Código: F-IP-175
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341 FIP 2021	**ID PROYECTO (DPS):**	E-2020-1718-232738
SECTOR:	SOCIAL COMUNITARIO	**TIPOLOGÍA:**	PLAZA DE MERCADO
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	HOBO
CONTRATO DE OBRA No.	129-2022	**SUPERVISOR:**	SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HOBO	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALES
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	208 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-096	**SUPERVISOR:**	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	7 MESES Y 10 DIAS	**VALOR EJECUTADO:**	$ 1.353.922.223,65
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	14 de septiembre de 2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 5 del mes de Noviembre de 2024.

La Interventoría o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CIMIENTOS				
3.1	Cimentacion tipo zapatas en concreto de 3,000 P.S.I	M3	44,41	$ 602.494,00	$ 26.756.758,54
3.2	Cimentación tipo viga de amarre concreto 3,000 p.s.i.	M3	45,10	$ 728.921,00	$ 32.874.337,10
3.3	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1,700 p.s.i.	M3	236,78	$ 29.682,00	$ 7.028.103,96
NP-05	Excavación manual con retiro hasta h=2m	M3	169,24	$ 28.014,00	$ 4.741.089,36
NP-01	CONCRETO CICLOPEO	M3	37,02	$ 351.201,00	$ 13.001.461,02
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Muro ladrillo prensado e=0,12m de ladrillera, dos caras M2 $	M2	16,80	$ 63.158,00	$ 1.061.054,40
4.2	Mesón en concreto 0.60m, revestido granito	ML	41,60	$ 387.352,00	$ 16.113.843,20
4.3	Pañete muros 1:4, Incluye filos y dilataciones	M2	1.699,14	$ 17.363,00	$ 29.502.167,82
NP-08	Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)	M2	970,18	$ 40.510,00	$ 39.301.991,80
NP-09	Alfajias en concreto 2500 PSI E= 0.15 M	ML	-	$ 36.292,00	$ -
5	ESTRUCTURA				
5,1	Acero de refuerzo de 60000 P.S.I	KG	30.102,02	$ 5.913,00	$ 177.993.244,26
NP-10	Viga en concreto de 3000 P.S.I	M3	48,77	$ 762.987,00	$ 37.210.875,99
NP-11	Placa Aerea maciza en concreto de 3.000PSI, e-0.15m	M2	29,46	$ 149.827,00	$ 4.413.903,42
NP-12	Columna en concreto de 3000 P.S.I	M3	36,03	$ 780.330,00	$ 28.115.289,90
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
NP-13	Suministro y montaje de poste de concreto de 12mt x 750Kg. Incluye: Excavación, trasporte de poste, hincada y plomada.	UN	1,00	$ 1.877.515,00	$ 1.877.515,00
NP-14	Suministro y montaje de estructura en MT 521	UN	2,00	$ 494.939,00	$ 989.878,00
NP-15	Suministro y montaje de estructura en MT 711	UN	1,00	$ 1.259.328,00	$ 1.259.328,00
NP-16	Suministro y montaje de estructura para soportar Pararrayos y cortacircuitos	UN	1,00	$ 245.058,00	$ 245.058,00
NP-17	Suministro y montaje de cortacircuitos de 15KVA 100A con fusible de 6A	UN	3,00	$ 251.154,00	$ 753.462,00
NP-18	Suministro y montaje de pararrayos de 12KV-10KVA	UN	3,00	$ 224.360,00	$ 673.080,00
NP-19	Suministro y montaje de Transformador Trifasico en Aceite de 45 KVA 13.200 v / 208/120 v	UN	1,00	$ 8.305.709,00	$ 8.305.709,00
NP-20	Suministro y montaje de Equipo de medida General en celda de 3 compartimientos tipo intemperie que incluye: ✓ Celda de 3 compartiminetos certificada tipo exterior ✓ TC's tipo barra 150/5 A clase 0.5s ✓ Medidor Electronico de medida indirecta 3x127/220V 5-6A ✓ Bornera de conexión de 3 elementos ✓ Totalizador 3x125-150Amp ✓ Cable de colores ✓ Accesorios de fijación	UN	1,00	$ 6.872.294,00	$ 6.872.294,00
NP-21	Suministro y montaje de Ducto IMC de 2" para Bajante que incluye: ✓ Capacete ✓ Ducto IMC de 2" ✓ Curva IMC ✓ Accesorios de fijación	UN	1,00	$ 792.229,00	$ 792.229,00
NP-22	Construcción de caja de inspección en baja tensión Sencilla según norma E.H	UN	3,00	$ 744.973,00	$ 2.234.919,00
NP-23	Canalización de 2 Ductos PVC de 3". Incluye: Apertura de brecha, canalización de ducto, tapada y pisonada con material de sitio.	ML	11,96	$ 35.399,00	$ 423.372,04
NP-24	Suministro y montaje de Acometida General en cable (3No.1/0 + 1No.1/0 + 2T) (Desde Trasformador hasta Tablero Principal)	ML	16,00	$ 190.059,00	$ 3.040.944,00

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341 FIP 2021	**ID PROYECTO (DPS):**	E-2020-1718-232738
SECTOR:	SOCIAL COMUNITARIO	**TIPOLOGÍA:**	PLAZA DE MERCADO
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	HOBO
CONTRATO DE OBRA No.	129-2022	**SUPERVISOR:**	SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HOBO	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALES
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	208 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-096	**SUPERVISOR:**	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	7 MESES Y 10 DIAS	**VALOR EJECUTADO:**	$ 1.353.922.223,65
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	14 de septiembre de 2024

NP-25	Suministro y montaje de Tablero de Distribución ppal tipo interior que incluye: ✓Tablero certificado Uso exterior certificado ✓Totalizador Industrial 3x125-150Amp ✓2 Totalizadores Industrial 3x70Amp ✓1 DPS ✓ Barrajes de cobre SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR CERTIFICADO RETIE	UN	1,00	$	7.051.899,00	$	7.051.899,00
NP-26	Suministro y montaje de Tablero de medidor 18 cuentas bifasicas (ARM1) que incluye: ✓ Tablero en lamina Galvanizada certificado ✓Totalizador Industrial 3x70Amp ✓11 totalizadores 2x30Amp ✓5 totalizadores 1x30Amp ✓11 Medidores Bifasicos 2x15-60A/2x120/208V ✓5 Medidores Monofasicos 1x15-60A/1x120V ✓Barrajes de cobre SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR CERTIFICADO RETIE	UN	1,00	$	8.198.093,00	$	8.198.093,00
NP-27	Suministro y montaje de Tablero de medidor 18 cuentas bifasicas (ARM2) que incluye: ✓ Tablero en lamina Galvanizada certificado ✓Totalizador Industrial 3x70Amp ✓8 totalizadores 2x30Amp ✓10 totalizadores 1x30Amp ✓8 Medidores Bifasicos 2x15-60A/2x120/208V ✓10 Medidores Monofasicos 1x15-60A/1x120V ✓Barrajes de cobre SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR CERTIFICADO RETIE	UN	1,00	$	8.791.548,00	$	8.791.548,00
NP-28	Construcción de malla a tierra para subestación eléctrica según diseño.	GL	1,00	$	2.266.940,00	$	2.266.940,00
NP-29	Suministro y montaje de Acometida Trifasica en cable (3No.2 + 1No.2 + 8T) en ducto de 2 PVC. Incluye: Apertura de brecha, canalización de ducto, cableado, conexión y accesorios". (Desde Ta Distribución hasta ARM1, ARM2)	ML	5,00	$	121.906,00	$	609.530,00
NP-30	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo reflector de 50W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Reflector LED de 50W	UN	29,00	$	258.540,00	$	7.497.660,00
NP-31	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo bala de 24W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12TLSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Panel LED de 24W	UN	30,00	$	184.356,00	$	5.530.680,00
NP-32	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo aplique de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Lampara tipo aplique de 18W.	UN	8,00	$	161.744,00	$	1.293.952,00
NP-33	Salida de iluminación para Luminaria LED de Emergencia ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12TLSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Luminaria de Emergencia LED tipo miky mouse	UN	14,00	$	273.552,00	$	3.829.728,00
NP-34	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF, en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	1,00	$	81.951,00	$	81.951,00
NP-35	Salida para sensor de movimiento de 360° ,en conductores de cobre 2No12+ 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	4,00	$	106.470,00	$	425.880,00
NP-37	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V INTEMPERIE instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	UN	-	$	186.611,00	$	-
NP-40	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.Incluye: Panel LED de 18W	UN	40,00	$	125.448,00	$	5.017.920,00
NP-41	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF, en tuberia PVC en muro. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	10,00	$	52.385,00	$	523.850,00

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341 FIP 2021	**ID PROYECTO (DPS):**	E-2020-1718-232738
SECTOR:	SOCIAL COMUNITARIO	**TIPOLOGÍA:**	PLAZA DE MERCADO
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	HOBO
CONTRATO DE OBRA No.	129-2022	**SUPERVISOR:**	SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HOBO	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALES
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	208 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-096	**SUPERVISOR:**	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO TOTAL EJECUTADO:	7 MESES Y 10 DIAS	**VALOR EJECUTADO:**	$ 1.353.922.223,65
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	14 de septiembre de 2024

NP-42	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	UN	81,00	$	88.657,00	$	7.181.217,00
NP-43	Salida para tomacorriente especial 220V instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	UN	11,00	$	94.592,00	$	1.040.512,00
NP-44	Suministro y montaje de tablero bifasico de 6 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	UN	10,00	$	215.721,00	$	2.157.210,00
NP-45	Salida de iluminación para Luminaria LED Hermetica 2x18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Luminaria LED 2x18W	UN	-	$	184.793,00	$	-
NP-46	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF, en tuberia PVC en muro .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	8,00	$	52.385,00	$	419.080,00
NP-48	Salida para tomacorriente doble monofásico 110V GFCI instalado en muro, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T , tubería PVC embebida en muros. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.	UN	10,00	$	124.264,00	$	1.242.640,00
NP-50	Suministro y montaje de tablero bifasico de 6 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	UN	9,00	$	215.721,00	$	1.941.489,00
NP-51	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida. Incluye: Panel LED de 18W	UN	10,00	$	125.448,00	$	1.254.480,00
NP-52	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF, en tuberia PVC en muro. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	10,00	$	52.385,00	$	523.850,00
NP-54	Suministro y montaje de tablero monfasico de 4 circuitos, incluye: Interruptores según cuadro de cargas.	UN	15,00	$	176.652,00	$	2.649.780,00
NP-55	Salida de iluminación para Luminaria LED tipo panel redondo de 18W, en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF , en tuberia EMT si es a la vista .Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.Incluye: Panel LED de 18W	UN	12,00	$	125.448,00	$	1.505.376,00
NP-56	Salida para interruptor sencillo ,en conductores de cobre 2No12 + 1No12T LSHF, en tuberia PVC en muro. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	UN	11,00	$	52.385,00	$	576.235,00
NE1	Acometidas parciales a tableros. Desde tablero de distribucion y control a subtableros en (2 No 8 + 8 + 10 Excellent HF-FR- AWG) en ducto EMT 1" + accesorios (Promedio 48 ML)	ML	635,17	$	59.926,00	$	38.063.197,42
NE2	Acometidas parciales a tableros. Desde tablero de distribucion y control a subtableros en (2 No 8 + 10 Excellent HF-FR- AWG) en ducto EMT 1"+ accesorios	ML	486,18	$	52.942,00	$	25.739.341,56
NE3	Soporte para canalizacion de ductos EMT 1"- en riel chanel y guaya 1/8" + accesorios pernada a estructura metalica. Instalada cada 2 mtrs de canalizacion.	UND	-	$	75.833,00	$	-
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
7,1	Punto de desagüe en pvc 2"	UN	26,00	$	67.711,00	$	1.760.486,00
7,2	Punto de desagüe en pvc 3"	UN	-	$	88.383,00	$	-
7,3	Punto de desagüe en pvc 4"	UN	53,00	$	95.842,00	$	5.079.626,00
7,4	Tuberia de desagüe en pvc 2".Incluye accesorios	ML	33,30	$	27.281,00	$	908.457,30
7,5	Tuberia de desagüe en pvc 3". Incluye accesorios	ML	117,00	$	41.408,00	$	4.844.736,00
7,6	Tuberia de desague en pvc 4".Incluye accesorios	ML	**382,47**	$	78.438,00	$	30.000.181,86
7,7	Tuberia de desague en PVC 6".Incluye accesorios	ML	30,70	$	81.841,00	$	2.512.518,70
NE5	Tubería sanitaria PVC 8".Incluye accesorios	ML	47,95	$	50.127,00	$	2.403.589,65
7,8	Rejilla de piso baño	UN	53,00	$	13.214,00	$	700.342,00
7,9	Caja de inspección de 70x70cm, ladrillo	UN	6,00	$	248.186,00	$	1.489.116,00
7,10	Caja de inspección de 90x90cm, ladrillo	UN	2,00	$	405.445,00	$	810.890,00
7,13	Registro de paso directo 1"	UN	4,00	$	60.460,00	$	241.840,00
7,14	Registro de paso directo ½" (bola)	UN	-	$	35.586,00	$	-
7,15	Acometida general de ½"	UN	-	$	196.922,00	$	-
7,16	Punto agua fria de ½"	UN	48,00	$	50.518,00	$	2.424.864,00
NE6	Tuberia PVC de presion 1 1/2"	ML	44,61	$	22.939,00	$	1.023.308,79

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341 FIP 2021	**ID PROYECTO (DPS):**	E-2020-1718-232738
SECTOR:	SOCIAL COMUNITARIO	**TIPOLOGÍA:**	PLAZA DE MERCADO
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	HOBO
CONTRATO DE OBRA No.	129-2022	**SUPERVISOR:**	SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HOBO	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALES
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	208 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-096	**SUPERVISOR:**	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO TOTAL EJECUTADO:	7 MESES Y 10 DIAS	**VALOR EJECUTADO:**	$ 1.353.922.223,65
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	14 de septiembre de 2024

7,17	Tuberia PVC de presion 1"	ML	295,85	$	12.077,00	$	3.572.980,45
7,19	Tuberia presion PVC ½"	ML	35,92	$	9.458,00	$	339.731,36
7,20	Bajante de Aguas lluvias PVC 2" Incluye malla, mortero 1:4 y Accesorio	ML	-	$	28.279,00	$	-
7,21	Tuberia Aguas lluvias PVC 2"	ML	-	$	15.770,00	$	-
7,22	Poceta de aseo (0,60x040x0,45m libres), enchapada, según diseño	UN	1,00	$	118.256,00	$	118.256,00
NP-64	Caja de inspección de 1.20 x 1.20, ladrillo	UN	1,00	$	473.950,00	$	473.950,00
NP-65	Caja de inspección de 1.00 x 0.40, ladrillo	UN	8,00	$	427.939,00	$	3.423.512,00
NP-66	Tuberia presion PVC de 3/4"	ML	-	$	10.485,00	$	-
8	RED CONTRA INCENDIOS						
NP-67	GABINETE TIPO I	UN	2,00	$	817.727,00	$	1.635.454,00
NP-68	ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UN	-	$	386.756,00	$	-
NP-69	ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UN	-	$	42.472,00	$	-
NP-70	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	-	$	66.462,00	$	-
NP-71	TUBERÍA ACERO ROJA ROSCADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	-	$	112.552,00	$	-
9	RED GAS						
NP-72	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	-	$	18.527,00	$	-
NP-73	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	-	$	18.795,00	$	-
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA						
10,1	Cubierta en teja termoacustica Trapezoidal A360	M2	616,91	$	84.273,00	$	51.988.856,43
10,2	Caballete cubierta termoacustica	ML	35,55	$	51.644,00	$	1.835.944,20
NP-74	Limahoya cubierta termoacustica	ML	-	$	53.230,00	$	-
NP-75	Cubierta en policarbonato alveolar	M2	201,82	$	154.684,00	$	31.218.324,88
NP-76	Cercha Metálica, 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.	KG	8.093,34	$	11.012,00	$	89.123.860,08
11	ACABADOS						
11,1	Cielo raso en PVC con juntas en mediacaña	M2	-	$	42.661,00	$	-
12	ENCHAPES						
NP-78	Enchape Pared Montecristal Beige Caras Diferenciadas 30x45 (area de cocina y baños)	M2	36,04	$	50.244,00	$	1.810.793,76
13	PISOS						
13,1	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, estampado en colores, incluye herramientas, moldes para estampar, dilataciones, sello dilataciones y malla electrosoldada	M2	-	$	80.770,00	$	-
13,2	Relleno en recebo compactado manual	M3	115,12	$	50.636,00	$	5.829.216,32
13,3	Placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.08, dilatado	M2	195,14	$	60.622,00	$	11.829.777,08
NP-79	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, esmaltado con cemento mineral	M2	115,90	$	63.301,00	$	7.336.585,90
NP-80	Placa de piso en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e-0.08	M2	586,83	$	43.570,00	$	25.568.183,10
NP-81	Piso Juliana Con Gota Azul Caras Diferenciadas Corona 33.8X33.8	M2	73,64	$	43.535,00	$	3.205.917,40
NP-82	Piso Mantis gris multitono 51x51	M2	36,49	$	46.008,00	$	1.678.831,92
NP-83	Guardaescoba en cemento esmaltado	ML	-	$	28.656,00	$	-
NP-84	Guardaescoba en ceramica Juliana Con Gota Azul Caras Diferenciadas Corona 33.8X33.8	ML	-	$	10.697,00	$	-
NP-85	Guardaescoba en ceramica Mantis gris multitono 51x51	ML	-	$	31.595,00	$	-
NP-86	Poyo en concreto	ML	-	$	24.660,00	$	-
14	CARPINTERÍA METÁLICA						
14,1	Cortinas metálicas enrollables	M2	155,58	$	412.712,00	$	64.209.732,96
14,5	Marco y puerta metalica cal. 18	UN	19,00	$	465.292,00	$	8.840.548,00
14,6	Divisiones para baños en lamina CR. Cal 18	M2	19,28	$	203.863,00	$	3.930.478,64
NP-87	Ventana en lámina cal. 18	M2	1,37	$	136.042,00	$	186.377,54
NP-88	Luceta metalica en lamina cal. 18-Tubo cuadrado 1"	M2	4,40	$	165.962,00	$	730.232,80
NP-89	Baranda pasamanos en tubo	ML	17,68	$	55.946,00	$	989.125,28
NP-92	Canal metálico 0.50 mts	ML	131,58	$	90.945,00	$	11.966.543,10
NP-93	Cárcamo con rejilla tipo industrial	ML	26,10	$	320.609,00	$	8.367.894,90
15	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES						
16,1	Lavamanos Acuacer	UN	7,00	$	194.858,00	$	1.364.006,00
16,2	Sanitario Trevi	UN	6,00	$	265.327,00	$	1.591.962,00
16,3	Orinal institucional	UN	1,00	$	395.497,00	$	395.497,00
16,4	Espejos baños	M2	4,20	$	45.362,00	$	190.520,40

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	Código: F-IP-175
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	341 FIP 2021	**ID PROYECTO (DPS):**	E-2020-1718-232738
SECTOR:	SOCIAL COMUNITARIO	**TIPOLOGÍA:**	PLAZA DE MERCADO
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	HOBO
CONTRATO DE OBRA No.	129-2022	**SUPERVISOR:**	SEBASTIAN MARTINEZ FUENTES
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HOBO	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALES
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HOBO HUILA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	208 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-096	**SUPERVISOR:**	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO TOTAL EJECUTADO:	7 MESES Y 10 DIAS	**VALOR EJECUTADO:**	$ 1.353.922.223,65
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	14 de septiembre de 2024

16,5	Suministro e instalación de lavaplatos	UN	8,00	$	159.053,00	$	1.272.424,00
NP-94	Vidrios para ventanas 4m.m plano	M2	1,13	$	44.774,00	$	50.594,62
NP-96	Suministro e instalacion de tanque plastico agua potable de 1000lts.(Incluye accesorios)	UN	4,00	$	438.330,00	$	1.753.320,00
16	ORNAMENTALES						
NP-97	Matera en ladrillo a la vista	M2	-	$	36.770,00	$	-
NP-98	Banca plazoleta de comidas en concreto armado sobre muros en ladrillo a la vista	M2	-	$	57.765,00	$	-
NP-99	Banca plazoleta de comidas en ladrillo a la vista	M2	-	$	36.770,00	$	-
17	PINTURA GENERAL						
17,1	Esmalte sobre lámina llena	M2	120,52	$	18.797,00	$	2.265.414,44
17,2	Esmalte sobre marcos lámina	UN	19,00	$	26.052,00	$	494.988,00
NP-100	Estuco y pintura vinilo muros	M2	901,76	$	16.798,00	$	15.147.764,48
NP-101	Pintura epoxica muros	M2	534,43	$	24.081,00	$	12.869.608,83
NP-103	Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	5,77	$	11.670,00	$	67.335,90
NP-104	Pintura canal a.ll. esmalte sobre wash— primer	ML	131,58	$	22.462,00	$	2.955.549,96
						$	-
NP-63	INSPECCION, TRAMITE Y OBTENCION DE CERTIFICADOS RETIE		1,00	$	2.160.636,50	$	2.160.636,50
Valor Total Ejecutado						**$**	**1.017.986.634,32**
PGIO			2%			**$**	**20.359.733**
ADMINISTRACIÓN			24,00%			**$**	**244.316.792,24**
IMPREVISTOS			2,00%			**$**	**20.359.732,69**
UTILIDAD			5,00%			**$**	**50.899.331,72**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA						**$**	**1.353.922.224**

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asímismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record		Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial		Otros según Pliego de Condiciones	N.A
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)			

Nota: Pendiente legalización y creación de las cuentas ante el operador de red de las 34 cuentas eléctricas.

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del contrato de obra No.129-2022 suscrito entre Municipio de Hobo y el contratista de obra ISAIAS VARGAS GONZALES

Firma:

Nombre: ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal del Contratista

Firma:

Nombre: SEBASTIAN MARTINEZ PUENTES
Supervisor -Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Firma:

Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD