	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	Código: F-IP-150
	PROCESO: Implementación de políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

FECHA DE INFORME:	27/jul/2022	INFORME N°:	1	PERIODO DEL	28/jun/2022
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	27/jul/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO OPSU:	341-IP 2021	ID DEL PROYECTO:	2021034152327 38-1		
DEPARTAMENTO:	HUILA	MUNICIPIO:	HOBO		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	179 de 2022	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORIA OPSU:			CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
DIRECCION:	HOBO - HUILA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	4
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	28/jun/2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	11/nov/2022
VALOR DEL CONTRATO:	$1.036.086.290

GARANTIAS:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23/may/2022	23/ene/2023	$103.608.629,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/may/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/may/2022	23/sep/2022	$200.000.000,00

CAUSALES:

1) Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible concluir con las demoliciones de las estructuras existentes por parte de la Alcaldía municipal, lo que imposibilita el inicio de las actividades y aquellas se deben realizar ajustes a los diseños por parte del Municipio

En el Municipio de HOBO - HUILA, a los VEINTISIETE (27) días del mes de JULIO del año 2022, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes acuerdan suscribir la presente Acta.

DIAS DE SUSPENSIÓN **13 DIAS CALENDARIO.**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO **10/ago/2022**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISIETE (27) días del mes de JULIO del año 2022.

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRES PEÑA
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventoría Zona 7

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
Contratista de Obra