ACTA DE SUSPENSIÓN 03

PROCESO: Implementación de políticas, Programas y Proyectos

Código: F-[P-150

Versión: 2

FECHA DE INFORME:	29/ago/2022	INFORME Nº:	3	PERIODO DEL:	10/ago/2022
Nº Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	341FIP 2021	ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL:	29/ago/2022
DEPARTAMENTO:	HUILA	ID DEL PROYECTO:	2021034IS232738-1		
Nº Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	129 de 2022	MUNICIPIO:	HOBO		
		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORIA (DPS):	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA		

OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre y razon social del interventor)	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
DIRECCION:	HOBO - HUILA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y numeros)	4
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: (Dia Mes - año)	29/jun/2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: (Dia Mes - año)	15/dic/2022
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba el valor en letras y en numeros)	$1.206.086.290
GARANTIAS:	

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/may/2022	23/ene/2023	$120.608.629,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/may/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/may/2022	23/sep/2022	$200.000.000,00

CAUSALES:

1) Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible concluir con las demoliciones de las estructuras existentes por parte de la Alcaldía municipal, lo que imposibilita el inicio de las actividades y además se deben realizar ajustes a los diseños por parte del Municipio

En el Municipio de HOBO - HUILA, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de AGOSTO del año 2022, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes acuerdan suscribir la presente Acta.

DIAS DE SUSPENSIÓN: **15 DÍAS CALENDARIO, PARA UN TOTAL ACUMULADO DE 46 DÍAS DESDE EL 27/07/2022**

FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO: **12/sep/2022**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTINUEVE (29) días del mes de AGOSTO del año 2022.

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRES PEÑA
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventoría Zona 7

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
Contratista de Obra