La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE SUSPENSIÓN 05**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de politicas, Programas y Proyectos	**Versión:** 2

FECHA DE INFORME:	10/ene/2023	INFORME N°:	5	PERÍODO DEL	30/dic/2022
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	10/ene/2023
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	341FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	20210341S232738-1		
DEPARTAMENTO:	HUILA	MUNICIPIO:	HOBO		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	129 de 2022	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):			CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del interventor)	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
DIRECCION:	HOBO - HUILA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	4
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Día Mes - Año	29/jun/2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Día Mes - Año	15/ene/2023
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	$1.236.086.290

GARANTIAS:

AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		23/may/2022	23/ene/2023	$123.608.629,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES		23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		23/sep/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		23/may/2022	20/dic/2022	$200.000.000,00	

CAUSALES:

1) Teniendo en cuenta lo manifestado en comunicado IVG-HOB-33 emitido por el contratista del 10 de enero de 2022, en donde manifiesta que:
-se encuentran en proceso de mejora y culminación de la contratación del personal idóneo.
-se está a la espera de la aprobación por DPS de los items no previstos
-la nomalización de la compra de materiales
-la necesidad de realizar balance al contrato por actividades no previstas

En el Municipio de HOBO - HUILA, a los DIEZ (10) días del mes de ENERO del año 2023, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes acuerdan suscribir la presente Acta.

DIAS DE SUSPENSIÓN **15 DÍAS CALENDARIO, PARA UN TOTAL ACUMULADO DE 26 DÍAS DESDE EL 30/12/2022**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO **25/ene/2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de ENERO del año 2023.

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRÉS PEÑA .
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventoria Zona 7

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal

Contratista de Obra