USPEC

ACTA DE OBRA No. 01 PARCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

PERIODO DESDE EL 29/12/2025 HASTA EL 30/12/2025 Y DEL 13/02/2026 HASTA EL 9/05/2026

RADICACIÓN No 01

FECHA DE RADICACION: 13/05/2026

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-335-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA TALES COMO SUBESTACIONES, GENERADORES, ACOMETIDAS Y REDES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC"-GRUPO 3

ESTABLECIMIENTOS : A NIVEL NACIONAL

LOCALIZACIÓN : A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA :	**CONSORCIO MOC**
DIRECCIÓN :	**Carrera 11 # 48-126, barrio Maraya, en Pereira-Risaralda.**
C.C. ó NIT :	**902.019.446-7**
TELÉFONO :	**317 893 9811**
INTERVENTOR :	**CONSORCIO 3802 INTERUSPEC**
DIRECCIÓN :	**CRA1S A#121-12 OF 314**
C.C. ó NIT :	**900.018.772-9**
TELÉFONO :	**316 833 21 19**

VR. INICIAL	:		**$ 1.377.325.397,00**
VR. ADICIONAL	:		**$ 0,00**
VR. ACTUAL	:		**$ 1.377.325.397,00**
ANTICIPO	:	30%	* **$ 413.197.619,10**
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 100.521.539,22
ANTICIPO POR AMORTIZAR :			**$ 312.676.079,88**

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	:	0,10	**Meses**
FECHA INICIACIÓN	:	29	**diciembre de 2025**
FECHA TERMINACIÓN	:	31	**diciembre de 2025**
PLAZO ADICIONAL		4,00	**Mes**
TIEMPO SUSPENDIDO	:	45	**días**
PLAZO TOTAL	:	5,60	**Meses**
FECHA FINAL	:	28	**junio**

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
49025	17/09/2025	183125	24/12/2025	183125	$ 1.377.325.397,00
					$ 1.377.325.397,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA **$ 335.071.797,40** **

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN	CO MUN	X
REGIMEN SIMPLIFICADO	SIMPLIFICADO	
REGIMEN ESPECIAL :	ESPECIAL	

AUTORETENEDOR — **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE — **RESOLUCIÓN No.**

ICA X — **CÓDIGO:** 4330

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO DE BOGOTA — **SUCURSAL** PEREIRA — **CUENTA CORRIENTE** X — **CUENTA DE AHORROS** — **CTA. No.** 912061835

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°01		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.3.8.3	Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.	m2	40,00	$ 5.945,00	**$ 237.800,00**	40,00	**$ 237.800,00**		**$ 0,00**	28,75	**$ 170.919,00**	28,75	**$ 170.919,00**	71,88%
2.2.1.55	Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra relleno, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.	m2	15,00	$ 124.768,00	**$ 1.871.520,00**	15,00	**$ 1.871.520,00**		**$ 0,00**	1,39	**$ 173.677,00**	1,39	**$ 173.677,00**	9,28%
10.1.2.42	Mantenimiento preventivo de transformador 112.5 a 150 kVA Sumergido en aceite. Incluye puesta a tierra y desconexión en seccionador del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador y pruebas TTR. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Análisis y reporte de PCBS de aceite existente. Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del transformador. Incluye informe de mantenimiento.	u	1,00	$ 3.194.853,00	**$ 3.194.853,00**	1,00	**$ 3.194.853,00**		**$ 0,00**	1,00	**$ 3.194.853,00**	1,00	**$ 3.194.853,00**	100,00%
10.1.2.43	Mantenimiento preventivo de transformador 225 a 300 kVA Sumergido en aceite. Incluye puesta a tierra y desconexión en seccionador del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador y pruebas TTR. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Análisis y reporte de PCBS de aceite existente. Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del transformador. Incluye informe de mantenimiento.	u	6,00	$ 3.399.454,00	**$ 20.396.724,00**	6,00	**$ 20.396.724,00**		**$ 0,00**	4,00	**$ 13.597.816,00**	4,00	**$ 13.597.816,00**	66,67%
10.1.2.44	Mantenimiento preventivo de transformador 400 a 500 kVA Sumergido en aceite. Incluye puesta a tierra y desconexión en seccionador del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador y pruebas TTR. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Análisis y reporte de PCBS de aceite existente. Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del transformador.	u	2,00	$ 3.438.444,00	**$ 6.876.888,00**	2,00	**$ 6.876.888,00**		**$ 0,00**	3,00	**$ 10.315.332,00**	3,00	**$ 10.315.332,00**	150,00%
10.1.2.66	Mantenimiento preventivo de transformador trifásico de 15 a 75 KVA tipo seco. Incluye puesta a tierra y desconexión del transformador, revisión de aisladores, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador, pruebas de TTR. Limpieza de celda del transformador, ajuste mecánico y puesta a tierra de la celda. Reconexión del transformador, incluye informe de mantenimiento.	u	1,00	$ 3.514.377,00	**$ 3.514.377,00**	1,00	**$ 3.514.377,00**		**$ 0,00**	1,00	**$ 3.514.377,00**	1,00	**$ 3.514.377,00**	100,00%
10.1.2.68	Mantenimiento preventivo de transformador trifásico de 151 a 300 KVA tipo seco. Incluye puesta a tierra y desconexión del transformador, revisión de aisladores, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador, pruebas de TTR. Limpieza de celda del transformador, ajuste mecánico y puesta a tierra de la celda. Reconexión del transformador, incluye informe de mantenimiento.	u	1,00	$ 3.745.394,00	**$ 3.745.394,00**	1,00	**$ 3.745.394,00**		**$ 0,00**	1,00	**$ 3.745.394,00**	1,00	**$ 3.745.394,00**	100,00%
10.1.2.69	Mantenimiento preventivo de transformador trifásico de 301 a 400 KVA tipo seco. Incluye puesta a tierra y desconexión del transformador, revisión de aisladores, limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del transformador, pruebas de TTR. Limpieza de celda del transformador, ajuste mecánico y puesta a tierra de la celda. Reconexión del transformador, incluye informe de mantenimiento.	u	1,00	$ 3.770.153,00	**$ 3.770.153,00**	1,00	**$ 3.770.153,00**		**$ 0,00**	2,00	**$ 7.540.306,00**	2,00	**$ 7.540.306,00**	200,00%

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°01		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
10.1.5.4	Medición de resistencia de sistema de puesta a tierra, para verificación de cumplimiento del valor requerido. Incluye reporte con informe escrito de medición de variables de resistencia e equipotencialización	u	7,00	$ 486.792,00	$ 3.407.544,00	7,00	$ 3.407.544,00		$ 0,00	3,00	$ 1.460.376,00	3,00	$ 1.460.376,00	42,86%
10.2.3.5	Mantenimiento preventivo de tablero principal de distribución existente. Incluye revisión de interruptores tipo caja moldea, levantamiento de diagrama de cargas, medición de corrientes por fase de todos los interruptores y balance de cargas, marquillado de conductores, limpieza general y diagrama unifilar en puerta de tablero.	u	18,00	$ 1.019.690,00	$ 18.354.420,00	18,00	$ 18.354.420,00		$ 0,00	18,00	$ 18.354.420,00	18,00	$ 18.354.420,00	100,00%
10.2.3.48	Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa, cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.	u	1,00	$ 197.387,00	$ 197.387,00	1,00	$ 197.387,00		$ 0,00	1,00	$ 197.387,00	1,00	$ 197.387,00	100,00%
10.2.3.50	Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa, cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.	u	2,00	$ 280.339,00	$ 560.678,00	2,00	$ 560.678,00		$ 0,00	6,00	$ 1.682.034,00	6,00	$ 1.682.034,00	300,00%
10.2.4.18	Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 150A, 240 V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	u	1,00	$ 801.832,00	$ 801.832,00	1,00	$ 801.832,00		$ 0,00	3,00	$ 2.405.496,00	3,00	$ 2.405.496,00	300,00%
10.2.4.24	Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 500A, 240 V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	u	1,00	$ 3.822.497,00	$ 3.822.497,00	1,00	$ 3.822.497,00		$ 0,00	1,00	$ 3.822.497,00	1,00	$ 3.822.497,00	100,00%
10.2.4.27	Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de 70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.	u	1,00	$ 961.497,00	$ 961.497,00	1,00	$ 961.497,00		$ 0,00	1,00	$ 961.497,00	1,00	$ 961.497,00	100,00%
10.3.2.2	Adecuación de sistema de salida de gases de planta eléctrica estática rango de 0 a 150 kVA. Incluye tubería del diámetro adecuado, unión flexible, silicona de alta temperatura, abrazaderas, sistemas de sujeción, aislamiento térmico y todos los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.	m	1,00	$ 1.267.472,00	$ 1.267.472,00	1,00	$ 1.267.472,00		$ 0,00	3,50	$ 4.436.152,00	3,50	$ 4.436.152,00	350,00%
10.3.2.8	Suministro e instalación de batería estacionaria libre de mantenimiento 31H. 12 VAC	m	2,00	$ 1.060.824,00	$ 2.121.648,00	2,00	$ 2.121.648,00		$ 0,00	6,00	$ 6.364.944,00	6,00	$ 6.364.944,00	300,00%
10.3.2.9	Suministro e instalación de batería estacionaria libre de mantenimiento 4D. 12 VAC	m	1,00	$ 1.494.980,00	$ 1.494.980,00	1,00	$ 1.494.980,00		$ 0,00	9,00	$ 13.454.820,00	9,00	$ 13.454.820,00	900,00%
10.3.2.11	Suministro e instalación de Cargador de baterías automático 12 o 24 VDC; 10 Amperios. Voltaje de alimentación 110 o 220 VAC	m	1,00	$ 1.040.062,00	$ 1.040.062,00	1,00	$ 1.040.062,00		$ 0,00	5,00	$ 5.200.310,00	5,00	$ 5.200.310,00	500,00%
10.3.2.12	Limpieza interna de tanque diario de 100 a 300 Gl. Incluye desmonte de handhole, drenaje de combustible, trasiego de combustible, limpieza interna con aditivos y ensamble.	u	1,00	$ 811.677,00	$ 811.677,00	1,00	$ 811.677,00		$ 0,00	1,00	$ 811.677,00	1,00	$ 811.677,00	100,00%
10.3.2.13	Limpieza interna de tanque diario de 301 a 500 Gl. Incluye desmonte de handhole, drenaje de combustible, trasiego de combustible, limpieza interna con aditivos y ensamble.	u	1,00	$ 1.406.959,00	$ 1.406.959,00	1,00	$ 1.406.959,00		$ 0,00	2,00	$ 2.813.918,00	2,00	$ 2.813.918,00	200,00%
10.4.1.10	Mantenimiento de transferencia automática entre 10kVA y 150kVA. Incluye pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de contactos de contactores, cambio de fusibles y/o minibreakers de control, cambio de pilotos dañados, aseo, remarquillado de conexiones y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye revisión, ajuste y limpieza de interruptores de distribución.	u	12,00	$ 1.135.003,00	$ 13.620.036,00	12,00	$ 13.620.036,00		$ 0,00	8,00	$ 9.080.024,00	8,00	$ 9.080.024,00	66,67%
10.4.1.11	Mantenimiento de transferencia automática entre 151kVA y 300kVA. Incluye pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de contactos de contactores, cambio de fusibles y/o minibreakers de control, cambio de pilotos dañados, aseo, remarquillado de conexiones y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye revisión, ajuste y limpieza de interruptores de distribución.	u	12,00	$ 1.719.563,00	$ 20.634.756,00	12,00	$ 20.634.756,00		$ 0,00	8,00	$ 13.756.504,00	8,00	$ 13.756.504,00	66,67%

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°01		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
10.4.1.12	Mantenimiento de transferencia automática entre 301kVA y 500kVA. Incluye pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de contactos de contactores y/o revisión de bobinas cierre, apertura, mínima de interruptores motorizados , cambio de fusibles y/o minibreakers de control, aseo, cambio de pilotos dañados, remarquillado de conexiones y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye revisión, ajuste y limpieza de interruptores de distribución.	u	14,00	$ 3.033.629,00	$ 42.470.806,00	14,00	$ 42.470.806,00		$ 0,00	2,00	$ 6.067.258,00	2,00	$ 6.067.258,00	14,29%
10.4.1.16	Suministro, instalación, conexionado y pruebas tarjeta de control electrónico para planta eléctrica. Incluye programación y ajuste, y demás elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento	u	1,00	$ 3.565.844,00	$ 3.565.844,00	1,00	$ 3.565.844,00		$ 0,00	1,00	$ 3.565.844,00	1,00	$ 3.565.844,00	100,00%
10.4.1.18	Suministro instalacion y adecuacion de bomba de agua para instalación en planta eléctrica de capacidad hasta 300kVA, incluye desmonte de bomba existente, cambio de empaques, pruebas y puesta en funcionamiento.	u	1,00	$ 2.233.648,00	$ 2.233.648,00	1,00	$ 2.233.648,00		$ 0,00	1,00	$ 2.233.648,00	1,00	$ 2.233.648,00	100,00%
10.4.2.12	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 15 a 45 kVA. Incluye cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite, filtros combustible, filtro de aire, filtro separador y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 10 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacio y carga y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta eléctrica.	u	4,00	$ 3.505.019,00	$ 14.020.076,00	4,00	$ 14.020.076,00		$ 0,00	1,00	$ 3.505.019,00	1,00	$ 3.505.019,00	25,00%
10.4.2.13	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 46 a 100 kVA. Incluye cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite, filtros combustible, filtro de aire, filtro separador y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 10 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacio y carga y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta eléctrica.	u	11,00	$ 3.905.936,00	$ 42.965.296,00	11,00	$ 42.965.296,00		$ 0,00	6,00	$ 23.435.616,00	6,00	$ 23.435.616,00	54,55%
10.4.2.14	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 101 a 250 kVA. Incluye cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite, filtros combustible , filtro de aire, filtro separador y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 20 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacio y carga y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta eléctrica.	u	11,00	$ 6.419.729,00	$ 70.617.019,00	11,00	$ 70.617.019,00		$ 0,00	6,00	$ 38.518.374,00	6,00	$ 38.518.374,00	54,55%
10.4.2.15	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 251a 400 kVA. Incluye cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite importados, filtros combustible importados, filtro de aire, filtro separador importados y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 30 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacio y carga y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta eléctrica.	u	10,00	$ 8.485.817,00	$ 84.858.170,00	10,00	$ 84.858.170,00		$ 0,00	4,00	$ 33.943.268,00	4,00	$ 33.943.268,00	40,00%
10.4.2.16	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 401 a 750 kVA. Incluye cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite importados, filtros combustible importados, filtro de aire, filtro separador importados y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 40 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacio y carga y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta eléctrica.	u	8,00	$ 10.507.651,00	$ 84.061.208,00	8,00	$ 84.061.208,00		$ 0,00	2,00	$ 21.015.302,00	2,00	$ 21.015.302,00	25,00%
21.1.7	Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.	m2	2,00	$ 17.643,00	$ 35.286,00	2,00	$ 35.286,00		$ 0,00	28,75	$ 507.236,00	28,75	$ 507.236,00	1437,50%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - OTRO SI N°_								OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°01		ACUMULADO ACTUAL		
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	

RESUMEN EJECUTIVO							
VALOR COSTO DIRECTO		$ 976.599.765,00	$ 976.599.765,00	$ 0,00	$ 259.846.295,00	$ 259.846.295,00	26,61%
ADMINISTRACIÓN	22,00%	$ 214.851.948,30	$ 214.851.948,30	$ 0,00	$ 57.166.184,90	$ 57.166.184,90	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 9.765.997,65	$ 9.765.997,65	$ 0,00	$ 2.598.462,95	$ 2.598.462,95	
UTILIDAD	5,00%	$ 48.829.988,25	$ 48.829.988,25	$ 0,00	$ 12.992.314,75	$ 12.992.314,75	
VALOR TOTAL		$ 1.250.047.699,20	$ 1.250.047.699,20	$ 0,00	$ 332.603.257,60	$ 332.603.257,60	26,61%
IVA	19,00%	$ 9.277.697,77	$ 9.277.697,77	$ 0,00	$ 2.468.539,80	$ 2.468.539,80	
COSTO TOTAL		$ 1.259.325.397,00	$ 1.259.325.397,00	$ 0,00	$ 335.071.797,40	$ 335.071.797,40	26,61%
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y/O ADICIONALES		$ 118.000.000,00	$ 118.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL PRESUPUESTO		$ 1.377.325.397,00	$ 1.377.325.397,00				
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	30%			$ 0,00	$ 100.521.539,22	$ 100.521.539,22	
VALOR NETO A PAGAR				$ 0,00	$ 234.550.258,18	$ 234.550.258,18	0,00%

SALDO DEL CONTRATO	$ 924.253.599,60	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 312.676.079,88	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N°01	ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MOC

POR LA INTERVENTORIA:

ADRIANA PINEDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO 3802 INTERUSPEC

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130