CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	11/02/2026	6700043179-2025-5 A

ELSUPERVISOR DESIGNADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL CONTRATO DEL INDER MEDELLIN

CERTIFICA QUE:

EL INDER y el CONSORCIO SEDES MEDELLIN, identificado con NIT 901.958.068-0 y representado por LINA MARCELA ALFONSO NARANJO, con cédula de ciudadanía No. 41.951.903, celebraron el contrato No. 6700043179 de 2025 cuyo objeto es: "OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS EDIFICACIONES, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN".

VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS M.L ($ 5.331.111.111) incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar.

VALOR CERTIFICADO: Constitución Reserva de Caja - Orden de pago No 5100186044 $ 2.686.183.9099, según resolución 0016 del 13 de enero 2026.

FACTURA No.	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
CSM 6	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.L.	$1.743.133.740

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Documento Orden de Pago	Valor Total
5100186044 (29/12/2025)	$ 1.743.133.740

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

Se autoriza pago parcial de la factura CMS 6, soportados, con el informe de interventoría y acta parcial de ejecución de obra, adjunta a este documento debidamente firmado, factura constituida como reserva de caja 2024, según resolución No 0016 del 13 de enero del 2026.

Valor Parcial Autorizado :

Recursos Superávit Recursos del Crédito Distrito $ 1.743.133.740.

Atentamente,

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO
Supervisor Subdirección de Escenarios

Proyectó: María Dolly Alfonso León.
Financiero (a) Contratista

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

#	# DE MATRICULA	# ACTIVO FIJO INDER	# FACTURA	NOMBRE DEL ESCENARIO	DIRECCION DEL ESCENARIO	PEDIDO PRESUPUESTAL	COSTO DIRECTO DE FACTURA	COSTO TOTAL DE FACTURA	OBSERVACION (Afectación de vida util)
29	776513	**200000002241**	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO MARIA AUXILIADORA	CR 69 # 30A-130	7000001291	$ 31.962.520	$ 41.983.883	Mantenimiento
30	5295231	**200000003049**	CSM6	MEGALUDOTEKA	CR 69 # 30A-130	7000001291	$ 159.376.161	$ 209.346.136	Mantenimiento
31	5273676	**200000000003166**	CSM6	LUDOTEKA CASA SAN MARTIN	CR 86A # 39-82	7000001291	$ 122.559.432	$ 160.986.081	Mantenimiento
32	256711	**200000003363**	CSM6	NUCLEO RECREATIVO MARIA LUISA CALLE	Cr 70 x Cl 1 180	7000001291	$ 24.723.401	$ 32.475.048	Mantenimiento
				TOTAL			**$ 1.327.055.600**	**$ 1.743.133.740**	

V°B° SUPERVISOR
Carlos Alejandro
Monsalve Toro

V°B° APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION
María Eugenia Marín Gaviria

V°B° APOYO FINANCIERO
María Dolly Alfonso Leon

Para firma de Carlos Gonzalez

FORMATO PARA PAGO DE OBRA - RESUMEN ACTA 4

N° 6700043179 de 2025
CONSORCIO SEDES MEDELLÍN

RESUMEN

		FACTURA		NOMBRE DEL ESCENARIO	DIRECCION DEL ESCENARIO	PEDIDO PRESUPUESTAL	COSTO DIRECTO DE FACTURA	COSTO TOTAL DE FACTURA	OBSERVACION (Afectación de vida util)
1	291852	200000002957	CSM6	LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA GRANIZAL	CR 28 # 52-69	7000001291	$ 48.801.374	$ 64.102.304	Mantenimiento
2	5273458	N/A (*)	CSM6	LUDOTEKA NUEVO SOL DE ORIENTE	CL 64B # 106	7000001291	$ 29.478.813	$ 38.721.447	Mantenimiento
3	435071	N/A (*)	CSM6	LUDOTEKA BERLIN	CL 102 # 34-222	7000001291	$ 51.433.467	$ 67.559.650	Mantenimiento
4	5172553	N/A (3)	CSM6	LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL LAS ESTANCIAS	CL 106 # 82A-100	7000001291	$ 11.320.265	$ 14.869.562	Mantenimiento
5	311683	N/A (4)	CSM6	LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES	CR 70 # 1-180	7000001291	$ 20.818.278	$ 27.345.533	Mantenimiento
6	5248640	200000002193	CSM6	LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA DE CASTILLA JOSE RENE HIGUITA	CL 105E # 50BB-41	7000001291	$ 8.846.313	$ 11.619.940	Mantenimiento
8	311683	N/A(5)	CSM6	NUCLEO RECREATIVO UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES	CL 30A # 66B-61	7000001291	$ 3.225.444	$ 4.236.733	Mantenimiento
9	205768	200000003443	CSM6	LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL PROGRESO	CR 66B # 30A-49	7000001291	$ 47.752.915	$ 62.725.117	Mantenimiento
10	629535	N/A	CSM6	LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL SALADO	CR 66B # 30A-49	7000001291	$ 27.182.411	$ 35.705.044	Mantenimiento
11	631103	N/A	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CRISTOBAL	CR 66B # 30A-245	7000001291	$ 38.535.989	$ 50.618.363	Mantenimiento
12	629535	200000003125	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL SALADO	CR 65 # 98-50	7000001291	$ 65.794.305	$ 86.423.111	Mantenimiento
13	259618	N/A	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANTONIO NARIÑO	CR 69 # 101-25	7000001291	$ 30.559.623	$ 40.141.129	Mantenimiento
14	5323882-39978-5323882	200000003343	CSM6	LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ALEJANDRO ECHAVARRIA	CL 52A # 10A-120	7000001291	$ 5.262.841	$ 6.912.925	Mantenimiento
16	81623	200000003329	CSM6	BOLERA SURAMERICANA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	CR 26A # 49A-110	7000001291	$ 117.499.608	$ 154.339.827	Mantenimiento
17	30506	200000003259	CSM6	LUDOTEKA ESTADIO DE FUTBOL ATANASIO GIRARDOT	CL 48 # 73-10 106	7000001291	$ 110.596.581	$ 145.272.460	Mantenimiento
18	81623	200000003323	CSM6	NUCLEO RECREATIVO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	CR 14C # 49-22	7000001291	$ 17.887.508	$ 23.495.865	Mantenimiento
19	1384295	N/A	CSM6	NUCLEO RECREATIVO PARQUE RECREATIVO PROVIDENCIA	CR 120 # 39FD-100	7000001291	$ 32.168.389	$ 42.254.299	Mantenimiento
20	81623	200000003323	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO BOLERA SURAMERICANA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	CR 120 # 39FD-100	7000001291	$ 12.685.470	$ 16.662.807	Mantenimiento
21	443686	200000003507	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO PISTA CHALLENGER DE BICICROSS ANTONIO ROLDAN BETANCUR	CR 108 # 42-94 102	7000001291	$ 96.745.685	$ 127.078.826	Mantenimiento
22	1014432	200000003371	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO LAS MERCEDES	CR 83 # 5-25	7000001291	$ 77.800.165	$ 102.193.226	Mantenimiento
23	1428449	200000003505	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO LOMA DE LOS BERNAL	CR 75 # 16	7000001291	$ 7.450.239	$ 9.786.148	Mantenimiento
24	960524 960527 960540 960541 960522	200000003138	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO SAN BERNARDO	CR 14 # 56A-14	7000001291	$ 61.869.644	$ 81.267.931	Mantenimiento
25	81623	200000003323	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	CR 75 # 48 SUR-158	7000001291	$ 35.411.441	$ 46.514.161	Mantenimiento
26	81623	200000003317	CSM6	SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO CANCHAS DE TENIS UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	CR 75 # 48 SUR-158	7000001291	$ 29.307.319	$ 38.496.185	Mantenimiento

CONSORCIO SEDES MEDELLIN

Medellín, 07 de enero de 2025

SEÑORES
INDER
MEDELLIN

ASUNTO: PAZ Y SALVO PROVEEDORES

Certifico que la empresa **CONSORCIO SEDES MEDELLIN** identificada con nit **901.958.068** la cual ejecuta el contrato que tiene por objeto el **CONTRATO No. 6700043179 OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS EDIFICACIONES, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN** se encuentra a paz y salvo por pagos a los proveedores de los suministros
del contrato.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS
CONTADORA PUBLICA
MEDELLIN.
42.825.873

Medellín, 07 de enero de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, **LINA MARCELA ALFONSO NARANJO**, identificada con cédula de ciudadanía No.41.951.903, actuando en representación legal de **CONSORCIO SEDES MEDELLIN** con Nit: 901.958.068 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que resultan exigibles por la Ley.

.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA: _____
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
Representante Legal
CONSORCIO SEDES MEDELLIN
NIT: 901.958.068

FIRMA_____
ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 42.825.873
T.P No 172823-T

Medellín, 07 de enero de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, **LINA MARCELA ALFONSO NARANJO**, identificada con cédula de ciudadanía No.41.951.903, actuando en representación de **LINA MARCELA ALFONSO NARANJO** con Cedula de ciudadanía 41.951.903 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que resultan exigibles por la Ley.

.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA: _____
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

FIRMA_____
ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 42.825.873
T.P No 172823-T

Medellín, 07 de enero de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, **JUAN CARLOS SIERRA BOTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No.41.951.903, actuando en representación legal de **JUAN CARLOS SIERRA BOTERO** con cedula: 70.562.215 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que resultan exigibles por la Ley.

.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA: _____
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

FIRMA_____
ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 42.825.873
T.P No 172823-T

Medellín, 07 de enero de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, **MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.712.290**, actuando en representación legal de **PRAGMA INVERSIONES S.A.S** con Nit: 901.793.286 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que resultan exigibles por la Ley.

.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA:
MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA
Representante Legal
PRAGMA INVERSIONES S.A.S
NIT: 901.793.286

FIRMA_____
ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 42.825.873
T.P No 172823-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

172823-T



ISABEL
CRISTINA TABARES
C.C. 42825873
RES. INSCRIPCION 385 DEL 22/11/2012
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262790 184100

3A933B9ZC40E9849

DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0459ZD8AE88ECFBP

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA YTURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISABEL CRISTINA TABARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42825873 de SABANETA (ANTIOQUIA) y Tarjeta Profesional No172823-T SI Tiene vigentes inscripciones en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

41951903
NUMERO

ALFONSO NARANJO
APELLIDOS

LINA MARCELA
NOMBRES

Lina Marcela Alfonso N.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1982
CIRCASIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

09-MAR-2000 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2600100-58082081-F-0041951903-20000805 16538 00199A 01 086435974

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 70.562.215

SIERRA BOTERO
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1964
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-DIC-1982 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0100106-14118720-M-0070562215-20041109 02106 04314A 02 155268001



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1980

SAN DIEGO
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

16-ABR-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2100100-00855895-F-0052712290-20161016 0051855619A 1 4694138685



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 52.712.290

ARZUAGA PADILLA
APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA
NOMBRES

FIRMA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 02:32:09 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 82168266

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

OS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES MEDELLIN	Nombre Sucursal	ADM	Código Sucursal	002
Documento	NI901958068	Dirección	CR 27A #27 E - 51		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3137918882		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALFONSO NARANJO LINA MARCELA	Identificación	CC 41951903		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGRESO	RETIRO	TRASLADO DESDE OTRA EPS	TRASLADO A OTRA EPS	CAMBIO DE TIPO O SUBTIPO DE COTIZANTE	VARIACION DE SALARIO	SUSPENSION	INCAPACIDAD	LICENCIA	VARIACION DE ARP	VARIACION DE CENTRO DE TRABAJO	INGRESO A LA PENSION	Días ARP	Días EPS	Tarifa COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 41951903	LIPA MARCELA ALFONSO NARANJO	o1	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	30	(23100) COLPENSIONES	$ 6.200.000	$ 1.054.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.200.000	$ 248.000	0,040	$ 6.200.000	$ 431.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.200.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.981.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 1.054.000	$ 248.000	$ 431.600	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.981.600	$ 0	$ 1.981.600

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 485 0444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 02:00:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82448282

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINA MARCELA ALFONSO NARANJO	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRACION	**Código Sucursal**	0021
Documento	NI41951903	**Dirección**	CL 10 D NRO 30 A -115 INT 101		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5870933		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALFONSO NARANJO LINA MARCELA	**Identificación**	CC 41951903		
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	XRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017184775	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1017189120	ANGYY VIVIANA ALVAREZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.000
CC 1026150614	SAYDA HELLEANY SERNA YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1037613336	JUAN PABLO POSADA MIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.400.000	$ 704.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.300
CC 1037639384	JESICA YURANI GONZALEZ VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 1039459499	DUVAN ANDRES MURIEL RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.400.000	$ 704.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.300
CC 1040753774	CAMILO RESTREPO BETANCUR	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1053864753	DINA MARIA TAMAYO CHICA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS040) SANA SALUD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1094584798	CARLOS ANDRES JARAMILLO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1116554224	JUAN DAVID MEJIA TELLEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1125462759	JUAN JOSE PANTAGUA FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 39195186	LEIDY TATIANA VALLEJO MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 43118705	ALBA NURY MONSALVE ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 70562215	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.400.000	$ 704.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 42.060.000	$ 42.060.000	$ 42.060.000	$ 42.060.000	$ 6.729.600	$ 1.682.400	$ 2.927.800	$ 1.682.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.022.200	$ 32.300	$ 13.054.500

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 02:20:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82189826

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SEDES MEDELLIN	**Nombre Sucursal**	OPERATIVOS	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901958068	**Dirección**	CR 27A #27 E - 51		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137918982		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALFONSO NARANJO LINA MARCELA	**Identificación**	CC 41951903		
Total Afiliados	37	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000760357	JHOJAN BARRIENTOS VALDES	01	00		X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS010) EPS SURA	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF04) COMFAMA	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.500
CC 1003502819	JUAN ANDRES CARABALLO MENDEZ	01	00		X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 900.000	$ 144.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF04) COMFAMA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1003502821	JUAN MIGUEL CARABALLO MENDEZ	01	00		X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF04) COMFAMA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1007610363	JHOAN DAVID RIOS PALACIO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1017155496	VICTOR ALFONSO RESTREPO GARCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1017274518	ALEJANDRO PINO ARANGO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1017276529	ANDRES MAURICIO LONDOÑO PATERNINA	01	00	X																	0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1017928791	KEVIN DAVID CHAVERRA VARGAS	01	00		X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1025682139	CARLOS ANDRES FLOREZ AGUILAR	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1036685382	NOLBERTO ANTONIO AGUIRRE	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1041350420	JULIAN ALBERTO LOPEZ MAZO	01	00		X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF04) COMFAMA	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900
CC 1045496995	BRAYAN DAVID ESPITIA SEGURA	01	00		X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1054311735	OSCAR LUIS ROMERO BUSTAMANTE	01	00		X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.800
CC 1083434903	LUIS ALBERTO MADERA CRESPO	01	00		X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 960.000	$ 153.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 960.000	$ 38.400	6,960	$ 960.000	$ 66.800	(CCF04) COMFAMA	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300
CC 1095247182	FABIAN ALBERTO CASTILLO BELGADO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1128499121	JOAQUIN YAIR REYES CORPIZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231901) COLFONDOS	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1143122657	ALVARO JAVIER POSADA CUELLO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1152188347	GUEIMITS WILDERSON CORREA SERNA	01	00		X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 806.650	$ 129.100	(EPS010) EPS SURA	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF04) COMFAMA	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900
CC 1152717592	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ VASQUEZ	01	00		X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/01/2026 | Empresa NI901958068 CONSORCIO SEDES MEDELLIN | Planilla Nro: 82189826 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1214745945	SANDRA MILENA PEREZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1216715220	EDUARDO OCAMPO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1216715531	EINER ANDRES GARCIA CASTAÑEDA	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.140.000	$ 152.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.140.000	$ 45.600	6,960	$ 1.140.000	$ 79.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
CC 15027879	YOSMI JESUS CORREA URZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 15677562	JULIO CESAR CAUSIL MENDOZA	01	00	X																0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 70562859	CARLOS ENRIQUE VANEGAS ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 71259220	WILSON FERNEY MORALES RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 71373316	JOHN FREDDY DOMINGUEZ ASPRILLA	01	00		X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79005574	ONOFRE MENDEZ ZABALA	01	00		X															0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 840.000	$ 134.400	(EPS010) EPS SURA	$ 840.000	$ 33.600	6,960	$ 840.000	$ 58.500	(CCF04) COMFAMA	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.100
CC 5656399	JHONADER VELASQUEZ GOMEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 540.000	$ 86.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 540.000	$ 21.600	6,960	$ 540.000	$ 37.500	(CCF04) COMFAMA	$ 540.000	$ 21.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200
CC 82381623	JUAN CARLOS BENITEZ MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 98561793	LISANDRO DE JESUS ZAPATA ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 98712123	LUIS CARLOS RIOS VASQUEZ	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 360.000	$ 57.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF04) COMFAMA	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.500
CC 98782035	CARLOS GIOVANI NUÑETON YEPES	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
PT 1904926	NELMER JOSE ROMERO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
PT 4821924	WILSON ENRIQUE SALAZAR VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
PT 6818163	JESUS ORLANDO LEON RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 6734698	NUMAR GONZALEZ SILVA	01	00		X															0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 45.018.650	$ 45.018.650	$ 45.018.650	$ 45.018.650	$ 7.203.900	$ 1.801.900	$ 3.134.700	$ 1.801.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.942.400	$ 0	$ 13.942.400

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 02:33:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82447255

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINA MARCELA ALFONSO NARANJO	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRATIVO	**Código Sucursal**	004
Documento	NI41951903	**Dirección**	CL 10 D NRO 30 A -115 INT 101		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5870933		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALFONSO NARANJO LINA MARCELA	**Identificación**	CC 41951903		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VET	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036540443	BRAHIAN ALEXANDER URREGO MORENO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,550	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 3424444	JOSE OLIVERIO RIOS BUSTAMANTE	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 114.000	$ 198.200	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.800	$ 2.400	$ 884.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 02:39:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82162077

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINA MARCELA ALFONSO NARANJO	**Nombre Sucursal**	OBREROS 3	**Código Sucursal**	010925
Documento	NI41951903	**Dirección**	CL 10 D NRO 30 A -115 INT 101		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5870933		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ALFONSO NARANJO LINA MARCELA	**Identificación**	CC 41951903		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1039085396	FABIO NELSON CAÑAS ALTAMIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(23201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8437123	WEIMAR HUMBERTO UESEGO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.223.500	$ 3.223.500	$ 3.223.500	$ 3.223.500	$ 515.800	$ 129.000	$ 224.400	$ 129.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 998.200	$ 0	$ 998.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141221181641

(415)7707212489984(8020) 000014122118164 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 5 8 0 6 8	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SEDES MEDELLIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 A SUR 44 170 OF 108

42. Correo electrónico consorciosedesmedellin.facturas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 2 1	6 0 4 4 0 8 2 6 3 1	3 1 3 7 9 1 8 9 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 5 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-01-2026 08:44:34AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221181641

(415)7707212489984(8020) 000014122118164 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 5 8 0 6 8	0	Impuestos de Medellín	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 5 0 5 1 2
81. Hasta	2 0 2 7 0 5 3 0

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-01-2026 08:44:34AM

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER-MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al diligenciar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS EDIFICACIONES, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN	ACTA Nº 04	
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDES MEDELLIN	Valor Acta	
Nº DE CONTRATO	6700043179	$ 1.743.133.740,00	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	Valor a Pagar	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 1.743.133.740,00	
PLAZO	CINCO MESES		
FECHA DE TERMINACIÓ	1 DE FEBRERO DE 2026		
PRÓRROGA	N/A		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ACTA 4

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS EDIFICACIONES, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN

						ACTA 4		MAYORES Y MENORES CANT ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNIT	CANTIDAD TAL	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	PRELIMINARES			0,00	$ 0								
1.1	ADECUACIONES			0,00	$ 0								
1.1.1	Descapote, rocería y limpieza, incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye cesantías de la grama existente hasta la altura con la superficie de la rasqueta y de diámetro inferiores a 30 cm. La roceria se realizara a ras de piso. Se realizara guadaña o machete.	m2	$ 4.487	3230,00	$ 14.493.010	-	$ 0	-$ 2.000	-$ 8.974.000	497,89	$ 2.234.032	732,11	$ 3.284.978
1.1.2	Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad.	un	$ 59.840	12,00	$ 718.080	-	$ 0		$ 0	12,00	$ 718.080	-	$ 0
1.1.3	Limpieza de cunetas, Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 3.848	1869,00	$ 7.176.636	33,50	$ 359.601	-$ 1.500	-$ 5.769.000	124,40	$ 478.442	241,60	$ 929.194
1.1.4	Desobstrucción y limpieza de cajas y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tuberia, botada de material sobrante y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad.	hr	$ 662.737	6,00	$ 3.976.422	-	$ 0	-$ 6	-$ 3.976.422	-	$ 0	-	$ 0
1.2	Campamentos			0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
1.2.1	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada, contar con el area necesaria de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista	mes	$ 4.224.844	6,00	$ 21.124.220	-	$ 0	-$ 4	-$ 16.764.220	0,55	$ 2.348.000	-	$ 0
1.3	Cerramientos provisionales			0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
1.3.1	Cerramiento provisional en tela verde tipo zaran h=2.10m con postes de madera comun espaciados cada 1.99m. Incluye parantes de 2000 psi para la fijacion de estructuras en madera comun, nivelacion manual en cualquier material y todos los demas elementos requeridos para su correcta instalacion.	m	$ 38.190	225,00	$ 8.592.750	-	$ 0	$ 0	$ 0	462,35	$ 17.276.247	-	$ 0
1.3.2	Cerramiento provisional en superboard h=2.44 m. Incluye suministro, transporte e instalación de placa de superboard de 6 mm, perfil y canal cal 5, tornillos, masilla y cinta de murgo, clavos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 56.115	265,00	$ 37.982.775	-	$ 0	-$ 220	-$ 21.585.300	45,00	$ 4.415.175	20,00	$ 1.962.300
1.4	Demoliciones			0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
1.4.1	DEMOLICION DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0,10 a 0,15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (pastilla, ladrillo, lozas en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, placa en gres, entre otros), placa de concreto el exista, entresuelo de recebo; retiro y reinstalacion de tapas de medidores de acueducto en cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m2	$ 39.196	146,00	$ 5.722.616	11,90	$ 466.432	-$ 100	-$ 3.919.600	33,03	$ 1.294.448	12,96	$ 508.568
1.4.2	Demolición de cámara de inspección. Incluye compresor neumático con martillo, además del cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	un	$ 513.915	4,00	$ 2.052.660	-	$ 0	-$ 4	-$ 2.052.660	-	$ 0	-	$ 0
1.4.3	Demolición de cárcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de espesor máximo de 0.70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m	$ 25.171	66,00	$ 1.661.286	-	$ 0		$ 0	34,50	$ 868.395	31,70	$ 797.921
1.4.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m2	$ 20.363	198,00	$ 4.031.874	13,09	$ 266.518	-$ 40	-$ 814.520	132,50	$ 2.698.179	25,50	$ 519.175
1.4.5	Demolición de escalas en concreto. Incluye compresor neumático con martillo, además del cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m3	$ 262.520	4,00	$ 1.050.080	2,21	$ 578.857	$ 4	$ 1.124.898	2,21	$ 578.857	6,65	$ 1.596.122
1.4.6	Demolición de guardaescobas. Incluye transporte interno, cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m	$ 29.429	34,00	$ 654.586	-	$ 0		$ 0	331,53	$ 8.570.579	-	$ 0
1.4.7	Demolición de muro en ladrillo hueco e=0.10m. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además el cargue, transporte, botada y recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m2	$ 25.662	4,00	$ 102.648	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	4,00	$ 102.648

1.4.6	DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO, cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 47.567	32,00	$ 1.534.944	-	$ 0	$ 15	$ 719.505	115,90	$ 5.559.255	16,00	$ 719.505
1.4.9	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de escombros de , espesor entre 15 a 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indiquen la interventoría.	m2	$ 46.783	4,00	$ 155.062	-	$ 0		$ 0	2,99	$ 144.338	1,04	$ 50.714
1.4.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 15 a 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 47.584	8,00	$ 380.672	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	8,00	$ 380.672
1.4.11	Demolición y desmonte de piso en asoquín. Incluye montaje de andamios o arandela de nivelación, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. Además de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 28.053	316,00	$ 8.864.854	351,60	$ 9.863.435	$ 54	$ 1.783.049	351,60	$ 9.863.435	29,93	$ 840.488
1.4.12	Demolición de piso en baldosa. Incluye montaje de nivelación, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. Además de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 29.922	261,60	$ 7.827.912	-	$ 0	-$ 200	-$ 5.998.400	7,36	$ 220.441	53,65	$ 1.609.071
1.4.13	Demolición de piso en ceramica. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de ceramicas aplicadas en el piso a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 28.858	48,00	$ 1.385.184	-	$ 0		$ 0	11,56	$ 333.699	36,44	$ 1.051.485
1.4.14	Demolición de placa maciza en concreto 0.15m. Incluye compresor neumático con martillo, además del cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 100.285	26,00	$ 2.615.410	-	$ 0	$ 0	$ 0	227,00	$ 24.580.905	-	$ 0
1.4.15	Demolición de puertas y/o ventanas,etc. Incluye transporte interno, cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 58.124	2,00	$ 116.248	1,00	$ 58.124	$ 1	$ 58.124	4,00	$ 232.496	-	$ 0
1.4.16	Demolición de poyos y pozuelos. Incluye transporte interno, cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	$ 32.847	20,00	$ 656.940	-	$ 0		$ 0	9,05	$ 297.255	10,95	$ 359.685
1.4.17	Demolición de enrroque. Incluye retiro de todo material de fijación, transporte, retiro y botada del material sobrante	m2	$ 43.254	257,00	$ 11.111.158	87,87	$ 899.570		$ 0	255,73	$ 2.728.683	31,27	$ 414.515
1.4.18	Demolición de techo en teja de barro. Incluye trabajo en altura, transporte interno, cargue, transporte, botada y la recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 45.438	133,00	$ 6.042.190	-	$ 0		$ 0	908,43	$ 41.179.001	-	$ 0
1.5	Retiros e instalaciones		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
1.5.1	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVADEROS, ORINALES. Además incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y botada de los materiales no recuperables en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	un	$ 29.567	37,00	$ 1.093.579	2,00	$ 58.734	$ 5	$ 146.835	44,00	$ 1.292.148	3,00	$ 88.101
1.5.2	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS previa inspección visual y aprobación de interventoría y/o supervisión. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables, andamio multidireccional y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	$ 7.000	517,00	$ 3.619.000	124,00	$ 868.000	$ 247	$ 1.726.090	697,87	$ 4.265.050	156,00	$ 1.092.000
1.5.3	RETIRO DE TEJA DE BARRO, Incluye cargue, transporte interno y externo, descargue en el sitio que disponga la interventoría para el desarrollo de la actividad. Incluye equipo y personal certificado para trabajo en alturas.	m2	$ 48.560	522,00	$ 24.309.018	-	$ 0	-$ 500	-$ 23.284.500	-	$ 0	22,00	$ 1.024.518
1.5.4	Retiro de divisiones modulares. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 7.936	28,00	$ 213.864	14,69	$ 114.468	$ 15	$ 114.468	44,42	$ 339.282	-	$ 0
1.5.5	Retiro de enchape. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 8.047	55,00	$ 442.585	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	55,00	$ 442.585
1.5.6	Retiro de espejos. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 8.192	1,00	$ 8.192	-	$ 0		$ 0	4,00	$ 32.768	-	$ 0
1.5.7	Retiro y desmonte de estructura metálica en perfiles PHR, IPE, HEA y/o PTE. Incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de materiales no reutilizables en botaderos oficiales o donde la interventoría lo indique.	m2	$ 51.038	680,00	$ 34.705.840	-	$ 0	$ 1.011	$ 51.607.329	490,66	$ 25.042.050	1.200,50	$ 61.271.119
1.5.8	Retiro de lamparas. Incluye el cargue, transporte, botada en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 5.557	474,00	$ 2.634.018	103,00	$ 572.371		$ 0	457,00	$ 2.539.549	17,00	$ 94.469
1.5.9	Retiro de malla de nylon existente. Incluye retiro de malla, guaya de soporte y todo los elementos que se encuentren inmersos en el area a retirar, cargue, transporte y/o disposicion de material donde lo indique la interventoría	m2	$ 3.513	114,00	$ 377.682	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	114,00	$ 377.682
1.5.10	Retiro de cercos de puertas de madera y metálicas. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 24.721	11,00	$ 271.931	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	11,00	$ 271.931
1.5.11	Retiro de piso en vinisol. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 8.238	693,00	$ 4.280.554	-	$ 0		$ 0	314,77	$ 1.963.535	368,23	$ 2.297.019
1.5.12	RETIRO DE PUERTAS (marco y hoja) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1.20 m.	un	$ 52.067	1,00	$ 52.067	4,00	$ 208.268	$ 5	$ 280.335	23,00	$ 1.197.541	1,00	$ 52.067
1.5.13	Retiro de puerta vidriera. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 58.673	5,00	$ 294.365	-	$ 0		$ 0	7,00	$ 412.811	-	$ 0
1.5.14	Retiro de ventanas. Incluye retiro de vidrio, ventanerías metálicas, en aluminio, cortina o persiana reja, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	$ 57.270	31,00	$ 1.775.370	4,00	$ 229.080		$ 0	10,00	$ 572.700	21,00	$ 1.202.670
1.5.15	DESMONTE DE VIDRIOS, incluye retiro de vanitares, puertas, pasamanos y complementos en vidrio, retiro de fijaciones, bisagras, pivotantes y perfiles, retiro, transporte, traslado y/o recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría.	m2	$ 12.314	22,00	$ 270.908	-	$ 0	$ 0	$ 0	39,36	$ 484.647	-	$ 0
1.5.16	Retiro de lamina nitroperforada en tenteado. Incluye trabajo en altura, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	$ 10.583	122,00	$ 1.291.526	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	122,00	$ 1.291.526
2	Movimiento de tierra		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
2.1	Excavaciones manuales		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
2.1.1	Excavacion 0-2m manual material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolsa de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Medida sera de el sitio. No incluye entibado	m3	$ 54.799	128,00	$ 7.014.144	-	$ 0	-$ 70	-$ 3.835.930	24,91	$ 1.364.964	33,09	$ 1.813.420
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolsa de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m	m3	$ 100.224	34,00	$ 3.407.616	-	$ 0		$ 0	11,33	$ 1.135.788	22,67	$ 2.271.828
2.1.3	Nivelacion manual h=0.20m. Incluye nivelación del terreno con medios manual y herramienta, actividad ejecutada de acuerdo a las indicaciones del interventor.	m2	$ 6.708	805,00	$ 5.399.940	139,20	$ 1.295.956	-$ 100	-$ 670.800	413,08	$ 2.770.518	391,92	$ 1.958.224
2.2	Manejo de materiales		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0

2.2.1	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en el sitio. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205	m3	$ 58.453	15,00	$ 891.795	10,00	$ 584.530	$ 10	$ 584.530	59,83	$ 3.545.152	-	$ 0
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
2.3	Llenos manuales													
2.3.1	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	$ 68.525	35,00	$ 2.923.375	-	$ 0	-$ 10	-$ 835.250	5,78	$ 490.762	18,24	$ 1.607.385
2.3.2	Lleno manual compacto con cese granular. Incluye suministro, transporte de material, compactador, transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	$ 297.119	9,00	$ 2.401.071	-	$ 0	-$ 5	-$ 1.935.585	-	$ 0	4,00	$ 1.068.476
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
3	Cimentación		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
3.1	Profunda												
3.1.1	Abaque en concreto. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto de 2500 PSI, formaleta y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m3	$ 751.615	2,00	$ 1.503.230	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	2,00	$ 1.503.230
3.1.2	Columna vaciada en obra en concreto de 3000psi de sección 0.2x0.4m libres, acero de 10cm, incluye formaleta, acero de refuerzo y rejilla prefabricada tralico liviano y demas elementos para su correcta ejecucion	m	$ 331.572	40,00	$ 13.266.880	-	$ 0	-$ 38	-$ 12.756.105	-	$ 0	1,54	$ 510.775
3.1.3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 40x60x9 cm prefabricada en concreto de 21Mpa. Incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	un	$ 35.387	55,00	$ 1.946.285	-	$ 0	-$ 40	-$ 1.415.480	-	$ 0	15,00	$ 530.805
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
4	Acero de Refuerzo												
4.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descargue, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones especificadas.	kg	$ 8.008	2120,00	$ 16.978.960	959,74	$ 7.973.502		$ 0	1.743,24	$ 13.959.878	378,78	$ 3.017.084
-			$ 0		$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	292,00	$ 2.880.288
4.2	Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-84 en losas y placa.	m2	$ 9.179	292,00	$ 2.680.268	53,00	$ 509.476	$ 86	$ 909.268	230,61	$ 2.440.848	103,17	$ 1.091.023
4.3	Suministro, transporte, corte y colocacion de malla electrosoldada D-106 en losas y placa.	m2	$ 10.575	246,00	$ 2.622.600	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
5	Estructura		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
5.1	Escaleras												
5.1.1	Escalas en concreto sobre el suelo existente. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI, formaleta, equipos y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m3	$ 1.178.304	10,00	$ 11.783.040	2,21	$ 2.583.750		$ 0	2,21	$ 2.583.750	7,80	$ 9.199.290
-			$ 0		$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
5.2	Elementos en concreto		0	0	0								
5.2.1	Lagrimal prefabricado muro 10. Incluye suministro, transporte e instalación de lagrimal, mortero 1:4, transporte interno y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	m	$ 35.355	91,00	$ 3.217.305	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	91,00	$ 3.217.305
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
6	Cubiertas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
6.1	Acrílico-plástico												
6.1.1	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC, policloruro de vinilo no plastificado con alma en pvc espumado, protección UV, aislamiento acústico, térmico e ignífugo. Incluye clip de fijación y tornillos según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la teja según diseño previa aprobación y revisión de la interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a ras pisada	m2	$ 71.612	75,00	$ 5.370.900	-	$ 0	-$ 75	-$ 5.370.900	-	$ 0	-	$ 0
6.1.2	Suministro, transporte e instalación de domo en acrílico de espesor de 3 mm; incluye cenca galvanizada, platinas, estructura de domo en 3" y 1 1/2", ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 709.830	19,00	$ 13.486.970	-	$ 0	$ 45	$ 31.638.543	-	$ 0	64,10	$ 45.295.513
6.1.3	Cubierta en paneles tipo Moderoof A-42 P/100 G-4 conformado de acero galvanizado prepintado cal 26 en cara externa y una cara con acabado en vinil, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) espesor 30 mm. Incluye remates externos e interno de cubierta, elementos de fijación tipo tornillo 80+CAP+NEOP, tornillo 20+NEOP, anclaje Ziamac, sellante base poliuretano, incluye suministro, transporte, instalación, nueva metálica calibre 24 y cenca metálica calibre 24; ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 203.573	780,00	$ 159.028.940	-	$ 0	-$ 420	-$ 85.628.660	348,79	$ 70.701.118	13,21	$ 2.693.162
6.1.4	Panel de fachada machihembrado en aluminio, calibre 0.8 mm, con perforaciones M10-MH (4 4cm), 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliester horneable, color gris ref. 9662. Incluye suministro, transporte, instalación, remates arquitectónicos, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 239.756	132,00	$ 31.653.336	-	$ 0	-$ 132	-$ 31.653.336	-	$ 0	-	$ 0
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
6.2	Arcilla												
6.2.1	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja de barro. Incluye impermeabilización con manto asfáltico, equipo, herramienta y personal certificado de trabajo en alturas para la ejecución de la tarea, transporte interno y disposición en sitio determinado por la interventoría.	m2	$ 302.580	926,00	$ 280.003.880	-	$ 0	-$ 20	-$ 5.918.333	906,45	$ 274.268.548	-	$ 0
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Elementos galvanizados												
6.3.1	Suministro y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24, longitud de 0.60 m. Incluye embudo galvanizado calibre 18, codo galvanizado calibre 26, aplicación de wash primer, pintura anticorrosiva a dos manos a base de aceite, tragantes de 4" de diámetro. Se deberá colocar unos ángulos soportes de apoyo de la canoa en toda su longitud.	m	$ 79.433	310,00	$ 24.624.230	-	$ 0	-$ 252	-$ 20.017.116	58,00	$ 4.607.114	-	$ 0
6.3.2	Limpieza de canoas. Incluye trabajo en altura, retiro de hojas y demas elementos que generen colmatación, lavado y lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 3.514	667,00	$ 2.338.658	225,73	$ 683.507	-$ 230	-$ 801.003	388,80	$ 1.435.655	-	$ 0
6.3.3	Suministro, transporte e instalación de embudos y tragantes en lámina galvanizada calibre 18. Incluye trabajo en altura y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 48.384	52,00	$ 2.514.928	7,00	$ 338.545	$ 119	$ 5.755.319	54,00	$ 2.611.656	117,00	$ 5.665.568
6.3.4	Suministro y colocación de cuneas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero 1:4, desarrollo 60 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, lista en revoque impermeabilizado con fiete, incluye andamio multidireccional a correspondencia y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 40.550	185,00	$ 7.507.500	-	$ 0	-$ 150	-$ 6.087.000	-	$ 0	35,00	$ 1.420.500
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
7	Cerramiento												
7.1	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en malla de nylon impermeabilizada y con protección a rayos UV, a 5,00 mts : calibre 210/90, ojo de 10x10 cms. para techo y laterales. Incluye grapa encauchetada de 1/8", grilletes de 3/16", tensores de 1/2" y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye andamio multidireccional y retiro de la malla existente.	m2	$ 31.050	150,00	$ 4.657.500	-	$ 0	-$ 100	-$ 3.105.000	-	$ 0	50,00	$ 1.552.500
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
8	Mamposteria		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
8.1	Elementos en bloque												
8.1.1	Construcción de muro de 15 cm en bloque concreto. Incluye suministro, transporte e instalación bloques de 15x20x40 cm, mortero de pega 1:4, trabajo en altura y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 108.743	25,00	$ 2.718.575	-	$ 0	-$ 20	-$ 2.174.860	-	$ 0	5,00	$ 543.715
-			$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
8.2	Elementos en ladrillo												

8.2.1	Instalación de chapas en cataviñ. Incluye suministro, transporte e instalación de chapa sencilla de 10x60 cm, mortero de pega 1:4, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 142.847	140,00	$ 20.012.580	38,04	$ 5.151.810	-$ 60	-$ 11.435.700	58,04	$ 5.151.810	25,96	$ 3.425.010
8.2.2	Enchape muro 15. Incluye suministro, transporte e instalación de ladrillo tolete 15x20x10, cerámico, mortero 1:4, trabajo en altura y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 47.710	179,00	$ 8.540.090	-	$ 0		$ 0	266,57	$ 14.101.645	0,00	$ 0
8.2.3	Lavada de muros de fachada. Incluye todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 10.450	1523,00	$ 15.915.550	528,40	$ 8.668.788	$ 1.582	$ 14.234.531	4.955,24	$ 51.915.066	533,76	$ 5.578.098
8.2.4	Lavada de curos exteriores, pisos y gradenes, con hidrolavadora. Incluye todos los elementos y herramientas necesarios para su correcta aplicación.	m2	$ 9.237	13254,00	$ 109.173.198	868,60	$ 7.732.907	-$ 8.000	-$ 68.866.000	4.333,05	$ 35.564.291	883,95	$ 7.692.907
8.2.5	Construcción de muro de ladrillo 10. Incluye el suministro y transporte de bloque tipolito de 9x9x19, mortero de pega 1:4, trabos, remates de enrases y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Todos los cortes serán realizados a máquina	m2	$ 69.664	183,00	$ 12.752.172	-	$ 0	-$ 100	-$ 6.966.400	54,00	$ 3.762.563	29,01	$ 2.021.184
8.2.6	Junta de dilatación sencilla (una cara) de 1 x 14 cm, entre mampostería y elementos estructurales, en poliuretano expandido (PORÓN), con un espesor de 1 cm., y un ancho de 12 cm. Instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellón, Sikrod ó equivalente de 2= ½" (una cara), aplicación de masilla elástica sellante y adherente con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente por una cara, junta máxima de ancho= 35 mm. prof= 5 cm., color similar al muro ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	$ 12.565	1922,00	$ 18.385.670	-	$ 0	-$ 1.302	-$ 16.385.670	-	$ 0	-	$ 0
8.3	Muros prefabricados		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
8.3.1	Construcción de muro contención bloque nervado. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI, mortero 1:4, grouting 1:3, formaleta y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 180.445	25,00	$ 4.511.125	-	$ 0		$ 0	32,01	$ 5.135.844	0,00	$ 0
8	Construcción Elementos Livianos		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
9.1	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 1 CARA. Incluye estructura metálica para armado y soporte paneles separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm, tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (=acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogéneo). y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 75.280	188,00	$ 14.154.520	102,68	$ 7.746.048	-$ 59	-$ 4.474.349	102,68	$ 7.746.048	25,89	$ 1.954.125
9.2	Cielo falso en dry wall a junta perdida. Incluye placa yeso 1/2", masillado, dilatación perimetral en L, estructura metálica para armado y soporte, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios, cacas y todo los demas elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Altura 2.70 a 3.20 N.P.A	m2	$ 84.602	25,00	$ 2.115.050	-	$ 0	-$ 25	-$ 2.115.050	-	$ 0	-	$ 0
9.3	Cielo falso en dry wall, incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfileria de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios. cacas. Incluye ademas suministro, transporte e instalación de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 72.280	1128,00	$ 81.564.760	-	$ 0	-$ 1.128	-$ 81.564.760	-	$ 0	-	$ 0
9.4	Junta de dilatación de 1 cm en cielo falso de Drywall, incluye suministro, transporte e instalación de perfil en "L" plastico, masilla y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 28.882	321,00	$ 9.269.922	333,88	$ 11.564.279	$ 134	$ 3.959.918	466,13	$ 13.131.111	-	$ 0
10	ACCESORIOS		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.1	Filos y revoques		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.1.1	Filos de revoque. Incluye suministro, transporte y aplicación de mortero 1:4, trabajo en altura y todos demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 12.863	99,00	$ 1.186.670	-	$ 0	$ 43	$ 561.428	61,91	$ 802.553	71,40	$ 925.558
10.1.2	Revoque muros, incluye filos y remates, preparación de la superficie, suministro y transporte de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución de la actividad	m2	$ 36.610	904,00	$ 33.096.440	85,20	$ 3.155.782	-$ 700	-$ 25.627.000	182,14	$ 6.664.182	21,88	$ 800.258
10.1.3	Revoque con mortero 1:4 Impermeabilizado, en muros. Incluye: preparación de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, remates, filetes, impermeabilizante y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución, aplicado a la vista con llana de esponja.	m2	$ 40.741	206,00	$ 8.392.646	-	$ 0	-$ 100	-$ 4.074.100	34,60	$ 1.409.639	71,40	$ 2.908.907
10.2	Muros e impermeabilizaciones		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.2.1	Suministro y aplicación de Hidrófugo para fachadas en bloque de concreto, muros en concreto a la vista (interiores y exteriores), incluye limpieza con acido nitrico diluido en agua, los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento	m2	$ 14.061	6165,00	$ 67.293.765	915,19	$ 12.866.080	-$ 2.352	-$ 33.558.778	3.461,33	$ 48.773.652	352,09	$ 4.961.317
10.2.2	Impermeabilización cubiertas. Incluye suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante integral, mortero y los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 56.451	238,00	$ 13.435.338	-	$ 0	-$ 100	-$ 5.645.100	48,17	$ 2.609.434	91,83	$ 5.183.754
10.2.3	Impermeabilización junta entre losas. Incluye suministro, transporte e instalación de manto fiber glass, imprimente, pintura bituminosa y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 22.891	798,00	$ 18.221.236	-	$ 0	-$ 798	-$ 18.221.236	-	$ 0	-	$ 0
10.2.4	Impermeabilización losa con manto y pintura reflectiva. Incluye gas en tapeta para instalación, imprimante y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación	m2	$ 24.892	2702,00	$ 67.231.184	-	$ 0	-$ 2.702	-$ 67.231.184	-	$ 0	-	$ 0
10.2.5	Impermeabilización de muro con imprimante de solución de asfaltica reforzada de alto poder adhesivo, pintura asfaltica impermeabilizante y anticorrosiva. Incluye suministro, transporte y aplicación de todos los materiales y equipos requeridos para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 74.858	34,00	$ 2.545.172	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	34,00	$ 2.545.172
10.2.6	Impermeabilización terraza con manto e imprimante. Incluye pintura bituminosa, gas en tapeta para la instalación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 102.513	85,00	$ 8.739.105	64,59	$ 6.640.794	$ 119	$ 12.266.292	1.269,32	$ 124.230.589	64,75	$ 5.628.486
10.2.7	Suministro, transporte e instalación de silicona para sellar grietas; incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m	$ 893	9998,00	$ 9.250.107	-	$ 0	-$ 9.998	-$ 8.250.107	-	$ 0	-	$ 0
10.2.8	Impermeabilización de cubierta con manto granitado. Incluye emulsion asfaltica, gas en tapeta para la instalación y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 78.320	1632,00	$ 127.818.240	143,79	$ 11.261.711	-$ 230	-$ 19.560.000	1.107,67	$ 58.752.401	274,33	$ 21.485.639
10.3	Pisos varios		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.3.1	Suministro, transporte, e instalacion de adoquin de 0,10x0,20x0,06 cm, cama en arena de asiento de7cm de espesor, sello en arena de nivelgue, cortes a maquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017	m2	$ 153.229	170,00	$ 26.048.930	-	$ 0	-$ 150	-$ 22.984.350	-	$ 0	20,00	$ 3.064.580
10.3.2	Suministro, transporte, e instalacion de piso en adoquin vehicular de 0,10x0,20x0,06cm, cama en arena de asiento de 7cm de espesor, sello en arena de nivelgue, cortes a maquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m2	$ 190.613	188,00	$ 35.835.244	193,20	$ 36.826.432	$ 19	$ 3.621.647	193,20	$ 36.826.432	13,80	$ 2.630.456
10.3.3	Instalación de piso en baldosa de cemento. Incluye suministro, transporte e instalación de baldosa de 25x25, mortero 1:4, transporte interno y externo, ademas de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 88.879	194,00	$ 17.242.526	-	$ 0	-$ 100	-$ 8.887.900	75,39	$ 6.700.977	18,61	$ 1.653.949
10.3.4	Suministro, transporte e instalación de piso baldosa de 30x30 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero 1:4, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 88.727	34,00	$ 3.016.718	-	$ 0	-$ 10	-$ 887.270	-	$ 0	24,00	$ 2.129.448
10.3.5	Suministro, transporte e instalación de piso 33,8x33,8 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegaxor o su equivalente, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 90.572	156,00	$ 14.129.232	82,53	$ 8.417.264	-$ 30	-$ 2.717.160	100,28	$ 9.062.968	25,72	$ 2.329.104
10.3.6	Suministro, transporte e instalación de piso en cerámica tráfico 5 para unidades sanitarias. Incluye pisa de 33,8x33,8, pegacor gris, boquilla blanca, mortero 1:5 y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y ejecución de la actividad	m2	$ 118.122	45,00	$ 5.225.490	-	$ 0	-$ 20	-$ 2.322.440	1,98	$ 227.509	23,04	$ 2.575.451

10.3.7	Construcción de PISO EN CONCRETO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto. Incluye , formaletas, acabado a la vista , marcación de dilataciones con cortadora, nivelación y con pendiente de acuerdo con la necesidad que se requiera en el sitio definido por la interventoría y/o supervisión. todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	$ 100.584	68,00	$ 6.839.712	-	$ 0	-$ 50	-$ 3.617.520	11,56	$ 1.163.103	26,44	$ 2.659.089
10.3.8	Construcción de mortero 1:4 para nivelación de piso, espesor mínimo 5 cm. Incluye aditivos, transporte de materiales necesarios para su correcta ejecución.	m2	$ 52.368	92,00	$ 4.819.856	-	$ 0	$ 313	$ 16.384.215	59,75	$ 3.130.052	345,00	$ 18.073.680
10.3.9	Suministro,transporte e instalación de piso en vinilo industrial tráfico 4 de 3mm x1.50 espesor. 5cm, instalado en rollos, color negro. Incluye pegante y todos los elementos complementarios para su correcta instalación.	m2	$ 184.235	2203,00	$ 561.809.705	-	$ 0	-$ 1.630	-$ 267.758.015	-	$ 0	-	$ 0
10.3.10	Repulida y bruñida de piso existente de baldosa de granito esmerilado. Incluye suministro, transporte y aplicación de lechada, afanadora y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 84.658	303,00	$ 18.621.368	-	$ 0	$ 179	$ 9.791.796	-	$ 0	481,50	$ 26.413.164
10.3.11	Construcción de PISO EN CONCRETO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 12cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla electrosoldada D-50, perfas de 5X5 mm con cortadora de disco, acabado llaneado,entresuelo en piedra (e=0,15 m.) y polietileno de baja densidad, cal. 4 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 192.288	35,00	$ 6.730.080	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	55,00	$ 6.730.080
10.3.12	Suministro, transporte e instalación de alfombra punzonada estructurada tipo Velour, color negro. Incluye pegante tipo adhesivo industrial y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 97.948	252,00	$ 24.682.896	-	$ 0	-$ 252	-$ 24.682.896	-	$ 0	-	$ 0
10.4	Acabado de aseos		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.4.1	Suministro, transporte e instalación de arenon chino lavado en escaleras. Incluye arenon chino #1, cemento, madera de dilatación de 1x1 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 188.925	15,00	$ 2.833.920	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	15,00	$ 2.833.920
10.5	Placas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.5.1	Suministro, transporte y colocación de base granular. Incluye acomodación con maquinaria y todos los demas equipos y elementos necesarios para la correcta instalación	m3	$ 220.839	10,00	$ 2.208.390	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	10,00	$ 2.208.390
10.5.2	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE JUEGO CON PAVIMENTO DEPORTIVO SINTETICO TIPO REVESTIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE PARA PLACAS DEPORTIVAS MULTIPROPOSITO EN CONCRETO O ASFALTO. Incluye imprimación epóxica bicomponente (barrera vapor) aplicado en espesores variables de 80 a 100 micras para superficies cementosas, preparación de superficie con soporte tipo fondo de relleno semi-elástico, revestimiento de acabado antideslizante en resina para exteriores como capa de acabado antideslizante para el sistema, acrílico final y de protección, con alta resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos, larga durabilidad en superficies de uso frecuente y bajo mantenimiento. El sistema completo de revestimiento acrílico no debe ser inferior a 2.5 kg/m². Incluye marcación de disciplinas deportivas del escenario (polideportivo) de conformidad con la ficha técnica del proveedor del sistema. El sistema es en dispersión acuosa y cargas seleccionadas de acuerdo con las fichas técnicas del proveedor en pistas en superficie dura (tenis, placas polideportivas, baloncesto, voleibol, futbol,futbol). Colores, diseños y logos personalizados definidos por el INDER. El (los) producto(s) deberá(n) ser aprobado(s) de manera previa por interventoría e INDER. La aplicación debe ser realizada por personal avalado por el proveedor del material instalado	m2	$ 127.436	25,00	$ 3.185.900	-	$ 0	-$ 25	-$ 3.185.900	-	$ 0	-	$ 0
10.6	Rampas,filos y de piso		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.6.1	Sellos de juntas en placa de piso. Incluye: Suministro, transporte y aplicación de sellante poliuretano, monocomponente de alta desempeño y convencido, que permita la aplicación con humedad, conservando factor de forma 1:1. Incluye corte de ser necesario, pistola calafates y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 21.624	140,00	$ 3.027.360	-	$ 0	-$ 140	-$ 3.027.360	-	$ 0	-	$ 0
10.6.2	MORTERO ESTRUCTURAL PARA REPARACION DE BORDE DE PLACAS DE CONCRETO para espesores superiores entre 5-10mm y anchos de 10 cm, con fraguado normal, de retracción compensada, con resistencia a la compresión superior a 4000PSI. Incluye adecuación del area a intervenir, corte de piso y/o pavimento, suministro, transporte y mano de obra requerida para la adecuada ejecución de la actividad	m	$ 45.165	12,00	$ 517.980	-	$ 0	-$ 12	-$ 517.980	-	$ 0	-	$ 0
10.7	Enchapes		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.7.1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared 20.5x20.5 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegazul o su equivalente, remate en varita de PVC color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 81.130	76,00	$ 6.165.880	22,91	$ 1.858.753	$ 4	$ 296.230	79,65	$ 8.462.110	-	$ 0
10.7.2	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared 20.5x30.5 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica, remate en varita de PVC color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 84.933	242,00	$ 20.415.846	7,90	$ 616.187	-$ 117	-$ 9.875.406	45,01	$ 3.796.757	78,94	$ 6.743.683
10.8	Guardaescobas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
10.8.1	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba en baldosa gramo. Incluye adhesivo para cerámica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m	$ 69.962	113,00	$ 7.907.506	-	$ 0	-$ 50	-$ 3.498.100	-	$ 0	63,00	$ 4.409.866
10.8.2	Construcción de guardaescoba en mortero impermeabilizado, media caña. Incluye impermeabilizante integral de concretos, chaflan de 1x1, mortero 1:4 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 25.641	443,00	$ 11.693.163	-	$ 0	-$ 50	-$ 1.282.050	131,84	$ 3.381.405	261,18	$ 6.539.708
10.8.3	Construcción de zocalo en arenon chino lavado #1, altura de zocalo de h=0.60m. Incluye suministro, transportes de arenon chino #1, cemento, madera de dilatación de 1x1 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 61.455	60,00	$ 3.687.360	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	60,00	$ 3.687.360
10.8.4	Construcción de zocalo en mortero, h=0.60m. Incluye suministro, transporte, mortero 1:4, moldura de dilatación de 1x1 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 26.196	33,00	$ 864.564	-	$ 0		$ 0	22,63	$ 588.284	10,47	$ 273.280
11	Instalaciones sanitarias		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
11.1	Desagues e instalaciones subterráneas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
11.1.1	Tubo pvc Novafort 3"	m	$ 32.148	10,00	$ 321.480	-	$ 0		$ 0	8,00	$ 192.576	4,00	$ 128.904
11.1.2	Tubo pvc Novafort 4"	m	$ 43.769	269,00	$ 12.938.940	0,20	$ 9.994	-$ 30	-$ 1.488.070	199,80	$ 8.943.849	30,20	$ 1.503.024
11.1.3	Bocas sanitarias 2"	un	$ 148.995	23,00	$ 3.380.885	-	$ 0	-$ 8	-$ 1.175.960	4,00	$ 587.595	11,00	$ 1.618.045
11.1.4	Bocas sanitarias 3"	un	$ 149.848	15,00	$ 2.244.720	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	15,00	$ 2.244.720
11.1.5	Bocas sanitarias 4"	un	$ 183.184	26,00	$ 4.763.042	6,00	$ 1.099.104		$ 0	21,00	$ 3.847.074	5,00	$ 915.870
11.1.6	Codos sanitarios 2"	un	$ 29.514	20,00	$ 590.600	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	20,00	$ 590.600
11.1.7	Codos sanitarios 4"	un	$ 65.425	15,00	$ 981.375	20,00	$ 1.309.500	$ 20	$ 1.309.500	89,00	$ 6.462.025	-	$ 0
11.2	Tubería PVC sanitaria		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
11.2.1	Tubo pvc sanitario 2"	m	$ 50.661	75,00	$ 3.816.075	1,00	$ 50.661	-$ 30	-$ 1.520.430	12,00	$ 632.572	33,00	$ 1.879.073
11.2.2	Tubo pvc sanitario 3"	m	$ 60.419	13,00	$ 785.330	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	13,00	$ 785.330
11.2.3	Tubo pvc sanitario 4"	m	$ 96.628	28,00	$ 2.705.584	-	$ 0		$ 0	6,00	$ 579.768	22,00	$ 2.125.816
11.2.4	Tubo pvc sanitario 6"	m	$ 150.072	38,00	$ 5.812.800	-	$ 0		$ 0	38,00	$ 5.976.592	-	$ 0
11.2.5	Accesorios pvc sanitarios 2"	un	$ 73.904	7,00	$ 517.328	-	$ 0		$ 0	6,00	$ 443.424	1,00	$ 73.904
11.3	Filtros		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
11.3.1	Construcción de filtros entre 0.50x0.60 m, pendiente definido en sitio. Incluye Suministro de materiales, transporte, colocación de triturado de 1 1/2", tubería PVC flexible para filtros Ø 110 mm (4"), geotextil no tejido NT 1600, además de todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. No incluye excavación.	m	$ 181.420	25,00	$ 4.535.500	-	$ 0		$ 0	13,30	$ 2.149.688	11,70	$ 1.853.614
11.3.2	Construcción de filtros entre 0.35 y 0.50 m de ancho y h variable de 0,30 a 0,40 m según diseños y pendiente definido en sitio. Incluye Suministro de materiales, transporte, colocación de material granular limpio de Ø 25-50 mm, tubería PVC flexible para filtros Ø 110 mm (4"), geotextil no tejido NT 1600 no incluye excavación, función filtración	m	$ 63.782	34,00	$ 2.235.588	-	$ 0	-$ 34	-$ 2.235.588	-	$ 0	-	$ 0
11.4	Pozos sépticos, cajas y inspección		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
11.4.1	Caja de inspección 30 x 30 en concreto	un	$ 274.691	7,00	$ 1.922.837	1,00	$ 274.691		$ 0	1,00	$ 274.691	6,00	$ 1.648.146

11.4.2	Construcción de caja desarenadora 30x30x60 cm en concreto de 17.5Mpa, medidas internas (L-60cm), nivel para acumulación de solidos con una profundidad de 70 cm. Incluye suministro, transporte e instalación de: hierro (marco y tapa de 40x40 cm en angulo de 2"x1/8"), mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, rellenos, entresuelo y acero de refuerzo se cotizan en su ítem correspon	un	$ 443.856	4,00	$ 1.774.624	-	$ 0	-$ 4	-$ 1.774.624	-	$ 0	-	$ 0
12	Instalaciones hidráulicas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.1	Tubería PVC presión		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.1.1	Tubo pvc presión ½"	m	$ 33.308	6,00	$ 199.848	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	6,00	$ 199.848
12.1.2	Tubo pvc presión ¾"	m	$ 10.380	161,00	$ 1.671.180	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	161,00	$ 1.671.180
12.1.3	Tubo pvc presion 3/4"	m	$ 15.298	17,00	$ 260.122	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	17,00	$ 260.122
12.1.4	Tubo pvc presion 1"	m	$ 18.679	32,00	$ 533.728	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	32,00	$ 533.728
12.1.5	Tubo pvc presion 2"	m	$ 47.290	40,00	$ 1.891.600	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	40,00	$ 1.891.600
12.1.6	Tubo pvc presion 3"	m	$ 112.497	12,00	$ 1.349.964	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	12,00	$ 1.349.964
12.2	Redes		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.2.1	Cámaras de aire	un	$ 44.875	12,00	$ 538.500	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.2.2	Suministro, transporte e instalación de gabinete contra incendio. Incluye manguera de 1 1/2" x 100 m, valvula angulo de 1 1/2", boquilla chorro de 1 1/2", llave spanner, hacha pico de 4 1/2 lb, siamesas, extintor polvo químico ABC multiproposito de 10 lb, gabinete de 70x70x22 en calibre 22 y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	gl	$ 3.381.203	8,00	$ 26.889.624	-	$ 0	-$ 8	-$ 26.889.624	-	$ 0	-	$ 0
12.3	Accesorios		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.3.1	Collar de derivación 2x½"	un	$ 30.531	5,00	$ 151.755	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	5,00	$ 151.755
12.4	Salidas hidráulicas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.4.1	Salida adosto pvc presión pde 21 de ½"	un	$ 81.157	45,00	$ 4.090.815	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	6,00	$ 548.612
12.5	Válvulas, llaves, medidores y válvulas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.5.1	Suministro, transporte e instalación de llave bocatanquera, incluye llave de 1/2", niple galvanizado de 1/2"x20 cm, codo galvanizado de 1/2"x90° y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 45.435	31,00	$ 1.408.485	11,00	$ 1.002.177	-$ 17	$ 1.248.619	57,00	$ 5.193.069	6,00	$ 548.612
12.5.2	Suministro, transporte e instalación de llave de contención de 2". Incluye todos demas elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento.	un	$ 198.558	4,00	$ 795.824	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
12.6.3	Suministro, transporte e instalación de valvula de paso 1". Incluye valvula, adaptador macho PVC presión EL de 1", cinta teflon de 12x50 mm, tubería PVC presión extremo liso RDE 13,5 de 1/2", codo PVC presión EL de 1"x90°, limpiador PVC, soldadura CPVC y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	un	$ 172.701	3,00	$ 518.103	2,00	$ 90.870		$ 0	17,00	$ 772.395	14,00	$ 636.090
12.6.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de paso 2". Incluye valvula, adaptador hembra PVC presión EL de 2", tubería PVC presión RDE 21 de 2", codo PVC presión EL de 2"x90°, cinta teflon de 12x50 mm, soldadura CPVC, limpiador PVC y todos demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 393.967	7,00	$ 2.757.769	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	2,00	$ 786.734
12.6.5	Suministro, transporte e instalación de valvula de paso 4". Incluye valvula, codo PVC presión EL de 4"x45°, cinta teflon de 12x50 mm, tubería PVC presión RDE 21 de 4", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demas elemetos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	un	$ 1.510.564	1,00	$ 1.510.564	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	1,00	$ 1.510.564
12.6.6	Valvula H comp elastica 3 el	un	$ 860.383	5,00	$ 4.301.915	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	5,00	$ 4.301.915
13	Instalaciones eléctricas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
13.1	Interruptores		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
13.1.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble para trabajo con polo a tierra 20 A, color negro, 250 V, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye transporte interno, la instalación de los tomacorriente, la tapa metálica, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC 3/4", conectores de cunción y empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 3N°12 AWG-CU-libres de halógenos LS-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento (Salida promedio de 1 m).	un	$ 337.473	10,00	$ 3.374.733	-	$ 0	-$ 8	-$ 2.699.784	-	$ 0	2,00	$ 674.948
13.1.2	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo/doble/triple de alumbrado 15 A. Referencia a consideración, 15 A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye transporte interno, instalación del interruptor, tapa, ducto pvc 3/4", caja 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, 3 conductores 12 AWG-CU - HFLS (Libre de halógenos), conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. salida promedio 1 mt	un	$ 66.282	97,00	$ 6.429.354	13,00	$ 867.568	-$ 8	-$ 6.945.256	34,00	$ 2.321.538	55,00	$ 3.755.510
13.2	Cableado		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
13.2.1	Rack sistema cableado estructurado	un	$ 5.573.518	30,00	$ 167.205.540	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
13.3	Salidas eléctricas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
13.3.1	Suministro, transporte e instalación de tubo LED T6 de 18 W, 6.500°K, o similar. (Incluye transporte interno, la instalación de elementos de sujeción, y demás elementos para su correcto funcionamiento).	un	$ 65.225	32,00	$ 2.087.136	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	32,00	$ 2.087.136
13.3.2	Lampara fluorescente en U	un	$ 184.128	492,00	$ 89.119.968	74,00	$ 13.403.548	-$ 20	-$ 3.622.590	282,00	$ 51.078.378	190,00	$ 34.414.510
13.3.3	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo ojo de buey LED, para uso interior, 12 W, CRI>80, color de luz o temperatura 6.500°K, mínimo 840 lúmenes. Para incrustar en cielo falso, con acrílico opalizado. Sujetadores en hierro con acabado galvanizado. Cuerpo y aro plástico inyectado de color blanco. Ángulo de apertura del haz de luz de 114°, vida útil de 25.000 horas. IP 20, FP 0,83, THD<20%, 100-240 V, 50/60 Hz.	un	$ 45.988	80,00	$ 3.855.040	21,00	$ 959.448	-$ 50	-$ 1.370.640	21,00	$ 959.448	29,00	$ 1.324.952
13.3.4	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo ojo de buey LED, para uso interior, 18 W, CRI>80, color de luz o temperatura 6.500°K, mínimo 1.260 lúmenes. Para incrustar en cielo falso, con acrílico opalizado. Sujetadores en hierro con acabado galvanizado. Cuerpo y aro plástico inyectado de color blanco. Ángulo de apertura del haz de luz de 114°, vida útil de 25.000 horas. IP 20, FP 0,83, THD<20%, 100-240 V, 50/60 Hz.	un	$ 50.393	50,00	$ 2.519.650	-	$ 0		$ 0	20,00	$ 1.007.860	30,00	$ 1.511.790
13.3.5	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo teflaga LED, para uso exterior, 12 W, CRI>80, color de luz o temperatura 6.500°K, mínimo 960 lúmenes. Para suspender, con acrílico opalizado. Cuerpo y aro plástico inyectado de color blanco. Ángulo de apertura del haz de luz de 150°, vida útil de 25.000 horas. IP 20, FP 0,89, THD<20%, 100-240 V, 50/60 Hz	un	$ 50.593	62,00	$ 3.124.366	8,60	$ 403.144	-$ 30	-$ 1.511.790	12,00	$ 604.716	20,00	$ 1.007.860
13.3.8	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble para trabajo con polo a tierra 20 A, color negro, 250 V, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye transporte interno, la instalación de los tomacorriente, la tapa metálica, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC 3/4, conectores de cunción y empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 3N°12 AWG-CU-libres de halógenos LS-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento (Salida promedio de 1 mt).	un	$ 78.411	1,00	$ 78.411	-	$ 0		$ 0	15,00	$ 1.146.165	-	$ 0
13.3.7	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, color blanco, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye transporte interno, la instalación de los tomacorriente, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC 3/4, conectores de cunción y empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 3N°12 AWG-CU-libres de halógenos LS-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 1 m).	un	$ 73.143	$2,00	$ 3.803.743	130,00	$ 9.509.370	$ 178	$ 13.020.522	184,00	$ 13.459.416	48,00	$ 3.511.152
13.3.8	Salida tomacorriente sonido	un	$ 105.508	40,00	$ 4.220.320	-	$ 0	-$ 35	-$ 3.692.710	-	$ 0	5,00	$ 527.630
13.3.9	Salida toma trifar 240v	un	$ 339.702	2,00	$ 679.404	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	2,00	$ 679.404
13.3.10	Suministro, transporte e instalación de salida de voz y datos, incluye face plate, cableado UTP categoría 6A, jacks categoría 6A, tubería PVC conduit, caja 4"x4" PVC, y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento (salida promedio 1 mt)	un	$ 110.073	30,00	$ 3.302.190	-	$ 0	-$ 25	-$ 2.751.825	-	$ 0	5,00	$ 550.365
13.4	Tableros		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0

13.4.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo NTO-412-TSQ 3N, 200 Amperios, 208/120 voltios, lámina de lámina cold rolled calibre 16, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epóxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye transporte interno, la instalación de la puesta bisagrada, chapa con llave, tapatubo, obra civil, disposición donde lo determine la supervisión de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y LE 67.	Un	$ 1.111.760	1,00	$ 1.111.760	-	$ 0		-	$ 0	1,00	$ 1.111.760
14	Instalaciones de gas		$ 0	0,00	$ 0										
14.1	Contador ½ pulg Gas	un	$ 232.868	1,00	$ 232.868	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
15	Carpinterías		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	1,00	$ 232.868	-	$ 0	
15.1	Carpintería de aluminio		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
15.1.1	Suministro, transporte e instalación de cabina en aluminio para baño. Incluye cabina en aluminio crudo, acrílico y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 193.161	6,00	$ 1.158.966	3,60	$ 695.380		3,60	$ 695.380	2,40	$ 463.586			
15.1.2	Suministro, transporte e instalación de puerta en acrílico para ducha de 1.50x1.80. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	$ 612.804	8,00	$ 4.902.432	8,00	$ 3.678.624		6,00	$ 3.678.624	2,00	$ 1.225.808			
15.1.3	Suministro, transporte e instalación de ventana aluminio crudo. Incluye ventana en aluminio anodizado, vidrio 6p y cocedizo, silicona y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 282.427	52,00	$ 14.686.204	-	$ 0	$ 88	-	$ 24.871.856	140,00	$ 39.557.860			
15.2	Carpintería y herrería		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
15.2.1	Suministro, transporte e instalación de chapas de oficina tipo pomo. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 48.475	11,00	$ 511.225	2,00	$ 92.650	$ 8	2,00	$ 371.600	17,00	$ 790.075			
15.2.2	Suministro, transporte e instalación de chapas doble macho. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	un	$ 155.808	219,00	$ 34.122.171	5,00	$ 778.045	-$ 210	5,00	-$ 32.719.890	4,00	$ 623.238			
15.2.3	Suministro, transporte e instalación de cerradura antipanico vertical. Incluye cerradura vertical, cerradura manija y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	un	$ 874.225	6,00	$ 5.845.350	-	$ 0		-	$ 0	6,00	$ 5.845.350			
15.3	Carpintería de madera		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
15.3.1	Closet en cedro mas cerradura T1	un	$ 2.529.033	10,00	$ 25.290.330	2,00	$ 7.587.099	-$ 7	2,00	$ 17.703.231	-	$ 0			
15.3.2	Deska en madera	m2	$ 209.957	28,00	$ 5.878.796	-	$ 0		-	$ 0	28,00	$ 5.878.796			
15.3.3	Marco puerta Cedro 10cm	un	$ 137.578	4,00	$ 550.312	2,00	$ 275.356		2,00	$ 275.356	2,00	$ 275.356			
15.3.4	Pasoela en madera	m2	$ 242.356	46,00	$ 11.148.843	-	$ 0	-$ 10	-	-$ 2.423.560	36,00	$ 8.725.283			
15.3.5	Suministro, transporte e instalación de puerta en madera de 2.10 m x 0.60 a 0.80m. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 143.359	4,00	$ 573.436	1,00	$ 143.359		1,00	$ 143.359	3,00	$ 430.077			
15.3.6	Suministro, transporte e instalación de puerta en madera de 2.10m x 0.80 a 1.10m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 235.060	44,00	$ 10.342.640	1,00	$ 235.060		1,00	$ 235.060	43,00	$ 10.107.580			
15.4	Carpintería metálica		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
15.4.1	Marco met M15 de 2.10 m x 0.60 a 0.80m	un	$ 131.799	3,00	$ 395.397	-	$ 0		-	$ 0	3,00	$ 395.397			
15.4.2	Marco met M15 de 2.10 m x 0.90 a 1.10m	un	$ 155.727	7,00	$ 1.090.089	1,00	$ 155.727		1,00	$ 155.727	6,00	$ 934.362			
15.4.3	Marco met M15 de 2.50 m x (0.9a 1.10 m)	un	$ 166.677	5,00	$ 833.385	-	$ 0		-	$ 0	5,00	$ 833.385			
15.4.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 310.681	15,00	$ 4.660.215	1,00	$ 310.681	-$ 10	1,00	-$ 3.106.810	4,00	$ 1.242.724			
15.4.5	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica calibre 20 de 2.50m x 0.90 a 1.10m. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	un	$ 431.895	2,00	$ 863.790	-	$ 0	-$ 1	-	-$ 431.895	1,00	$ 431.895			
15.4.6	Ventana en aluminio anodizado vidrio 6p y/o cocedizo	m2	$ 373.026	22,00	$ 8.206.572	2,00	$ 746.052	$ 88	2,00	$ 32.853.372	198,07	$ 40.313.892			
15.4.7	Ventana en aluminio anodizado con celosias	m2	$ 547.512	285,00	$ 155.126.420	-	$ 0	-$ 150	-	-$ 82.171.800	135,00	$ 73.954.620			
15.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejas metálicas para ventanas en varilla cuadrada de 5/8"x5/8", incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 204.844	48,00	$ 10.037.356	-	$ 0	-$ 35	-	-$ 7.168.540	14,00	$ 2.867.816			
15.4.9	Suministro, transporte e instalación de panel central o entorno de 0.504-0.754 m. x 1.90 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm, calidad Sococa o equivalente. Incluye ángulo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	$ 503.141	12,00	$ 10.837.692	9,00	$ 8.128.269	$ 3	9,00	$ 2.709.423	6,00	$ 5.419.846			
15.4.10	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.80-0.90 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Sococa o su equivalente. Incluye bocel en el interior, zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm, en lámina galvanizada con un espesor de 0,9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para baños públicos.	un	$ 1.253.188	12,00	$ 15.038.256	8,00	$ 10.025.504	$ 4	8,00	$ 5.012.752	8,00	$ 10.025.504			
15.4.11	Suministro, transporte e instalación de división en panel, ortral de 0.49 x 0.99 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Sococa o equivalente. Incluye zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños	un	$ 334.569	8,00	$ 2.676.712	2,00	$ 669.178		2,00	$ 669.178	6,00	$ 2.007.534			
15.4.12	Suministro, transporte e instalación de tabique Liso de 1.554 x 1.90 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Sococa o equivalente. Incluye zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño	un	$ 1.344.235	12,00	$ 16.130.820	-	$ 0	-$ 9	-	-$ 12.098.115	3,00	$ 4.032.705			
16	Estructura metálica		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
16.1	Estructura metálica para cubierta en acero (perfil 2PHR 60 * 150 espesor 1.5cm pectoral, PTS 40 * 40 transversales cada 0.70 m a eje. 2 elementos transversales 2PHR 60 * 150 espesor 1.5mm, 4 pórticos de 0.15 m * 0.30m de 3/16", 4 pernos de 6" x 1/2" para cada pletina, 2 ángulos de 2" * 2" x 1/8" para recibir PHR en laterales) cubierta en lamina policarbonato alveolar espesor 8 mm, rosca lamina calibre calibre 24 desarrollo de 0.80 m y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m2	$ 473.844	5,00	$ 2.369.220	10,00	$ 4.738.440	$ 10	10,00	$ 47.384.400	-	$ 0			
16.2	Suministro, transporte e instalación de Escalerilla tipo Gato para accesos a cubierta (Mezzanine). 3.0x0.6 Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación	un	$ 4.918.154	10,00	$ 49.181.540	7,00	$ 34.434.078	$ 7	25,00	$ 172.978.692	-	$ 0			
16.3	Suministro, transporte e instalación de Escotilla Metálica para acceso a Cubiertas de 70cmx70cm. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 4.054.045	3,00	$ 12.162.135	-	$ 0	-$ 2	-	-$ 8.108.090	1,00	$ 4.054.045			
17	Pintura		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
17.1	Pintura de madera		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
17.1.1	Suministro, transporte y aplicación de barniz en marcos de madera. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 55.501	13,00	$ 481.513	5,00	$ 177.605		6,00	$ 177.605	8,00	$ 284.008			
17.1.2	Barniz en puertas de madera	m2	$ 18.539	106,00	$ 2.002.212	3,36	$ 62.291		3,36	$ 62.291	104,64	$ 1.939.921			
17.1.3	Barniz en ventanas de madera	m2	$ 10.539	89,00	$ 1.279.191	-	$ 0		-	$ 0	89,00	$ 1.279.191			
17.1.4	Pintura en alas madera	un	$ 104.911	40,00	$ 4.196.440	-	$ 0		-	$ 0	40,00	$ 4.196.440			
17.1.5	Pintura base poliol para zocalos h=0.20m	m2	$ 15.428	59,00	$ 910.252	-	$ 0		-	$ 0	59,00	$ 910.252			
17.2	Pintura en elementos metálicos		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	
17.2.1	Aplicación de anticorrosivo wash primer en canoas y rejillas. Incluye trabajo en altura, el suministro y transporte de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 5.853	127,00	$ 743.568	-	$ 0		445,90	$ 2.610.082	0,60	$ 0			
17.2.2	Aplicación de anticorrosivo en rejas metálicas. Incluye suministro, transporte y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 10.419	228,00	$ 2.375.532	-	$ 0		-	$ 0	228,00	$ 2.375.532			

17.2.3	Aplicación de pintura en cerchas y correas. Incluye trabajo en altura, suministro, transporte, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 12.486	122,00	$ 1.523.052	-	$ 0		$ 0	222,55	$ 2.779.295	0,00	$ 0
17.2.4	Aplicación de pintura en cerchas, perfiles o columnas metálicas de cualquier sección. Incluye trabajo en alturas, suministro, transporte, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 11.216	1120,00	$ 12.561.920	-	$ 0	-$ 800	-$ 8.972.800	32,24	$ 361.804	287,76	$ 3.227.516
17.2.5	Aplicación de pintura en cerco de malla metálica. Incluye pintura de postes y antes todo de la malla, disolvente, suministro, transporte y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución	m2	$ 14.019	262,00	$ 3.672.780	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	262,00	$ 3.672.780
17.2.6	Pintura en cortinas metálicas	m2	$ 19.734	100,00	$ 1.857.320	-	$ 0		$ 0	19,87	$ 310.455	85,33	$ 1.546.865
17.2.7	Aplicación de pintura en marcos. Incluye suministro, transporte, disolventes y todos los demas elementos necesarios para correcta ejecución de la actividad.	un	$ 5.220	187,00	$ 978.140	47,00	$ 245.340		$ 0	78,00	$ 407.160	109,00	$ 568.980
17.2.8	Pintura para pasamanos. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base mash primer, utilización de pasta de poros duras y/o pasta de liga, emborcosino igual proporcion a 3 manos de primera calidad, reconstrucción final con esmalte poliuretano + 3 manos. El precio final incluye partes verticales y los horizontales que haya, color a definir aprobado por la interventoría.	m	$ 48.708	1025,00	$ 47.875.700	803,69	$ 37.538.753		$ 0	958,59	$ 44.773.622	68,41	$ 3.191.878
17.2.9	Aplicación de pintura en puertas metálicas. Incluye suministro, transporte, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 14.091	1587,00	$ 22.362.417	76,22	$ 1.074.072	$ 1.000	$ 14.091.000	257,23	$ 4.047.414	2.299,77	$ 32.406.003
17.2.10	Aplicación de pintura en rejas metálicas. Incluye suministro, transporte, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 13.927	594,00	$ 8.133.558	45,45	$ 632.993	-$ 200	-$ 2.785.400	141,90	$ 1.976.200	242,10	$ 3.371.768
17.2.11	Aplicación de pintura en tubería de cualquier tipo, d< 3". Incluye suministro, transporte, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 9.544	332,00	$ 2.839.808	514,55	$ 4.398.304	$ 183	$ 1.563.552	514,55	$ 4.398.304	0,45	$ 3.856
17.3	Pintura en muros		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
17.3.1	Aplicación de pintura a estarcido para fachadas. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 17.801	5450,00	$ 85.568.726	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
17.3.2	Aplicación de pintura esmalte en muros. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura, disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 16.100	101,00	$ 1.626.100	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	101,00	$ 1.626.100
17.3.3	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 14.724	506,00	$ 7.450.344	324,27	$ 4.774.543	$ 1.504	$ 22.149.431	559,18	$ 7.936.602	1.471,15	$ 21.851.173
17.3.4	Aplicación de pintura acrílica gris basalto para exteriores en muros y cielos. Incluye trabajo en altura, suministro, transporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 16.686	210,00	$ 3.439.860	809,58	$ 13.442.186	$ 1.715	$ 28.587.373	1.334,54	$ 22.241.454	906,75	$ 15.118.178
17.3.5	Aplicación de pintura acrílica gris basalto en superficies de concreto. Incluye suministro, transporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 11.843	345,00	$ 4.085.835	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	345,00	$ 4.085.835
17.3.6	Aplicación de pintura vinilo en muros y cielos. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 16.871	19646,00	$ 280.834.666	1.755,25	$ 29.612.765	-$ 1.577	-$ 26.609.980	5.391,79	$ 90.964.903	9.677,13	$ 163.282.777
17.4	Pintura en vigas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
17.4.1	Pintura acrílica graderías. Incluye suministro, transporte, aplicación y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 13.319	1171,00	$ 15.598.549	-	$ 0	-$ 1.000	-$ 13.319.000	-	$ 0	171,00	$ 2.277.549
17.5	Pintura en techos		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
17.5.1	Bond cielo raso tabla	m2	$ 27.007	654,00	$ 17.662.578	-	$ 0	$ 130	$ 3.515.417	778,26	$ 26.984.470	130,17	$ 3.515.417
18	Aparatos y accesorios de baños		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
18.1	Suministro, transporte e instalación de sanitario de tanque. Incluye abasto cromado, cemento blanco y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 584.418	6,00	$ 3.506.508	4,00	$ 2.337.672	$ 9	$ 5.259.762	20,00	$ 11.688.360	8,00	$ 2.922.090
18.2	Sanitario (codigo bs4)	un	$ 700.893	42,00	$ 29.437.506	-	$ 0	-$ 42	-$ 29.437.506	-	$ 0	-	$ 0
18.3	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de colgar. Incluye grifería y todos los demas elementos necesarios para la cocecta ejecución de la actividad.	un	$ 276.909	1,00	$ 276.909	3,00	$ 829.827	$ 8	$ 1.659.654	4,00	$ 1.106.436	3,00	$ 829.827
18.4	Suministro, transporte e instalación de ducha para baños antivandalica tipo push. Incluye tubería sobre rigida TK 1/2", adaptador cobre hembra y macho de 1/2", adaptador macho CPVC ultratemp rosca metalica 1/2", cinta teflon 12x50 mm y todos los demas elementos necesario para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 409.966	4,00	$ 1.639.864	-	$ 0		$ 0	4,00	$ 1.639.864	-	$ 0
18.5	Ducha para baños + antiguas	un	$ 438.411	2,00	$ 876.822	2,00	$ 876.822	$ 2	$ 876.822	8,00	$ 2.191.056	-	$ 0
18.6	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye fluxometro, silon y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 2.149.765	13,00	$ 27.946.945	-	$ 0	-$ 13	-$ 27.946.945	-	$ 0	-	$ 0
18.7	Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso 3x2. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 53.163	26,00	$ 1.382.238	6,00	$ 425.304	-$ 15	-$ 797.445	8,00	$ 425.304	3,00	$ 159.489
18.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla tipo granada de 3x2. Incluye sosco, sifon PVC sanitario, lechada, cemento blanco y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 96.344	78,00	$ 7.514.832	13,00	$ 1.252.472	-$ 65	-$ 6.262.360	13,00	$ 1.252.472	-	$ 0
18.9	Suministro, transporte e instalación de Rejilla tipo cupula 4x3, sifon, lechada y los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	$ 80.376	45,00	$ 3.616.920	-	$ 0	-$ 35	-$ 2.813.160	-	$ 0	10,00	$ 803.760
18.10	Suministro, transporte e instalación de grifería de lavamanos 8". Incluye abasto, accesorios y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento	un	$ 138.204	14,00	$ 1.934.856	6,00	$ 829.224		$ 0	14,00	$ 1.934.856	-	$ 0
18.11	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos antivandalica tipo push. Incluye accesorios y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 426.387	70,00	$ 29.777.790	-	$ 0	-$ 65	-$ 27.653.805	-	$ 0	5,00	$ 2.126.985
18.12	Suministro, transporte e instalación de grifería lavaplatos mezclador. Incluye abasto de 1/2", canastilla lavaplatos, silon en P, silicona y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 230.589	7,00	$ 1.624.823	3,00	$ 782.067		$ 0	3,00	$ 782.067	4,00	$ 1.042.756
18.13	Grifería en acero inoxidable para lavaplatos tradicional Ref.83320 o equivalente	un	$ 627.161	3,00	$ 1.881.483	-	$ 0	$ 4	$ 2.359.125	-	$ 0	6,78	$ 4.239.608
18.14	Suministro, transporte e instalación de grifería de sanitario antivandalica trasera TIG. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 481.191	86,00	$ 41.384.426	6,00	$ 2.905.146	-$ 60	-$ 28.051.480	14,00	$ 6.778.674	12,00	$ 5.810.292
18.15	Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 105.752	24,00	$ 2.538.048	1,20	$ 126.902	-$ 10	-$ 1.057.520	4,72	$ 499.149	9,28	$ 981.379
18.16	Polarizada de vidrios de diferente espesor en: Gris oscuro No.5. Incluye suministro y transporte de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 69.758	254,00	$ 17.718.532	-	$ 0	-$ 240	-$ 16.741.920	-	$ 0	14,00	$ 976.612
18.17	Suministro, transporte e instalación de puerta vidriera 2 Alas 45m. Incluye cierre y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 2.012.882	6,00	$ 12.076.692	-	$ 0	$ 4	$ 8.050.728	1,00	$ 2.012.882	9,00	$ 18.114.138
18.18	Suministro, transporte e instalación de vidrio plano en 6 mm. Incluye empaque de caucho y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 73.613	131,00	$ 9.643.303	4,00	$ 294.452	-$ 127	-$ 9.348.851	4,00	$ 294.452	-	$ 0
18.19	Suministro, transporte e instalación de division en vidrio templado de 6mm. Incluye vidrios tipo piso - techo, polarizado de seguridad con marcos en aluminio anodizado color natural, juntas verticales a tope selladas con silicona estructural y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 505.842	5,00	$ 2.529.210	-	$ 0	-$ 5	-$ 2.529.210	-	$ 0	-	$ 0

18.20	Suministro, transporte e instalación de vidrio templado para pergola de 6mm, formato 3.60m x 2.40m. Incluye sistema de fijación en acero inoxidable, marco de aluminio de 120x2mt, silicona para sello, película de seguridad y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 452.462	10,00	$ 4.524.620	-	$ 0	-$ 10	-$ 4.524.620	-	$ 0	-	$ 0
18.21	Incrustaciones (Aseos)	un	$ 103.543	13,00	$ 1.346.059	-	$ 0	-$ 13	-$ 1.346.059	-	$ 0	-	$ 0
18.22	Incrustaciones blancas (Aseos)	un	$ 101.598	1,00	$ 101.598	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	1,00	$ 101.598
18.23	Suministro, transporte e instalación de jabonera de Push de pared, para jabón líquido, en acero inoxidable. Incluye todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 135.187	2,00	$ 270.374	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	2,00	$ 270.374
18.24	Suministro, transporte e instalación de toallero. Incluye silicona antihongos y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 49.509	5,00	$ 247.545	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	5,00	$ 247.545
18.25	Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel portarrollo. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 65.805	6,00	$ 394.830	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	6,00	$ 394.830
19	Mesones		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
19.1	Meson en acero inoxidable	m	$ 770.727	14,00	$ 10.790.178	490	$ 3.778.692	$ 1	$ 818.974	8,50	$ 6.557.094	6,79	$ 5.210.115
19.2	Meson en marmol para mueble baño	m	$ 557.558	4,00	$ 2.351.552	-	$ 0	-$ 4	-$ 2.351.552	-	$ 0	-	$ 0
19.3	Poyo en piedra inoxidable mas pequeño	m	$ 746.859	2,00	$ 1.493.718	-	$ 0	-$ 2	-$ 1.493.718	-	$ 0	-	$ 0
19.4	Poyuelo acero inoxidable	un	$ 491.981	3,00	$ 1.475.943	-	$ 0	-$ 3	-$ 1.475.943	-	$ 0	-	$ 0
19.5	Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado. Incluye llave tradicional manguera, mortero 1:4 y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 225.462	21,00	$ 4.734.702	1,00	$ 225.462	-$ 12	-$ 2.705.544	5,00	$ 1.127.310	4,00	$ 901.848
20	Muebles		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
20.1	Suministro, transporte e instalación de banca en madera y hierro de 1.80 m. Incluye base en concreto y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 1.201.426	7,00	$ 6.409.982	-	$ 0	-$ 7	-$ 6.409.982	-	$ 0	-	$ 0
20.2	Mueble inferior cocina formica	m	$ 718.853	41,00	$ 29.472.973	29,38	$ 14.650.224		$ 0	27,18	$ 19.538.426	13,82	$ 9.934.548
21	Cubiertas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
21.1	Suministro, transporte y colocación de dieta tabo en drywall. Incluye placa yeso 1/2", resellado, pintura 3 manos, partición de aluminio para soporte con distancia de 61 cm. chazos, cintas, ángulos, cortes, anclajes, cares y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación.	m2	$ 160.663	82,00	$ 8.253.546	474,29	$ 47.738.440	$ 554	$ 55.740.353	845,40	$ 85.091.764	78,50	$ 8.061.915
22	Peladuño		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
22.1	PODA, TALA Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES: Cuadrilla para intervención integral de árboles de acuerdo con inventario forestal entregado por la interventoría. Incluye, dolpiado (actividad que deberá realizarse con el material vegetal resultante de las podas y tala. El deberá restablecerse durante la ejecución del contrato), equipo de trabajo en alturas, elementos de protección personal, equipo de primeros auxilios, elementos para señalización de obra. Incluye cargue manual con el desarrollo de las actividades.	hora	$ 187.026	184,00	$ 36.253.152	45,79	$ 9.021.512	-$ 49	-$ 7.831.120	185,79	$ 28.754.432	8,21	$ 1.517.500
23	Urbanismo		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
23.1	Andenes en concreto tipo metro e=0.16m. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo con espesor de 20 cm y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 149.954	125,00	$ 18.744.250	-	$ 0	$ 0	$ 0	150,23	$ 19.528.944	0,00	$ 0
23.2	Placa en concreto de 21 mpa e=0.10m premezclado y franeado en cuadros no superiores a 1.50x1.50m. Incluye entresuelo en piedra e=0.15m y recebo en arenilla e=0.05m	m2	$ 173.854	35,00	$ 6.084.890	20,50	$ 3.564.007	$ 21	$ 3.564.007	58,58	$ 9.838.698	-	$ 0
23.3	Construcción de cabezote. Incluye suministro, transporte de piedra de entresuelo, mortero 1:4, concreto de 3000 PSI y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m	$ 59.501	55,00	$ 3.272.555	-	$ 0	-$ 40	-$ 2.380.040	-	$ 0	15,00	$ 892.515
23.4	Cordon inclido	m	$ 70.057	12,00	$ 840.684	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	12,00	$ 840.684
23.5	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 94.887	146,00	$ 13.853.982	79,55	$ 7.282.099	-$ 185	-$ 16.499.065	135,73	$ 12.875.824	15,28	$ 1.448.093
23.6	Limpieza de cunetas. Incluye equipos interno, cargue, transporte y botada de materiales	m2	$ 5.748	12,00	$ 68.962	-	$ 0		$ 0	47,52	$ 272.953	-	$ 0
23.7	Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 40x40 cm medida interior, en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 10 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto. Impermeabilizante integral tipo plastocret DM de Sika o su equivalente, tapa prefabricada de 40x40x6, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos. rectificar en ángulo de 1 1/2" x 3/16", material granular (entresuelo), formaleta de primera calidad en super "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo.	m	$ 542.723	7,00	$ 3.799.061	-	$ 0	$ 7	$ 3.799.061	-	$ 0	14,00	$ 7.598.122
24	Amoblamiento urbano		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
24.1	Basureras en acero inoxidable tipo ciudad de Medellin	un	$ 1.586.661	2,00	$ 3.173.322	-	$ 0	-$ 2	-$ 3.173.322	-	$ 0	-	$ 0
24.2	Suministro, transporte y colocación de PUNTO ECOLOGICO DE TRES CONTENEDORES anclado a superficie de concreto. Incluye base metálica con techo en material metálico así: - Contenedor color verde con palabras "residuos orgánicos aprovechables: restos de comida, desechos vegetales" en la cara frontal - Contenedor color blanco con palabras "residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón" en la cara frontal - Contenedor color negro con las palabras "residuos no aprovechables: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados" en la cara frontal - Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor - Contenedores elaborados en plástico. - Debe cumplir con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019.	un	$ 772.523	10,00	$ 7.725.230	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	10,00	$ 7.735.231
25	Juegos infantiles		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
25.1	Juegos infantiles (pequeño) en madera inmunizada	un	$ 5.891.197	2,00	$ 11.882.334	-	$ 0	-$ 2	-$ 11.882.334	-	$ 0	-	$ 0
25.2	Pasamanos en tubería galvanizada acueducto de 1 1/2" diámetro interior. Según diseño de OCPP Municipio de Medellín	un	$ 1.194.563	15,00	$ 17.918.445	-	$ 0	-$ 15	-$ 17.918.445	-	$ 0	-	$ 0
26	Aire acondicionado		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
26.1	Aire acondicionado auditorio	un	$ 9.709.509	2,00	$ 19.419.018	-	$ 0	$ 1	$ 9.709.509	-	$ 0	3,00	$ 29.128.527
26.2	Unidades evaporadoras de aire	un	$ 57.507.800	1,00	$ 57.507.800	0,00	-$ 287.898		$ 0	0,50	$ 28.458.744	0,50	$ 29.020.858
27	Verjas		$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
27.1	Tercas fibra de vidrio.	un	$ 3.575.840	1,00	$ 3.575.840	-	$ 0	-$ 1	-$ 3.575.840	-	$ 0	-	$ 0
27.2	Motobomba centrifuga horizontal multietapas marca STERLING, modelo HEGA 5003, Q=10 Lts TDH 200m, 3500 RPM, motor US o similar 75 HP 220/440V, acople Flexible Omega Rex E-20 Frecuencia 60Hz, 3 fases aislamiento clase F, cerramiento IP55. (incluye base metálica estructural, accesorios, tablero de control y switche flotador controlador de nivel alto y bajo) 4 escalerillas.	un	$ 56.868.295	1,00	$ 56.868.295	-	$ 0	-$ 1	-$ 56.868.295	-	$ 0	-	$ 0
27.3	Suministro e instalación en vallas institucional y/o de valla informativa de parques de uso, de 2mx0,50m (sin cantol), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI fijada en viga laminada, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces antirá y afuera, para ser instalada con abrazos galvanizado o pernos cada 20 cms. Según diseño.	un	$ 442.986	32,00	$ 14.175.552	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	32,00	$ 14.175.551
27.4	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye tuna en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, tuna impresa inyect con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templana con amarres metálicos, para el tesplado de la tuna incluye valla de hierro de 6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 428.793	2,00	$ 857.586	-	$ 0		$ 0	2,00	$ 857.585	-	$ 0
	OBRA EXTRA					-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
O.E 01	Suministro, transporte e instalación de tablilla en madera para cubierta, incluye puntillas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 83.767			725,14	$ 60.743.193	$ 725	$ 60.743.193	725,14	$ 60.743.193	-	$ 0
O.E 02	Retiro, desmonte de alfardas de madera y recibado de la madera existente en cubierta, incluye trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Ml	$ 27.726			75,40	$ 2.090.526	$ 75	$ 2.090.526	75,40	$ 2.090.526	-	$ 0

O.E 03	Suministro, transporte e instalacion de alfardas en madera de 2½"x6" , incluye trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta instalación	Ml	$ 155.613			75,40	$ 10.240.665	$ 75	$ 10.240.665	75,40	$ 10.240.665	-	$ 0
O.E 04	Suministro, transporte e instalación de toma doble GFCI 15 A, color blanco, 125 V, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	Und	$ 229.411			1,00	$ 229.411	$ 0	$ 1.376.463	1,00	$ 229.411	5,00	$ 1.147.053
O.E 05	Suministro, transporte e instalacion tubería EMT de 1/2"	Ml	$ 22.623			110,00	$ 2.488.513	$ 110	$ 2.488.513	110,00	$ 2.488.513	-	$ 0
O.E 06	Suministro, transporte e instalación tubería EMT de 1"	Ml	$ 22.955			105,00	$ 2.410.282	$ 105	$ 2.410.282	105,00	$ 2.410.282	-	$ 0
O.E 07	Suministro, transporte e instalación de lampara de emergencia tipo Mickey Mouse, incluye trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta instalación.	Und	$ 121.412			3,00	$ 364.237	$ 0	$ 364.237	3,00	$ 364.237	-	$ 0
O.E 08	Retiro de Pintura y retiro de estuco en muros	M2	$ 13.305			1.564,66	$ 21.067.600	$ 1.741	$ 23.168.872	1.564,66	$ 21.067.600	155,42	$ 2.091.072
O.E 09	Desmonte y retiro de juegos infantiles en madera existentes, incluye el retiro de todo el mobiliario anclado a base de concreto con tornillos, columpios, balderos y demas elementos , incluye el cargue, transporte y botada en sitios oficiales o donde lo indique interventoría, cuando sea necesario	Und	$ 718.943			-	$ 0	$ 1	$ 718.943	-	$ 0	1,00	$ 718.943
O.E 10	Desmonte y retiro de cielo falso, incluye el desmonte de la estructura de soporte, trabajo en alturas y demas elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	$ 21.172			878,35	$ 18.593.855	$ 956	$ 20.229.119	878,35	$ 18.593.855	78,13	$ 1.675.264
O.E 11	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano retirado , incluye manguera de abasto, grifería, sifon y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	Und	$ 688.058			4,00	$ 2.752.223	$ 0	$ 4.128.335	4,00	$ 2.752.223	2,00	$ 1.376.112
O.E 12	Suministro, transporte e instalación de canoas galvanizadas calibre 24, con desarrollo de 1 metro, incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación	Ml	$ 145.517			594,80	$ 87.148.448	$ 659	$ 96.672.088	594,80	$ 87.148.448	65,00	$ 9.523.639
O.E 13	Nivelación de pisos implementando mortero autonivelante, incluye preparación de la superficie fijada y / o limpieza de superbe, espesor de 2 mm de acuerdo a la superfie a instalar	M2	$ 35.143			-	$ 0	$ 0	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
O.E 14	Suministro, transporte e instalación de cableado eléctrico N°12, incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación	Ml	$ 11.380			-	$ 0	$ 450	$ 5.111.996	-	$ 0	450,00	$ 5.111.996
O.E 15	Suministro, transporte e instalación tubería eléctrica PVC 3/4, incluye regate o canche en muros, resanes, elementos de fijación, transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación	Ml	$ 21.893			-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0
O.E 16	Suministro, transporte e instalación de sandarlo para niños	Und	$ 693.686			2,00	$ 1.386.172	$ 10	$ 6.930.859	2,00	$ 1.386.172	8,00	$ 5.544.687
O.E 17	Desmonte y retiro de cocina mueble bajo o Mueble alto ancho y altos variables, incluye el transporte interno y disposición final donde lo indique interventoría.	Ml	$ 53.275			10,75	$ 572.702	$ 14	$ 740.517	10,75	$ 572.702	3,13	$ 167.815
O.E 18	Suministro e instalación de piso SPC Trafico alto, incluye zocalo, setlantes, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	$ 182.518			-	$ 0	$ 169	$ 26.494.505	-	$ 0	169,02	$ 26.494.505
O.E 19	Suministro, transporte e instalación Piso easydeck con impresiones; incluye rampas, escalones y todos los elementos necesario para su correcta instalación. Color a definir.	M2	$ 287.281			892,04	$ 184.067.755	$ 955	$ 255.222.434	892,04	$ 184.067.755	262,85	$ 70.254.678
O.E 20	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante poliuretano alifatico tipo vulkem transito vehicular	M2	$ 254.800			743,25	$ 169.230.992	$ 1.156	$ 294.384.254	743,25	$ 169.230.992	413,01	$ 105.153.263
O.E 21	Suministro, transporte e instalación de impermeabilización de fajas en poliuretano,incluye: Raspado, Imprimante, Poliuretano en capa impermeabilizante. Refuerzo en tela y acabado con protección a rayos UV.	Ml	$ 121.960			220,38	$ 26.881.952	$ 220	$ 26.881.952	220,38	$ 26.881.952	-	$ 0
O.E 22	Retiro de tiras y/o productos químicos impregnados en las superficies a impermeabilizar, incluye la preparación de la superficie para posterior impermeabilización con poliuretano tipo vulkem adicional al fijado implementando el uso de equipo mecanico, lijado, cepillado y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	$ 81.720			1.075,43	$ 87.884.319	$ 1.081	$ 88.357.772	1.075,43	$ 87.884.319	6,79	$ 473.453
O.E 23	Retiro de mantos impermeabilizantes (Granulado y foil de aluminio), incluye limpieza superficial de las superficies a impermeabilizar con manto granulado, transporte interno y empaque para su disposición final, no incluye botada.	M2	$ 47.700			1.220,85	$ 58.234.593	$ 1.221	$ 58.234.593	1.220,85	$ 58.234.593	-	$ 0
O.E 24	Suministro, transporte e instalación de da rea metalica en Tubería cuadrado de 1" calibre 18 con separaciones cada 10 cm verticales. Incluye transporte interno, anclajes a la estructura existente y todo lo necesario para su correcta instalación, diseño de acuerdo a lo existente en sede.	M2	$ 800.000			42,74	$ 34.188.000	$ 43	$ 34.188.000	42,74	$ 34.188.000	-	$ 0
O.E 25	Suministro, transporte e instalación de pasamanos, incluye horizontales y verticales de acuerdo a los pasamanos existentes en cada frente, platinas, anclajes pintura de acabado y todo lo necesario para su correcta instalación.	Ml	$ 450.000			87,00	$ 39.150.000	$ 101	$ 45.405.000	87,00	$ 39.150.000	13,90	$ 6.255.000
O.E 26	Arreglo y/o reconstrucción de pasamanos de 2 hilos, paralelo cada 2 metros en tubería redonda de 1 1/2" a 2", incluye cambio de platinas, tubería horizontal y vertical y resanado donde se requiera de acuerdo a diseño pasamanos existente, aplicación de pintura y anticorrosivo.	Ml	$ 250.000			29,40	$ 7.350.000	$ 29	$ 7.350.000	29,40	$ 7.350.000	-	$ 0
O.E 27	Suministro, transporte y construcción de muro en ladrillo tolete de 15x10x30, incluye mortero de pega, concreto de 3000 Psi para dovelas cada 80 cm y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	$ 179.558			100,17	$ 17.977.982	$ 145	$ 26.021.462	100,17	$ 17.977.982	44,83	$ 8.044.480
O.E 28	Suministro, transporte e instalación rejilla prefabricada cercano vehicular de 60x60x15, incluye todo lo necesario para su respectiva instalación.	M	$ 118.675			51,12	$ 6.066.687	$ 51	$ 6.066.687	51,12	$ 6.066.687	-	$ 0
O.E 29	Suministro, transporte y construcción de bocatoma sencilla en concreto macizo con una altura aproximada de 8 a 10 cm de acuerdo al sitio donde se requiera, incluye agregados y todo lo necesario para su correcta construcción.	M	$ 83.600			68,80	$ 5.750.040	$ 69	$ 5.750.040	68,80	$ 5.750.040	-	$ 0
O.E 30	Suministro, transporte e instalación de bandeja de 1,2 metros de ancho, en lamina galvanizada calibre 22, incluye rebordes y refuerzo en la estructura de soporte	M	$ 185.000			41,59	$ 7.694.150	$ 42	$ 7.694.150	41,59	$ 7.694.150	-	$ 0
O.E 31	Suministro, transporte y aplicación de emporador para fachadas	M2	$ 15.458			220,58	$ 3.409.679	$ 221	$ 3.409.679	220,58	$ 3.409.679	-	$ 0
O.E 32	Suministro, transporte y construcción de anclaje ejercico para varilla de 1/2" perforación de 6/3", incluye perforación con taladro rotopercutor y todo lo necesario para su correcta instalación	Und	$ 47.433			138,00	$ 6.545.718	$ 132	$ 6.261.116	138,00	$ 6.545.718	6,00	-$ 284.596

				ACTA 4				ACUMULADO		SALDO	
	COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS ESCENARIOS A INTERVENIR		$ 3.971.995.128,00	ACUMULADO	$ 1.327.055.600,00		$ -	ACUMULADO	$ 2.668.991.883,00	COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS ESCENARIOS A INTERVENIR	$ 1.303.097.443,00
	Administración (A)	24,49%	$ 972.742.885,96	Administración (A)	$ 324.995.018,00			Administración (A)	$ 653.614.022,00	Administración (A)	$ 319.129.863,79
	Imprevistos (I)	1,00%	$ 39.719.951,28	Imprevistos (I)				Imprevistos (I)		Imprevistos (I)	$ 39.719.951,28
	Utilidad (U)	4,60%	$ 156.879.955,04	Utilidad (U)	$ 83.082.224,00			Utilidad (U)	$ 106.765.067,00	Utilidad (U)	$ 52.123.897,72
	Presupuesto Ambiental		$ 82.787.760,00	Presupuesto Ambiental	$ 25.000.000,00			Presupuesto Ambiental	$ 78.078.851,00	Presupuesto Ambiental	$ 4.881.099,00
	Presupuesto Gestión Social		$ 20.160.000,00	Presupuesto Gestión Social	$ 3.660.000,00			Presupuesto Gestión Social	$ 13.660.000,00	Presupuesto Gestión Social	$ 6.500.000,00
	Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo		$ 48.599.800,00	Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 19.000.000,00			Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 44.794.174,00	Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 3.805.825,00
	Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)		$ 56.251.883,00					Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)	$ 29.541.899,00	Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)	$ 9.409.984,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 5.331.111.111,00		$ 1.743.133.740,00				$ 3.592.834.536,00		$ 1.738.476.574,771

NOTA: La aprobación para pago por parte de la Interventoría de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de Obra de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.
El Interventor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.
Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría. Todos los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto diera lugar.

67,39%

RESUMEN CONTRACTUAL:		
Valor del contrato	$	5.331.111.111,00
Porcentaje de anticipo	$	-
Anticipo	$	-
Adición	$	-
Valor total del contrato	$	5.331.111.111,00

ACUMULADO PAGADO A LA FECHA	
$	3.592.834.536,00
$	-
$	-
$	3.592.834.536,00

ESCENARIO INTERVENIDO EN EL CONTRATO	VALOR SOCIAL	VALOR PAGADO PRESENTE ACTA	VALOR PAGADO ACUMULADO
MEGA LUDOTEKA	260.778.457	$ 150.376.191	$ 410.842.599
LUDOTEKA CASA SAN MARTIN	666.738.058	$ 122.558.432	$ 442.883.322
LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA GRANIZAL - Cr 102 x Cr 34 222	135.475.883	$ 43.801.574	$ 65.321.085
LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA GRANIZAL - Cr 102 x Cr 34 222	151.987.449	$ 47.752.915	$ 112.460.678
LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL PROGRESO		$ 24.723.491	$ 24.723.491
NUCLEO RECREATIVO UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE		$ 29.479.815	$ 52.985.725
LUDOTEKA NUEVO SOL DE ORIENTE	58.508.834	$ 51.433.467	$ 78.564.763
LUDOTEKA BERLIN		$ 86.745.885	$ 122.772.509
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO PISTA CHALLENGER DE BICICROSS ANTONIO ROLDAN BETANCUR		$ 12.885.470	$ 12.885.470
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO BOLERA SU AMERICANA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA		$ 117.469.808	$ 267.453.516
POLIDEPORTIVO SU AMERICANA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	116.618.499	$ 29.307.319	$ 135.886.421
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO CANCHAS DE TENIS UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA		$ 8.848.518	$ 33.751.485
LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA DE CASTILLA JOSE RENE HIGUITA		$ 11.309.205	$ 15.194.179
LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL LAS ESTANCIAS		$ 20.618.272	$ 83.128.682
LUDOTEKA UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES		$ 3.225.444	$ 18.370.975
NUCLEO RECREATIVO UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES	144.265.602	$ 110.596.581	$ 165.545.144
LUDOTEKA ESTADIO DE FUTBOL ATANASIO GIRARDOT		$ 5.292.641	$ 37.191.366
LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ALEJANDRO ECHAVARRIA		$ 27.182.411	$ 27.182.411
LUDOTEKA DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL SALADO		$ 65.704.305	$ 91.841.635
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL SALADO		$ 30.558.625	$ 50.859.623
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANTONIO NARIÑO		$ 7.450.299	$ 11.982.798
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVA LOMA DE LOS BERNAL		$ 61.954.814	$ 73.860.116
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO SAN BERNARDO		$ -	$ -
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO UVA EL PARAISO		$ 32.168.389	$ 92.402.354
NUCLEO RECREATIVO PARQUE RECREATIVO PROVIDENCIA		$ 77.070.165	$ 88.220.283
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO LAS MERCEDES	49.875.251	$ 17.287.508	$ 45.207.518
NUCLEO RECREATIVO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA	87.548.500	$ 35.411.441	$ 91.357.961
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA		$ 38.535.959	$ 38.535.959
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CRISTOBAL		$ 31.962.520	$ 31.962.520
SEDE ADMINISTRATIVA O ESPACIO COMPLEMENTARIO MARIA AUXILIADORA		$ -	$ -
VALORES TOTALES	2.340.993.454	$ 1.327.855.600	$ 3.668.991.883

TOTAL COSTO DIRECTO	
COSTO SOCIAL x 4X3	
ADMINISTRACION	
IMPREVISTOS	
UTILIDAD	
SOCIAL	

LISA MARCELA ALFONSO NARANJO
Representante legal
FIRMA CONTRATISTA

JORGE HERNANDO BELTRAN CAMARA
Representante legal
FIRMA INTERVENTORIA

MARIA EUGENIA MORA NAVARRO
Apoyo a la supervisión del contrato
INDER - MEDELLIN -

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO
Subdirector de Escenarios Deportivos
INDER - MEDELLIN -

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SEDES MEDELLIN** identificados con NIT **901.958.068-0** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el 18 de septiembre de 2025 a través Cuenta Corriente número **408924009**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SEDES MEDELLIN** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SEDES MEDELLIN,** hoy 18 de septiembre de 2025.

Cordialmente,

Byron V

BYRON VILLADA BEDOYA
Gerente Relación Banca Empresarial Pymes
Oficina Banca Centralizada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.