CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

ANEXO 2. BITÁCORAS DE OBRA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

4698

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	048	001	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografía	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: X Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: X Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4699

					CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
					N° VER	F. APROB.	F. REV
					1	17/12/2025	17/12/2025
CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901697516-1	**BITACORA DE OBRA**			FECHA			CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CIVS
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO	
	CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	048	002	002	2026	
OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"						
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS				
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 35,20 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 6 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160

Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque

4 Volquetas

Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: X — Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: X — Insuficiente

Observaciones

JONATHAN JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4700

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002		
N° VER	F. APROB.	F. REV	
1	17/12/2025	17/12/2025	

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	048	002	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 35,20 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 6 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONISSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - MP. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

4701

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901987518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	049	003	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 40,50 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 8 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompectador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONATHAN JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

4702

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	050	004	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 45,80 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 9 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografía	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4703

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901957518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	051	005	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 50,10 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 10 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

4704

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997510-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	052	006	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 52,30 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 12 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - MP. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4705

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907918-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	053	007	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 51,20 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 11 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: X — Insuficiente:

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: X — Insuficiente:

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4706

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	047	001	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)			

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4707

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	055	009	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 48,60 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 13 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELÓN
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4708

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	056	010	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 46,30 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 14 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografía	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

A 709

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	057	011	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 44 m3 de excavación.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 15 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901957518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	058	012	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se dan inicio a las actividades contractuales, mediante la Excavación Mecánica En Material Común desde la abscisa inicial del proyecto, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta.

Se termina actividades con un total de 58,07 m3, se completa un cantidad total de 472,07 m3 comprendido entre las abscisas K2+850 hata las K4+850.

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 16 árboles talados.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-402802 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-008066 NTS

4711

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	059	013	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 12 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1650 m2 conformados, entre las abscisas K2+850 y K3+029.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONESON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

4712

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
N° VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901867518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	060	014	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 13 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 300 m2 conformados, entre las abscisas K3+029 y K3+055.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:				Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901987518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	061	015	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)			

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

471A

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901957518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	062	016	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 14 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1550 m2 conformados, entre las abscisas K3+055 y K3+223.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta manor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				
Suficiente:				Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901967518-1

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	063	017	002	2026

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 15 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1600m2 conformados, entre las abscisas K3+223 y K3+396.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS

4716

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	064	018	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 14 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1650 m2 conformados, entre las abscisas K3+396 y K3+575.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:				Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

4717

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	065	019	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 12 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1700 m2 conformados, entre las abscisas K3+575 y K3+760.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

A718

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	066	020	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 11 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1650 m2 conformados, entre las abscisas K3+760 y K3+940.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	1

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-402802 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-208066 NTS

4719

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901557518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	067	021	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 10 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 300 m2 conformados, entre las abscisas K3+940 y K3+972.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	1

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320. Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS

4720

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	068	022	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	1

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-402802 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-208066 NTS

4721

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	069	023	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 09 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1600 m2 conformados, entre las abscisas K3+972 y K4+146.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320, Retroexcavadora Linea 160
Vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	070	024	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 08 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1550 m2 conformados, entre las abscisas K4+146 y K4+314.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	1	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONNSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil MP 54202 403893 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil MP 54202 098966 NTS

A723

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	071	025	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 07 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1500 m2 conformados, entre las abscisas K4+314 y K4+477.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

4729

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907548-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	072	026	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 06 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1550 m2 conformados, entre las abscisas K4+477 y K4+645.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSEN JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS

4725

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901897516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	073	027	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 06 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1400 m2 conformados, entre las abscisas K4+645 y K4+797.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: ■ Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: ■ Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-102802 NTS

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-208068 NTS

4726

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	074	028	002	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE* TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron labores de tala de árboles con diámetros entre 0.10 m y 0.50 m, incluyendo actividades de apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y retiro del material vegetal a una distancia aproximada de 8,2 km hasta sitio de disposición final autorizado.

Para la ejecución se emplearon motosierras y apoyo de volquetas para el transporte del material, se completaron un total de 05 árboles talados.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 400 m2 conformados, entre las abscisas K4+797 y K4+850.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
4 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR