ANEXO 2. BITÁCORAS DE OBRA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

5153

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	075	001	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL
Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5154

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
N° VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO:	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	076	002	003	2026
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025				

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1500 m2 conformados, entre las abscisas K4+850 y K5+013.

Se continuó la demolición total de la alcantarilla sencilla ubicada en la abscisa K4+375, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos en el punto destinado, contemplando los respectivos derechos de disposición final. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 4,36 m2.

Se realiza el suministro de acero No. 3-4-5-6-8 en en el campamento situado a mitad del tramo vial, aproximadamente un total de 20 toneladas con cantidades de acuerdo a planos de diseño y memorias de cantidades. De igual manera, se suministra la totalidad de cinta pvc-15 y 18 tubos pvc de 36".

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACION TEMPORAL Suficiente: Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5155

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
Nº VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	077	003	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1400 m2 conformados, entre las abscisas K5+013 y K5+165.

Se realiza la demolición total de la alcantarilla sencilla ubicada en la abscisa K4+590, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos en el punto destinado, contemplando los respectivos derechos de disposición final. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 11,01 m2.

En el campamento se inician actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5156

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	078	004	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno.

Finaliza la jornada con un total de 1500 m2 conformados, entre las abscisas K5+165 y K5+328.

Se realiza la demolición parcial de la estructura de entrada de la alcantarilla sencilla ubicada en la abscisa K4+878, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos en el punto destinado, contemplando los respectivos derechos de disposición final. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 4,00 m2.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5157

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	079	005	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se finaliza la demolición parcial de la estructura de entrada de la alcantarilla sencilla ubicada en la abscisa K4+878, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos en el punto destinado, contemplando los respectivos derechos de disposición final. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 6,00 m2.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: x — Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: x — Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5158

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	080	006	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza la demolición total de la alcantarilla sencilla ubicada en la abscisa K4+976, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de los residuos en el punto destinado, contemplando los respectivos derechos de disposición final. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 11,65 m2.

Se da inicio a la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4, incluyendo especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 149,53 m3 comprendido entre las abscisas K2+850 y K2+910.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5159

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO:	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	081	007	003	2026
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025				

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se inicia la demolición total del Box Culvert ubicado en la abscisa K4+906. La actividad se desarrolló mediante el uso de retroexcavadora equipada con martillo hidráulico/neumático, complementada con labores manuales cuando fue necesario, se ejecutaron un total de 2,98 m2.

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4, basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 129,66 m3 comprendido entre las abscisas K2+910 a K2+940.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)			

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:				Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5160

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	082	008	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día domincal.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL
Suficiente: Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Suficiente: Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5061

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA: 351 DE 2025	083	009	003	2026

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 158,27 m3 comprendido entre las abscisas K2+940 a K2+970.

Una vez realizada la demolición de las estructuras, se procede a iniciar la excavación manual y retiro de los sobrantes, para la ampliación a realizar en la alcantirilla ubicada en la abscisa K3+320, se concluye con un total de 2,80 m3 de excavación. Se realiza delimitación y señalización de las obras.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografía	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5162

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	084	010	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 291,17 m3 comprendido entre las abscisas K2+970 a K3+030.

Se continua con la excavación manual y retiro de los sobrantes, en la alcantirilla doble ubicada en la abscisa K4+878, se concluye con un total de 5,60 m3 de excavación. Se realiza delimitación y señalización de las obras.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELÓN
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5163

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	085	011	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 196,7 m3 comprendido entre las abscisas K3+030 a K3+080.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5164

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO:	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	086	012	003	2026
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025				

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 231,49 m3 comprendido entre las abscisas K3+080 a K3+150.

Se procede a iniciar el vaciado del "solado" o cocreto de limpieza con un espesor de 5cm y resistencia de 2000 PSI, en el área destinada para la ampliación del descole en la alcantarilla ubicada en la abscisa K3+320, se ejecutan un total de 8,01 m2.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5165

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
N° VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901667516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	087	013	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 87 m3 comprendido entre las abscisas K3+150 a K3+180.

Se continua con el vaciado del "solado" o cocreto de limpieza con un espesor de 5cm y resistencia de 2000 PSI, en el área destinada para la ampliación del descole en la alcantarilla ubicada en la abscisa K4+878, se ejecutan un total de 16,01 m2.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5166

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	088	014	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 198 m3 comprendido entre las abscisas K3+180 a K3+230.

En el campamento se realizan actividades de corte de acero de acuerdo a los planos de diseño para las diferentes obras hidraulicas.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)			

SENALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-483893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5167

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	089	015	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5168

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	090	016	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 285,26 m3 comprendido entre las abscisas K3+230 a K3+280.

Se inician labores de figurado y armado de acero para las alcantarillas de las abscisas K3+320 "sencilla" y K4+878 "doble", se realiza un total de 230,50 kg correspondiente a la estructura de las placas.

Así mismo, se dan por iniciada la actividad de excavación (obras hidraulicas) nuevas, de manera mecanica mediante el uso de retroexcavadora. Se realizan actividades en la Alcantirilla No. 1 abscisa K3+080, para un total de 86,34 m3 de material excavado y transportado al lugar de disposición.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5169

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	091	017	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 210,9 m3 comprendido entre las abscisas K3+280 a 3+340.

Se continua con el firgurado y armado de acero de refuerzo para las alcantarillas de las abscisas K3+320 "sencilla" y K4+878 "doble", se ejecuta un total de 332,50 kg correspondiente a los dentellenos y zarpas de las estructuras.

Se realiza el vaciado del solado o limpieza de e=5cm en concreto de 2000 PSI para la alcantarilla No. 01 ubicado en la abscisa K3+080, se ejecutaron un total de 73,02 m2.

Se realiza la excavación mecanica con retroexcavadora de los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente, esta actividad termina con un total de 219,85 m3.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [ ] Insuficiente [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5170

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	092	018	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 187,04 m3 comprendido entre las abscisas K3+340 a K3+390.

Se continua con el firgurado y armado de acero de refuerzo para las alcantarillas de las abscisas K3+320 "sencilla" y K4+878 "doble", se ejecuta un total de 246,40 kg para las aletas de las estructuras.

Se realiza la instalación de 9ml de tubo pvc de 36" en la alcantarilla No. 1 ubicada en la Abscisa K3+080. De igual manera se inicia con el figurado y armado de acero de refuerzo para la placa inferior con un total de 169,01 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5171

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901067518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	093	019	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 297,39 m3 comprendido entre las abscisas K3+390 a K3+450.

Se continua con el firgurado y armado de acero de refuerzo para las alcantarillas de las abscisas K3+320 "sencilla" y K4+878 "doble", se ejecuta un total de 203,50 kg para los cabezotes de las estructuras.

De forma paralela se realiza la instalación de concreto de limpieza de 2000 psi con espesor de 5cm en los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente. Se ejecutaron un total de 74,70 m2.

Se mueve cuadrilla para realizar la excavación mecanica en la obra No. 05 "Alcantarilla sencilla" ubicada en la abscisa K3+730, se ejecutaron 86,34 m3.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5172

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901067518-1

BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO:	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	094	020	003	2026
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025				

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 153,31 m3 comprendido entre las abscisas K3+450 a K3+490.

Se continua con el firgurado y armado de acero de refuerzo para las alcantarillas de las abscisas K3+320 "sencilla" y K4+878 "doble", se ejecuta un total de 103,50 kg para los cabezotes de las estructuras.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para el dentelon con un total de 84,62 kg en la alcantirilla No. 01

Con la activación de frentes de trabajo, se inicia de forma paralela el figurado y armado de acero de refuerzo los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente, se instala un total de 652,7 kg en las placas inferiores.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-493893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	BITACORA DE OBRA			FECHA			CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO	
	CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	095	021	003	2026	

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 86,95 m3 comprendido entre las abscisas K3+490 a K3+560.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para la zarpa con un total de 262,20 kg en la alcantirilla No. 01, se realiza la instalación de cinta pvc-15 de acuerdo a planos de diseño.

Se continua de forma paralela el figurado y armado de acero de refuerzo los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente, se instala un total de 681,46 kg correspondiente a los dentellenos y zarpas. Se instala cinta pvc de acuerdo a planos de diseño.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5174

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901907518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	096	022	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa:	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5175

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901987518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	097	023	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para las aletas y cabezote con un total de 243 kg en la alcantirilla No. 01, se realiza la instalación de cinta pvc-15 de acuerdo a planos de diseño. Se realiza protección tipo encamado a la tubería pvc con subbase de acuerdo con las memorias de cantidades.

Se continua de forma paralela el figurado y armado de acero de refuerzo los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente, se instala un total de 681,41 kg correspondiente a los muros. Se instala cinta pvc de acuerdo a planos de diseño.

Se terminan labores realizando la fundida del concreto de solado o limpieza de 2000 psi y espesor de 5cm en la alcantarilla (Obra No. 5), se ejecutaron un total de 31,80 m2.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5176

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	098	024	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 79,41 m3 comprendido entre las abscisas K3+560 a K3+730.

Se finaliza con el figurado y armado de acero de refuerzo para las aletas y cabezote con un total de 84 kg en la alcantirilla No. 01. Se procede a realizar la fundida de la placa inferior en concreto de 3000 psi y espesor de 15 cm, se ejecutan un total de 2,03 m3 de concreto.

Mediante sistema de construcción monolotico, se realiza fundida de placa inferior y muro (H=30cm) en el Box culvert 3x1 (Obra No. 2), en concreto de 4000 psi, se toman muestras para ensayos de laborotorio. Se ejecuta un total de 10,32 m3 de concreto.

Se activa la instalación de acero de refuerzo en la alcantarilla (Obra No. 05), correspondiente a las estructuras de placa inferior y zarpa, para un cantidad ejecutada de 431,21 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5177

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	099	025	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 56,49m3 comprendido entre las abscisas K3+730 a K3+830.

Se continua de forma paralela el figurado y armado de acero de refuerzo los box culverts 3x1 y 2x1 ubicados en las abscisas K3+316 y K3+400 respectivamente, se instala un total de 648 kg correspondiente a los muros y placas. Se instala cinta pvc de acuerdo a planos de diseño.

Se continua con la instalación de acero de refuerzo en la alcantarilla (Obra No. 05), correspondiente a las estructuras de dentellon, para un cantidad ejecutada de 84,62 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5178

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	100	026	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 58,25 m3 comprendido entre las abscisas K3+830 a K4+030.

Se realiza instalación de tubería PVC 36" con su atraque y protección en subbase, porsterior se procede a la fundida de la placa inferior en concreto de 3000 psi y espesor de 15 cm, se ejectua un total de 2,03 m3 de concreto de 3000 PSI.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para placa superior de los Box Culvert 3x1 y 2x1 (Obra No. 2 y 4), se ejecutan un total de 682 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5179

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	101	027	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 101,97 m3 comprendido entre las abscisas K4+030 a K4+080.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para restante de muros, diagonales y bordillos de los Box Culvert 3x1 y 2x1 (Obra No. 2 y 4), se ejecutan un total de 1070,52 kg.

Se continua con la instalación de acero de refuerzo en la alcantarilla (Obra No. 05), correspondiente a las estructuras del cabezote y aletas, para un cantidad ejecutada de 212,40 kg. Se realiza la instalación correspondiente de la cinta pvc-15.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5180

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	102	028	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 106,22 m3 comprendido entre las abscisas K4+080 a K4+162,44.

Se continua con la instalación de acero de refuerzo en la alcantarilla (Obra No. 05), correspondiente a las estructuras del cabezota y aletas, para un cantidad ejecutada de 114,60 kg. Se realiza la instalación correspondiente de la cinta pvc-15.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para restante de muros, diagonales y bordillos de los Box Culvert 3x1 y 2x1 (Obra No. 2 y 4), se ejecutan un total de 1232,40 kg

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	X		

SENALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5181

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	103	029	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5182

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	104	030	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 73,19 m3 comprendido entre las abscisas K4+162,44 a K4+260.

Se realiza fundida de muros (H=70cm), bordillos, diagonales y placa superior en el Box culvert 3x1 (Obra No. 2), en concreto de 4000 psi, se toman muestras para ensayos de laborotorio. Se ejecuta un total de 12,13 m3 de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	X		

SENALIZACION TEMPORAL — Suficiente: [X] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [X] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5183

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	105	031	003	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 169,19 m3 comprendido entre las abscisas K4+260 a K4+350.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	2	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales		Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque
5 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SENALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría