CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/04/2025

FECHA	10/03/2026	**EJECUTIVO No.**	5	DEL	**1/03/2026**	AL	**7/03/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAHULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/12/2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/08/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/08/2026	3/08/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/08/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		
PLAZO ACTUALIZADO:	Seis (6) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/08/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Veinte (20) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	18,9%	18,9%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	0%	0%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	0%	0,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**REALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN PROJECT**	En atención a los ajustes solicitados por la interventoría, se elaboró en Microsoft Project el cronograma de actividades para la entrega de diagnósticos correspondiente a la Fase I, incorporando las modificaciones requeridas.
2	**ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**	En el marco del desarrollo de la Fase I – Entrega de diagnósticos, se dio inicio a la realización de los diagnósticos de los acueductos veredales, mediante la recopilación y análisis de información técnica, así como la evaluación de las condiciones actuales de los diferentes componentes de los sistemas de abastecimiento, con el fin de identificar su estado operativo y establecer las bases para el desarrollo de las etapas posteriores del proyecto
3	**COMITÉ SEMANAL**	El día tres (3) de marzo se realizó el comité semanal, se abordaron temas relacionados con la remisión de la programación de la Fase I, con los ajustes solicitados por la interventoría.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Se remitió a la interventoría oficio con los ajustes y modificaciones de los tres (3) primero informes semanales y el número cuatro (4).

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografía 1. Comité marzo 3 del 2026.



Fotografía 2. Evidencia envio de programación



Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA